Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "DK Build"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство тепловых сетей в с. Таврическое Уланского района ВКО. Корректировка"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 4ДСП от 21 июля 2023 года

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2

от 26.09.2023 года

	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
	1	2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 2-01-00-01				
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
1	1	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	м3	425,4	99	42115
2	2	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 Коб =4	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	м3	1701,6	73	124217
3	3	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	м3	1923,3	383	736624
4	4	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м3	59,4	9807	582536
5	5	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м3	150,6	12270	1847862
6	6	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м3	442,5	4265	1887263
7	7	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	1 м3	442,5	6099	2698808
			Раздел 2. Тепловые сети, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			

8	14	6123-0104-0107 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0,288	5948492	1713166
9	15	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 м	232,953	43352	10098978
10	16	6123-0104-0106 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 150 мм	км	0,144	4718867	679517
11	17	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	1 м	440	25472	11207680
12	19	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	1 м	420	21377	8978340
13	21	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 м	696	15240	10607040
14	23	241-402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 м	560	13420	7515200
15	24	6123-0104-0102 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм	км	0,096	3265684	313506
16	25	241-402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	1 м	1465	9075	13294875
17	27	241-402-0104	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 м	915	11005	10069575
18	29	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	712	11418	8129616
19	31	241-411-0110	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	1 шт.	4	308313	1233252
20	33	241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	1 шт.	4	192964	771856

21	35	241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	1 шт.	4	153230	612920
22	37	241-411-0107	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	1 шт.	6	124707	748242
23	39	241-411-0106	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	1 шт.	8	101205	809640
24	41	241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1	1 шт.	12	83423	1001076
25	43	241-411-0104	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	1 шт.	14	72483	1014762
26	45	241-411-0102	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38-255х16-1	1 шт.	4	72113	288452
27	47	241-405-0110	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	16	112740	1803840
28	48	241-405-0110	Отвод стальной на 102° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	112740	225480
29	49	241-405-0110	Отвод стальной на 161° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	1 шт.	2	112740	225480
30	51	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	1 шт.	8	66043	528344
31	52	241-405-0109	Отвод стальной на 123° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	1 шт.	2	66043	132086
32	53	241-405-0109	Отвод стальной на 141° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	1 шт.	2	66043	132086
33	54	241-405-0109	Отвод стальной на 161° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	1 шт.	2	66043	132086
34	56	241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	1 шт.	16	52288	836608
35	58	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	1 шт.	22	38428	845416

36	60	241-405-0106	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	24	31461	755064
37	61	241-405-0106	Отвод стальной на 137° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	31461	62922
38	62	241-405-0106	Отвод стальной на 138° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	2	31461	62922
39	64	241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 шт.	66	26392	1741872
40	65	241-405-0105	Отвод стальной на 142° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 шт.	2	26392	52784
41	67	241-405-0104	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	34	19764	671976
42	69	241-405-0102	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 шт.	38	18047	685786
43	70	241-405-0102	Отвод стальной на 150,5° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 шт.	2	18047	36094
			Раздел 5. УТ2, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
44	183	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	3,9	12509	48785
45	184	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,6	10648	17037
			неучтенные ресурсы				
46	184.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,632	24243	39565
47	185	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	17,746	63498	1126836
48	186	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	2,9	26354	76427
49	187	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4,3	25631	110213
50	188	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,1	24243	50910
51	189	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,12654	362730	45900
52	190	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03714	326643	12132
53	191	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02462	368779	9079

54	197	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,572	121540	69521
			Раздел 9. УТ6, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 9.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
55	364	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	2,9	12509	36276
56	365	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,2	10648	12778
			неучтенные ресурсы				
57	365.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	24243	29673
58	366	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	13,289	63498	843825
59	367	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	2,9	26354	76427
60	368	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3,1	25631	79456
61	369	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,17476	362730	63391
62	370	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03054	326643	9976
63	371	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01934	368779	7132
64	377	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,357	121540	43390
			Раздел 10. УТ7, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
65	403	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	2,9	12509	36276
66	404	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,2	10648	12778
			неучтенные ресурсы				
67	404.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	24243	29673
68	405	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	13,001	63498	825537
69	406	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	2,9	26354	76427
70	407	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,7	25631	69204
71	408	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,17476	362730	63391
72	409	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03054	326643	9976
73	410	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01934	368779	7132
74	416	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,357	121540	43390

			Раздел 11. УТ8, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
75	444	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,2	10648	12778
			неучтенные ресурсы				
76	444.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	24243	29673
78	445	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	м3	12,897	63498	818934
79	446	212-101-0609	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	1 м3	2,9	26354	76427
80	447	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	1 м3	3	25631	76893
81	448	214-403-0103	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	1 т	0,17476	362730	63391
82	449	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,03054	326643	9976
83	450	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,01934	368779	7132
84	456	222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	0,357	121540	43390
			Раздел 12. УТ9, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
85	483	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,2	10648	12778
			неучтенные ресурсы				
86	483.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	24243	29673
87	484	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков**	м3	12,848	63498	815822
88	485	212-101-0609	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	1 м3	2,9	26354	76427
89	486	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	1 м3	3	25631	76893
90	487	214-403-0103	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	1 т	0,17476	362730	63391
91	488	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,03054	326643	9976
92	489	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	1 т	0,01934	368779	7132
93	495	222-102-0209	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	1 м3	0,238	121540	28927
			Раздел 13. УТ10, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 13.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
94	522	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	**Устройство бетонной подготовки**	м3	1,2	10648	12778

			неучтенные ресурсы				
95	522.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	24243	29673
96	523	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	13,232	63498	840206
97	524	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	2,9	26354	76427
98	525	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3	25631	76893
99	526	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,17476	362730	63391
100	527	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03054	326643	9976
101	528	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01934	368779	7132
102	534	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,357	121540	43390
			Раздел 14. УТ11, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 14.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
103	564	6101-0108-0101 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м3	2,9	12509	36276
104	565	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,2	10648	12778
			неучтенные ресурсы				
105	565.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	24243	29673
106	566	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	13,612	63498	864335
107	567	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	2,9	26354	76427
108	568	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	3	25631	76893
109	569	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,17476	362730	63391
110	570	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03054	326643	9976
111	571	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01934	368779	7132
112	576	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	5,85	51865	303410
113	577	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,292	121540	35490
			Раздел 15. УТ12, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 15.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
114	597	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,2	10648	12778
			неучтенные ресурсы				

115	597.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	24243	29673
116	598	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	12,128	63498	770104
117	599	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	2,9	26354	76427
118	600	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,5	25631	64078
119	601	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14172	362730	51406
120	602	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02746	326643	8970
121	603	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,017	368779	6269
122	607	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,238	121540	28927
			Раздел 17. УТ14, ИТОГО:	тенге			
			Подраздел 17.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			
123	657	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,2	10648	12778
			неучтенные ресурсы				
124	657.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	24243	29673
125	658	6104-0903-0201 Кклим = 1,12	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	12,128	63498	770104
126	659	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	2,9	26354	76427
127	660	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,5	25631	64078
128	661	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,14172	362730	51406
129	662	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02746	326643	8970
130	663	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,017	368779	6269
131	667	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,238	121540	28927

Итого по акту			116 952 988
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%).			8 771 474
Всего по акту			125 724 462
Сметная прибыль (5)%.			6 286 223
Непредвиденные работы и затраты (5)%.			6 286 223
Итого в ценах 2022 г.			138 296 908

в т.ч. с разбивкой по годам			
2023 г. -100%			138 296 908
В текущих и прогнозных ценах			**138 296 908,07**
В текущих и прогнозных ценах с учетом договорной скидки к=0,99365			138 209 063,95
Налог на добавленную стоимость 12%			**16 585 087,67**
Итого по акту с учетом НДС			**154 794 151,62**
Погашение аванса 30%			46 438 245,49
Всего по акту к оплате			**108 355 906,14**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

_____ **Кесимбинов Р. Т.**

Подрядчик:
ТОО "DK Build", БИН 990940001034
Директор

_____ **Нургалиев Б. Т.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"

_____ **Ерохотов А. Н.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО «СКАПС»

_____ **Гордийчук О.П.**