Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "SK Fitness"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетісу-Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивно-оздоровительного центра**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивно-оздоровительного центра**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15 от 02.04.2015 года

Акт выполненных работ №4

за **июль 2015 (месяц, год) Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения**

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2015 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	1		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	254,00	2765,37	56,04	702403,98	14234,16	155765,00	400370,27	1102774,25	
2	2		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	135,00	4273,71	88,17	576950,85	11902,95	170958,00	328861,98	905812,83	
3	3		Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	389,00	487,10	1,76	189481,90	684,64	1451,00	108004,68	297486,58	
4	4		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	49,00	2996,38	133,59	146822,62	6545,91	98534,00	83688,89	230511,51	
5	5		Водомерный узел. Установка	счетчик (водомер)	1,00	210525,00	10360,00	210525,00	10360,00	36778,00	119999,25	330524,25	
6	6		Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4,00	43994,47	590,15	175977,88	2360,60	6906,00	100307,39	276285,27	
7	7		Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	4,00	25118,13	1400,00	100472,52	5600,00	6476,00	57269,34	157741,86	
8	8		Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,00	10980,09	1200,22	21960,18	2400,44	6476,00	12517,30	34477,48	
9	9		Конденсатоотвод. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	81,50	4154,08	52,10	338557,52	4246,15	642,00	192977,79	531535,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
10	10		Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	4,00	4674,99	85,98	18699,96	343,92	490178,00	10658,98	29358,94	
11	11		Канализация бытовая. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	141,70	1154,08	10,90	163533,14	1544,53	1140,00	93213,89	256747,02	
12	12		Унитазы напольные. Установка	комплект	8,00	18075,86	200,05	144606,88	1600,40	120665,00	82425,92	227032,80	
13	13		Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14,00	4247,43	125,81	59464,02	1761,34	5991,00	33894,49	93358,51	
14	14		Смесители. Установка	комплект	14,00	2361,76	292,05	33064,64	4088,70	1034,00	18846,84	51911,48	
15	15		Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4,00	18262,76		73051,04		32376,00	41639,09	114690,13	
			ИТОГО:					2955581,126				4640261,238	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		92805					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4733066	
			Итого в текущих ценах 2015года.									4733066	
			НДС			12 %		567968					
			Итого с НДС									5301034	

Принял (Заказчик)

ТОО "SK Fitness", БИН 141040030219

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хасенов К.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жетісу-Астана", БИН 060340020401

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тайбуганов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП "Жол Инженеринг" Молдахметов А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)