"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифференцированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области БИН 970440002030 Павлодарская область, г.Павлодар, Катаева, 68

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СтройКом-ПВ" БИН 070340014230 Павлодарская область, г.Павлодар, Короленко, 21, 56

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 33 от 12.05.2023г

Акт приемки выполненных работ №2 от 15.11.2023г

за октябрь 2023г

на Капитальный ремонт спортивных площадок на территории КГУ "СОПШДО №17" города Павлодар

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 7-1-1 Благоустройство										
			Раздел 3 Малые архитектурные формы										
1	32	290-000-0001(пл)	Ограждение спортплощадки н=4,5 (274 п.м) м с калиткой распашной 1,0х2,1 м (4 шт)	комплект	1	7701703		7701703		7701703	0	8317839
						0		0		0	616136		
			Раздел 4 Тротуары, дорожки и площадки										
			4.1 Тип 1										

2	36 1111-0101-2501										
		Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	841	1820,28	174,32	1530855	146603	10958	1021488	2756530
					1632,93	54,03	1373294	45439	0	204187	
	Итого						**11 074 369**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 373 294				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						146 603				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						45 439				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						7 712 661				
	- накладные расходы, тенге						1 021 488				
	в т.ч. зарплата, тенге						91 934				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						820 323				
	Всего						**11 074 369**				
	Добавить по нулевой смете 0-2										
1	1 255-102-0606										
		Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017 К=1,060;	м2	891,46	2851		2541552		2541552	0	2744876 Казахстан
					0		0		0	203324	
	Итого						**2 744 876**				
	в том числе										
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 541 552				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						203 324				
	Всего						**2 744 876**				
	Итого						**13 819 245**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 373 294
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146 603
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 439
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 254 213
- накладные расходы, тенге	1 021 488
в т.ч. зарплата, тенге	91 934
- сметная прибыль (8 %), тенге	820 323
Всего	**13 819 245**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**276 385**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**14 095 630**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95	**13 390 848,41**
НДС (12 %)	1 606 901,81
Итого	**14 997 750,21**

Заказчик:
КГУ «Средняя общеобразовательная профильная школа дифферен-цированного обучения № 17 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440002030

Руководитель _____ Досанова Р.С.

Подрядчик:
ТОО "СтройКом-ПВ"
БИН 070340014230

Руководитель_____ Сулейменов А.А.

Технадзор:
ТОО "Engineering Supervision Service"

БИН 170240005754

Эксперт технического надзора: _____ Сулейменов С.Е.
аттетстат № KZ00VJE00050152 от 23.10.2019 г.

Авторский надзор :
ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
БИН 070340003959

ГИП_____ Маратов Д.С.