Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «31» 12 2019 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойлов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Декларация соответствии: *(названия подрядной организации, номер лицензии и дата выдачи) в лице директора :* **ТОО «ВПК BELES-2050» лицензия № 18011753 от 12.06.2018г. Куралбайулы У.**

Заключение о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Молдир булак суы» в лице директора Рахманова М, эксперт Тулебаев Н., аттестат № KZ 30VJE00021579 дата выдачи от 21.12.2018года.

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: ТОО «Сым-Тас Проект» лицензия № 140111142 от 04.08.2018 год.

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети диам.150мм по ул.Орманова от ул.Адырбекова до ул.Казыбек би, Аль-Фарабийкого района, г.Шымкент

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «ВПК BELES-2050»**

(наименование организации)

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) –187,04 м3

- укладка водопроводных трубопроводов: диам.160х9,5мм – 217 п.м./ГНБ/, диам.110х6,6мм – 462 п.м. ./ГНБ/, диам.75х7,5мм – 44 п.м. ./ГНБ/, Открытым способом - диам. 110х6,6мм – 99 п.м, диам. 75х4,5мм – 20 п.м., диам. 50х3мм – 36 п.м, 25х2,4мм – 32 п.м. – (п-э)

- укладка футляров: диам. 315х18,7мм – 20 п.м. ./ГНБ/, диам.280х16,6мм – 68 п.м ./ГНБ/, диам.280х16,6мм – 20 п.м ./откр./– (п-э)

- установка задвижек: диам.150мм – 2шт, диам.100мм – 8 шт,диам.80мм – 4шт, диам.50мм – 4шт, с приваркой фасонных частей,

- монтаж пожарных гидрантов в к-ве – 4 шт;

- ЖБ колодцы диам.1500мм в к-ве – 10 шт, диам.1000мм в к-ве – 2шт

- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий – 70м2

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана

ТОО «Сым-Тас Проект»

наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 17 » июня 2019г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ***29.08.2019г.*** окончание работ ***29.12.2019г.***

6. Представлена следующая документация:
Акт выполненных работ
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом
соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
Реконструкция водопроводной сети диам.150мм по ул.Орманова от ул.Адырбекова до ул.Казыбек би, Аль-Фарабийкого района, г.Шымкент на сумму – 14 373,93 тыс.тенге (с НДС)
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:
Председатель приемочной комиссии:
Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ауез Б.Н. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Исмойилов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сариев К.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Ауез Б.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Исмойилов Н.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: Ешимбетов Б..

Инженер-эксперт ТОО " Молдир булак суы ": Гулебаев Н.Ж.

ТОО «Сым-Тас Проект» Турсынбаев М.Т.

Генподрядчик ТОО «BIIK BELES-2050»: Куралбайулы У.