Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «09» 09 2019 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ауез Б.Н. –и.о. начальника ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Исмойлов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Декларация соответствии: *(названия подрядной организации, номер лицензии и дата выдачи) в лице директора :* **ТОО «ВПК BELES-2050» лицензия № 18011753 от 12.06.2018г. Жаксыбек А.**
Заключение о качестве строительно-монтажных работ: ТОО "ОрдаСиндикат LTD" в лице директора Еримбетов М.Б., эксперт Бегалы Н.М., аттестат № KZ 62VJE00025562 дата выдачи от 27.04.2017года.
Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: ТОО «Сым-Тас Проект» лицензия № 140111142 от 04.08.2014 год.

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети диам.300 мм. от ул.Кутузова по ул.Моминова до фарики текстиль г.Шымкент
(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «ВПК BELES-2050»**
(наименование организации)

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) –207,3 м3
- укладка водопроводных трубопроводов: диам.200х11,9мм – 1118 п.м., диам. 160х9,5мм – 592 п.м ., диам. 110х6,6мм – 16 п.м., диам. 50х3мм – 106 п.м., диам.40х3мм – 5 п.м. – (п/э)
- укладка футляров: методом ГНБ: диам. 426х8мм – 134 п.м., диам.377х8мм – 182 п.м, диам.159х8мм – 8 п.м. (сталь).
- установка задвижек: диам.200мм – 4шт, диам.150мм – 4 шт, диам.100мм – 3шт, диам.50мм – 8 шт. с приваркой фасонных частей,монтаж пожарных гидрантов в к-ве – 7шт;
- ЖБ колодцы диам.2000мм в количестве – 2 шт, диам.1500мм в к-ве – 18 шт,
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий – 84м2
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана

ТОО «Сым-Тас Проект»

наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____

ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« 08 » апреля 2019г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***28.05.2019г.*** окончание работ ***30.09.2019г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети диам.300 мм. от ул.Кутузова по ул.Моминова до фарики текстиль г.Шымкент на сумму – 45 433,4 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сариев К.М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н. –и.о. начальника ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойилов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сариев К.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Ауез Б.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Исмойилов Н.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Оспанов М.

Инженер-эксперт ТОО "ОрдаСиндикат LTD" _____ Бегалы Н.М.

Генподрядчик: _____ ТОО «BIIK BELES-2050»

Авторский надзор ТОО «Сым-Тас Проект» _____ Турсынбаев М.