АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «29» 08 2019 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Ділдәбеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н.. –и.о. начальника ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Исмойилов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети 160 мм. мкр. Ынтымак-2 до ул. Есенова Абайского района

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «ВПК BELES-2050»**
(наименование организации)

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) –2179 м3
- укладка водопроводных трубопроводов: диам. 160х9,5мм – 1265 п.м ., диам. 110х6,6мм – 4 п.м., диам. 50х3мм – 147 п.м. – (п/э)
- укладка футляров: методом ГНБ: диам. 500х29,7мм – 35 п.м/п-э/., диам.377х8мм – 25 п.м, диам.273х6мм – 35 п.м. (сталь), диам.355х21,1мм – 135 п.м. (п-э),
- установка задвижек диам.150мм – 3 шт, диам.100мм – 1шт, диам.50мм – 7шт. с приваркой фасонных частей,монтаж пожарных гибрантов в к-ве – 7шт;
- ЖБ колодцы диам.1500мм в количестве – 9шт, диам.1000мм в к-ве – 1шт,
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий – 169,92м2
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« » 2019г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***07.07.2019г.*** окончание работ ***29.08.2019г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети 160 мм. мкр. Ынтымак-2 до ул. Есенова Абайского района

на сумму – 21 210,97 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Ділдәбеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н.. –и.о. начальника ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойилов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Ділдәбеков Б

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Ауез Б.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Исмойилов Н.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Абдуаитов Н..

Генподрядчик: ТОО «BIIK BELES-2050»

Авторский надзор ТОО «Сым-Тас Проект» Турсынбаев М.