АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «13» 09 2019 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Сариев К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н.. –и.о. начальника ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Исмойилов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Строительство водопроводной сети диам.100мм для потребителей, расположенных в районе рынка "Аргымак" по Ташкенткому шоссе участка Казыгурт, г.Шымкент

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «BIIK BELES-2050»**
(наименование организации)

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) –503,68 м3
- укладка водопроводных трубопроводов: диам.110х6,6мм – 526 п.м., диам.32х2мм – 12 п.м. – (п/э)
- укладка футляров: диам.315х18,7мм – 17 п.м, диам.273х6мм – 35 п.м. (п-э), диам.219х5мм – 14 п.м. (сталь),
- установка задвижек диам.100мм – 2шт, с приваркой фасонных частей,
- монтаж пожарных гидрантов в к-ве – 1шт;
- ЖБ колодцы диам.1500мм в количестве – 2 шт.
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«14» мая 2019г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ***07.07.2019г.*** окончание работ ***30.09.2019г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Строительство водопроводной сети диам.100мм для потребителей, расположенных в районе рынка "Аргымак" по Ташкенткому шоссе участка Казыгурт, г.Шымкент на сумму – 3 050,9 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сариев К. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Ауез Б.Н.. –и.о. начальника ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Исмойилов Н. – Главный энергетик ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сариев К.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Ауез Б.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Исмойилов Н.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Бобеев Г.

Генподрядчик: _____ ТОО «BIIK BELES-2050»

Авторский надзор ТОО «Сым-Тас Проект» _____ Турсынбаев М.