Заказчик: **Акционерное общество «Национальная компания» «ҚазАвтоЖол»**
Подрядчик: **Алматинский областной филиал товарищество с ограниченной ответственностью «КАЖсервис»**
Наименование строительства и его адрес: **Содержание автомобильных дорог республиканского значения Алматинской области**

Справка №2 от ____ февраля 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	Договор о закупках №090140000306/220652/00	17.05.2022г.	наименован.	код	наименование	код
1б	1б			РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материал	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание платных автомобильных дорог республиканского значения по Алматинской области(Конаев-Талдыкорган км 67-124)	57 340 976,15									
В том числе в текущем месяце	18 373 582,15	16 404 984,06							1 968 598,09	18 373 582,15
Выдача аванса										
Удержание неустойки(штраф)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (сог.дог.)										
Итого к оплате:	**57 340 976,15**	**16 404 984,06**							**1 968 598,09**	**18 373 582,15**

М.П. **Заказчик: Директор Алматинского**
областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»
_____ Мурзаханов Г.А.
(должность ф. и. о., подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Алматинского**
областного филиала ТОО «КАЖсервис»
_____ Искендиров К.Р.
(должность ф. и. о., подпись)

Заказчик: **АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью «КАЖсервис», г.Астана, район Байконур, ул.Жаһанша Досмұхамедұлы, дом № 50 БИН 001 140 000 590**

АКТ № 2 за февраль месяц 2024 года

Оказание государственных услуг по по государственному заданию ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения Алматинской области по утвержденной республиканской бюджетной программе 091 "Ремонт и организация содержания направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования" подпрограмма 108 Капитальный средний и текущий, озеленение, диагоностика и инструментальные обследование автомобильных дорог республиканского значение" их них по спецификации 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее за актированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания штраф (неустойка)	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение работ по содержанию платных дорог республиканского значения Алматинской области(Конаев-Талдыкорган км 67-124), в т.ч. НДС 12%	тенге	1 168 206 738,76	1 168 206 738,76	0,00	1 149 833 156,61	18 373 582,15			18 373 582,15
без НДС	тенге	1 043 041 731,04	1 043 041 731,04	0,00	1 026 636 746,97	16 404 984,06			16 404 984,06
НДС	**тенге**	**125 165 007,72**	**125 165 007,72**	**0,00**	**123 196 409,64**	**1 968 598,09**			**1 968 598,09**

М.П. **Заказчик: Директор Алматинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»**

Мурзаханов Г.А.

(должность ф. и. о., подпись)

М.П. **Подрядчик: Директор Алматинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»**

Искендиров К.Р.

(должность ф. и. о., подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО НК "ҚазАвтоЖол" Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Нур-Султан, Проспект Женис, дом № 29/1** — **140241014416**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Алматинский областной филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис",040906, Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, мкр.Акжар, ул.Даулеткерей, дом № 1, тел.: 372-00-12** — **990241001857**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупках №090140000306/220652/00 от 17.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
11	23.02.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	За содержание платного участка Конаев-Талдыкорган км 67-124 автомобильной дороги республиканского значения			услуга	1	18 373 582,15	18 373 582,15	1 968 598,09	18 373 582,15
				Итого	1	x	18 373 582,15	1 968 598,09	18 373 582,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искендиров К.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мурзаханов Г.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.02.2024

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: Филиал "Дирекция платных автомобильных дорог" АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: Алматинский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью «КАЖсервис»
Договор подряда(контракт): №090140000306/220652/00 от 17.05.2022 г. "О закупках на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог республиканского значения"

Акт приемки выполненных работ формы № 2 по ДЭУ-15 за февраль 2024

Содержание участка "Алматы-Капчагай" км 67-124

автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-а категории "Алматы-Оскемен"

Номер по порядку	Шифр и номер поз.	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Кол-во	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	**СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе: Пикап и др.**	1 км в одном направ.	**1254**	**441,05**	**553 077**
		Машины и механизмы				
	D330-101-0101	Автомобили бортовые , 1,5 т	маш-час	62,7	8 821,00	553 076,70
	D330-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-час	62,7	3 030,00	189981
2	**СРД-345-01-01**	**Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине«Дорремслужба» на базе:ДРС**	1 км в одном направ.	**1254**	**509,75**	**639 227**
		Машины и механизмы				
	D331-101-0104	Автомашина (ДРС)	маш-час	62,7	10 195,00	639 226,50
	D331-101-0104	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-час	62,7	3 030,00	189981
3	**D331-101-0104**	**Доставка рабочих к месту работы и обратно на ДРС**	**маш/ч**	**30**	**10 195,00**	**305 850**
4	**СРД-146-01-01**	**Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную**	100 м2	**8,3237**	**9 219,55755**	**76 740,83120**
		Затраты труда рабочих-строителей				
		в том числе:				
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	15,2324	5 038,0000	76740,83120
Зимнее содержание						
5	**СРД-2-450-01-01**	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снего плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-82 с мощностью двигателя 80 л.с. При толщине снега 200 мм**	1 км прохода	**124**	**1 104,60**	**136 970**
		Машины и механизмы				
	D334-102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу 66 кВт	маш-час	12,4	11 046,00	136 970,40
	D334-102-0105	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-час	12,4	3 622,00	44912,8
6	**СРД-275-02-01**	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером тяжелого типа: GR215 (215 л.с)**	1 км прохода	**171**	**4 341,30**	**742 362**
		Машины и механизмы				
	D311-201-0301	Автогрейдер тяжелого типа	маш-час	25,65	28 942,00	742 362,30
	D311-201-0301	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-час	25,65	5 172,00	132661,8
7	**СРД-2-476-01-01**	**Очистка проезжей части дороги от свежевыпавшего снега комбинированнной машиной КАМАЗ**	1 км прохода	**1280**	**1 272,55**	**1 628 864**
		Машины и механизмы				
	D335-101-0101	Комбинированная дорожная машина на базе Камаз со скоростным отвалом	маш-час	64	25 451,00	1 628 864,00
	D335-101-0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-час	64	3 030,00	193920
8	**СРД-339-01-01**	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке погрузчиком (ПГМ: отсев+соль)**	100м3	**4,31**	**29 747,33**	**128 211**
		Машины и механизмы				
	D314-503-0102	Погрузчики пневмоколесные, 3 т	маш-час	9,05	14 167,00	128 211,35
	D314-503-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-час	9,05	3 622,00	32779,1
9	**СРД-340-01-01**	**Погрузка ПГМ погрузчиком**	100м3	**4,31**	**39 805,57**	**171 562**
		Машины и механизмы				
	D314-503-0102	Погрузчики пневмоколесные, 3 т	маш-час	12,11	14 167,00	171 562,37
	D314-503-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-час	12,11	3 622,00	43862,42
10	**СРД-290-04-01**	**Россыпь противогололедного материала ПГМ (отсев+соль) автомашиной типа КАМАЗ на прямом участке**	1000м2	**3104**	**2 335,92**	**7 250 686**

		Машины и механизмы				
	D335-101-0102	Комбинированная дорожная машина на базе Камаз с щеткой,отвалом и пескоразбрасывателем	маш-час	173,82	31 335,00	5 446 649,70
	D335-101-0102	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-час	173,82	3 030,00	526674,6
		материалы, изделия и конструкции:				
	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	381,79	2 043,00	779 997
	договор	Соль техническая	тн	49,66	20 621,00	1 024 039
		Итого:				**11 633 549,83**
		Итого по содержанию				**11 633 549,83**
		Затраты на содержание ДЭУ,ДЭП, АХР (15%)				1 745 032,47
		Дополнительные затраты:				
		Электроэнергия Илийский район	тенге			2 169 670,76
		Разъездной характер работы	чел-час	467,66	161,53	75 541,12
		Всего дополнительных затрат				**2 245 211,88**
		Итого с дополнительными затратами				**15 623 794,18**
		Сметная прибыль в размере 5%				781 189,71
		ИТОГО				16 404 984,06
		НДС 12%				1 968 598,09
		Всего по ДЭУ-15				**18 373 582,15**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Муратбекулы Ш.

Нач. ОККиПР АОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
_____ Утенбергенов Ж.Е.

Подрядчик:
Гл.инженер АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____ Боранбаев А.Я.

Нач. ДЭУ№-15 АОФ ТОО "КАЖсервис"
_____ Усенов А.Ж.