Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIIK BELES-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=150 ПО УЛ.АБАЯ ОТ УЛ. КАЛДАЯКОВА ДО УЛ.ГРОМОВА,АБАЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=150 ПО УЛ.АБАЯ ОТ УЛ. КАЛДАЯКОВА ДО УЛ.ГРОМОВА,АБАЙСКОГО РАЙОНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 268** от **07.09.2020**

Акт выполненных работ

от " 30 " декабря 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	**Е11-010205-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		**900,558**	**1351,25**	**0**	**1216879**	**0**	**0**	**876153**	**2260474**
				м3 грунта		**1351,25**	**0**	**1216879**	**0**		**167443**	
2	2	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**12,66**	**160,53**	**75,86**	**2032**	**960**	**0**	**1092**	**3374**
				м3 уплотненного грунта/днища/		**84,67**	**35,1**	**1072**	**444**		**250**	
3	3	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//**		**47,44**	**790,31**	**0**	**37492**	**0**	**0**	**26994**	**69645**
				м3 грунта		**790,31**	**0**	**37492**	**0**		**5159**	
4	4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ**		**126,8272**	**790,31**	**0**	**100232**	**0**	**0**	**72167**	**186191**
				м3 грунта		**790,31**	**0**	**100232**	**0**		**13792**	
5	5	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		**726,2908**	**790,31**	**0**	**573991**	**0**	**0**	**413274**	**1066246**
				м3 грунта		**790,31**	**0**	**573991**	**0**		**78981**	
			ТРУБЫ									
6	6	**Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		**1023,5**	**3069,89**	**2279,49**	**3142031**	**2333056**	**187007**	**1301522**	**4799037**
				м		**607,69**	**676,8**	**621968**	**692701**		**355484**	
	6.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	1,9702	43539				85782,17		
	6.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,197	484111				95381,36		
7	7	**Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 355 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		**175,5**	**9097**	**7546,27**	**1596523**	**1324370**	**89662**	**425082**	**2183333**
				м		**1039,83**	**1406,75**	**182491**	**246885**		**161728**	
	7.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,9521	43539				41452,94		
	7.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0952	484111				46091,6		
8	8	**Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 377мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		**40**	**9097**	**7546,27**	**363880**	**301851**	**20436**	**96885**	**497626**
				м		**1039,83**	**1406,75**	**41593**	**56270**		**36861**	
	8.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,217	43539				9447,96		
	8.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0217	484111				10505,21		
9	9	**Е11-221401-0302**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**		**215,5**	**1418,86**	**8,07**	**305765**	**1738**	**45580**	**256404**	**607143**
			м трубы, уложенной в футляре			**1199,29**	**2,54**	**258447**	**547**		**44974**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**10**	**Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,04**	**5364554,48**	**750946,99**	**214582**	**30038**	**168606**	**23598**	**257234**
				км трубопровода		**398449**	**197455,57**	**15938**	**7898**		**19054**	
	10.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	460	263				120980		
	10.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11,6	3635				42166		
11	**11**	**Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100/75 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		**408**	**2733,92**	**2099,06**	**1115438**	**856415**	**42312**	**466827**	**1708845**
				м		**531,15**	**624,59**	**216711**	**254831**		**126581**	
	11.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,4386	43539				19096,21		
	11.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0439	484111				21233,11		
12	**12**	**Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 325 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		**168**	**6565,72**	**5521,25**	**1103041**	**927570**	**42569**	**302927**	**1518445**
				м		**791,09**	**1030,26**	**132902**	**173084**		**112477**	
	12.1	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,4494	43539				19566,43		
	12.2	2403-0101-1701	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,0449	484111				21755,95		
13	**13**	**Е11-221401-0301**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		**168**	**1290,95**	**7,52**	**216879**	**1263**	**26040**	**188058**	**437333**
				м трубы, уложенной в футляре		**1128,43**	**2,27**	**189576**	**382**		**32395**	
14	**14**	**Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,168**	**4394489,18**	**306586,46**	**738274**	**51507**	**609099**	**85846**	**890050**
				км трубопровода		**462315**	**53837,17**	**77669**	**9045**		**65930**	
	14.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1659,84	263				436537,92		
	14.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	42	3635				152670		
15	**15**	**С123-010501-1316**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**1263,78**	**3451**		**4361305**		**4361305**		**4710209**
				м							**348904**	
16	**16**	**С123-010501-1323**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001/ФУТЛЯР/**		**179,01**	**16687**		**2987140**		**2987140**		**3226111**
				м							**238971**	
17	**17**	**С123-010201-0254**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/**		**40,8**	**30511**		**1244849**		**1244849**		**1344437**
				м							**99588**	
18	**18**	**С123-010501-1313**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**455,94**	**1646**		**750477**		**750477**		**810515**
				м							**60038**	
19	**19**	**С123-010201-0246**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/**		**171,36**	**21896**		**3752099**		**3752099**		**4052266**
				м							**300168**	
20	**20**	**С123-010501-1311**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**		**131,58**	**770**		**101317**		**101317**		**109422**
				м							**8105**	
21	**21**	**Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**		**1239**	**90,52**	**1,28**	**112159**	**1580**	**5551**	**102928**	**232295**
				м трубопровода		**84,77**	**0**	**105029**	**0**		**17207**	
	21.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	201,957	25				5048,93		
22	**22**	**Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**		**576**	**87,4**	**1,28**	**50342**	**734**	**780**	**47851**	**106048**
				м трубопровода		**84,77**	**0**	**48827**	**0**		**7855**	
	22.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	21,888	25				547,2		
23	**23**	**Е11-221401-0205 Изм. и доп. вып. 1#ТЧ 22 п.3.4 Кзтр=0,86, Кэм=0,85**	**Трубы диаметром 325 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м. В грунтах 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 0,86, к времени эксплуатации машин - 0,85**		**7**	**9666,1**	**6689**	**67663**	**46823**	**409**	**46033**	**122791**
				м продавливания		**2918,73**	**3723,84**	**20431**	**26067**		**9096**	
	23.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211187				266,1		

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	С123-010201-0244	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/**		7,028	16548		116299		116299		125603
				м							9304	
25	25	Е11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**		7	1290,95	7,52	9037	53	1085	7836	18222
				м трубы, уложенной в футляре		1128,43	2,27	7899	16		1350	
26	26	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,007	4394489,18	306586,46	30761	2146	25379	3577	37085
				км трубопровода		462315	53837,17	3236	377		2747	
	26.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	69,16	263				18189,08		
	26.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,75	3635				6361,25		
27	27	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		0,015	472639,04	150678,16	7090	2260	194	5239	13315
				км трубопровода		308997	43785,2	4635	657		986	
28	28	С123-010501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/ФУТЛЯР ОТК/**		15,15	3451		52283		52283		56465
				м							4183	
29	29	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		0,035	472639,04	150678,16	16542	5274	454	12224	31068
				км трубопровода		308997	43785,2	10815	1532		2301	
30	30	С123-010501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**		35,35	3451		121993		121993		131752
				м							9759	
31	31	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110,90,75 мм. Укладка**		0,108	358323,62	106437,74	38699	11495	532	29676	73845
				км трубопровода		246962	30592,43	26672	3304		5470	
32	32	С123-010501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**		76,76	1646		126347		126347		136455
				м							10108	
33	33	С123-010501-1311	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**		32,32	770		24886		24886		26877
				м							1991	
34	34	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,246	314115,06	84054,12	77272	20677	540	61307	149666
				км трубопровода		227867	23866,6	56055	5871		11086	
35	35	С123-010501-1310	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**		263,61	558		147094		147094		158862
				м							11768	
36	36	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		0,204	295944,88	74339,56	60373	15165	281	48749	117851
				км трубопровода		220229	21148,76	44927	4314		8730	
37	37	С123-010501-1308	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**		115,14	341		39263		39263		42404
				м							3141	
38	38	С123-010501-1304	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**		43,43	153		6645		6645		7176
				м							532	
39	39	С123-010501-1303	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**		54,54	134		7308		7308		7893
				м							585	
40	40	Е11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**		1,274	100048,57	0	127462	0	39359	87221	231858
				км трубопровода		69154,2	0	88102	0		17175	
41	41	Е11-220701-0103	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,523	71073,27	0	37171	0	7032	29838	72370
				км трубопровода		57628,5	0	30140	0		5361	
42	42	Е11-220701-0102	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,161	65210,87	0	10499	0	1221	9185	21259
				км трубопровода		57628,5	0	9278	0		1575	
43	43	Е11-220701-0101	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,472	61004	0	28794	0	1593	26929	60180
				км трубопровода		57628,5	0	27201	0		4458	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	**Е11-221101-0104**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		1	14104,14	7184,97	14104	7185	2581	6504	22256
				врезка		4338,64	2230,65	4339	2231		1649	
	44.1	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4602				1840,8		
45	45	**Е11-221101-0104**	**Переврезка, диаметр 150 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб**		4	14104,14	7184,97	56417	28740	10322	26014	89025
				врезка		4338,64	2230,65	17355	8923		6594	
	45.1	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	4602				7363,2		
46	46	**Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Переврезка диаметр 100 мм. Переврезка в существующие сети из стальных труб**		7	8683,52	4207,66	60785	29454	9973	30474	98559
				врезка		3051,18	1346,21	21358	9423		7301	
	46.1	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8	2723				7624,4		
47	47	**Е11-221101-0102**	**Переврезка, диаметр 76 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		6	7120,33	3326,64	42722	19960	5821	22994	70973
				врезка		2823,48	1047,49	16941	6285		5257	
	47.1	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1883				4519,2		
48	48	**Е11-221101-0102**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		3	6885,13	3326,64	20655	9980	2205	11497	34724
				врезка		2823,48	1047,49	8470	3142		2572	
	48.1	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	1295				1554		
49	49	**Е11-221101-0101**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50-32-25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**		15	5001,17	2336,8	75018	35052	10365	40269	124510
				врезка		1973,4	738,33	29601	11075		9223	
	49.1	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1365				8190		
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
50	50	**Е11-220901-0105**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**		8	3032,84	191,45	24263	1532	3755	19527	47293
				задвижка или клапан		2371,97	93,59	18976	749		3503	
51	51	**С123-040101-0305**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**		8	61244		489952		489952		529148
				шт.							39196	
52	52	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**		10	2068,37	82,05	20684	821	3273	16821	40505
				задвижка или клапан		1659	40,11	16590	401		3000	
53	53	**С123-040101-0303**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**		10	26234		262340		262340		283327
				шт.							20987	
54	54	**Е11-220901-0102**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**		6	2020,97	82,05	12126	492	1964	9811	23692
				задвижка или клапан		1611,6	40,11	9670	241		1755	
55	55	**С123-040101-0302**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**		6	18431		110586		110586		119433
				шт.							8847	
56	56	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		11	1243,23	27,35	13676	301	1904	11502	27191
				задвижка или клапан		1042,8	13,37	11471	147		2014	
57	57	**С123-040101-0301**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**		11	11417		125587		125587		135634
				шт.							10047	
58	58	**Е11-221001-0103**	**Гидранты пожарные. Установка**		7	2772,91	181,83	19410	1273	3882	14656	36792
				шт.		2036,58	78,31	14256	548		2725	
59	59	**С123-030103-0903**	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**		2	38509		77018		77018		83179
				шт.							6161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	60	С123-030103-0902	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85		5	36771		183855		183855		198563
				шт.							14708	
61	61	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./		7	876,1	0	6133	0	728	5837	12927
				шт.		772,11	0	5405	0		958	
62	62	С124-010201-0130	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./		7	1452,5		10168		10168		10981
				шт.							813	
63	63	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		2	1916		3832		3832		4139
				шт.							307	
64	64	С123-040501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		3	1341		4023		4023		4345
				шт.							322	
65	65	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТОВИНЫ,ТРОИНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ СОБ ИЗГОТ./		0,18206	1371636,66	512226,21	249720	93256	65490	117122	396190
				т фасонных частей		499694,6	150119,81	90974	27331		29347	
	65.1	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,1821	340999				62082,28		
66	66	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК,ОТВОДЫ /		0,0451	1030637,66	512226,21	46482	23101	844	29014	81535
				т фасонных астей		499694,6	150119,81	22536	6770		6040	
67	67	С123-020101-0632	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5936		5936		5936		6411
				шт.							475	
68	68	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		3	5842		17526		17526		18928
				шт.							1402	
69	69	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	5842		11684		11684		12619
				шт.							935	
70	70	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	751		751		751		811
				шт.							60	
71	71	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	392		392		392		423
				шт.							31	
72	72	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА,ПАТРУБОК/		0,08355	1030637,66	512226,21	86110	42796	1564	53749	151048
				т фасонных частей		499694,6	150119,81	41749	12543		11189	
73	73	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		1,8	6054		10897		10897		11769
				м							872	
74	74	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		2	2919		5838		5838		6305
				м							467	
75	75	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		1,2	2222		2666		2666		2880
				м							213	

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	С123-010201-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/**		2,2	1365		3003		3003		3243
				м							240	
77	77	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК/**		0,3	2222		667		667		720
				м							53	
78	78	С123-010201-0146	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80/ПАТРУБОК/**		0,6	1365		819		819		885
				м							66	
79	79	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0018	2315779,93	211689,23	4168	381	3191	659	5213
				км трубопровода		331520	38152,25	597	69		386	
	79.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8,694	263				2286,52		
	79.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,216	3635				785,16		
80	80	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,002	1526136,91	38848,42	3052	78	2444	526	3865
				км трубопровода		265475	240,66	531	0		286	
	80.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6,64	263				1746,32		
	80.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,164	3635				596,14		
81	81	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0012	1526136,91	38848,42	1831	47	1466	316	2319
				км трубопровода		265475	240,66	319	0		172	
	81.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3,984	263				1047,79		
	81.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0984	3635				357,68		
82	82	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0022	945910,73	36814,22	2081	81	1422	573	2866
				км трубопровода		262885	133,7	578	0		212	
	82.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3,806	263				1000,98		
	82.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0946	3635				343,87		
83	83	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0003	1526136,91	38848,42	458	12	367	79	580
				км трубопровода		265475	240,66	80	0		43	
	83.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	0,996	263				261,95		
	83.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0246	3635				89,42		
84	84	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,0006	945910,73	36814,22	568	22	388	156	782
				км трубопровода		262885	133,7	158	0		58	
	84.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1,038	263				272,99		
	84.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,0258	3635				93,78		
85	85	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка**		59	1428,79	919,98	84299	54279	0	44532	139137
				шт.		508,81	253,59	30020	14962		10306	
86	86	С123-020302-8013	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		32	3032		97024		97024		104786
				шт.							7762	
87	87	С123-020302-8010	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		10	1444		14440		14440		15595
				шт.							1155	
88	88	С123-020302-8008	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10**		6	943		5658		5658		6111
				шт.							453	

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	89	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10		6	818		4908		4908		5301
				шт.							393	
90	90	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10		5	682		3410		3410		3683
				шт.							273	
91	91	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0114	551348,82	192784,21	6285	2198	9	4682	11845
				км трубопровода		357786	57104,64	4079	651		877	
92	92	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		11,514	6831		78652		78652		84944
				м							6292	
93	93	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0021	458075,04	148978,16	962	313	0	733	1831
				км трубопровода		308997	43785,2	649	92		136	
94	94	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗА/		2,121	3451		7320		7320		7905
				м							586	
95	95	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0027	352479,62	105417,74	952	285	0	742	1829
				км трубопровода		246962	30592,43	667	83		135	
96	96	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		2,727	1646		4489		4489		4848
				м							359	
97	97	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0033	352479,62	105417,74	1163	348	0	907	2236
				км трубопровода		246962	30592,43	815	101		166	
98	98	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		3,333	770		2566		2566		2772
				м							205	
99	99	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		59	1660,47	129,35	97968	7632	5482	84786	197374
				фланец		1438,2	13,37	84854	789		14620	
	99.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,026	211187				5482,41		
100	100	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		91	4271		388661		388661		419754
				шт.							31093	
101	101	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		25	1092,04	72	27301	1800	1531	23730	55114
				фланец		958,8	0	23970	0		4083	
	101.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0073	211187				1531,11		
102	102	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		34	2514		85476		85476		92314
				шт.							6838	
103	103	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		18	835,54	54	15040	972	836	13099	30390
				фланец		735,08	0	13231	0		2251	
	103.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	211187				836,3		
104	104	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		24	1978		47472		47472		51270
				шт.							3798	
105	105	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		36	568,48	36	20465	1296	760	18225	41785
				фланец		511,36	0	18409	0		3095	
	105.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0036	211187				760,27		
106	106	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		47	1379		64813		64813		69998
				шт.							5185	
107	107	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,26848	499537		134116		134116		144845
				т							10729	
108	108	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка		25	1428,79	919,98	35720	23000	0	18869	58956
				шт.		508,81	253,59	12720	6340		4367	
109	109	С123-020301-0712	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 32, PN 16		4	223		892		892		963

№	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							71	
110	110	С123-020301-0709	Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 25, PN 16		6	160		960		960		1037
				шт.							77	
111	111	С123-020301-0910	Угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 32, PN 16		4	366		1464		1464		1581
				шт.							117	
112	112	С123-020301-0907	Угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 25, PN 16		6	257		1542		1542		1665
				шт.							123	
113	113	С123-020301-0104	Муфта полиэтиленовая соединением DN 32x32, PN 16		2	396		792		792		855
				шт.							63	
114	114	С123-020301-0103	Муфта полиэтиленовая соединением DN 25x25, PN 16		3	253		759		759		820
				шт.							61	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500-16шт									
115	115	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		23,02	20006,5	9258,58	460550	213133	10215	320695	843744
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	237202	86732		62500	
116	116	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		32	14792		473344		473344		511212
				шт.							37868	
117	117	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		6	4051		24306		24306		26250
				шт.							1944	
118	118	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	2470		39520		39520		42682
				шт.							3162	
119	119	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	18291		292656		292656		316068
				шт.							23412	
120	120	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		16	15128		242048		242048		261412
				шт.							19364	
121	121	С121-060208-0501	СТРЕМЯНКИ		0,27328	582138		159087		159087		171814
				т							12727	
122	122	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		7,92512	571,66	1,04	4530	8	1057	2776	7890
				м2		437,27	0,51	3465	4		584	
	122.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,9496	458				892,91		
123	123	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		12	20505		246060		246060		265745
				комплект							19685	
124	124	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		4	24864		99456		99456		107412
				комплект							7956	
125	125	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/		1,36	21433,73	1005,77	29150	1368	21893	5809	37756
				м3		4330,06	363,72	5889	495		2797	
	125.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3872	14305				19843,9		
126	126	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		135,52	874,74	19,72	118545	2673	78063	35499	166368
				м2		278,99	2,67	37809	362		12324	
	126.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	325,248	224				72855,55		
127	127	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС-3,МС-5,МС-7/		0,3328	763981,65	7067,05	254253	2352	231438	24687	301256
				т		61488	1377,11	20463	458		22315	
	127.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,3328	687108				228669,54		
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1000-1шт									
128	128	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/ОТМОСТКА/		10,413	21433,73	1005,77	223189	10473	167627	44477	289080
				м3		4330,06	363,72	45089	3787		21413	
	128.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	10,6213	14305				151937,12		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	**Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**		**0,7**	**38855,45**	**9366,3**	**27199**	**6556**	**8256**	**14885**	**45451**
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**17694,7**	**3785,05**	**12386**	**2650**		**3367**	
	129.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0707	15026				1062,34		
130	130	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**2**	**10440**		**20880**		**20880**		**22550**
				шт.							**1670**	
131	131	**С121-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**1**	**7523**		**7523**		**7523**		**8125**
				шт.							**602**	
132	132	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**1**	**2470**		**2470**		**2470**		**2668**
				шт.							**198**	
133	133	**С121-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**1**	**9078**		**9078**		**9078**		**9804**
				шт.							**726**	
134	134	**С121-040302-0105**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**1**	**6885**		**6885**		**6885**		**7436**
				шт.							**551**	
135	135	**С121-060208-0501**	**СТРЕМЯНКИ**		**0,01708**	**582138**		**9943**		**9943**		**10738**
				т							**795**	
136	136	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17**	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**		**0,49532**	**571,66**	**1,04**	**283**	**1**	**66**	**173**	**493**
				м2		**437,27**	**0,51**	**217**	**0**		**37**	
	136.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	458				55,81		
			Разборка и восстановление дорог									
137	137	**Е11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		**41,792**	**2889,36**	**1241,71**	**120752**	**51893**	**0**	**98169**	**236435**
				м3 конструкции		**1647,65**	**527,35**	**68859**	**22039**		**17514**	
138	138	**Е11-270302-0102**	**Покрытия и основания гравийные. Разборка**		**62,688**	**364,66**	**255,14**	**22860**	**15995**	**0**	**11170**	**36751**
				м3 конструкции		**109,51**	**55,47**	**6865**	**3477**		**2722**	
139	139	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**		**522,4**	**320,36**	**145,2**	**167354**	**75851**	**68012**	**47781**	**232346**
			м2 основания или покрытия			**44,97**	**39,72**	**23492**	**20750**		**17211**	
	139.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	77,8376	872				67874,39		
	139.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,4852	25				137,13		
140	140	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**522,4**	**1736,81**	**125,91**	**907310**	**65775**	**818068**	**42732**	**1026045**
				м2 покрытия		**44,92**	**30,82**	**23468**	**16098**		**76003**	
	140.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	50,4638	16142				814587,31		
	140.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0056	144578				815,7		
141	141	**Е11-270602-0303**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**522,4**	**1290,98**	**125,91**	**674407**	**65775**	**585164**	**42732**	**774509**
				м2 покрытия		**44,92**	**30,82**	**23468**	**16098**		**57371**	
	141.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	50,0459	11623				581683,73		
	141.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0056	144578				815,7		
142	142	**С341-020102-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**		**154,62**	**319**		**49324**				**53270**
				т							**3946**	
143	143	**С341-310104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**		**154,62**	**97**		**14998**				**16198**
				т							**1200**	
			ИТОГО:					**33271740**	**6833507**	**21193662**	**6375412**	**42818916**
								5180248	**1770071**		**3171770**	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**445317**				
			Итого с временными									**43264239**
			Зимние удорожания			**0,91 %**		**393705**				
			Итого с зимними удорожаниями									**43657944**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**873159**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44531103**
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,970251287									***43 206 360,00***
			НДС			**12 %**		**5 184 763,20**				**5 184 763,20**
			Итого к оплате с НДС									**48 391 123,20**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Г.спец. ОКС: Дяникулов К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-3" Ділдәбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати
(при наличии)

Директор ТОО "Достар Строй Группп": Ержанов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

дата подписания "30" 12 2020г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)