Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BIIK BELES-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=150 ПО УЛ. ЖАРКИНБЕКОВА ОТ УЛ.КАЛДАЯКОВА ДО УЛ. 1 МАМЫР АБАЙСКОГО РАЙОНА**
(наименование, адрес)

Объект : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЕТИ D=150 ПО УЛ. ЖАРКИНБЕКОВА ОТ УЛ.КАЛДАЯКОВА ДО УЛ. 1 МАМЫР АБАЙСКОГО РАЙОНА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 225** от **20.07.2020**

Акт выполненных работ

от " 30 " декабря 2020 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0101	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**		36,28	1351,25	0	49023	0	0	35297	91066
				м3 грунта		1351,25	0	49023	0		6746	
2	2	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1,5	160,53	75,86	241	114	0	129	400
				м3 уплотненного грунта/днища/		84,67	35,1	127	53		30	
3	3	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10 СМ//**		1,61	790,31	0	1272	0	0	916	2364
				м3 грунта		790,31	0	1272	0		175	
4	4	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ**		3,805	790,31	0	3007	0	0	2165	5586
				м3 грунта		790,31	0	3007	0		414	
5	5	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		22,795	790,31	0	18015	0	0	12971	33465
				м3 грунта		790,31	0	18015	0		2479	
			ГНБ									
6	6	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		224	3069,89	2279,49	687655	510605	40928	284847	1050302
				м		607,69	676,8	136122	151602		77800	
7	7	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**		45	9103,89	7546,27	409675	339582	23301	108995	560164
				м		1039,83	1406,75	46792	63304		41494	
8	8	Е11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**		45	1418,86	8,07	63849	363	9518	53541	126782
				м трубы, уложенной в футляре		1199,29	2,54	53968	114		9391	
9	9	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,045	5364554,48	750946,99	241405	33793	189682	26548	289389
				км трубопровода		398449	197455,57	17930	8886		21436	
10	10	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**		269	90,52	1,28	24351	343	1205	22347	50434
				м трубопровода		84,77	0	22803	0		3736	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
11	11	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		274,38	3451		946885		946885		1022636
				м							75751	
12	12	С123-010201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80/ФУТЛЯР/		45,9	23125		1061438		1061438		1146353
				м							84915	
			ПРОКОЛ									
13	13	Е11-221401-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 219 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м		9	9879,4	6962,03	88915	62658	250	60573	161447
				м продавливания		2889,56	3908,74	26006	35179		11959	
14	14	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		9	1290,95	7,52	11619	68	1395	10075	23429
				м трубы, уложенной в футляре		1128,43	2,27	10156	20		1735	
15	15	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,009	3039663,47	238955,04	27357	2151	21966	3579	33411
				км трубопровода		360010	41710,58	3240	375		2475	
16	16	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		9	86,45	1,28	778	11	4	748	1648
				м трубопровода		84,77	0	763	0		122	
17	17	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		9,036	8730		78884		78884		85195
				м							6311	
			ТРУБЫ									
18	18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка		0,01	358323,62	106437,74	3583	1064	49	2748	6838
				км трубопровода		246962	30592,43	2470	306		506	
19	19	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		10,1	770		7777		7777		8399
				м							622	
20	20	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,022	295944,88	74339,56	6511	1635	30	5257	12709
				км трубопровода		220229	21148,76	4845	465		941	
21	21	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		22,22	341		7577		7577		8183
				м							606	
22	22	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,269	100048,57	0	26913	0	8311	18416	48956
				км трубопровода		69154,2	0	18602	0		3626	
23	23	Е11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,01	65210,87	0	652	0	76	571	1320
				км трубопровода		57628,5	0	576	0		98	
24	24	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,022	61004	0	1342	0	74	1255	2805
				км трубопровода		57628,5	0	1268	0		208	
25	25	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	14104,14	7184,97	28208	14370	5161	13007	44513
				врезка		4338,64	2230,65	8677	4461		3297	
26	26	Е11-221101-0102	Переврезка диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	6746,33	3326,64	6746	3327	596	3832	11425
				переврезка		2823,48	1047,49	2823	1047		846	
27	27	Е11-221101-0101	Переврезка ДО 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	4945,17	2336,8	4945	2337	635	2685	8240
				врезка		1973,4	738,33	1973	738		610	
			ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
28	28	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		2	3032,84	191,45	6066	383	939	4882	11823
				задвижка или клапан		2371,97	93,59	4744	187		876	
29	29	С123-040101-0305	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002		2	61244		122488		122488		132287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							9799	
30	30	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		1	2020,97	82,05	2021	82	327	1635	3949
			задвижка или клапан			1611,6	40,11	1612	40		292	
31	31	С123-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002		1	18431		18431		18431		19905
				шт.							1474	
32	32	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1243,23	27,35	1243	27	173	1046	2472
			задвижка или клапан			1042,8	13,37	1043	13		183	
33	33	С123-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		1	11417		11417		11417		12330
				шт.							913	
34	34	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2772,91	181,83	2773	182	555	2094	5256
				шт.		2036,58	78,31	2037	78		389	
35	35	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85		1	41943		41943		41943		45298
				шт.							3355	
36	36	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./		1	876,1	0	876	0	104	834	1847
				шт.		772,11	0	772	0		137	
37	37	С124-010201-0130	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./		1	1452,5		1453		1453		1569
				шт.							116	
38	38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИКИ С ПОЖ ПОДСТАВКОЙ 150Х100Х150/		0,01342	1371636,66	512226,21	18407	6874	4827	8633	29204
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	6706	2015		2163	
39	39	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОИНИК, ПЕРЕХОДЫ/		0,01474	1030637,66	512226,21	15192	7550	276	9482	26648
			т фасонных астей			499694,6	150119,81	7365	2213		1974	
40	40	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5842		5842		5842		6309
				шт.							467	
41	41	С123-020101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	1024		1024		1024		1106
				шт.							82	
42	42	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА /		0,008736	1030637,66	512226,21	9004	4475	164	5620	15794
			т фасонных частей			499694,6	150119,81	4365	1311		1170	
43	43	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,4	6054		2422		2422		2615
				м							194	
44	44	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/		0,2	1688		338		338		365
				м							27	
45	45	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,2	1061		212		212		229
				м							17	
46	46	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0004	2315779,93	211689,23	926	85	709	146	1159

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
				км трубопровода		331520	38152,25	133	15		86	
47	47	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	1526136,91	38848,42	305	8	244	53	386
				км трубопровода		265475	240,66	53	0		29	
48	48	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0002	945910,73	36814,22	189	7	129	52	261
				км трубопровода		262885	133,7	53	0		19	
49	49	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:втулки Установка		12	1428,79	919,98	17145	11040	0	9057	28299
				шт.		508,81	253,59	6106	3043		2096	
50	50	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		6	3032		18192		18192		19647
				шт.							1455	
51	51	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	943		943		943		1018
				шт.							75	
52	52	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	622		622		622		672
				шт.							50	
53	53	С123-020302-1013	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		3	4775		14325		14325		15471
				шт.							1146	
54	54	С123-020302-1006	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10		1	374		374		374		404
				шт.							30	
55	55	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0012	551348,82	192784,21	662	231	1	493	1247
				км трубопровода		357786	57104,64	429	69		92	
56	56	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,212	6831		8279		8279		8942
				м							662	
57	57	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/		0,0004	472639,04	150678,16	189	60	5	140	355
				км трубопровода		308997	43785,2	124	18		26	
58	58	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		1,212	3451		4183		4183		4517
				м							335	
59	59	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		10	1660,47	129,35	16605	1294	929	14371	33453
				фланец		1438,2	13,37	14382	134		2478	
60	60	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		16	4271		68336		68336		73803
				шт.							5467	
61	61	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		1	1092,04	72	1092	72	61	949	2205
				фланец		958,8	0	959	0		163	
62	62	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		1	2514		2514		2514		2715
				шт.							201	
63	63	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		3	835,54	54	2507	162	139	2183	5065
				фланец		735,08	0	2205	0		375	
64	64	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		4	1978		7912		7912		8545
				шт.							633	
65	65	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	568,48	36	1705	108	63	1519	3482
				фланец		511,36	0	1534	0		258	
66	66	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		4	1379		5516		5516		5957
				шт.							441	

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
67	67	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,04201	499537		20986		20986		22664
				т							1679	
			МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-1500ММ-2ШТ									
68	68	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,84	20006,5	9258,58	56818	26294	1260	39564	104093
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10304,18	3767,67	29264	10700		7711	
69	69	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	14792		59168		59168		63901
				шт.							4733	
70	70	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	2470		4940		4940		5335
				шт.							395	
71	71	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	18291		36582		36582		39509
				шт.							2927	
72	72	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	15128		30256		30256		32676
				шт.							2420	
73	73	С121-060208-0501	СТРЕМЯНКИ		0,03416	582138		19886		19886		21477
				т							1591	
74	74	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		0,99064	571,66	1,04	566	1	132	347	986
				м2		437,27	0,51	433	1		73	
75	75	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	24864		49728		49728		53706
				комплект							3978	
76	76	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/НА УПОР/		0,16	21433,73	1005,77	3429	161	2576	683	4442
				м3		4330,06	363,72	693	58		329	
77	77	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		29,54	874,74	19,72	25840	583	17016	7738	36264
				м2		278,99	2,67	8241	79		2686	
78	78	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделиймассой до 20 кг/МС-3,МС-5,МС-7/		0,0416	763981,65	7067,05	31782	294	28930	3086	37657
				т		61488	1377,11	2558	57		2789	
79	79	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов		0,017	24833,18	2190,96	422	37	277	108	572
				м3		6324,85	481,32	108	8		42	
			Восстановление дорог									
80	80	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		2,88	2889,36	1241,71	8321	3576	0	6765	16293
				м3 конструкции		1647,65	527,35	4745	1519		1207	
81	81	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные.Разборка		2,64	364,66	255,14	963	674	0	470	1548
				м3 конструкции		109,51	55,47	289	146		115	
82	82	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15 см. Устройство		22	238,04	181,5	5237	3993	7	2515	8372
				м2 основания или покрытия		56,21	49,65	1237	1092		620	
83	83	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		2,64	872		2302		2302		2486
				м3							184	
84	84	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		36	1736,81	125,91	62525	4533	56375	2945	70708
				м2 покрытия		44,92	30,82	1617	1109		5238	
85	85	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		36	1290,98	125,91	46475	4533	40325	2945	53374
				м2 покрытия		44,92	30,82	1617	1109		3954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		11,03	319		3519				3800
				т							281	
87	87	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		11,03	97		1070				1156
				т							86	
			ИТОГО:					4713110	1049735	3122899	800857	5955087
								535882	291564		441112	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		61933				
			Итого с временными									6017019
			Зимние удорожания			0,91 %		54755				
			Итого с зимними удорожаниями									6071774
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		121435				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6193209
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,960784789									*5 950 341,00*
			НДС			12 %		714 040,92				714 040,92
			Итого к оплате с НДС									6 664 381,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BIIK BELES-2050"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Куралбайулы У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО"Водные ресурсы - Маркетинг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Калмырзаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ": Ешимбетов Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПТО: Ауез Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОКС: Турлыбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Г.спец. ОКС: Дяникулов К.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО "Водоканал-3" Діллэбеков Б.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Место печати
(при наличии)

Директор ТОО "Достар Строй Групп": Ержанов Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,

дата подписания "30" 12 2020г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)