Акт приемки объекта в эксплуатацию

«__»_____2021г.

Заказчик ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы – Маркетинг» , Заместитель генерального директора Б.Калмырзаев***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Генподрядная организация: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ВПК BELES-2050» директор Куралбайулы У., лицензия № 18011753 от 12.06.2018г.***

(наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Саян construction» директор Аширова Ж.У, аттестат № KZ 68VJE00021865 дата выдачи от 23.12.2016 года***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Сым-Тас Проект» директор Турсынбаев М.Т. , лицензия № 140111142 от 04.08.2014 год***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора

Эксплуатационный участок ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Вода-Канал-1» директор Оспанов М.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксплуатационного подразделения

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***Реконструкция водопроводной сети диам.150мм в 12 мкр.Енбекшинского района г.Шымкент***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ***город Шымкент 12 мкр.Енбекшинского района***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)Рабочего проекта ***Реконструкция водопроводной сети диам.150мм в 12 мкр.Енбекшинского района г.Шымкент***

2) наименование органа вынесшего решение талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы – Маркетинг»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сым-Тас Проект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы – Маркетинг»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 марта 2021;

месяц, год

окончание работ 20 июля 2021;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***4 месяца***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4 месяца***

фактически, месяц: ***4 месяца***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей	п/м	**d–160х9,5 мм** L=1088,5п. м. **d–110х6,6 мм** L=93 п. м. **d–63х3,8 мм** L=11 п. м. **d–25х1,8 мм** L=42 п. м.		**d–160х9,5 мм** L=1088,5п. м. **d–110х6,6 мм** L=93 п. м. **d–63х3,8 мм** L=11 п. м. **d–25х1,8 мм** L=42 п. м.	
Диаметр водопроводной трубы	мм	160			
Годовое водоснабжение	тыс м3/год				
Водопроводная сеть	км	1,1		1,1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***43 753,236***тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***43 753,236*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____--_____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***42 025,593*** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***42 025,593*** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря __--___ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Реконструкция водопроводной сети диам.150мм в 12 мкр.Енбекшинского района г.Шымкент***
_____принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Калмырзаев Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор_____Аширов У_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____Турсынбаев М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Эксплуатационный участок_____Оспанов М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик _____Куралбайулы У._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)