Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» 06 2020 г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау", 020000, г. Кокшетау, ул. Бауыржан Момыш-улы 21***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от:

31 мая 2020 года, ТОО " СтройИнвестКомплект ", в лице директора Сабырова М.Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от 31 мая 2020 года, ТОО " Есиль-Строй-Экспертиза», Ибраев Адилбек Шакирович, № KZ95VJE00046599 от 15.05.2019 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ***от 31 мая 2020 года ТОО "ЖОЛ", авторский надзор ГИП Леонченков С.Н.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: :

Реконструкция дороги на перекрестке ул.Горького-ул.Абая в городе Кокшетау

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:

Акмолинская область, г.Кокшетау, пересечение пр. Назарбаева и ул. Абая

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) ***Архитектурно-планировочное задание № KZ56VUA00034282 от 06.03.2018 г ГУ «Архитектуры и градостроительства г. Кокшетау»***

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий;

ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" № KZ47REA00142516 от 20.08.2019

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО "ЖОЛ" № 12-0091/18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» 28.05.2018***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2019 г.***;

(месяц, год)

окончание работ ***май 2020 г.***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: ***3 месяца***
фактически: ***10 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина (дополнительные полосы)	м	400		400	м

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Общая площадь помещения	м2	461,3		461,3	
Общий строительный объем	$м^3$	1979,5		1979,5	

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1.	Строительная длина (дополнительные полосы)	пм	400,0	400,0
2.	Категория автомобильной дороги		Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения	
3.	Количество полос движения: ул. Горького ул. Абая	шт.	4 2	4 2
4.	Ширина полосы движения: ул. Горького ул. Абая	м	3,75-4,0 3,0	3,75-4,0 3,0
5.	Ширина дополнительной полосы проезжей части: ул. Горького ул. Абая	м	3,5 3,5	3,5 3,5
6.	Количество дополнительных полос движения: ул. Горького ул. Абая	шт.	1 1	1 1
7.	Ширина	м	3,0	3,0

	пешеходной части тротуара: ул. Горького ул. Абая	3,0	3,0
8.	Тип дорожной одежды	капитальный	
9.	Вид покрытия	усовершенствованный	

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Технологическое оборудование не предусмотренно проектом

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

Филиал акционерного общества АО «Казахтелеком»

Филиал ТОО «КокшетауЭнерго»

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***162 309,268 тыс.тенге***, в том числе строительно-монтажных работ 150 329,642 тысяч тенге оборудования, инструмента и инвентаря _____

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ ***тысяч тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ ***тысяч тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Реконструкция дороги на перекрестке ул.Горького-ул.Абая в городе Кокшетау***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау", руководитель ГУ Шидловский Юрий Петрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», директор Бекенов С.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО "ЖОЛ", в лице ГИПа Леонченков С.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО " СтройИнвестКомплект ", директор Сыбыров М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан