Приложение Е
(справочное)

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

Объект: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района Кызылординской области» По адресу: с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района Кызылординской области»

(наименование и адрес объекта)

п. Шиели «29» январь 2024 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии - представителя заказчика или застройщика:

Коммунальное государственное учреждение " Отдел Жилишно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шиелийского района" Руководитель Аманжолов Ғабит Сейілбекұлы

(фамилия, инициалы, должность)

членов комиссии - представителей
проектной организации: **эксперт технического надзора Доспанов Болат Алиевич ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»**

(фамилия, инициалы, должность)

проектной организации: **эксперт авторского надзора Әліпбек Өркен Нұркенұлы ТОО « Жана Құрылыс Групп »**

(фамилия, инициалы, должность)

эксплуатационной организации: **РГХ Шиели КПФ АО «КазТрансГазАймак»**
Директор Шиелийского ГХ Серимулы Т.
(фамилия, инициалы, должность)

генподрядной организации: **ИП Карамурзаев, Директор Карамурзаев Сабит Клышбаевич**

(фамилия, инициалы, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: **ИП Карамурзаев**

(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района Кызылординской области»

(наименование объекта)

На законченном строительством объекте:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Бестам, аульного округа Бестам, Шиелийского района Кызылординской области»

(наименование объекта)

субподрядными организациями: ТОО «Шыңғыс құрылыс компаниясы»

(наименования организаций)

Газопровод среднего давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 1,5 пм, в том числе: диаметром 108х4,5 мм составляет 1,5 пм. (электросварное). Протяженность газопровода

среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 3236 пм, в том числе: диаметром 110х10 мм – 1564,0 п.м; диаметром 63х5,8 мм – 1672,0 п.м;

Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 13952 пм, в том числе: диаметром 159х4,5 мм составляет 462,0 пм. (электросварное), диаметром 108х4,0 мм составляет 1831,0 пм. (электросварное), диаметром 89х4,5 мм составляет 2476,0 пм. (электросварное), диаметром 76х4,0 мм составляет 5105,0 пм. (электросварное), диаметром 57х3,0 мм составляет 4078,0 пм. (электросварное); Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 1356,0 пм, в том числе: диаметром 110х10 мм – 154,0 п.м., диаметром 90х8,2 мм – 36,0 п.м; диаметром 75х6,8 мм – 224,0 п.м; диаметром 63х5,8 мм – 942,0 п.м; Установлено шкаф ГРПШ-07-2У1 – 8 шт.

2. Проект № **08-2020** разработан ТОО « Жана Құрылыс Групп

(наименование организации)

3. Строительство сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществлялось в сроки:

начало работ июль 2023 г. , окончание работ февраль 2024 г.

(месяц, год) *(месяц, год)*

4. Документация на законченный строительством объект предъявлена в объеме, предусмотрено

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации, провела, при необходимости, дополнительные испытания (кроме зафиксированных в исполнительной документации)

(виды испытаний)

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом

2. Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком вместе с прилагаемой исполнительной документацией с «__»_____ 2024 г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии: **Аманжолов Ғ.**

Фамилия, имя руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Представитель технического надзора : **Доспанов Б.А.**

Фамилия, имя руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Представитель проектной организации : **Әліпбек О.Н.**

Фамилия, имя руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

Представитель эксплуатационный организации :

Фамилия, имя руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

ОБЪЕКТ СДАН

Представитель генерального подрядчика : **Карамурзаев С.К.**

Фамилия, имя руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)