Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства" Талгарского района,Республика Казахстан, Алматинская обл., Талгарский район, г.Талгар, Проспект Д.КОНАЕВ, 65, тел.: 371-83-18**	**060240009123**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Типовой договор о государственных закупках работ №104 от 08.12.2020

Номер документа	Дата составления
4	03.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство ЖК «Нурия» по адресу: Бесагаш, СевероЗападной части Талгарского района, Алматинской области «Тепловые сети»			работа	1,00	54 495 001,00	54 495 001,00
				Итого	1	x	54 495 001,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Ишмухаметов Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.03.2021

М.П.

Жайнарбек

Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 02 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	08.12.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области, раздел:Тепловые сети	74 098 222,11	48 656 250,89							5 838 750,11	54 495 001,00
Итого к оплате										**54 495 001,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Талгарского района"
БИН 060240009123
Руководитель
Отарбаев М.Ж.

Технический надзор:
ТОО "МузТау"
Эксперт
Боскымбаев Д.Б.

Авторский надзор:
ТОО "НурАли Проект"
Директор
Югай С.К.

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№104** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **6-5-1 монтажно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		390,385	37,75	37,75	14738	14738	0	10612	27378	
				м3 грунта		0	15,57	0	6079		2028		
2	2	Е11-010104-0408 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		390,385	93,21	93,21	36388	36388	0	26200	67595	
				м3 грунта		0	38,45	0	15009		5007		
3	3	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		30,385	185,46	83,19	5635	2528	0	4057	10468	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	3108	1289		775		
4	4	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		17,44	3271,84	169,02	57061	2948	32037	56490	122635	
				м3 основания		1265,82	56,56	22076	986		9084		
	4.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,184	1670				32037,28			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									228076	
			Раздел: 2. Подземная канальная прокладка										
5	5	Е11-240101-0108 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка**		0,032	2418502,17	1027598,22	77392	32883	1951	76618	166331	
				км трубопровода		1329936	297279,13	42558	9513		12321		
6	6	С123-010402-0211	**Труба Ст 273х7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		32,32	39399		1273376		1273376		1375246	Казахстан
				м							101870		
7	7	С123-020101-0802	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**		2	16882		33764		33764		36465	Казахстан
				шт.							2701		
8	8	С123-020201-0111	**Отвод Ст 273х8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		2	121378		242756		242756		262176	Казахстан
				шт.							19420		
9	9	С123-020101-0268	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		1	16798		16798		16798		18142	Казахстан
				шт.							1344		
10	10	С123-020101-1128	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**		1	8422		8422		8422		9096	Казахстан
				шт.							674		
11	11	С123-020201-5811	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		2	100069		200138		200138		216149	Казахстан
				шт.							16011		
12	12	С123-020103-3442	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**		2	8628		17256		17256		18636	Казахстан
				шт.							1380		
13	13	С123-020201-4911	**Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		1	179715		179715		179715		194092	Казахстан
				шт.							14377		

						Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Оборудование, кабель, инструмент	Сметная прибыль, тенге	тенге	Проект снижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
14	14	С123-020201-5211	Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		5	13089		65445		65445		70681	Казахстан
				шт.							5236		
15	15	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка		0,136	2065576,26	881909,46	280918	119940	5882	278109	603750	
				км трубопровода		1140416	257079,12	155097	34963		44722		
16	16	С123-010402-0210	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		137,36	26270		3608447		3608447		3897123	Казахстан
				м							288676		
17	17	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 7 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	12536		25072		25072		27078	Казахстан
				шт.							2006		
18	18	С123-020201-0110	Отвод Ст 219х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6	77705		466230		466230		503528	Казахстан
				шт.							37298		
19	19	С123-020101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	3491		3491		3491		3770	Казахстан
				шт.							279		
20	20	С123-020201-5810	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	71057		142114		142114		153483	Казахстан
				шт.							11369		
21	21	С123-020103-3538	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001		2	16160		32320		32320		34906	Казахстан
				шт.							2586		
22	22	С123-020201-4910	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	101522		203044		203044		219288	Казахстан
				шт.							16244		
23	23	С123-020201-5210	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		17	12169		206873		206873		223423	Казахстан
				шт.							16550		
24	24	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Прокладка		0,136	1841212,32	777342,89	250405	105719	4382	247901	538170	
				км трубопровода		1031648	226379,94	140304	30788		39864		
25	25	С123-010402-0209	Труба Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		137,36	15599		2142679		2142679		2314093	Казахстан
				м							171414		
26	26	С123-020101-0747	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	5513		11026		11026		11908	Казахстан
				шт.							882		
27	27	С123-020201-0109	Отвод Ст 159х5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		6	54155		324930		324930		350924	Казахстан
				шт.							25994		
28	28	С123-020201-5809	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		2	48416		96832		96832		104579	Казахстан
				шт.							7747		
29	29	С123-020103-3529	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001		2	7665		15330		15330		16556	Казахстан
				шт.							1226		
30	30	С123-020201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		3	73631		220893		220893		238564	Казахстан
				шт.							17671		
31	31	С123-020201-5209	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		20	4056		81120		81120		87610	Казахстан
				шт.							6490		
32	32	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,0256	1338972,7	523936,71	34278	13413	530	33935	73670	
				км трубопровода		794336	155597,24	20335	3983		5457		
33	33	С123-010402-0207	Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		25,856	8716		225361		225361		243390	Казахстан
				м							18029		
34	34	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		10	1727		17270		17270		18652	Казахстан
				шт.							1382		
35	35	С123-020201-5807	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		4	33016		132064		132064		142629	Казахстан
				шт.							10565		
36	36	С123-020103-3519	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001		6	4992		29952		29952		32348	Казахстан

						Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	Происхождение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
				шт.							**2396**		
37	**37**	**С123-020201-5207**	**Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		**84**	**3452**		**289968**		**289968**		**313165**	**Казахстан**
				шт.							**23197**		
38	**38**	**Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**		**7,5**	**16185,09**	**233,86**	**121388**	**1754**	**95993**	**118960**	**259576**	
				м трубопровода		**3152,16**	**70,34**	**23641**	**528**		**19228**		
	38.1	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,975	13628				95055,3			Казахстан 100%
39	**39**	**Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**		**4,5**	**9641,72**	**145,96**	**43388**	**657**	**30839**	**42520**	**92780**	
				м трубопровода		**2642,72**	**38,14**	**11892**	**172**		**6873**		
	39.1	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,185	7267				30412,39			Казахстан 100%
40	**40**	**Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**		**5**	**8449,87**	**99,95**	**42249**	**500**	**33471**	**41404**	**90346**	
				м трубопровода		**1655,68**	**36,75**	**8278**	**184**		**6692**		
	40.1	2301-1307-0110	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	5	6580				32900			Казахстан 100%
41	**41**	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		**15**	**5394,6**	**74,03**	**80919**	**1110**	**61887**	**79301**	**173037**	
				м трубопровода		**1194,8**	**29,3**	**17922**	**439**		**12818**		
	41.1	2301-1307-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	15	4065				60975			Казахстан 100%
42	**42**	**Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**		**4,5**	**4433,26**	**74,03**	**19950**	**333**	**14240**	**19551**	**42660**	
				м трубопровода		**1194,8**	**29,3**	**5377**	**132**		**3160**		
	42.1	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	4,5	3110				13995			Казахстан 100%
43	**43**	**С123-020101-0174**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**3**	**1273**		**3819**		**3819**		**4125**	**Казахстан**
				шт.							**306**		
44	**44**	**С123-020101-0164**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**1**	**946**		**946**		**946**		**1022**	**Казахстан**
				шт.							**76**		
45	**45**	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		**3**	**2588,93**	**50,94**	**7767**	**153**	**4371**	**7611**	**16609**	
				м трубопровода		**1081,09**	**20,59**	**3243**	**62**		**1230**		
	45.1	2301-0201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1421				4263			Казахстан 100%
46	**46**	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**6,5**	**2025,07**	**42,53**	**13163**	**276**	**6963**	**12900**	**28148**	
				м трубопровода		**911,34**	**17,61**	**5924**	**114**		**2085**		
	46.1	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,5	1045				6792,5			Казахстан 100%
47	**47**	**С123-020101-0153**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**3**	**584**		**1752**		**1752**		**1892**	**Казахстан**
				шт.							**140**		
48	**48**	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		**25,5**	**2000,48**	**42,53**	**51012**	**1085**	**26688**	**49992**	**109085**	
				м трубопровода		**911,34**	**17,61**	**23239**	**449**		**8080**		
	48.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	25,5	1022				26061			Казахстан 100%
49	**49**	**С123-020101-0141**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**11**	**427**		**4697**		**4697**		**5073**	**Казахстан**
				шт.							**376**		
50	**50**	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		**3**	**1366,48**	**42,53**	**4099**	**128**	**1238**	**4017**	**8766**	
				м трубопровода		**911,34**	**17,61**	**2734**	**53**		**649**		
	50.1	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	388				1164			Казахстан 100%
51	**51**	**С123-020101-0120**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		**4**	**275**		**1100**		**1100**		**1188**	**Казахстан**
				шт.							**88**		

						Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
52	**52**	**Е11-220601-0307 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,0045**	**3835090,85**	**287030,44**	**17258**	**1292**	**13692**	**17085**	**37091**	
				км трубопровода		**505495**	**58512,24**	**2275**	**263**		**2747**		
	52.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	37,305	263				9811,22			Казахстан 100%
	52.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,945	3635				3435,07			Казахстан 100%
53	**53**	**Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,0045**	**3118968,56**	**247668,3**	**14035**	**1115**	**10963**	**13895**	**30165**	
				км трубопровода		**435070**	**50423,84**	**1958**	**227**		**2234**		
	53.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	29,835	263				7846,61			Казахстан 100%
	53.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,756	3635				2748,06			Казахстан 100%
54	**54**	**Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,005**	**2388794,24**	**219659,18**	**11944**	**1098**	**8842**	**11825**	**25670**	
				км трубопровода		**400640**	**46122,2**	**2003**	**231**		**1901**		
	54.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	24,15	263				6351,45			Казахстан 100%
	54.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,6	3635				2181			Казахстан 100%
55	**55**	**Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,012**	**1577749,97**	**38898,64**	**18933**	**467**	**14616**	**18744**	**40691**	
				км трубопровода		**320825**	**290,88**	**3850**	**3**		**3014**		
	55.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	39,84	263				10477,92			Казахстан 100%
	55.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,984	3635				3576,84			Казахстан 100%
56	**56**	**Е11-240108-0306 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**		**2**	**34874,66**	**11853,84**	**69749**	**23708**	**805**	**69052**	**149905**	
				шт.		**22618,58**	**3795,98**	**45237**	**7592**		**11104**		
57	**57**	**5101-0909-1605 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые полнопроходные с редуктором, тип присоединения фланец/фланец, для газа, PN 16, DN 150, типа Naval ГОСТ 21345-2005**		**2**	**526428**		**1052856**				**1052856**	
				шт.						**1052856**			
			Отпускная цена			526428		1052856					
			Сметная стоимость оборудования					*1052856*					
58	**58**	**Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**		**12**	**23139,56**	**6614,09**	**277675**	**79369**	**2751**	**274898**	**596779**	
				шт.		**16296,25**	**2203,83**	**195555**	**26446**		**44206**		
59	**59**	**С123-040902-0110**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**		**12**	**52558**		**630696**		**630696**		**681152**	**Казахстан**
				шт.							**50456**		
60	**60**	**Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**		**2**	**21335,22**	**5985,89**	**42670**	**11972**	**398**	**42244**	**91707**	
				шт.		**15150,35**	**2012,63**	**30301**	**4025**		**6793**		
61	**61**	**С123-040201-0502**	**Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**		**2**	**57861**		**115722**		**115722**		**124980**	**Казахстан**
				шт.							**9258**		
62	**62**	**Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка**		**16**	**16838,7**	**4123,16**	**269419**	**65971**	**2252**	**266725**	**579036**	
				шт.		**12574,78**	**1427,47**	**201197**	**22839**		**42892**		
63	**63**	**С123-040902-0104**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**		**2**	**11759**		**23518**		**23518**		**25399**	**Казахстан**
				шт.							**1881**		
64	**64**	**С123-040902-0106**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**		**4**	**15418**		**61672**		**61672**		**66606**	**Казахстан**
				шт.							**4934**		
65	**65**	**С123-040201-0501**	**Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**		**2**	**39211**		**78422**		**78422**		**84696**	**Казахстан**
				шт.							**6274**		

						Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	Происхождение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
66	**66**	**С123-020201-5206**	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		**2**	**3251**		**6502**		**6502**		**7022**	**Казахстан**
				шт.							**520**		
67	**67**	**С123-020201-5204**	**Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		**1**	**2991**		**2991**		**2991**		**3230**	**Казахстан**
				шт.							**239**		
68	**68**	**С123-020201-5203**	**Опора скользящая 45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		**8**	**2991**		**23928**		**23928**		**25842**	**Казахстан**
				шт.							**1914**		
69	**69**	**С123-020103-3529**	**Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17379-2001**		**2**	**7665**		**15330**		**15330**		**16556**	**Казахстан**
				шт.							**1226**		
70	**70**	**С123-020201-6108**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006**		**16**	**13068**		**209088**		**209088**		**225815**	**Казахстан**
				комплект							**16727**		
71	**71**	**С123-020201-6106**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006**		**44**	**9707**		**427108**		**427108**		**461277**	**Казахстан**
				комплект							**34169**		
72	**72**	**С123-020201-6103**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006**		**8**	**6351**		**50808**		**50808**		**54873**	**Казахстан**
				комплект							**4065**		
73	**73**	**С123-020101-1409**	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**		**12**	**1707**		**20484**		**20484**		**22123**	**Казахстан**
				шт.							**1639**		
74	**74**	**С123-020201-6201**	**Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков, длиной до 700 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006**		**12**	**22464**		**269568**		**269568**		**291133**	**Казахстан**
				комплект							**21565**		
75	**75**	**Е11-191001-0205**	**Защитный экран. Установка**		**16**	**6536,58**	**547,76**	**104585**	**8764**	**36217**	**102494**	**223645**	
				устройство		**3725,28**	**258,56**	**59604**	**4137**		**16566**		
	75.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	54,72	655				35841,6			Казахстан 100%
76	**76**	**С123-020201-6108**	**Защитный экран, диаметром 273 мм ГОСТ 30732-2006**		**4**	**13068**		**52272**		**52272**		**56454**	**Казахстан**
				комплект							**4182**		
77	**77**	**С123-020201-6106**	**Защитный экран, диаметром 219 мм ГОСТ 30732-2006**		**4**	**9707**		**38828**		**38828**		**41934**	**Казахстан**
				комплект							**3106**		
78	**78**	**С123-020201-6103**	**Защитный экран, диаметром 159 мм ГОСТ 30732-2006**		**4**	**6351**		**25404**		**25404**		**27436**	**Казахстан**
				комплект							**2032**		
79	**79**	**С123-020201-6101**	**Защитный экран, диаметром 108 мм ГОСТ 30732-2006**		**4**	**4761**		**19044**		**19044**		**20568**	**Казахстан**
				комплект							**1524**		
80	**80**	**Е11-201301-0101**	**Кронштейны подвески. Установка**		**842,4**	**743,79**	**3**	**626565**	**2528**	**556900**	**614034**	**1339846**	
				кг изделия		**79,7**	**0,68**	**67137**	**572**		**99248**		
	80.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	842,4	655				551772			Казахстан 100%
81	**81**	**Е11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**		**20,061996**	**1919,47**	**1002,76**	**38508**	**20117**	**0**	**45440**	**90664**	
				шт. сборных конструкций		**916,71**	**409,45**	**18391**	**8214**		**6716**		
82	**82**	**С121-040502-0102**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**		**13,374664**	**7896**		**105606**		**105606**		**114055**	**Казахстан**
				шт.							**8449**		
83	**83**	**С121-040502-0106**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**		**6,687332**	**3840**		**25679**		**25679**		**27734**	**Казахстан**
				шт.							**2054**		
84	**84**	**С121-070201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**		**3,5693635**	**69604**		**248442**		**248442**		**268317**	**Казахстан**
				м3							**19875**		
85	**85**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,4639337**	**123971,24**	**6116,81**	**57514**	**2838**	**3936**	**39685**	**104975**	
				т конструкций		**109369,6**	**512,55**	**50740**	**238**		**7776**		
86	**86**	**С121-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		**0,4639337**	**498172**		**231119**		**231119**		**249608**	**Казахстан**
				т							**18490**		
87	**87**	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		**4,054195**	**6364,42**	**1889,42**	**25803**	**7660**	**13866**	**23996**	**53783**	
				м3 основания		**1054,85**	**897,92**	**4277**	**3640**		**3984**		
	87.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,6623	2970				13847,1			Казахстан 100%
88	**88**	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**		**12,3715642**	**2325,67**	**42,75**	**28772**	**529**	**19026**	**26758**	**59973**	
				м2 поверхности		**745,06**	**8,89**	**9218**	**110**		**4442**		
	88.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	28,4546	226				6430,74			Казахстан 100%

						Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	Происхождение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
	88.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	54,4349	223				12138,98			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Подземная канальная прокладка									20727524	
			Раздел: 3. Система ОДК										
89	89	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка		4	2686,78	0	10747	0	270	7858	20093	
				шт.		2619,24	0	10477	0		1488		
90	90	С123-051204-1201	Терминал концевой КТ-11 системы ОДК		1	11207		11207		11207		12104	Казахстан
				шт.							897		
91	91	С123-051204-1205	Терминал промежуточный КТ-14 системы ОДК		2	12196		24392		24392		26343	Казахстан
				шт.							1951		
92	92	С123-051204-1208	Терминал промежуточный КТ-16 системы ОДК		1	19602		19602		19602		21170	Казахстан
				шт.							1568		
93	93	Е11-240104-0102 Изм. и доп. вып. 2	Ковер надземный. Установка		4	17365,03	8299,23	69460	33197	1410	68766	149284	
				ковер		8713,32	2475,17	34853	9901		11058		
94	94	С123-040904-0121	Ковер надземный КН3		4	43942		175768		175768		189829	Казахстан
				шт.							14061		
95	95	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		180	362,24	156,27	65204	28128	7988	20943	93039	
				м кабеля		161,6	55,9	29088	10062		6892		
96	96	С123-060135-0901	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-O 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,18	269060		48431		48431		52305	Казахстан
				км							3874		
97	97	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		180	417,39	15,05	75130	2710	10447	44621	129332	
				м		344,3	4,32	61974	777		9580		
98	98	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм		180	29		5220		5220		5638	Казахстан
				м							418		
			Итого по разделу: 3. Система ОДК									699137	
			ИТОГО:					17309428	626011	14316702	2819241	21654737	
								1313863	204020	1052856	1526062		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1052856			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,9 %		391436					
			Итого с временными									22046172	
			Зимние удорожания			2,07 %		434562					
			Итого с зимними удорожаниями									22480734	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		428558					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22909292	
			НДС			12 %		2749115					
			Итого с НДС									25658407	
			Скидка по догорову			10%						2565841	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки									23 092 566	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ *Отарбаев М.Ж.*

Подрядчик:

ТОО "Капстройгруппа-Т"

Директор _____ *Ишназаров Б.Р.*

Технадзор: ТОО "МузТау" _____ *Боскымбаев Д.Б.*

Авторский надзор: ТОО "НурАлм Проект" _____ *Казбеков Г.А.*

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительсва Талгарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство ЖК "Нурия" по адресу: п.Бесагаш,Северо-Западной части Талгарского района,Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№104** от **08.12.2020**

Акт выполненных работ

за **март 2021** (месяц, год) на **6-5-2 монтажно-строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-230101-0101**	**Основание песчаное. Устройство**		**6,8863232**	**3271,84**	**169,02**	**22531**	**1164**	**12650**	**22306**	**48423**	
				м3 основания		**1265,82**	**56,56**	**8717**	**389**		**3587**		
	1.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,575	1670				12650,18			Казахстан 100%
2	2	**Е11-070201-0207**	**Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями**		**5,9580727**	**20269,05**	**6976,61**	**120764**	**41567**	**5446**	**142502**	**284328**	
			м3 сборных железобетонных конструкций			**12378,38**	**2697,82**	**73751**	**16074**		**21061**		
3	3	**С121-040303-0101**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		**6,087596**	**69685**		**424214**		**424214**		**458151**	**Казахстан**
				м3							**33937**		
4	4	**Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18**	**Плиты покрытия. Укладка**		**17**	**9636,94**	**1469,7**	**163828**	**24985**	**90703**	**193317**	**385717**	
			шт. сборных конструкций			**2831,76**	**516,15**	**48140**	**8775**		**28572**		
5	5	**С121-040302-0201**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей П11-8, П11д-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		**3,7202286**	**60515**		**225130**		**225130**		**243140**	**Казахстан**
				м3							**18010**		
6	6	**Е11-070201-0201**	**Опоры и подкладки. Установка**		**0,7015905**	**15572,08**	**7992,86**	**10925**	**5608**	**268**	**12892**	**25722**	
			м3 сборных железобетонных конструкций			**7197,25**	**3206,96**	**5050**	**2250**		**1905**		
7	7	**С121-040305-0103**	**Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		**21**	**1920**		**40320**		**40320**		**43546**	**Казахстан**
				шт.							**3226**		
8	8	**С121-040306-0105**	**Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм**		**17**	**3870**		**65790**		**65790**		**71053**	**Казахстан**
				шт.							**5263**		
9	9	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**103,295709**	**929,86**	**20,28**	**96050**	**2095**	**59092**	**89327**	**200207**	
				м2 поверхности		**337,5**	**3,23**	**34863**	**334**		**14830**		
	9.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	247,9097	223				55283,86			Казахстан 100%
10	10	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью**		**0,71958**	**31951,95**	**3232,73**	**22992**	**2326**	**12277**	**22762**	**49414**	
				опора		**11657,41**	**80,8**	**8388**	**58**		**3660**		
	10.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,018	149892				2696,48			Казахстан 100%
	10.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0071	1358623				9580,85			Казахстан 100%
11	11	**Е11-230101-0101**	**Основание песчаное. Устройство**		**19,14**	**3271,84**	**169,02**	**62623**	**3235**	**35160**	**61997**	**134589**	
				м3 основания		**1265,82**	**56,56**	**24228**	**1083**		**9970**		
	11.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,054	1670				35160,18			Казахстан 100%
12	12	**Е11-070201-0207**	**Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями**		**16,56**	**20269,05**	**6976,61**	**335656**	**115533**	**15137**	**396074**	**790267**	
			м3 сборных железобетонных конструкций			**12378,38**	**2697,82**	**204986**	**44676**		**58538**		
13	13	**С121-040303-0101**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		**16,56**	**69685**		**1153984**		**1153984**		**1246302**	**Казахстан**
				м3							**92319**		
14	14	**Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18**	**Плиты покрытия. Укладка**		**23**	**9636,94**	**1469,7**	**221650**	**33803**	**122716**	**261547**	**521852**	
			шт. сборных конструкций			**2831,76**	**516,15**	**65130**	**11871**		**38656**		
15	15	**С121-040302-0201**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей П11-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		**10,12**	**60515**		**612412**		**612412**		**661405**	**Казахстан**
				м3							**48993**		
16	16	**Е11-070201-0201**	**Опоры и подкладки. Установка**		**1,61**	**15572,08**	**7992,86**	**25071**	**12869**	**615**	**29584**	**59027**	

												тенге	
						зарплата рабочих- машинистов	зарплата машинистов	зарплата рабочих- машинистов	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		6,8863232	3271,84	169,02	22531	1164	12650	22306	48423	
			мз сборных железобетонных конструкций			7197,25	3206,96	11588	5163		4372		
17	17	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		34	921		31314		31314		33819	Казахстан
				шт.							2505		
18	18	С121-040306-0105	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм		24	3870		92880		92880		100310	Казахстан
				шт.							7430		
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		287,1	929,86	20,28	266962	5823	164242	248275	556456	
				м2 поверхности		337,5	3,23	96897	928		41219		
	19.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	689,04	223				153655,92			Казахстан 100%
20	20	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью		2	31951,95	3232,73	63904	6465	34124	63265	137342	
				опора		11657,41	80,8	23315	162		10173		
	20.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05	149892				7494,6			Казахстан 100%
	20.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0196	1358623				26629,01			Казахстан 100%
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,72	17244,46	1145,48	12416	825	10491	11299	25612	
				м3		1528,2	292,98	1100	211		1897		
	21.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7344	12586				9243,16			Казахстан 100%
22	22	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок МУ1 железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2,2	21957,49	685,92	48306	1509	34965	43959	99647	
				м3		5378,4	279,72	11832	615		7381		
	22.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,233	14124				31538,89			Казахстан 100%
23	23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,20976	24187,24	1060,6	5074	222	60	4617	10466	
				т		22838,64	392,53	4791	82		775		
24	24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20976	225135		47224		47224		51002	Казахстан
				т							3778		
25	25	Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка		8	9636,94	1469,7	77096	11758	42684	90973	181514	
			шт. сборных конструкций			2831,76	516,15	22654	4129		13445		
26	26	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей ПП1д-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		0,88	60515		53253		53253		57513	Казахстан
				м3							4260		
27	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,32	929,86	20,28	11456	250	7048	10654	23879	
				м2 поверхности		337,5	3,23	4158	40		1769		
	27.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	29,568	223				6593,66			Казахстан 100%
28	28	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью		2	31951,95	3232,73	63904	6465	34124	63265	137342	
				опора		11657,41	80,8	23315	162		10173		
	28.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05	149892				7494,6			Казахстан 100%
	28.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0196	1358623				26629,01			Казахстан 100%
29	29	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		26,62	3271,84	169,02	87096	4499	48901	86225	187187	
				м3 основания		1265,82	56,56	33696	1506		13866		
	29.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,282	1670				48900,94			Казахстан 100%
30	30	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями		13,154	20269,05	6976,61	266619	91770	12024	314611	627728	
			мз сборных железобетонных конструкций			12378,38	2697,82	162825	35487		46498		
31	31	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		13,154	69685		916636		916636		989967	Казахстан
				м3							73331		
32	32	Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка		42	9636,94	1469,7	404752	61727	224090	477607	952947	
			шт. сборных конструкций			2831,76	516,15	118934	21678		70589		
33	33	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей П8-8,П8д-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		10,28	60515		622094		622094		671862	
				м3							49768		
34	34	Е11-070201-0201	Опоры и подкладки. Установка		0,825	15572,08	7992,86	12847	6594	315	15159	30247	
			мз сборных железобетонных конструкций			7197,25	3206,96	5938	2646		2241		
35	35	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		95	921		87495		87495		94495	Казахстан
				шт.							7000		
36	36	С121-040306-0104	Плоские подкладки под лотки ПП-4, размерами 1380 мм х 400 мм х 100 мм		7	3200		22400		22400		24192	Казахстан
				шт.							1792		

												тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-230101-0101**	**Основание песчаное. Устройство**		**6,8863232**	**3271,84**	**169,02**	**22531**	**1164**	**12650**	**22306**	**48423**	
37	**37**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**326,7**	**929,86**	**20,28**	**303784**	**6626**	**186896**	**282519**	**633208**	
				м2 поверхности		**337,5**	**3,23**	**110263**	**1056**		**46904**		
	37.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	784,08	223				174849,84			Казахстан 100%
38	**38**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью**		**3**	**31951,95**	**3232,73**	**95856**	**9698**	**51185**	**94897**	**206013**	
				опора		**11657,41**	**80,8**	**34972**	**242**		**15260**		
	38.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,075	149892				11241,9			Казахстан 100%
	38.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0294	1358623				39943,52			Казахстан 100%
39	**39**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**1,2**	**17244,46**	**1145,48**	**20693**	**1375**	**17485**	**18831**	**42686**	
				м3		**1528,2**	**292,98**	**1834**	**352**		**3162**		
	39.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	12586				15405,26			Казахстан 100%
40	**40**	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитный участок МУ2 железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		**3,12**	**21957,49**	**685,92**	**68507**	**2140**	**49587**	**62342**	**141317**	
				м3		**5378,4**	**279,72**	**16781**	**873**		**10468**		
	40.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,1668	14124				44727,88			Казахстан 100%
41	**41**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,34032**	**24187,24**	**1060,6**	**8231**	**361**	**98**	**7491**	**16980**	
				т		**22838,64**	**392,53**	**7772**	**134**		**1258**		
42	**42**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,34032**	**225135**		**76618**		**76618**		**82747**	**Казахстан**
				т							**6129**		
43	**43**	**Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18**	**Плиты покрытия. Укладка**		**16**	**9636,94**	**1469,7**	**154191**	**23515**	**85368**	**181945**	**363028**	
				шт. сборных конструкций		**2831,76**	**516,15**	**45308**	**8258**		**26891**		
44	**44**	**С121-040302-0201**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей П8д-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**		**1,44**	**60515**		**87142**		**87142**		**94113**	**Казахстан**
				м3							**6971**		
45	**45**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**24,64**	**929,86**	**20,28**	**22912**	**500**	**14096**	**21308**	**47757**	
				м2 поверхности		**337,5**	**3,23**	**8316**	**80**		**3538**		
	45.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	59,136	223				13187,33			Казахстан 100%
46	**46**	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Заделка битумом и прядью**		**2**	**31951,95**	**3232,73**	**63904**	**6465**	**34124**	**63265**	**137342**	
				опора		**11657,41**	**80,8**	**23315**	**162**		**10173**		
	46.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05	149892				7494,6			Казахстан 100%
	46.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0196	1358623				26629,01			Казахстан 100%
47	**47**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,02836**	**24187,24**	**1060,6**	**686**	**30**	**8**	**624**	**1415**	
				т		**22838,64**	**392,53**	**648**	**11**		**105**		
48	**48**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,02836**	**225135**		**6385**		**6385**		**6896**	**Казахстан**
				т							**511**		
49	**49**	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Угол поворота железобетонные плоские. Устройство**		**0,8**	**18312,38**	**1763,74**	**14650**	**1411**	**11301**	**13331**	**30220**	
				м3		**2421,87**	**471,88**	**1937**	**378**		**2239**		
	49.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,812	13618				11057,82			Казахстан 100%
50	**50**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,36**	**17244,46**	**1145,48**	**6208**	**412**	**5245**	**5649**	**12806**	
				м3		**1528,2**	**292,98**	**550**	**105**		**949**		
	50.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3672	12586				4621,58			Казахстан 100%
51	**51**	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**		**2,88**	**22349,28**	**685,92**	**64366**	**1975**	**46901**	**58573**	**132774**	
				м3		**5378,4**	**279,72**	**15490**	**806**		**9835**		
	51.1	2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9232	14510				42415,63			Казахстан 100%
52	**52**	**Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		**0,14668**	**24187,24**	**1060,6**	**3548**	**156**	**42**	**3228**	**7318**	
				т		**22838,64**	**392,53**	**3350**	**58**		**542**		
53	**53**	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		**0,14668**	**225135**		**33023**		**33023**		**35665**	**Казахстан**
				т							**2642**		
54	**54**	**С123-010201-0218**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)**		**1,2**	**4122**		**4946**		**4946**		**5342**	**Казахстан**
				м							**396**		
55	**55**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**4,8**	**929,86**	**20,28**	**4463**	**97**	**2746**	**4151**	**9303**	
				м2 поверхности		**337,5**	**3,23**	**1620**	**16**		**689**		
	55.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,52	223				2568,96			Казахстан 100%
56	**56**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,54**	**17244,46**	**1145,48**	**9312**	**619**	**7868**	**8474**	**19209**	
				м3		**1528,2**	**292,98**	**825**	**158**		**1423**		
	56.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5508	12586				6932,37			Казахстан 100%

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		6,8863232	3271,84	169,02	22531	1164	12650	22306	48423	
57	57	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		4,32	22349,28	685,92	96549	2963	70351	87859	199161	
				м3		5378,4	279,72	23235	1208		14753		
	57.1	2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,3848	14510				63623,45			Казахстан 100%
58	58	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,22002	24187,24	1060,6	5322	233	63	4843	10978	
				т		22838,64	392,53	5025	86		813		
59	59	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22002	225135		49534		49534		53497	Казахстан
				т							3963		
60	60	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)		1,8	4122		7420		7420		8013	Казахстан
				м							594		
61	61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,6	929,86	20,28	3347	73	2059	3113	6977	
				м2 поверхности		337,5	3,23	1215	12		517		
	61.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8,64	223				1926,72			Казахстан 100%
62	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,91	17244,46	1145,48	15692	1042	13259	14280	32370	
				м3		1528,2	292,98	1391	267		2398		
	62.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9282	12586				11682,33			Казахстан 100%
63	63	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		5,6	22349,28	685,92	125156	3841	91196	113892	258172	
				м3		5378,4	279,72	30119	1566		19124		
	63.1	2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	5,684	14510				82474,84			Казахстан 100%
64	64	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,35672	24187,24	1060,6	8628	378	103	7852	17798	
				т		22838,64	392,53	8147	140		1318		
65	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,35672	225135		80310		80310		86735	Казахстан
				т							6425		
66	66	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (гильза)		3,5	4122		14427		14427		15581	Казахстан
				м							1154		
67	67	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,6	929,86	20,28	5207	114	3204	4843	10854	
				м2 поверхности		337,5	3,23	1890	18		804		
	67.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	13,44	223				2997,12			Казахстан 100%
68	68	Е11-070201-0201	Опоры. Установка		0,28	15572,08	7992,86	4360	2238	107	5145	10266	
				м3 сборных железобетонных конструкций		7197,25	3206,96	2015	898		760		
69	69	С121-040305-0106	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		4	8448		33792		33792		36495	Казахстан
				шт.							2703		
70	70	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,32	17244,46	1145,48	5518	367	4663	5022	11383	
				м3		1528,2	292,98	489	94		843		
	70.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12586				4108,07			Казахстан 100%
71	71	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,6	21957,49	685,92	13174	412	9536	11989	27176	
				м3		5378,4	279,72	3227	168		2013		
	71.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	14124				8601,52			Казахстан 100%
72	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,9	929,86	20,28	1767	39	1087	1643	3683	
				м2 поверхности		337,5	3,23	641	6		273		
	72.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,56	223				1016,88			Казахстан 100%
73	73	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями		4,32	20269,05	6976,61	139989	48184	6313	165187	329589	
				м3 сборных железобетонных конструкций		12378,38	2697,82	85492	18633		24414		
74	74	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		4,32	69685		511767		511767		552708	Казахстан
				м3							40941		
75	75	Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка		6	9636,94	1469,7	98297	14991	54422	115990	231430	
				шт. сборных конструкций		2831,76	516,15	28884	5265		17143		
76	76	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей П11-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		2,64	60515		159760		159760		172540	Казахстан
				м3							12781		
77	77	Е11-070201-0201	Опоры и подкладки. Установка		0,54	15572,08	7992,86	8409	4316	206	9923	19798	
				м3 сборных железобетонных конструкций		7197,25	3206,96	3887	1732		1467		
78	78	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		16	1920		30720		30720		33178	Казахстан
				шт.							2458		

						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		6,8863232	3271,84	169,02	22531	1164	12650	22306	48423	
79	79	С121-040306-0105	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм		5	3870		19350		19350		20898	Казахстан
				шт.							1548		
80	80	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2	22349,28	685,92	44699	1372	32570	40676	92204	
				м3		5378,4	279,72	10757	559		6830		
	80.1	2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,03	14510				29455,3			Казахстан 100%
81	81	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,04748	24187,24	1060,6	1148	50	14	1045	2369	
				т		22838,64	392,53	1084	19		175		
82	82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04748	225135		10689		10689		11545	Казахстан
				т							855		
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		54	929,86	20,28	50212	1095	30892	46697	104662	
				м2 поверхности		337,5	3,23	18225	175		7753		
	83.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	129,6	223				28900,8			Казахстан 100%
84	84	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями		4,32	20269,05	6976,61	87562	30139	3949	103324	206157	
			м3 сборных железобетонных конструкций			12378,38	2697,82	53475	11655		15271		
85	85	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей Л11-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		4,32	69685		301039		301039		325122	Казахстан
				м3							24083		
86	86	Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка		6	9636,94	1469,7	57822	8818	32013	68230	136135	
			шт. сборных конструкций			2831,76	516,15	16991	3097		10084		
87	87	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей П11-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		2,64	60515		159760		159760		172540	Казахстан
				м3							12781		
88	88	Е11-070201-0201	Опоры и подкладки. Установка		0,54	15572,08	7992,86	8409	4316	206	9923	19798	
			м3 сборных железобетонных конструкций			7197,25	3206,96	3887	1732		1467		
89	89	С121-040305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		16	1920		30720		30720		33178	Казахстан
				шт.							2458		
90	90	С121-040306-0105	Плоские подкладки под лотки ПП-5, размерами 1700 мм х 400 мм х 100 мм		5	3870		19350		19350		20898	Казахстан
				шт.							1548		
91	91	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		2	22349,28	685,92	44699	1372	32570	40676	92204	
				м3		5378,4	279,72	10757	559		6830		
	91.1	2102-0101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,03	14510				29455,3			Казахстан 100%
92	92	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,04748	24187,24	1060,6	1148	50	14	1045	2369	
				т		22838,64	392,53	1084	19		175		
93	93	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04748	225135		10689		10689		11545	Казахстан
				т							855		
94	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		50,66	929,86	20,28	47107	1028	28981	43809	98189	
				м2 поверхности		337,5	3,23	17098	164		7273		
	94.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	121,584	223				27113,23			Казахстан 100%
95	95	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями		1,574	20269,05	6976,61	31903	10981	1439	37646	75114	
			м3 сборных железобетонных конструкций			12378,38	2697,82	19484	4246		5564		
96	96	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей Л6-8, Л6д-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		1,574	69685		109684		109684		118459	Казахстан
				м3							8775		
97	97	Е11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка		5	9636,94	1469,7	48185	7348	26677	56858	113446	
			шт. сборных конструкций			2831,76	516,15	14159	2581		8403		
98	98	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей П8-8, П8д-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92		1,23	60515		74433		74433		80388	Казахстан
				м3							5955		
99	99	Е11-070201-0201	Опоры и подкладки. Установка		0,25	15572,08	7992,86	3893	1998	95	4594	9166	
			м3 сборных железобетонных конструкций			7197,25	3206,96	1799	802		679		
100	100	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		10	921		9210		9210		9947	Казахстан
				шт.							737		
101	101	С121-040306-0104	Плоские подкладки под лотки ПП-4, размерами 1380 мм х 400 мм х 100 мм		4	3200		12800		12800		13824	Казахстан

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		6,8863232	3271,84	169,02	22531	1164	12650	22306	48423	
				шт.							1024		
102	102	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,2	929,86	20,28	29941	653	18421	27846	62410	
				м2 поверхности		337,5	3,23	10868	104		4623		
	102.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	77,28	223				17233,44			Казахстан 100%
103	103	E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный участок МУ1 железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,68	21957,49	685,92	80804	2524	58487	73531	166682	
				м3		5378,4	279,72	19793	1029		12347		
	103.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7352	14124				52755,96			Казахстан 100%
104	104	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,03168	24187,24	1060,6	766	34	9	697	1581	
				т		22838,64	392,53	724	12		117		
105	105	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03168	225135		7132		7132		7703	Казахстан
				т							571		
106	106	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,32	929,86	20,28	11456	250	7048	10654	23879	
				м2 поверхности		337,5	3,23	4158	40		1769		
	106.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	29,568	223				6593,66			Казахстан 100%
107	107	E11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Заделка битумом и прядью		2	31951,95	3232,73	63904	6465	34124	63265	137342	
				опора		11657,41	80,8	23315	162		10173		
	107.1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,05	149892				7494,6			Казахстан 100%
	107.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0196	1358623				26629,01			Казахстан 100%
108	108	E11-070202-0108 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка		2	9636,94	1469,7	19274	2939	10671	22743	45378	
				шт. сборных конструкций		2831,76	516,15	5664	1032		3361		
109	109	C121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО4 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	24461		48922		48922		52836	Казахстан
				шт.							3914		
110	110	E11-070202-0104 Изм. и доп. вып. 18	Балки. Укладка		1	5216,95	1424,22	5217	1424	348	6156	12283	
				шт. сборных конструкций		3444,32	478,51	3444	479		910		
111	111	C121-040304-0101	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92		1	3600		3600		3600		3888	Казахстан
				шт.							288		
112	112	E11-070201-0201	Опоры и подкладки. Установка		0,012	15572,08	7992,86	187	96	5	221	440	
				м3 сборных железобетонных конструкций		7197,25	3206,96	86	38		33		
113	113	C121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		3	801		2403		2403		2595	Казахстан
				шт.							192		
114	114	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,16	24512,76	10043,74	3922	1607	322	3883	8429	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12457,16	4554,49	1993	729		624		
	114.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0213	11966				254,64			Казахстан 100%
115	115	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	1992		15936		15936		17211	Казахстан
				шт.							1275		
116	116	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	25293		50586		50586		54633	Казахстан
				комплект							4047		
117	117	C121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0692	615240		42575		42575		45981	Казахстан
				т							3406		
118	118	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0288	950701,14	1441,14	27380	42	18865	24916	56480	
				т		294228	685,71	8474	20		4184		
	118.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0288	655032				18864,92			Казахстан 100%
119	119	E11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (водосборник МН1). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,0927	213306,51	59819	19774	5545	476	13644	36091	
				т конструкций		148348,8	21589	13752	2001		2673		
120	120	C123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,7	37640		26348		26348		28456	Казахстан
				м							2108		
121	121	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,018	269968		4859		4859		5248	Казахстан
				т							389		
122	122	C123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,65	1045		679		679		734	Казахстан
				м							54		

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		6,8863232	3271,84	169,02	22531	1164	12650	22306	48423	
123	123	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,18	17244,46	1145,48	20348	1352	17194	18517	41975	
				м3		1528,2	292,98	1803	346		3109		
	123.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2036	12586				15148,51			Казахстан 100%
124	124	E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		12,4	21957,49	685,92	272273	8505	197075	247768	561644	
				м3		5378,4	279,72	66692	3469		41603		
	124.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	12,586	14124				177764,66			Казахстан 100%
125	125	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,17524	23923,06	1434,22	28115	1686	338	25585	57996	
				т		22200,84	461,8	26091	543		4296		
126	126	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07734	226837		17544		17544		18947	Казахстан
				т							1403		
127	127	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5371	225135		120920		120920		130594	Казахстан
				т							9674		
128	128	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5608	220708		123773		123773		133675	Казахстан
				т							9902		
129	129	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		36,48	929,86	20,28	33921	740	20869	31547	70705	
				м2 поверхности		337,5	3,23	12312	118		5237		
	129.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	87,552	223				19524,1			Казахстан 100%
130	130	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2	17932,96	1145,48	21520	1375	18311	19583	44391	
				м3		1528,2	292,98	1834	352		3288		
	130.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	13261				16231,46			Казахстан 100%
131	131	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,226	24512,76	10043,74	30053	12314	2467	29752	64589	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12457,16	4554,49	15272	5584		4784		
	131.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1631	11966				1951,15			Казахстан 100%
132	132	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	1992		5976		5976		6454	Казахстан
				шт.							478		
133	133	C121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	8609		8609		8609		9298	Казахстан
				шт.							689		
134	134	C121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	9220		9220		9220		9958	Казахстан
				шт.							738		
135	135	C121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	7063		7063		7063		7628	Казахстан
				шт.							565		
136	136	C121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	9700		29100		29100		31428	Казахстан
				шт.							2328		
137	137	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	25293		25293		25293		27316	Казахстан
				комплект							2023		
138	138	C121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0636	615240		39129		39129		42260	Казахстан
				т							3130		
139	139	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0672	950701,14	1441,14	63887	97	44018	58137	131786	
				т		294228	685,71	19772	46		9762		
	139.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0672	655032				44018,15			Казахстан 100%
140	140	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,94	929,86	20,28	12962	283	7975	12055	27018	
				м2 поверхности		337,5	3,23	4705	45		2001		
	140.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	33,456	223				7460,69			Казахстан 100%
141	141	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,6	17932,96	1145,48	10760	687	9156	9791	22195	
				м3		1528,2	292,98	917	176		1644		
	141.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	13261				8115,73			Казахстан 100%
142	142	E11-070201-0201	Опоры и подкладки. Установка		0,656	15572,08	7992,86	10215	5243	251	12054	24051	
			м3 сборных железобетонных конструкций			7197,25	3206,96	4721	2104		1782		
143	143	C121-040302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО4 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	24461		48922		48922		52836	Казахстан
				шт.							3914		

						зарплата рабочих-механизаторов	зарплата машинистов	зарплата рабочих-механизаторов	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		6,8863232	3271,84	169,02	22531	1164	12650	22306	48423	
144	144	С121-040305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		4	801		3204		3204		3460	Казахстан
				шт.							256		
145	145	Е11-070202-0104 Изм. и доп. вып. 18	Балки. Укладка		1	5216,95	1424,22	5217	1424	348	6156	12283	
				шт. сборных конструкций		3444,32	478,51	3444	479		910		
146	146	С121-040304-0106	Балки лотков каналов Б6, размерами 600 мм х 300 мм х 2780 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92		1	56068		56068		56068		60553	Казахстан
				шт.							4485		
147	147	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,12	24512,76	10043,74	2942	1205	241	2912	6322	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12457,16	4554,49	1495	547		468		
	147.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,016	11966				190,98			Казахстан 100%
148	148	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	1992		11952		11952		12908	Казахстан
				шт.							956		
149	149	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	25293		50586		50586		54633	Казахстан
				комплект							4047		
150	150	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0692	615240		42575		42575		45981	Казахстан
				т							3406		
151	151	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0144	950701,14	1441,14	13690	21	9432	12458	28240	
				т		294228	685,71	4237	10		2092		
	151.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0144	655032				9432,46			Казахстан 100%
152	152	Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (водосборник МН1). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,0927	213306,51	59819	19774	5545	476	13644	36091	
				т конструкций		148348,8	21589	13752	2001		2673		
153	153	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,7	37640		26348		26348		28456	Казахстан
				м							2108		
154	154	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,018	269968		4859		4859		5248	Казахстан
				т							389		
155	155	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		0,65	1045		679		679		734	Казахстан
				м							54		
156	156	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,33	17244,46	1145,48	22935	1523	19379	20871	47311	
				м3		1528,2	292,98	2033	390		3504		
	156.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3566	12586				17074,17			Казахстан 100%
157	157	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		13,7	21957,49	685,92	300818	9397	217736	273744	620526	
				м3		5378,4	279,72	73684	3832		45965		
	157.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,9055	14124				196401,28			Казахстан 100%
158	158	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,59074	23923,06	1434,22	38055	2281	458	34630	78501	
				т		22200,84	461,8	35316	735		5815		
159	159	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08094	226837		18360		18360		19829	Казахстан
				т							1469		
160	160	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,86716	225135		195228		195228		210846	Казахстан
				т							15618		
161	161	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,64264	220708		141836		141836		153183	Казахстан
				т							11347		
162	162	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		24,5	929,86	20,28	22782	497	14016	21187	47486	
				м2 поверхности		337,5	3,23	8269	79		3517		
	162.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	58,8	223				13112,4			Казахстан 100%
163	163	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2	17932,96	1145,48	21520	1375	18311	19583	44391	
				м3		1528,2	292,98	1834	352		3288		
	163.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	13261				16231,46			Казахстан 100%
164	164	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,226	24512,76	10043,74	30053	12314	2467	29752	64589	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12457,16	4554,49	15272	5584		4784		
	164.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1631	11966				1951,15			Казахстан 100%
165	165	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	1992		5976		5976		6454	Казахстан
				шт.							478		

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-230101-0101**	**Основание песчаное. Устройство**		**6,8863232**	**3271,84**	**169,02**	**22531**	**1164**	**12650**	**22306**	**48423**	
166	**166**	**С121-040302-0106**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		**1**	**8609**		**8609**		**8609**		**9298**	**Казахстан**
				шт.							**689**		
167	**167**	**С121-040302-0101**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		**1**	**9220**		**9220**		**9220**		**9958**	**Казахстан**
				шт.							**738**		
168	**168**	**С121-040301-0105**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		**1**	**7063**		**7063**		**7063**		**7628**	**Казахстан**
				шт.							**565**		
169	**169**	**С121-040301-0106**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		**3**	**9700**		**29100**		**29100**		**31428**	**Казахстан**
				шт.							**2328**		
170	**170**	**С123-030101-0304**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		**1**	**25293**		**25293**		**25293**		**27316**	**Казахстан**
				комплект							**2023**		
171	**171**	**С121-060304-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**		**0,0636**	**615240**		**39129**		**39129**		**42260**	**Казахстан**
				т							**3130**		
172	**172**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,0672**	**950701,14**	**1441,14**	**63887**	**97**	**44018**	**58137**	**131786**	
				т		**294228**	**685,71**	**19772**	**46**		**9762**		
	172.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0672	655032				44018,15			Казахстан 100%
173	**173**	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**13,94**	**929,86**	**20,28**	**12962**	**283**	**7975**	**12055**	**27018**	
				м2 поверхности		**337,5**	**3,23**	**4705**	**45**		**2001**		
	173.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	33,456	223				7460,69			Казахстан 100%
174	**174**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,6**	**17932,96**	**1145,48**	**10760**	**687**	**9156**	**9791**	**22195**	
				м3		**1528,2**	**292,98**	**917**	**176**		**1644**		
	174.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	13261				8115,73			Казахстан 100%
175	**175**	**Е11-070201-0201**	**Опоры и подкладки. Установка**		**0,656**	**15572,08**	**7992,86**	**10215**	**5243**	**251**	**12054**	**24051**	
				м3 сборных железобетонных конструкций		**7197,25**	**3206,96**	**4721**	**2104**		**1782**		
176	**176**	**С121-040302-0120**	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО4 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**		**2**	**24461**		**48922**		**48922**		**52836**	**Казахстан**
				шт.							**3914**		
177	**177**	**С121-040305-0101**	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**		**1**	**801**		**801**		**801**		**865**	**Казахстан**
				шт.							**64**		
178	**178**	**Е11-070202-0104 Изм. и доп. вып. 18**	**Балки. Укладка**		**1**	**5216,95**	**1424,22**	**5217**	**1424**	**348**	**6156**	**12283**	
				шт. сборных конструкций		**3444,32**	**478,51**	**3444**	**479**		**910**		
179	**179**	**С121-040304-0106**	**Балки лотков каналов Б6, размерами 600 мм х 300 мм х 2780 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92**		**1**	**56068**		**56068**		**56068**		**60553**	**Казахстан**
				шт.							**4485**		
180	**180**	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**0,16**	**24512,76**	**10043,74**	**3922**	**1607**	**322**	**3883**	**8429**	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**12457,16**	**4554,49**	**1993**	**729**		**624**		
	180.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0213	11966				254,64			Казахстан 100%
181	**181**	**С121-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**		**8**	**1992**		**15936**		**15936**		**17211**	**Казахстан**
				шт.							**1275**		
182	**182**	**С123-030101-0304**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**		**2**	**25293**		**50586**		**50586**		**54633**	**Казахстан**
				комплект							**4047**		
183	**183**	**С121-060304-0401**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**		**0,0692**	**615240**		**42575**		**42575**		**45981**	**Казахстан**
				т							**3406**		
184	**184**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,0451**	**950701,14**	**1441,14**	**42877**	**65**	**29542**	**39018**	**88446**	
				т		**294228**	**685,71**	**13270**	**31**		**6552**		
	184.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0451	655032				29541,94			Казахстан 100%
185	**185**	**Е11-090701-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (водосборник МН1). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**		**0,12438**	**213306,51**	**59819**	**26531**	**7440**	**639**	**18306**	**48424**	
				т конструкций		**148348,8**	**21589**	**18452**	**2685**		**3587**		
186	**186**	**С123-010201-0262**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**		**0,7**	**37640**		**26348**		**26348**		**28456**	**Казахстан**
				м							**2108**		

						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная прибыль,	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство		6,8863232	3271,84	169,02	22531	1164	12650	22306	48423	
187	187	C121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		9,82158	269968		2651512		2651512		2863633	Казахстан
				т							212121		
188	188	C123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,65	1860		1209		1209		1306	Казахстан
				м							97		
189	189	C121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,01666	270755		4511		4511		4872	Казахстан
				т							361		
190	190	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,18	17244,46	1145,48	20348	1352	17194	18517	41975	
				м3		1528,2	292,98	1803	346		3109		
	190.1	2102-0101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2036	12586				15148,51			Казахстан 100%
191	191	E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		12,4	21957,49	685,92	272273	8505	197075	247768	561644	
				м3		5378,4	279,72	66692	3469		41603		
	191.1	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	12,586	14124				177764,66			Казахстан 100%
192	192	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,06964	23923,06	1434,22	25589	1534	308	23286	52785	
				т		22200,84	461,8	23747	494		3910		
193	193	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07734	226837		17544		17544		18947	Казахстан
				т							1403		
194	194	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5371	225135		120920		120920		130594	Казахстан
				т							9674		
195	195	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4552	220708		100466		100466		108504	Казахстан
				т							8037		
196	196	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		22,81	929,86	20,28	21210	463	13049	19725	44210	
				м2 поверхности		337,5	3,23	7698	74		3275		
	196.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	54,744	223				12207,91			Казахстан 100%
197	197	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,2	17932,96	1145,48	21520	1375	18311	19583	44391	
				м3		1528,2	292,98	1834	352		3288		
	197.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	13261				16231,46			Казахстан 100%
198	198	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,226	24512,76	10043,74	30053	12314	2467	29752	64589	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			12457,16	4554,49	15272	5584		4784		
	198.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1631	11966				1951,15			Казахстан 100%
199	199	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		3	1992		5976		5976		6454	Казахстан
				шт.							478		
200	200	C121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	8609		8609		8609		9298	Казахстан
				шт.							689		
201	201	C121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	9220		9220		9220		9958	Казахстан
				шт.							738		
202	202	C121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	7063		7063		7063		7628	Казахстан
				шт.							565		
203	203	C121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		3	9700		29100		29100		31428	Казахстан
				шт.							2328		
204	204	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	25293		25293		25293		27316	Казахстан
				комплект							2023		
205	205	C121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0636	615240		39129		39129		42260	Казахстан
				т							3130		
206	206	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0672	950701,14	1441,14	63887	97	44018	58137	131786	
				т		294228	685,71	19772	46		9762		
	206.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0672	655032				44018,15			Казахстан 100%
207	207	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,94	929,86	20,28	12962	283	7975	12055	27018	
				м2 поверхности		337,5	3,23	4705	45		2001		

						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	произведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**1**	**Е11-230101-0101**	**Основание песчаное. Устройство**		**6,8863232**	**3271,84**	**169,02**	**22531**	**1164**	**12650**	**22306**	**48423**	
	207.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	33,456	223				7460,69			Казахстан 100%
208	**208**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**0,6**	**17932,96**	**1145,48**	**10760**	**687**	**9156**	**9791**	**22195**	
				м3		**1528,2**	**292,98**	**917**	**176**		**1644**		
	208.1	2102-0101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,612	13261				8115,73			Казахстан 100%
209	**209**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**490,4**	**744,34**	**32,04**	**365025**	**15714**	**144002**	**343123**	**764800**	
				м2 стяжки		**418,66**	**17,18**	**205309**	**8427**		**56652**		
210	**210**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**490,4**	**1696,83**	**87,61**	**832126**	**42964**	**387269**	**782198**	**1743469**	
				м2 изолируемой поверхности		**819,52**	**14,81**	**401893**	**7263**		**129146**		
	210.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,6968	111661				189464,6			Казахстан 100%
211	**211**	**Е11-110101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		**490,4**	**1043,04**	**43,57**	**511508**	**21369**	**247652**	**480818**	**1071712**	
				м2 изолируемой поверхности		**494,47**	**8,44**	**242488**	**4141**		**79386**		
	211.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,7405	111661				82685,42			Казахстан 100%
212	**212**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**490,4**	**744,34**	**32,04**	**365025**	**15714**	**144002**	**343123**	**764800**	
				м2 стяжки		**418,66**	**17,18**	**205309**	**8427**		**56652**		
			ИТОГО:					**19000333**	**872904**	**14825270**	**8189507**	**29365021**	
								3302173	**304286**		**2175183**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,9 %**		**557935**					
			Итого с временными									**29922956**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**619405**					
			Итого с зимними удорожаниями									**30542362**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**610847**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31153209**	
			НДС			**12 %**		**3738385**					
			Итого с НДС									**34891594**	
			Скидка по договору			**10%**						**3489159**	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ с учетом скидки									**31 402 435**	

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства Талгарского района"

Руководитель _____ ***Отарбаев М.Ж.***

Подрядчик:

ТОО "Капстройгруп-Т"

Директор _____ ***Ишназаров Б.Р.***

Технадзор: ТОО "МузТау" _____ ***Боскымбаев Д.Б.***

Авторский надзор: ТОО "НурАли Проект" _____ ***Казбеков Г.А.***