Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
Договор № 15 от 11.07 2017 г

**Выполненные работы: Строительство камеры и колодцев для установки приборов учета воды по Ташкентскому шоссе возле магазина "Рахат" и СТО "Каспий"**

## АКТ
### Приемки выполненных работ
### от "31" 10 2017 г

| | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. Изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Земляные работы** | | | | | | |
| 1 | Покрытия и основания черные щебеночные.Разборка | Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015 | м3 констр | 1,32 | 331,11 | 437 | 149 |
| 2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м | Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 16,5 | 901,54 | 14875 | 9738 |
| 3 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 1/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ ПОД ТРУБОЙ 10см/ | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 1,56 | 580,27 | 905 | 593 |
| 4 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1//ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20см/ | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 3,888 | 580,27 | 2256 | 1477 |
| 5 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2016 | м3 грунта | 10,962 | 580,27 | 6361 | 4164 |
| | **ТРУБЫ** | | | | | | |
| 6 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам.110-90мм Укладка | Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4 | км трубопровод | 0,011 | 219425,04 | 2414 | 1340 |
| 7 | Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 2,19кг | С123-010501-1313 23-010501-1313РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года | м | 2,02 | 1302,66 | 2631 | 105 |
| 8 | Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 1,48кг | С123-010501-1312 23-010501-1312 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года | м | 9,09 | 877,02 | 7972 | 319 |
| 9 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб.диам 50мм Укладка | Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 изм идоп.вып.4 | км трубопровод | 0,015 | 181714,34 | 2726 | 1583 |
| 10 | Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-40х2 ,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,297кг | С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года | м | 5,05 | 188,37 | 951 | 38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Труба полиэтиленовый для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,116кг | С123-010501-1306 23-010501-1306 РСНБ РК 2015ь в ценах 1 квартала 2017года | м | 10,1 | 76,62 | 774 | 31 |
| 12 | Трубопроводы диаметром 110-90мм.Промывка дезинфекцией | Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | км. Туюопровод | 0,011 | 47400,35 | 521 | 289 |
| 13 | Трубопроводы диаметром до 63мм.Промывка дезинфекцией | Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | км. Туюопровод | 0,015 | 40195,62 | 603 | 390 |
| 14 | Штуцеры (птрубки) стальные,диам.100 мм,Врезка в существующие сети из стальных труб | Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 | врезка | 1 | 4557,15 | 4557 | 1895 |
| | **Монтаж ОУВ** | | | | | | |
| 15 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м | Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 6,53 | 901,54 | 5887 | 3854 |
| 16 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную .Группа грунтов 1 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 4,29 | 580,27 | 2489 | 1630 |
| 7 | Стоимость железобетон.ОУВ | Кал. ТОО "ВРиМ" | шт | 1 | 45705,36 | 45705 | 1828 |
| | **монтаж железобетонных колодца** | | | | | | |
| 18 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями трашеях шириной до 2м глубиной до 2м | Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 2,93 | 901,54 | 2642 | 1729 |
| 19 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 3,19 | 580,27 | 1851 | 1212 |
| 20 | стоимость железобетонного колодца 4 в/м | Кал. ТОО " ВРиМ" | шт | 1 | 41290,18 | 41290 | 1652 |
| 21 | Вентили из стальных труб диаметром 20мм. Установка | Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып6 | шт | 3 | 1515,97 | 4548 | 2362 |
| 2 | Вентили проходные муфтовые 15х18р для воды PN 16,DN20 ГОСТ 5761-2005 4,4кг | С123--040501-0202 23-040501-0202 РСНБ РК 2015г в ценах 1 квартала 2017г | шт | 3 | 986,28 | 2959 | 118 |
| 23 | Счетчики (водомеры) диаметром до 80мм Установка | Е11-160901-0503 11-160901-0503 РСНБ РК 2015 | счетчик водомер | 1 | 4527,21 | 4527 | 1045 |
| 24 | Счетчики (водомеры) диаметром до 15мм Установка | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2016 | счетчик водомер | 3 | 361,13 | 1083 | 684 |
| 25 | Фасонные части полиэтиленовые муфты. заглушкаУстановка | Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | шт | 7 | 836,39 | 5855 | 2447 |
| 26 | Муфта полиэтиленовая с наружной резьбой DN 20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,03кг | С123-020301-0706 23-020301-0706 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 3 | 96,94 | 291 | 12 |
| 7 | Муфта полиэтиленовая с соединением DN 20х20,PN 16, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,05кг | С123-020301-0102 23-020301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 3 | 156,7 | 470 | 19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,009кг | С123-020302-8902 23-020302-8902 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 г | шт | 1 | 331,51 | 332 | 13 |
| 29 | Фасонные части полиэтиленовые. угольники.Установка | Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | шт | 2 | 836,39 | 1673 | 699 |
| 30 | угольник полиэтиленовый с внутренней резьбой DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТЬ Р 52134-2010 0,04кг | С123-020301-0903 23-020301-0903 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 2 | 131,19 | 262 | 10 |
| 31 | Фасонные части полиэтиленовые. тройники.Установка | Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015 | шт | 1 | 1232,76 | 1233 | 516 |
| 32 | Тройники полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90х1100 ,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,941кг | С123-020302-4717 23-020302-4717 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 1 | 5921,17 | 5921 | 237 |
| 3 | Фасонные части полиэтиленовые. переходы.Установка | Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | шт | 1 | 836,39 | 836 | 350 |
| 34 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,DN90x50,PN 10 СТ РК ГОСТ 52134-2010 0,203 кг | С123-020302-5914 23-020302-5914РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017г | шт | 1 | 1045,73 | 1046 | 42 |
| 35 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм.Установка | Е11-220901-0103 11-220901-0103РСНБ РК 2015 | задвижи клапан | 1 | 1431,69 | 1432 | 762 |
| 36 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225С PN 10,DN 100мм ГОСТ 5762-2002 40,2кг | С123-040101-0303 23-040101-0303 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года | шт | 1 | 15087,07 | 15087 | 603 |
| 37 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80мм.Установка | Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015 | задвижи клапан | 2 | 1401,21 | 2802 | 1483 |
| 38 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225С PN 10,DN 80мм ГОСТ 5762-2002 26,6кг | С123-040101-0302 23-040101-0302 РСНБ РК 2015ь в ценах I квартала 2017года | шт | 2 | 10983,41 | 21967 | 879 |
| 39 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм.Приварка | Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | фланец | 3 | 698,55 | 2096 | 1193 |
| 40 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 1000 ГОСТ 12816-80 3,96кг | Е23-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017года | шт | 5 | 1715,09 | 8575 | 343 |
| 41 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80мм.Приварка | Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015 | фланец | 5 | 533,95 | 2670 | 1524 |
| 42 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10 DN 80 ГОСТ 12816-80 3,19кг | Е23-020103-0209 23-020103-209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017года | шт | 7 | 1332,01 | 9324 | 373 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 -160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 4,6кг | С123-010501-1316 23-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017года | м | 0,6 | 2788,55 | 1673 | 67 |
| 44 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм Установка/ монтажные вставки/ | Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.1 | т фасонны | 0,005522 | 928502,11 | 5127 | 1589 |
| | **Демонтаж металлического ящика** | | | | | | |
| 45 | Демонтаж водомеров диаметром до 40мм | Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | счетчик водомер | 4 | 249,19 | 997 | 631 |
| 46 | Демонтаж металлического ящика | Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2016 | т констр. | 0,1892 | 106568,32 | 20163 | 12126 |
| | **Восстановление дорог** | | | | | | |
| 47 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчанных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.2 | м2 основ. И пок. | 11 | 77,29 | 850 | 337 |
| | **Итого прямые затраты по смете:** | | | | | **271 647** | **64480** |
| | С накладными расходамиа | | | | | 64480 | |
| | Итого: | | | | | 336 127 | |
| | сметная прыбль 8% | | | | | 26890 | |
| | Итого: | | | | | 363 018 | |
| | Временные здания и сооружения 1,2% | | | | | 4356 | |
| | Итого | | | | | 367 374 | |
| | Зимние удорожания 0,91% | | | | | 3343 | |
| | Итого: | | | | | 370 717 | |
| | К=1 в ценах 2016год | | | | | 370 717 | |
| | Итого по смете: | | | | | 370 717 | |
| | Итого с понижающим коэфф.К=0,95 | | | | | 352 181 | |
| | НДС 12% | | | | | 42 262 | |
| | Всего к оплате: | | | | | **394 443** | |

Сдал
Директор ТОО "Мөлдір бұлақ суы"
_____ М.Рахманов

Принял
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Калмырзаев
Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":
_____ Б.Дилдабеков
Начальник ПТО:
_____ Д.Лесов
Начальник ОКС:
_____ Н. Тулебаев
Инженер ОКС
_____ К.Дяникулов
Начальник участка
_____ Н.Акимов

Дата подписания(принятия) работ(услуг) "31" 10 2017г