Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма 3**
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №103 от 17.06.2022 г; Доп.соглашение №01 от 11.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

СПРАВКА №2 от 24.08.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	223 214 286	250 000 000	223 214 286	250 000 000	89 285 714	100 000 000
	Всего к оплате подрядчику	**223 214 286**	**250 000 000**	**223 214 286**	**250 000 000**	**89 285 714**	**100 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития
Ердембеков М.

Технадзор:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"
Аккігіт Т. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Мирзамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №103 от 17.06.2022 г; Доп.соглашение №01 от 11.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**12914,25**	**267,32**	**267,32**	**3452237**	**3452237**	**--**	**463425**	**4228916**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**49,84**	**--**	**643646**		**313253**	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**116,25**	**1864,94**	**--**	**216799**	**--**	**--**	**156095**	**402726**
		НР - 72%; СП - 8%			**1864,94**	**--**	**216799**	**--**		**29832**	
		ГАЗОПРОВОД									
14	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм**	**м**	**4341,39483**	**19305,00**	**--**	**83810627**	**--**	**83810627**	**--**	**90515477**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6704850**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**95147119**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**95147119**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Подводящий газопровод высокого давления	Тенге	95 147 119	
ИТОГО	**Тенге**	**95 147 119**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**95 147 119**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 236 913	
Итого	**Тенге**	**96 384 032**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	877 095	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	**Тенге**			**97 261 127**					
		Стоимость оборудования	Тенге			0					
		Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**			**97 261 127**					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			1 945 223					
		Итого	**Тенге**			**99 206 349**					
		С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге			89 285 714					
		НДС 12%	Тенге			10 714 286					
		Всего	**Тенге**			**100 000 000**					

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"

Кудайберген Ж.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.