Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №103 от 17.06.2022 г; Доп.соглашение №01 от 11.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

Форма 3

СПРАВКА №4 от 23.09.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	397 659 958,20	445 379 153,18	397 659 958,20	445 379 153,18	129 802 815,34	145 379 153,18
	Всего к оплате подрядчику	**397 659 958,20**	**445 379 153,18**	**397 659 958,20**	**445 379 153,18**	**129 802 815,34**	**145 379 153,18**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития

Ерембеков М.

Технадзор:
Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Акжігіт Т. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №103 от 17.06.2022 г; Доп.соглашение №01 от 11.07.2022 г.
Наименование стройки: Строительство подводящих газопроводных сетей микрорайона Актас города Шымкент

4020
Форма-2

А К Т №4
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12914,25	267,32 --	267,32 49,84	3452237 --	3452237 643646	-- --	463425 313253	4228916
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	116,25	1864,94 1864,94	-- --	216799 216799	-- --	-- --	156095 29832	402726
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20662,8	36,28 --	36,28 14,43	749646 --	749646 298164	-- --	214678 77146	1041470
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3443,8	885,88 885,88	-- --	3050794 3050794	-- --	-- --	2196571 419789	5667155
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20662,8	174,62 94,82	79,80 39,32	3608138 1959247	1648891 812461	-- --	1995630 448301	6052069
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	1721,9	6379,60 1173,00	178,50 52,43	10985033 2019789	307359 90279	8657885 --	2088967 1045920	14119920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	232,5	243,85	234,86	56695	54605	51	9925	71950
		НР - 72%; СП - 8%			8,77	50,52	2039	11746		5330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	2034,375	66,00	--	134269	--		--	145011
		СП - 8%			--	--	--	--		10742	
		ГАЗОПРОВОД									
9	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	6,294	684625,64	255103,30	4309034	1605620	5138	3181344	8089608
		НР - 99%; СП - 8%			428706,00	81856,24	2698276	515203		599230	
10	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,56325	643306,63	227794,29	362342	128305	460	271796	684869
		НР - 99%; СП - 8%			414696,00	72727,14	233578	40964		50731	
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	3,1095	603953,21	202450,87	1877993	629521	2538	1430468	3573137
		НР - 99%; СП - 8%			400686,00	63992,14	1245933	198984		264677	
12	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	2,256	501742,08	155590,36	1131930	351012	236	882462	2175543
		НР - 99%; СП - 8%			346047,00	49066,16	780682	110693		161151	
13	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,6915	386471,28	109722,56	267245	75873	72	212856	518508
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	191299	23706		38408	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
19	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	5	2229,34	1387,99	11147	6940	--	6237	18774
		НР - 99%; СП - 8%			841,35	418,61	4207	2093		1391	
		СП - 8%			--	--	--	--		27570	
25	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основания	3,6	6379,60	178,50	22967	643	18101	4367	29521
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	4223	189		2187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка**	шт.	4	1512,59	942,51	6050	3770	--	3383	10188
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	2280	1137		755	
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка**	шт.	22	1512,59	942,51	33277	20735	--	18606	56033
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	12542	6252		4151	
		СП - 8%			--	--	--	--		2267	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА Д315 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.09 СБ/ -4ШТ									
39	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,624	14967,19	7827,92	9340	4884	294	7099	17754
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	4162	1854		1315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП1-10-1/**	шт.	4	9819,00	--	39276	--	39276	--	42418
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
41	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОПТ6**	м3	0,224	24917,00	--	5581	--	5581	--	6028
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
42	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	**Диск из фторопласта**	т	0,01448	2587597,00	--	37468	--	37468	--	40465
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
43	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки.Установка люк типа С**	шт.	4	30693,75	220,01	122775	880	115198	7045	140206
		НР - 99%; СП - 8%			1674,18	104,86	6697	419		10386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Кран полиэтиленовый.Установка**	шт.	4	1512,59	942,51	6050	3770	--	3383	10188
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	2280	1137		755	
46	С1261-403-0140 261-403-0140 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический для крана**	шт.	4	31480,00	--	125920	--	125920	--	135994
		СП - 8%			--	--	--	--		10074	
47	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка**	шт.	8	1512,59	942,51	12101	7540	--	6766	20376
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	4561	2273		1509	
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,08	23686,32	8,64	1895	1	1557	317	2388
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	337	--		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4020
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,5	22080,22	1152,67	11040	577	9755	768	12753
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	708	136		945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м3	16	6379,60	178,50	102074	2856	80450	19411	131204
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	18768	839		9719	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА Д250 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.09 СБ/ -1ШТ									
52	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,156	14967,19	7827,92	2335	1222	73	1775	4438
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	1040	464		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП1-10-1/**	шт.	1	9819,00	--	9819	--	9819	--	10605
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
54	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОПТ6**	м3	0,056	24917,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
55	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	**Диск из фторопласта**	т	0,00362	2587597,00	--	9367	--	9367	--	10116
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
56	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки.Установка люк типа С**	шт.	1	30693,75	220,01	30694	220	28800	1761	35052
		НР - 99%; СП - 8%			1674,18	104,86	1674	105		2596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Кран полиэтиленовый.Установка**	шт.	1	1512,59	942,51	1513	942	--	846	2547
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	570	284		189	
59	С1261-403-0140 261-403-0140 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический для крана**	шт.	1	31480,00	--	31480	--	31480	--	33998
		СП - 8%			--	--	--	--		2518	
60	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка**	шт.	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
61	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d250 с ЗН**	шт	2	41743,50	--	83487	--	83487	--	90166
		СП - 8%			--	--	--	--		6679	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,02	23686,32	8,64	474	--	390	79	597
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	84	--		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,125	22080,22	1152,67	2760	144	2439	192	3188
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	177	34		236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м3	4	6379,60	178,50	25518	714	20112	4853	32800
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	4692	210		2430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА Д180 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.09 СБ/ -2ШТ									
65	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,312	14967,19	7827,92	4670	2442	147	3549	8877
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	2081	927		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП1-10-1/**	шт.	2	9819,00	--	19638	--	19638	--	21209
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
67	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОПТ6**	м3	0,112	24917,00	--	2791	--	2791	--	3014
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
68	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	**Диск из фторопласта**	т	0,00724	2587597,00	--	18734	--	18734	--	20233
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
69	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки.Установка люк типа С**	шт.	2	30693,75	220,01	61388	440	57600	3522	70103
		НР - 99%; СП - 8%			1674,18	104,86	3348	210		5193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Кран полиэтиленовый.Установка**	шт.	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
72	С1261-403-0140 261-403-0140 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический для крана**	шт.	2	31480,00	--	62960	--	62960	--	67997
		СП - 8%			--	--	--	--		5037	
73	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка**	шт.	4	1512,59	942,51	6050	3770	--	3383	10188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	2280	1137		755	
74	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d180 с ЗН	шт	4	15239,89	--	60960	--	60960	--	65837
		СП - 8%			--	--	--	--		4877	
75	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,04	23686,32	8,64	947	--	779	158	1194
		НР - 94%; СП - 8%			4209,00	--	168	--		88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,25	22080,22	1152,67	5520	288	4878	384	6376
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	354	68		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	8	6379,60	178,50	51037	1428	40225	9705	65602
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	9384	419		4859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА Д160 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.09 СБ/ -1ШТ									
78	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,156	14967,19	7827,92	2335	1222	73	1775	4438
		НР - 118%; СП - 8%			6669,42	2971,50	1040	464		329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП1-10-1/	шт.	1	9819,00	--	9819	--	9819	--	10605
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
80	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ6	м3	0,056	24917,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
81	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Диск из фторопласта	т	0,00362	2587597,00	--	9367	--	9367	--	10116
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
82	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка люк типа С	шт.	1	30693,75	220,01	30694	220	28800	1761	35052
		НР - 99%; СП - 8%			1674,18	104,86	1674	105		2596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый.Установка	шт.	1	1512,59	942,51	1513	942	--	846	2547
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	570	284		189	
85	С1261-403-0140 261-403-0140 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический для крана	шт.	1	31480,00	--	31480	--	31480	--	33998

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2518	
86	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
88	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство			570,08	284,18	1140	568		377	
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,02	23686,32	8,64	474	--	390	79	597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4209,00	--	84	--		44	
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,125	22080,22	1152,67	2760	144	2439	192	3188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	177	34		236	
90	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	м3	4	6379,60	178,50	25518	714	20112	4853	32800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,00	52,43	4692	210		2430	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА Д110 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.09 СБ/ -1ШТ									
91	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка									
		НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	0,135	14967,19	7827,92	2021	1057	64	1536	3841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6669,42	2971,50	900	401		285	
92	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП1-10-1/									
		СП - 8%	шт.	1	9819,00	--	9819	--	9819	--	10605
93	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4			--	--	--	--		786	
		СП - 8%	м3	0,035	24917,00	--	872	--	872	--	942
94	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2015	Диск из фторопласта			--	--	--	--		70	
		СП - 8%	т	0,00362	2587597,00	--	9367	--	9367	--	10116
95	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка люк типа С			--	--	--	--		749	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	30693,75	220,01	30694	220	28800	1761	35052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1674,18	104,86	1674	105		2596	
96	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый.Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1512,59	942,51	1513	942	--	846	2547
					570,08	284,18	570	284		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С1261-403-0140 261-403-0140 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический для крана**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**31480,00**	**--**	**31480**	**--**	**31480**	**--**	**33998**
					--	--	--	--		2518	
99	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**1512,59**	**942,51**	**3025**	**1885**	**--**	**1691**	**5094**
					570,08	284,18	1140	568		377	
101	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	**м3 подстилающего слоя**	**0,02**	**23686,32**	**8,64**	**474**	**--**	**390**	**79**	**597**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4209,00**	--	**84**	**--**		44	
102	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**0,125**	**22080,22**	**1152,67**	**2760**	**144**	**2439**	**192**	**3188**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1416,15**	**271,59**	**177**	**34**		236	
103	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	**м3**	**4**	**6379,60**	**178,50**	**25518**	**714**	**20112**	**4853**	**32800**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1173,00**	**52,43**	**4692**	**210**		2430	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D315X28,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D400X36,3 L=126М - 11ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
104	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	**км трубопровода**	**0,126**	**994622,46**	**372578,46**	**125322**	**46945**	**--**	**92466**	**235211**
					622044,00	**119222,74**	**78378**	**15022**		17423	
106	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**11**	**6849,01**	**2283,71**	**75339**	**25121**	**6515**	**52841**	**138435**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3973,00**	**879,29**	**43703**	**9672**		10254	
107	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/**									
		СП - 8%	**т**	**0,073843**	**645410,00**	**--**	**47659**	**--**	**47659**	**--**	**51472**
					--	--	--	--		3813	
108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**0,154**	**23351,14**	**1152,67**	**3596**	**178**	**3200**	**237**	**4139**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**1416,15**	**271,59**	**218**	**42**		307	
109	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**									
		НР - 99%; СП - 8%	**км трубопровода**	**0,0022**	**2403811,08**	**213863,46**	**5288**	**471**	**4000**	**902**	**6685**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**371200,00**	**42726,70**	**817**	**94**		495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	17,6	529,00 --	-- --	9310 --	-- --	9310	-- 745	10055
111	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0176	990937,36 294350,00	35804,40 149,80	17440 5181	631 3	11628	5131 1806	24377
112	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	4,4	217,00 --	-- --	955 --	-- --	955	-- 76	1031
113	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,002	193,55 100,30	5,42 0,60	387 201	11 1	175	139 42	569
114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	2,002	164,63 58,66	3,84 0,60	330 117	7 1	206	82 33	445
115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	11	1512,59 570,08	942,51 284,18	16638 6271	10368 3126	--	9303 2075	28016
116	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** *СП - 8%*	шт	11	8149,07 --	-- --	89640 --	-- --	89640	-- 7171	96811
117	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак** *СП - 8%*	шт	11	325,00 --	-- --	3575 --	-- --	3575	-- 286	3861
118	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,5	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д400х36,3мм/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	11	16151,55 5401,24	1583,50 37,45	177667 59414	17419 412	100834	59227 18952	255846
119	Е11-220601-1108 1122-0601-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,22	320321,55 69553,20	41157,56 17702,65	70471 15302	9055 3895	46114	19004 7158	96633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D315X28,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D400X36,3 L=38М - 1ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/									
120	Е11-221401-0221 1122-1401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 400 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м продавливания	38	18141,72 5527,74	12494,60 7204,41	689385 210054	474795 273768	4536	478983 93470	1261838
122	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6849,01 3973,00	2283,71 879,29	6849 3973	2283 879	593	4804 932	12585
123	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/** *СП - 8%*	т	0,006713	645410,00 --	-- --	4333 --	-- --	4333	-- 347	4680
124	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,014	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	327 20	16 4	291	22 28	376
125	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0002	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	481 74	43 9	364	82 45	608
126	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	1,6	529,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
127	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0016	990937,36 294350,00	35804,40 149,80	1585 471	57 --	1057	466 164	2216
128	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	0,4	217,00 --	-- --	87 --	-- --	87	-- 7	94
129	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,182	193,55 100,30	5,42 0,60	35 18	1 --	16	13 4	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,182	164,63 58,66	3,84 0,60	30 11	1 --	18	7 3	40
131	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1512,59 570,08	942,51 284,18	1513 570	942 284	-- 	846 189	2547
132	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** *СП - 8%*	шт	1	8149,07 --	-- --	8149 --	-- --	8149 	-- 652	8801
133	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак** *СП - 8%*	шт	1	325,00 --	-- --	325 --	-- --	325 	-- 26	351
134	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,5	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д400х36,3мм/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	1	16151,55 5401,24	1583,50 37,45	16152 5401	1583 37	9168	5384 1723	23259
135	Е11-220601-1108 1122-0601-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,02	320321,55 69553,20	41157,56 17702,65	6406 1391	823 354	4192	1728 651	8784
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D250X22,7 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D315X28,6 L=9M - 1ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
136	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,009	684625,64 428706,00	255103,30 81856,24	6162 3858	2296 737	8	4549 857	11568
138	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6849,01 3973,00	2283,71 879,29	6849 3973	2283 879	593	4804 932	12585
139	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/** *СП - 8%*	т	0,006713	645410,00 --	-- --	4333 --	-- --	4333 	-- 347	4680
140	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,014	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	327 20	16 4	291	22 28	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0002	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	481 74	43 9	364	82 45	608
142	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	1,6	529,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
143	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0016	990937,36 294350,00	35804,40 149,80	1585 471	57 --	1057	466 164	2216
144	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	0,4	217,00 --	-- --	87 --	-- --	87	-- 7	94
145	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,182	193,55 100,30	5,42 0,60	35 18	1 --	16	13 4	52
146	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,182	164,63 58,66	3,84 0,60	30 11	1 --	18	7 3	40
147	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1512,59 570,08	942,51 284,18	1513 570	942 284	--	846 189	2547
148	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** *СП - 8%*	шт	1	8149,07 --	-- --	8149 --	-- --	8149	-- 652	8801
149	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак** *СП - 8%*	шт	1	325,00 --	-- --	325 --	-- --	325	-- 26	351
150	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д315х28,6мм/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	1	12921,24 4320,99	1266,80 29,96	12921 4321	1267 30	7333	4307 1378	18607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-220601-1107 1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,02	285843,94 66130,00	39704,28 17259,87	5717 1323	794 345	3600	1651 589	7958
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D250X22,7 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D315X28,6 L=140М - 2ШТ /МЕТОД ГНБ/									
152	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	140	20922,73 1376,03	8334,32 1499,75	2929182 192644	1166805 209965	1569733	398583 266221	3593986
153	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	установка	2	18452,42 1646,00	16806,42 1331,50	36905 3292	33613 2663	--	5895 3424	46224
155	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6849,01 3973,00	2283,71 879,29	13698 7946	4568 1759	1184	9608 1864	25170
156	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/** *СП - 8%*	т	0,013426	645410,00 --	-- --	8665 --	-- --	8665	-- 693	9358
157	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,028	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	654 40	33 8	581	43 56	753
158	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0004	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	962 148	85 17	729	164 90	1216
159	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	3,2	529,00 --	-- --	1693 --	-- --	1693	-- 135	1828
160	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0032	990937,36 294350,00	35804,40 149,80	3171 942	114 --	2115	933 328	4432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	0,8	217,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188
162	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,364	193,55 100,30	5,42 0,60	70 37	2 --	31	25 8	103
163	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,364	164,63 58,66	3,84 0,60	60 21	1 --	38	15 6	81
164	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	2	1512,59 570,08	942,51 284,18	3025 1140	1885 568	--	1691 377	5094
165	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** *СП - 8%*	шт	2	8149,07 --	-- --	16298 --	-- --	16298	-- 1304	17602
166	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак** *СП - 8%*	шт	2	325,00 --	-- --	650 --	-- --	650	-- 52	702
167	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,4	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д315х28,6мм/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	2	12921,24 4320,99	1266,80 29,96	25842 8642	2534 60	14666	8615 2757	37213
168	Е11-220601-1107 1122-0601-1107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,04	285843,94 66130,00	39704,28 17259,87	11434 2645	1588 690	7201	3302 1179	15915
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D180X16,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D250X22,7 L=140М - 2ШТ /МЕТОД ГНБ/									
169	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	140	13426,74 942,52	5790,08 1045,00	1879744 131953	810611 146300	937180	275470 172417	2327631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс.Монтаж и демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	установка	2	18452,42 1646,00	16806,42 1331,50	36905 3292	33613 2663	--	5895 3424	46224
172	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	6849,01 3973,00	2283,71 879,29	13698 7946	4568 1759	1184	9608 1864	25170
173	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/** *СП - 8%*	т	0,013426	645410,00 --	-- --	8665 --	-- --	8665	-- 693	9358
174	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,028	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	654 40	33 8	581	43 56	753
175	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0004	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	962 148	85 17	729	164 90	1216
176	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	3,2	529,00 --	-- --	1693 --	-- --	1693	-- 135	1828
177	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0032	990937,36 294350,00	35804,40 149,80	3171 942	114 --	2115	933 328	4432
178	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	0,8	217,00 --	-- --	174 --	-- --	174	-- 14	188
179	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,364	193,55 100,30	5,42 0,60	70 37	2 --	31	25 8	103
180	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,364	164,63	3,84	60	1	38	15	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,66	0,60	21	--		6	
181	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт	шт	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
182	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
183	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
184	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,32	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д250х22,7мм/	футляр	2	10336,99	1013,44	20674	2027	11733	6892	29771
		НР - 99%; СП - 8%			3456,79	23,97	6914	48		2205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185	Е11-220601-1106 1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,04	241110,72	35861,93	9644	1435	5775	3021	13678
		НР - 99%; СП - 8%			60839,60	15441,16	2434	618		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D180X16,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D250X22,7 L=16M - 2ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
186	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,016	643306,63	227794,29	10293	3645	13	7721	19455
		НР - 99%; СП - 8%			414696,00	72727,14	6635	1164		1441	
187	С1241-202-0221 241-202-0221 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	16	12267,00	--	196272	--	196272	--	211974
		СП - 8%			--	--	--	--		15702	
188	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	6849,01	2283,71	13698	4568	1184	9608	25170
		НР - 99%; СП - 8%			3973,00	879,29	7946	1759		1864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/	т	0,013426	645410,00	--	8665	--	8665	--	9358
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
190	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер.Устройство	м3	0,028	23351,14	1152,67	654	33	581	43	753
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	40	8		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0004	2403811,08	213863,46	962	85	729	164	1216
		НР - 99%; СП - 8%			371200,00	42726,70	148	17		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	3,2	529,00	--	1693	--	1693	--	1828
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
193	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0032	990937,36	35804,40	3171	114	2115	933	4432
		НР - 99%; СП - 8%			294350,00	149,80	942	--		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	0,8	217,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
195	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	0,364	193,55	5,42	70	2	31	25	103
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	37	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,364	164,63	3,84	60	1	38	15	81
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	21	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт**	шт	2	1512,59	942,51	3025	1885	--	1691	5094
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1140	568		377	
198	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	шт	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
199	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак**	шт	2	325,00	--	650	--	650	--	702
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
200	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,32	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д250х22,7мм/**	футляр	2	10336,99	1013,44	20674	2027	11733	6892	29771
		НР - 99%; СП - 8%			3456,79	23,97	6914	48		2205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-220601-1106 1122-0601-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,04	241110,72 60839,60	35861,93 15441,16	9644 2434	1435 618	5775	3021 1013	13678
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D160X14,6 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D225X20,5 L=15М - 1ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/									
202	Е11-221401-0210 1122-1401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 200 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м продавливания	15	11685,63 3527,37	8125,88 4701,62	175284 52911	121888 70524	485	122201 23799	321283
203	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм** *СП - 8%*	м	15	9879,00 --	-- --	148185 --	-- --	148185	-- 11855	160040
204	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6849,01 3973,00	2283,71 879,29	6849 3973	2283 879	593	4804 932	12585
205	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/** *СП - 8%*	т	0,006713	645410,00 --	-- --	4333 --	-- --	4333	-- 347	4680
206	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,014	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	327 20	16 4	291	22 28	376
207	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0002	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	481 74	43 9	364	82 45	608
208	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	1,6	529,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
209	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0016	990937,36 294350,00	35804,40 149,80	1585 471	57 --	1057	466 164	2216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	0,4	217,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
211	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	0,182	193,55	5,42	35	1	16	13	52
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	18	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	0,182	164,63	3,84	30	1	18	7	40
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	11	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт**	шт	1	1512,59	942,51	1513	942	--	846	2547
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	570	284		189	
214	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	шт	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
215	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак**	шт	1	325,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
216	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,28	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д225Х20,5мм/**	футляр	1	9044,86	886,76	9045	887	5133	3015	13025
		НР - 99%; СП - 8%			3024,69	20,97	3025	21		965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	Е11-220601-1105 1122-0601-1105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,02	198403,71	34276,15	3968	685	2100	1461	5863
		НР - 99%; СП - 8%			59128,00	14658,02	1183	293		434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D110Х10 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160Х14,6 L=15М - 1ШТ /МЕТОД ПРОКОЛА/									
218	Е11-221401-0209 1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 150 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	15	11511,60	8058,41	172674	120876	262	120586	316721
		НР - 99%; СП - 8%			3435,75	4684,51	51536	70268		23461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм** *СП - 8%*	м	15	4963,00 --	-- --	74445 --	-- --	74445	-- 5956	80401
220	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6849,01 3973,00	2283,71 879,29	6849 3973	2283 879	593	4804 932	12585
221	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/** *СП - 8%*	т	0,006713	645410,00 --	-- --	4333 --	-- --	4333	-- 347	4680
222	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,014	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	327 20	16 4	291	22 28	376
223	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0002	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	481 74	43 9	364	82 45	608
224	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	1,6	529,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
225	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0016	990937,36 294350,00	35804,40 149,80	1585 471	57 --	1057	466 164	2216
226	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	0,4	217,00 --	-- --	87 --	-- --	87	-- 7	94
227	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,182	193,55 100,30	5,42 0,60	35 18	1 --	16	13 4	52
228	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,182	164,63 58,66	3,84 0,60	30 11	1 --	18	7 3	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1512,59 570,08	942,51 284,18	1513 570	942 284	-- --	846 189	2547
230	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** *СП - 8%*	шт	1	8149,07 --	-- --	8149 --	-- --	8149 --	-- 652	8801
231	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак** *СП - 8%*	шт	1	325,00 --	-- --	325 --	-- --	325 --	-- 26	351
232	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,2	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д160Х14,6мм/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	1	6460,62 2160,50	633,40 14,98	6461 2160	633 15	3668	2154 689	9304
233	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,02	159556,71 55860,40	31930,48 13652,41	3191 1117	639 273	1435	1376 365	4933
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА D110Х10 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160Х14,6 L=16М - 1ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
234	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,016	501742,08 346047,00	155590,36 49066,16	8028 5537	2489 785	2	6259 1143	15430
235	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм** *СП - 8%*	м	16	4963,00 --	-- --	79408 --	-- --	79408	-- 6353	85761
236	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	6849,01 3973,00	2283,71 879,29	6849 3973	2283 879	593	4804 932	12585
237	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/** *СП - 8%*	т	0,006713	645410,00 --	-- --	4333 --	-- --	4333	-- 347	4680
238	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,014	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	327 20	16 4	291	22 28	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0002	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	481 74	43 9	364	82 45	608
240	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	1,6	529,00 --	-- --	846 --	-- --	846	-- 68	914
241	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0016	990937,36 294350,00	35804,40 149,80	1585 471	57 --	1057	466 164	2216
242	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	0,4	217,00 --	-- --	87 --	-- --	87	-- 7	94
243	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,182	193,55 100,30	5,42 0,60	35 18	1 --	16	13 4	52
244	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,182	164,63 58,66	3,84 0,60	30 11	1 --	18	7 3	40
245	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	1512,59 570,08	942,51 284,18	1513 570	942 284	--	846 189	2547
246	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3** *СП - 8%*	шт	1	8149,07 --	-- --	8149 --	-- --	8149	-- 652	8801
247	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак** *СП - 8%*	шт	1	325,00 --	-- --	325 --	-- --	325	-- 26	351
248	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,2	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /Д160Х14,6мм/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	1	6460,62 2160,50	633,40 14,98	6461 2160	633 15	3668	2154 689	9304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Е11-220601-1103 1122-0601-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,02	159556,71	31930,48	3191	639	1435	1376	4933
		НР - 99%; СП - 8%			55860,40	13652,41	1117	273		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОПОРЫ-КОНЦЕНТРАТОРЫ									
250	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	1,6	3061,00	--	4898	--	4898	--	5290
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
251	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	0,8	6247,00	--	4998	--	4998	--	5398
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
252	С1241-202-0219 241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	7,8	7792,00	--	60778	--	60778	--	65640
		СП - 8%			--	--	--	--		4862	
253	С1241-202-0222 241-202-0222 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	7,6	15076,00	--	114578	--	114578	--	123744
		СП - 8%			--	--	--	--		9166	
254	С1241-202-0224 241-202-0224 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	8,2	24302,00	--	199276	--	199276	--	215218
		СП - 8%			--	--	--	--		15942	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ СВЯЗИ -12ШТ									
255	Е11-250203-0101 1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 100 мм.Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами,кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	12	137076,05	71354,77	1644913	856258	21855	945775	2797943
		НР - 91%; СП - 8%			63900,00	22709,47	766800	272514		207255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	1,47768	118216,65	1696,98	174686	2508	2562	117587	315655
		НР - 69%; СП - 8%			114785,50	541,30	169616	800		23382	
257	С1214-203-0502 214-203-0502 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	1,0308	431766,00	--	445064	--	445064	--	480669
		СП - 8%			--	--	--	--		35605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01632	280227,00	--	4573	--	4573	--	4939
		СП - 8%			--	--	--	--		366	
259	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,43056	647579,00	--	278822	--	278822	--	301128
		СП - 8%			--	--	--	--		22306	
260	С1261-107-0711 261-107-0711 РСНБ РК 2015	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	48	771,00	--	37008	--	37008	--	39969
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
		ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ Д530ММ									
261	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 500 мм.Укладка	км трубопровода	0,014	2794382,81	1294319,21	39121	18121	1287	25517	69809
		НР - 99%; СП - 8%			1408051,00	432983,56	19713	6062		5171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х6,0 мм	м	14	32710,00	--	457940	--	457940	--	494575
		СП - 8%			--	--	--	--		36635	
263	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,014	7804238,95	1180340,06	109259	16525	85124	11975	130933
		НР - 99%; СП - 8%			543588,00	320415,41	7610	4486		9699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	5	6849,01	2283,71	34245	11418	2962	24019	62925
		НР - 99%; СП - 8%			3973,00	879,29	19865	4396		4661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
265	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	529,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
266	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный.Установка в порошкообразном активаторе	протектор	4	31512,63	12595,15	126051	50381	18574	67770	209327
		НР - 91%; СП - 8%			14274,00	4344,19	57096	17377		15506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	Прайс-лист ТОО "Сантех Комплект Групп"	Протектор ПМУ-20	шт	4	39160,71	--	156643	--	156643	--	169174
		СП - 8%			--	--	--	--		12531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА ПРОВОДА-СПУТНИКА /ГСН-67/									
268	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Футляры из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,035	323261,08 246698,00	76525,00 23699,82	11314 8634	2678 829	2	9369 1655	22338
269	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	35	115,00 --	-- --	4025 --	-- --	4025	-- 322	4347
270	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,021	1567923,03 752494,00	744386,21 288991,71	32926 15802	15632 6069	1492	21652 4366	58945
271	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	21	7357,00 --	-- --	154497 --	-- --	154497	-- 12360	166857
272	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,2	9631,09 3438,50	1069,32 449,40	40451 14442	4491 1887	21518	15349 4464	60264
273	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,35	25241,51 4850,14	1049,72 407,42	8835 1698	368 143	6769	1675 841	11350
274	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2639	274088,13 272646,00	1442,13 635,43	72332 71951	381 168	--	65628 11037	148997
275	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,2639	273545,00 --	-- --	72189 --	-- --	72189	-- 5775	77964
276	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,03514	65942,34 58436,40	2959,47 541,30	2317 2053	104 19	160	1430 300	4047

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
277	С1214-103-0106 214-103-0106 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75** *СП - 8%*	т	0,03514	1483677,00 --	-- --	52136 --	-- --	52136 --	-- 4171	56307
278	Ц13-080103-3602 1308-0103-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока,проходных изоляторов или прохода шин.Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,735	19409,58 16478,00	1309,50 545,55	14266 12111	963 401	1192	9009 1862	25137
279	С1214-103-0202 214-103-0202 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77** *СП - 8%*	т	0,0252	1483677,00 --	-- --	37389 --	-- --	37389	-- 2991	40380
280	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2015	**Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92** *СП - 8%*	т	0,0266	59822,00 --	-- --	1591 --	-- --	1591	-- 127	1718
281	С1214-209-0110 214-209-0110 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74** *СП - 8%*	кг	7,714	349,00 --	-- --	2692 --	-- --	2692	-- 215	2907
		КОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ,УГЛАХ,ОТВЕТВЛ-Х -36ШТ									
282	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	36	6849,01 3973,00	2283,71 879,29	246564 143028	82213 31654	21323	172936 33560	453060
283	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /Ковер/** *СП - 8%*	т	0,241668	645410,00 --	-- --	155975 --	-- --	155975	-- 12478	168453
284	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,504	23351,14 1416,15	1152,67 271,59	11769 714	581 137	10474	774 1003	13547
285	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0072	2403811,08 371200,00	213863,46 42726,70	17307 2673	1540 308	13094	2950 1621	21878
286	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	43,2	529,00	--	22853	--	22853	--	24681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1828	
287	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0432	990937,36	35804,40	42808	1546	28546	12595	59835
		НР - 99%; СП - 8%			294350,00	149,80	12716	6		4432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**	м	14,4	217,00	--	3125	--	3125	--	3375
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
289	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	6,552	193,55	5,42	1268	36	575	456	1862
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	657	4		138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	6,552	164,63	3,84	1079	25	670	268	1455
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	384	4		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов,муфт**	шт	36	1512,59	942,51	54453	33930	--	30446	91691
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	20523	10230		6792	
292	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3**	шт	36	8149,07	--	293367	--	293367	--	316836
		СП - 8%			--	--	--	--		23469	
293	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2015	**Колпак**	шт	36	325,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
294	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж кожуха**	т конструкций	0,14868	65942,34	2959,47	9804	440	676	6050	17123
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	8688	80		1268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	С1214-103-0108 214-103-0108 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,14868	1483677,00	--	220593	--	220593	--	238240
		СП - 8%			--	--	--	--		17647	
296	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	16,92	9403,00	1841,93	159099	31165	67614	69805	247216
		НР - 94%; СП - 8%			3565,00	823,90	60320	13940		18312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -5ШТ									
297	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** *НР - 69%; СП - 8%*	болт	5	164,80 163,86	0,94 0,45	824 819	4 2	--	567 111	1502
298	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,000265	477763,00 --	-- --	127 --	-- --	127	-- 10	137
299	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV** *СП - 8%*	т	0,000404	143477,00 --	-- --	58 --	-- --	58	-- 5	63
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
300	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Сигнальный провод.Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	17219	334,10 164,78	169,32 54,56	5752868 2837347	2915521 939469	--	2719307 677774	9149949
302	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	17,219	31412,56 9985,50	21427,06 4908,70	540893 171940	368953 84523	--	156443 55787	753122
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -64ШТ									
304	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,48	28326,13 5530,14	1828,08 437,54	126901 24775	8190 1960	93936	24329 12098	163328
305	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	64	1982,17 787,84	955,24 406,41	126859 50422	61135 26010	15302	82547 16752	226158
306	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/** *СП - 8%*	м3	3,2	24917,00 --	-- --	79734 --	-- --	79734	-- 6379	86113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Установка таблички-указателя**	шт	64	969,04	--	62019	--	6642	59807	131572
		НР - 108%; СП - 8%			865,26	--	55377	--		9746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308	С1252-207-2716 252-207-2716 РСНБ РК 2015	**Таблички для указания 140х210мм**	шт.	64	3729,00	--	238656	--	238656	--	257748
		СП - 8%			--	--	--	--		19092	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
309	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	6,294	1799937,29	1518922,71	11328805	9560100	82763	3214405	15706667
		НР - 91%; СП - 8%			267865,00	293354,10	1685942	1846371		1163457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310	Е11-250210-0105 1125-0210-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,56325	1691515,15	1425589,47	952746	802963	6050	272953	1323755
		НР - 91%; СП - 8%			255185,00	277346,30	143733	156215		98056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 180 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	3,1095	1512442,58	1273424,23	4702940	3959713	28587	1351889	6539216
		НР - 91%; СП - 8%			229825,00	247934,30	714641	770952		484386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	2,4787	1331902,01	1118630,47	3301341	2772712	21828	953077	4594772
		НР - 91%; СП - 8%			204465,00	218075,80	506801	540537		340354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,922	973852,25	811673,15	897892	748362	7777	262236	1252938
		НР - 91%; СП - 8%			153745,00	158805,30	141753	146418		92810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	Е11-250210-0106 1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ	км трубопровода	1,014	1799937,29	1518922,71	1825136	1540188	13333	517859	2530435
		НР - 91%; СП - 8%			267865,00	293354,10	271615	297461		187440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 377 мм,толщина стенки до 40 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	718	5531,25	145,80	3971438	104684	142488	2271802	6742699
		НР - 61%; СП - 8%			5187,00	--	3724266	--		499459	
316	Ц13-390201-0516 1339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 299 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	65	3709,84	97,20	241140	6318	10052	137110	408510
		НР - 61%; СП - 8%			3458,00	--	224770	--		30260	
317	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	613	3650,85	86,40	2237971	52963	65254	1293050	3813503
		НР - 61%; СП - 8%			3458,00	--	2119754	--		282482	
318	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	79	1318,60	39,96	104169	3157	5398	58324	175493
		НР - 61%; СП - 8%			1210,30	--	95614	--		13000	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -67,2М2									
319	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	5,376	3145,78	1301,28	16912	6995	--	14140	33536
		НР - 108%; СП - 8%			1844,50	590,84	9916	3176		2484	
320	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	20,16	385,59	262,86	7773	5300	--	4025	12742
		НР - 108%; СП - 8%			122,73	62,13	2474	1253		944	
321	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	44,0832	117,00	--	5158	--		--	5571
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
322	С3411-102-0110 411-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	440,832	82,00	--	36148	--		--	39040
		СП - 8%			--	--	--	--		2892	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см.Устройство	м2 основания или покрытия	67,2	210,36	152,58	14136	10254	496	6885	22703
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	3386	2990		1682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,032	1975,00	--	49438	--	49438	--	53393
		СП - 8%			--	--	--	--		3955	
325	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	67,2	1500,68	198,07	100846	13310	85841	3806	113024
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	27,22	1695	1829		8372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	67,2	1706,54	209,54	114679	14081	98903	3757	127911
		НР - 108%; СП - 8%			25,22	26,55	1695	1784		9475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВРЕЗКА									
327	Е11-240202-0108 1124-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	51363,36	5554,06	51363	5554	15789	29720	87570
		НР - 99%; СП - 8%			30020,40	--	30020	--		6487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								120563268
		РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-13-2В-У1									
328	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	20054,08	1127,77	20054	1127	2956	16004	38943
		НР - 98%; СП - 8%			15971,20	359,45	15971	359		2885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	Прайс-лист "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2В-У1 с регулятором давления РДГ-50В с узлом учета СТГ 80/160 с эл.корректором MiniELCOR	шт	1	1716785,71	--	1716786	--		--	1716786
					--	--	--	--	1716786	--	
330	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1213,00	--	2426	--	2426	--	2620
		СП - 8%			--	--	--	--		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,5	2679,00	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
332	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1743,49	94,29	1743	94	150	1529	3533
		НР - 99%; СП - 8%			1499,07	44,94	1499	45		262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
334	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм.Установка	задвижка или клапан	1	3284,90	157,15	3285	157	284	2890	6669
		НР - 99%; СП - 8%			2844,03	74,90	2844	75		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
335	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	50849,00	--	50849	--	50849	--	54917
		СП - 8%			--	--	--	--		4068	
336	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	1247,00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
337	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	469,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
338	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015 прим.	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	3071,00	--	3071	--	3071	--	3317
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
339	С1241-117-0410 241-117-0410 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,0 мм	шт.	1	507,00	--	507	--	507	--	548
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
		РАМА ПОД ГРПШ-13-2В-У1									
340	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	2	1050,57	844,97	2101	1690	--	845	3182
		НР - 72%; СП - 8%			205,60	381,27	411	763		236	
341	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,13	20299,30	1152,67	2639	150	2305	200	3066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	184	35		227	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
342	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	0,56	25935,95	670,52	14524	375	11357	2673	18572
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	2792	145		1376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
343	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00208	296003,00	--	616	--	616	--	665
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
344	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка М 117-5**	т	0,0108	929937,13	1442,13	10043	16	7082	2686	13747
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	2945	7		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,0587	27427,47	12016,87	1610	705	136	677	2470
		НР - 69%; СП - 8%			13099,35	3612,98	769	212		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
346	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,059287	498969,00	--	29582	--	29582	--	31949
		СП - 8%			--	--	--	--		2367	
347	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,0587	3480,82	609,22	204	36	16	105	334
		НР - 69%; СП - 8%			2586,20	1,50	152	--		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
348	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз**	м2	1,7023	96,77	2,71	165	5	75	59	242
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	85	1		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
349	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,7023	164,63	3,84	280	7	173	70	378
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	100	1		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-13-2В-У1									
350	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка**	м оград	13	3288,02	1145,39	42744	14890	626	39055	88343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			2094,50	451,46	27228	5869		6544	
351	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**	969,42	37,48	969	37	42	1057	2188
		НР - 118%; СП - 8%			890,34	5,09	890	5		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
352	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,36**	18402,00	--	6625	--	6625	--	7155
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
353	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,22**	4571,00	--	1006	--	1006	--	1086
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
354	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость опорных конструкций**	**т**	**0,0863616**	554148,00	--	47857	--	47857	--	51686
		СП - 8%			--	--	--	--		3829	
355	С1261-102-0267 261-102-0267 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,203049**	542464,00	--	110147	--	110147	--	118959
		СП - 8%			--	--	--	--		8812	
356	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**21**	960,00	--	20160	--	20160	--	21773
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
357	С1241-701-0205 241-701-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**7,8**	5496,00	--	42869	--	42869	--	46299
		СП - 8%			--	--	--	--		3430	
358	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	**м2**	**8,296581**	96,77	2,71	803	22	365	289	1179
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	416	2		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
359	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,296581**	82,32	1,92	683	15	425	170	921
		НР - 69%; СП - 8%			29,33	0,30	243	2		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-15-2В-У1									
360	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	**установка**	**3**	20054,08	1127,77	60162	3383	8865	48012	116828
		НР - 98%; СП - 8%			15971,20	359,45	47914	1078		8654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
361	Прайс-лист "ЗГО"	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-15-2В-У1 с регулятором давления РДГ-80В с узлом учета СТГ 150/650 с эл.корректором MiniELCOR**	**шт**	**3**	2178510,71	--	6535532	--		--	6535532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	6535532	--	
362	С1241-102-0163 241-102-0163 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм	м	3	2434,00	--	7302	--	7302	--	7886
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
363	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	4,5	4528,00	--	20376	--	20376	--	22006
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
364	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	6	3284,90	157,15	19709	942	1703	17338	40011
		НР - 99%; СП - 8%			2844,03	74,90	17064	449		2964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	50849,00	--	152547	--	152547	--	164751
		СП - 8%			--	--	--	--		12204	
366	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	69194,00	--	207582	--	207582	--	224189
		СП - 8%			--	--	--	--		16607	
367	С1241-114-0140 241-114-0140 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	6	2821,00	--	16926	--	16926	--	18280
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
368	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	1155,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
369	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	5107,00	--	30642	--	30642	--	33093
		СП - 8%			--	--	--	--		2451	
370	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	3	959,00	--	2877	--	2877	--	3107
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		РАМА ПОД ГРПШ-15-2В-У1									
371	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	яма	6	1050,57	844,97	6303	5070	--	2535	9545
		НР - 72%; СП - 8%			205,60	381,27	1234	2288		707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	0,48	20299,30	1152,67	9744	553	8511	737	11320
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	680	130		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
373	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	2,1	25935,95	670,52	54465	1408	42587	10023	69647
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	10470	544		5159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
374	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00777	296003,00	--	2300	--	2300	--	2484
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
375	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка М 117-5**	т	0,0324	929937,13	1442,13	30130	47	21249	8057	41242
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	8834	21		3055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
376	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,22062	27427,47	12016,87	6051	2651	510	2544	9283
		НР - 69%; СП - 8%			13099,35	3612,98	2890	797		688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
377	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2228262	498969,00	--	111183	--	111183	--	120078
		СП - 8%			--	--	--	--		8895	
378	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,22062	3480,82	609,22	768	134	63	394	1255
		НР - 69%; СП - 8%			2586,20	1,50	571	--		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
379	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз**	м2	6,39798	96,77	2,71	619	17	281	223	909
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	321	2		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
380	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	6,39798	164,63	3,84	1053	25	653	262	1420
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	375	4		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-16-2В-У1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
381	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	установка	1	20054,08 15971,20	1127,77 359,45	20054 15971	1127 359	2956	16004 2885	38943
382	Прайс-лист "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-16-2В-У1 с регулятором давления РДГ-150В с узлом учета СТГ 150/1000 с эл.корректором MiniELCOR	шт	1	3162500,00 --	-- --	3162500 --	-- --	 3162500	-- --	3162500
383	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм *СП - 8%*	м	1,5	4528,00 --	-- --	6792 --	-- --	6792	-- 543	7335
384	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	задвижка или клапан	2	3284,90 2844,03	157,15 74,90	6570 5688	314 150	568	5779 988	13337
385	С1242-103-0304 242-103-0304 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем,с маховиком,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+425°С,PN 16,марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	2	136885,00 --	-- --	273770 --	-- --	273770	-- 21902	295672
386	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм *СП - 8%*	шт.	1	4835,00 --	-- --	4835 --	-- --	4835	-- 387	5222
387	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2015 прим.	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	2	5107,00 --	-- --	10214 --	-- --	10214	-- 817	11031
388	С1241-117-0426 241-117-0426 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х8,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	2659,00 --	-- --	2659 --	-- --	2659	-- 213	2872
		РАМА ПОД ГРПШ-16-2В-У1									
389	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	1050,57 205,60	844,97 381,27	2101 411	1690 763	--	845 236	3182
390	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,18	20299,30 1416,15	1152,67 271,59	3654 255	208 49	3191	276 314	4245
391	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,81	25935,95	670,52	21008	543	16427	3866	26864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4985,55	259,18	4038	210		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
392	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00303	296003,00	--	897	--	897	--	969
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
393	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка М 117-5**	т	0,0108	929937,13	1442,13	10043	16	7082	2686	13747
		НР - 91%; СП - 8%			272646,00	635,43	2945	7		1018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
394	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,07984	27427,47	12016,87	2190	959	185	921	3360
		НР - 69%; СП - 8%			13099,35	3612,98	1046	288		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
395	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0806384	498969,00	--	40236	--	40236	--	43455
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
396	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,07984	3480,82	609,22	278	49	23	143	454
		НР - 69%; СП - 8%			2586,20	1,50	206	--		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
397	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз**	м2	2,31536	96,77	2,71	224	7	101	81	329
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	116	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
398	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,31536	164,63	3,84	381	9	236	95	514
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	136	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-15-2В-У1,ГРПШ-16-2В-У1									
399	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим стойкам без цоколя.Установка**	м огряд	60	3288,02	1145,39	197281	68724	2887	180254	407738
		НР - 118%; СП - 8%			2094,50	451,46	125670	27088		30203	
400	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	4	969,42	37,48	3878	150	167	4226	8753
		НР - 118%; СП - 8%			890,34	5,09	3561	20		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
401	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,44	18402,00	--	26499	--	26499	--	28619
		СП - 8%			--	--	--	--		2120	
402	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,88	4571,00	--	4022	--	4022	--	4344
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
403	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость опорных конструкций**	т	0,3454464	554148,00	--	191428	--	191428	--	206742
		СП - 8%			--	--	--	--		15314	
404	С1261-102-0267 261-102-0267 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,872516	542464,00	--	473309	--	473309	--	511174
		СП - 8%			--	--	--	--		37865	
405	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	96	960,00	--	92160	--	92160	--	99533
		СП - 8%			--	--	--	--		7373	
406	С1241-701-0205 241-701-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	31,2	5496,00	--	171475	--	171475	--	185193
		СП - 8%			--	--	--	--		13718	
407	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м2	34,935604	96,77	2,71	3381	94	1535	1216	4965
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	1752	10		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
408	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	34,935604	82,32	1,92	2876	67	1784	714	3877
		НР - 69%; СП - 8%			29,33	0,30	1025	10		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-13-2В-У1,ГРПШ-15-2В-У1,ГРПШ-16-2В-У1 /МЗ-5/									
409	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,471875	1615,46	--	2378	--	--	1712	4417
		НР - 72%; СП - 8%			1615,46	--	2378	--		327	
410	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3 грунта	1,471875	885,88	--	1304	--	--	939	2422
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	1304	--		179	
411	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	1,5	29104,39	1828,08	43657	2742	32620	8146	55947
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	8295	656		4144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,3251	173747,14 56109,00	114047,50 28692,56	56485 18241	37077 9328	1167	22055 6283	84823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
413	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,3145	554148,00 --	-- --	174280 --	-- --	174280	-- 13942	188222
414	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0106	498912,00 --	-- --	5288 --	-- --	5288	-- 423	5711
415	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	711,19 261,00	29,59 9,09	17780 6525	739 227	10516	4862 1811	24453
416	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1575	301324,00 --	-- --	47459 --	-- --	47459	-- 3797	51256
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ/МЗ-5/									
417	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	1396,17 1015,00	180,89 50,92	41885 30450	5427 1528	6008	23024 5193	70102
418	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,316	273195,00 --	-- --	86330 --	-- --	86330	-- 6906	93236
419	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	319,47 261,00	29,59 9,09	31947 26100	2959 909	2888	19446 4111	55505
420	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1288	301324,00 --	-- --	38811 --	-- --	38811	-- 3105	41916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	20	281,94	24,35	5639	487	512	3440	9806
		НР - 72%; СП - 8%			232,00	6,91	4640	138		726	
422	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0156	291989,00	--	4555	--	4555	--	4919
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ									
423	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,57	1615,46	--	2536	--	--	1826	4711
		НР - 72%; СП - 8%			1615,46	--	2536	--		349	
424	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	1,57	885,88	--	1391	--	--	1001	2584
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	1391	--		191	
425	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	1,3	29682,73	1828,08	38588	2377	29022	7060	49300
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	7189	569		3652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
426	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки	т	0,286294	43998,92	9800,49	12597	2806	2609	5427	19465
		НР - 69%; СП - 8%			25085,00	2385,00	7182	683		1442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23814	554148,00	--	131965	--	131965	--	142522
		СП - 8%			--	--	--	--		10557	
428	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	48,1536	537,00	--	25858	--	25858	--	27927
		СП - 8%			--	--	--	--		2069	
429	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,8	446,00	--	2141	--	2141	--	2312
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
430	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	96,77	2,71	968	27	439	348	1421
		НР - 69%; СП - 8%			50,15	0,30	502	3		105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18	164,63	3,84	2963	69	1838	736	3995
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	1056	11		296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д180 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -2ШТ									
432	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1191100,69	411752,57	1191	411	54	891	2248
		НР - 99%; СП - 8%			726206,00	173321,44	726	173		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	4528,00	--	4546	--	4546	--	4910
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
434	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1381359,07	578069,00	1602	671	91	1066	2882
		НР - 99%; СП - 8%			724563,00	203896,17	840	237		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	11197,00	--	12989	--	12989	--	14028
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
436	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	3673159,82	646309,80	4261	750	3379	387	5020
		НР - 99%; СП - 8%			113803,00	222942,32	132	259		372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
437	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Монтаж пластины	т конструкций	0,01422	65942,34	2959,47	938	42	65	579	1638
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	831	8		121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
438	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01422	589300,00	--	8380	--	8380	--	9050
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
439	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 180 мм.Укладка	км трубопровода	0,0022	603953,21	202450,87	1329	446	1	1012	2528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			400686,00	63992,14	882	141		187	
440	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	2,222	6247,00 --	-- --	13881 --	-- --	13881	-- 1110	14991
441	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром 180 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0022	1504584,35 229825,00	1273424,23 247934,30	3310 506	2801 545	3	956 341	4608
442	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	1512,59 570,08	942,51 284,18	9076 3420	5655 1705	--	5074 1132	15282
443	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ180/СТ159х5** *СП - 8%*	шт	2	97144,07 --	-- --	194288 --	-- --	194288	-- 15543	209831
444	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d180 с ЗН** *СП - 8%*	шт	2	15239,89 --	-- --	30480 --	-- --	30480	-- 2438	32918
445	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Отвод 90 град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d180 с ЗН** *СП - 8%*	шт	2	57897,75 --	-- --	115796 --	-- --	115796	-- 9264	125060
446	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2015	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=260/164 мм ГОСТ 15180-86** *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	115339,00 --	-- --	231 --	-- --	231	-- 18	249
447	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,32875	**Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /273х5,0 мм/** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	футляр	2	10619,65 3551,32	1041,15 24,62	21239 7103	2082 49	12054	7080 2266	30585
448	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,01	20698,12 1416,15	1152,67 271,59	207 14	12 3	181	15 18	240
449	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство крышки из листовой оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1	3290,18 1218,89	14,87 4,04	3290 1219	15 4	2056	1125 353	4768
450	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,88	6379,60 1173,00	178,50 52,43	18373 3378	514 151	14481	3494 1749	23616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д160 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -1ШТ									
451	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Патрубки водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,0005	1191100,69 726206,00	411752,57 173321,44	596 363	206 87	27	445 83	1125
452	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,502	4528,00 --	-- --	2273 --	-- --	2273	-- 182	2455
453	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляры водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,00058	1381359,07 724563,00	578069,00 203896,17	801 420	335 118	46	533 107	1441
454	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,58	11197,00 --	-- --	6494 --	-- --	6494	-- 520	7014
455	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,00058	3673159,82 113803,00	646309,80 222942,32	2130 66	375 129	1689	193 186	2509
456	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	**Монтаж пластины** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,00711	65942,34 58436,40	2959,47 541,30	469 415	21 4	33	289 61	819
457	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,00711	589300,00 --	-- --	4190 --	-- --	4190	-- 335	4525
458	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0011	501742,08 346047,00	155590,36 49066,16	552 381	171 54	--	430 79	1061
459	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** *СП - 8%*	м	1,111	4963,00 --	-- --	5514 --	-- --	5514	-- 441	5955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	1324298,21	1118630,47	1457	1231	1	423	2030
		НР - 91%; СП - 8%			204465,00	218075,80	225	240		150	
461	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1512,59	942,51	4538	2828	--	2537	7641
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	1710	853		566	
462	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ160/СТ159х4,5	шт	1	96599,46	--	96599	--	96599	--	104327
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
463	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160 с ЗН	шт	1	9382,18	--	9382	--	9382	--	10133
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
464	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90 град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d160 с ЗН	шт	1	43860,00	--	43860	--	43860	--	47369
		СП - 8%			--	--	--	--		3509	
465	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=260/164 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	115339,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
466	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,32875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /273х5,0 мм/	футляр	1	10619,65	1041,15	10620	1042	6027	3540	15293
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3551,32	24,62	3551	25		1133	
467	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,005	20698,12	1152,67	103	5	91	8	120
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1416,15	271,59	7	1		9	
468	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5	3290,18	14,87	1645	7	1029	563	2384
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1218,89	4,04	609	2		177	
469	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	1,44	6379,60	178,50	9187	257	7241	1747	11809
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1173,00	52,43	1689	75		875	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д110 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -2ШТ									
470	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	862018,87	269037,81	862	269	15	694	1680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			578336,00	122667,82	578	123		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
471	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2679,00	--	2690	--	2690	--	2905
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
472	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1236247,99	547437,17	1434	635	82	928	2551
		НР - 99%; СП - 8%			617768,00	189943,95	717	220		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
473	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	6196,00	--	7187	--	7187	--	7762
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
474	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	3062490,98	638877,76	3552	741	2693	370	4236
		НР - 99%; СП - 8%			101440,00	220613,38	118	256		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
475	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,01588	65942,34	2959,47	1047	47	72	646	1829
		НР - 69%; СП - 8%			58436,40	541,30	928	9		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
476	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01588	589300,00	--	9358	--	9358	--	10107
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
477	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0022	386471,28	109722,56	850	241	--	677	1649
		НР - 99%; СП - 8%			276644,00	34282,38	609	75		122	
478	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	2352,00	--	5226	--	5226	--	5644
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
479	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022	966772,85	811673,15	2127	1785	4	626	2973
		НР - 91%; СП - 8%			153745,00	158805,30	338	349		220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1512,59	942,51	9076	5655	--	5074	15282
		НР - 99%; СП - 8%			570,08	284,18	3420	1705		1132	
481	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ110/СТ108х5,0	шт	2	47816,14	--	95632	--	95632	--	103283
		СП - 8%			--	--	--	--		7651	
482	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	2	5282,14	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
483	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90 град.ПЭ100 SDR11 ГАЗ d110 с ЗН	шт	2	14171,62	--	28343	--	28343	--	30610
		СП - 8%			--	--	--	--		2267	
484	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=200 мм/210/114 ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	115339,00	--	231	--	231	--	249
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
485	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью /219х4,0 мм/	футляр	2	8519,93	835,29	17040	1671	9671	5680	24538
		НР - 99%; СП - 8%			2849,15	19,75	5698	40		1818	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,01	20698,12	1152,67	207	12	181	15	240
		НР - 91%; СП - 8%			1416,15	271,59	14	3		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	1	3290,18	14,87	3290	15	2056	1125	4768
		НР - 92%; СП - 8%			1218,89	4,04	1219	4		353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	2,88	6379,60	178,50	18373	514	14481	3494	23616
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	3378	151		1749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ,КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
489	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1331902,01	1118630,47	7991	6711	53	2307	11122
		НР - 91%; СП - 8%			204465,00	218075,80	1227	1308		824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0065	973852,25	811673,15	6330	5276	55	1849	8833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			153745,00	158805,30	999	1032		654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
491	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	33336,89	31419,58	33337	31420	15	7065	43634
		НР - 91%; СП - 8%			1902,46	5860,86	1902	5861		3232	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
492	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	5	25758,02	24310,04	128790	121550	50	27176	168443
		НР - 91%; СП - 8%			1438,08	4534,68	7190	22673		12477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
493	С1261-107-0511 261-107-0511 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	117,4	318,00	--	37333	--	37333	--	40320
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
494	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	м2	4,84	193,55	5,42	937	26	426	337	1376
		НР - 69%; СП - 8%			100,30	0,60	485	3		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,84	164,63	3,84	797	19	494	198	1074
		НР - 69%; СП - 8%			58,66	0,60	284	3		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					16047403	358687	3788815	566210	17029519
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11414818				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ МГ "ГАЗЛИ-ШЫМКЕНТ" С ПРОЕКТИРУЕМЫМ ГАЗОПРОВОДОМ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
496	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	84,7	267,32	267,32	22642	22642	--	3039	27736
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,84	--	4221		2055	
497	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,4	1864,94	--	75344	--	--	54247	139959
		НР - 72%; СП - 8%			1864,94	--	75344	--		10367	
498	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	115,98	36,28	36,28	4208	4208	--	1205	5846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,43	--	1674		433	
499	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	6,08	885,88	--	5386	--	--	3878	10005
		НР - 72%; СП - 8%			885,88	--	5386	--		741	
500	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115,98	174,62	79,80	20252	9255	--	11201	33970
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	10997	4560		2516	
501	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	3,04	6379,60	178,50	19394	542	15286	3688	24929
		НР - 99%; СП - 8%			1173,00	52,43	3566	159		1847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ									
502	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,016	643306,63	227794,29	10293	3645	13	7721	19455
		НР - 99%; СП - 8%			414696,00	72727,14	6635	1164		1441	
503	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	11891,00	--	190256	--	190256	--	205476
		СП - 8%			--	--	--	--		15220	
504	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2	7569,59	2283,71	15139	4568	2625	9608	26726
		НР - 99%; СП - 8%			3973,00	879,29	7946	1759		1980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,048	1331902,01	1118630,47	63931	53695	422	18457	88979
		НР - 91%; СП - 8%			204465,00	218075,80	9814	10468		6591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
506	Ц13-390201-0512 1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 194 мм,толщина стенки до 24 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	2	3650,85	86,40	7302	173	213	4219	12442
		НР - 61%; СП - 8%			3458,00	--	6916	--		922	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -2ШТ									
507	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	0,14	28326,13	1828,08	3966	256	2936	760	5104
		НР - 91%; СП - 8%			5530,14	437,54	774	61		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	2	1982,17	955,24	3964	1911	477	2580	7067
					787,84	406,41	1576	813		524	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
509	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/Столбики для ограждения/	м3	0,1	24917,00	--	2492	--	2492	--	2691
					--	--	--	--		199	
		СП - 8%									
510	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка таблички-указателя	шт	2	969,04	--	1938	--	207	1869	4112
					865,26	--	1731	--		305	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
511	С1252-207-2716 252-207-2716 РСНБ РК 2015	Таблички для указания 140х210мм	шт.	2	3729,00	--	7458	--	7458	--	8055
					--	--	--	--		597	
		СП - 8%									
		УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ -1ШТ									
512	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,01	386471,28	109722,56	3865	1097	2	3078	7499
					276644,00	34282,38	2766	343		555	
		НР - 99%; СП - 8%									
513	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	2305,00	--	23050	--	23050	--	24894
					--	--	--	--		1844	
		СП - 8%									
514	Е11-260101-0401 1126-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция на битумном связующем	м3 изоляции	0,09438	137695,65	3909,01	12996	369	7099	4280	18658
					58571,80	1093,54	5528	103		1382	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									673603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								138266390
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						11414818		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		РАЗДЕЛ 1.Участок №1 ГРПШ-15-2В-У1									
		Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растит.слоя 0,2м/	м3 грунта	10,71	44,29	44,29	474	475	--	136	659
					--	17,61	--	189		49	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,71	82,01 --	82,01 32,61	878 --	878 349	--	251 90	1220
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	10,71	174,62 94,82	79,80 39,32	1870 1016	855 421	--	1034 232	3137
4	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	10,71	243,85 8,77	234,86 50,52	2612 94	2515 541	3	457 246	3315
5	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	93,7125	66,00 --	-- --	6185 --	-- --		-- 495	6680
		Покрытие -гравийное тип-1									
6	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см.устройство. *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания или покрытия	53,55	207,90 50,38	152,58 44,49	11133 2698	8170 2382	265	5487 1330	17949
7	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	13,29825	1975,00 --	-- --	26264 --	-- --	26264	-- 2101	28365
		Знаки безопасности									
8	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	969,04 865,26	-- --	2907 2596	-- --	311	2803 457	6167
9	С1251-101-0101 251-101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой *СП - 8%*	шт.	3	9747,00 --	-- --	29241 --	-- --	29241	-- 2339	31580
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				81564	12893	56084	10168	99072
		РАЗДЕЛ 2.Участок №2 ГРПШ-16-2В-У1									
		Вертикальная планировка									
10	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растит.слоя 0,2м/	м3 грунта	9,18	44,29	44,29	407	407	--	116	565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,61	--	162		42	
11	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м)	м3 грунта	9,18	82,01	82,01	753	752	--	216	1046
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,61	--	299		77	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,18	174,62	79,80	1603	733	--	887	2689
		НР - 72%; СП - 8%			94,82	39,32	870	361		199	
13	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	9,18	243,85	234,86	2239	2156	2	392	2841
		НР - 72%; СП - 8%			8,77	50,52	81	464		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	80,325	66,00	--	5301	--		--	5725
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
		Покрытие -гравийное тип-1									
15	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см.устройство.	м2 основания или покрытия	45,92	207,90	152,58	9547	7006	228	4705	15392
		НР - 108%; СП - 8%			50,38	44,49	2313	2043		1140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,4034667	1975,00	--	22522	--	22522	--	24324
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
		Знаки безопасности									
17	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	3	969,04	--	2907	--	311	2803	6167
		НР - 108%; СП - 8%			865,26	--	2596	--		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	С1251-101-0101 251-101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой	шт.	3	9747,00	--	29241	--	29241	--	31580
		СП - 8%			--	--	--	--		2339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				74520	11054	52304	9119	90329

РАЗДЕЛ 3.Участок №3 ГРПШ-13-2В-У1

Вертикальная планировка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растит.слоя 0,2м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,11	44,29 --	44,29 17,61	359 --	359 143	--	103 37	499
20	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,11	82,01 --	82,01 32,61	665 --	665 264	--	190 68	924
21	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8,11	174,62 94,82	79,80 39,32	1416 769	647 319	--	783 176	2375
22	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	8,11	243,85 8,77	234,86 50,52	1978 71	1905 410	2	346 186	2510
23	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	70,9625	66,00 --	-- --	4684 --	-- --		-- 375	5059
		Покрытие -гравийное тип-1									
24	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см.устройство. *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания или покрытия	40,55	207,90 50,38	152,58 44,49	8430 2043	6187 1804	200	4155 1007	13592
25	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	10,0699167	1975,00 --	-- --	19888 --	-- --	19888	-- 1591	21479
		Знаки безопасности									
26	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	969,04 865,26	-- --	2907 2596	-- --	311	2803 457	6167
27	С1251-101-0101 251-101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой *СП - 8%*	шт.	3	9747,00 --	-- --	29241 --	-- --	29241	-- 2339	31580
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				69568	9763	49642	8380	84185

РАЗДЕЛ 4.Участок №4 ГРПШ-15-2В-У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка									
28	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растит.слоя 0,2м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,09	44,29 --	44,29 17,61	624 --	624 248	--	179 64	867
29	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,09	82,01 --	82,01 32,61	1156 --	1155 459	--	331 119	1606
30	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	14,09	174,62 94,82	79,80 39,32	2460 1336	1124 554	--	1361 306	4127
31	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	14,09	243,85 8,77	234,86 50,52	3436 124	3309 712	3	601 323	4360
32	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	123,2875	66,00 --	-- --	8137 --	-- --		-- 651	8788
		Покрытие -гравийное тип-1									
33	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см.устройство.** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания или покрытия	70,45	207,90 50,38	152,58 44,49	14647 3549	10749 3134	349	7218 1749	23614
34	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	17,4950833	1975,00 --	-- --	34553 --	-- --	34553	-- 2764	37317
		Знаки безопасности									
35	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	969,04 865,26	-- --	2907 2596	-- --	311	2803 457	6167
36	С1251-101-0101 251-101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой** *СП - 8%*	шт.	3	9747,00 --	-- --	29241 --	-- --	29241	-- 2339	31580
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				97161	16961	64457	12493	118426

РАЗДЕЛ 5.Участок №5 ГРПШ-15-2В-У1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка									
37	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растит.слоя 0,2м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,59	44,29 --	44,29 17,61	735 --	735 292	--	210 76	1021
38	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (с 10м до 30м)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16,59	82,01 --	82,01 32,61	1361 --	1361 541	--	390 140	1891
39	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	16,59	174,62 94,82	79,80 39,32	2897 1573	1324 652	--	1602 360	4859
40	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	16,59	243,85 8,77	234,86 50,52	4045 145	3896 838	4	708 380	5134
41	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%*	т·км	145,1625	66,00 --	-- --	9581 --	-- --		-- 766	10347
		Покрытие -гравийное тип-1									
42	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20см.устройство.** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 основания или покрытия	82,95	207,90 50,38	152,58 44,49	17245 4179	12656 3690	410	8499 2060	27804
43	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	20,59925	1975,00 --	-- --	40684 --	-- --	40684	-- 3255	43939
		Знаки безопасности									
44	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	3	969,04 865,26	-- --	2907 2596	-- --	311	2803 457	6167
45	С1251-101-0101 251-101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой** *СП - 8%*	шт.	3	9747,00 --	-- --	29241 --	-- --	29241	-- 2339	31580
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				108696	19972	70650	14212	132742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**524751**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**138791141**

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Подводящий газопровод высокого давления	Тенге	138 266 390	
7-1 Генплан	Тенге	524 751	
ИТОГО	**Тенге**	**138 791 141**	**11 414 818**
Стоимость оборудования	Тенге	11 414 818	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**127 376 323**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 655 892	
Итого	**Тенге**	**129 032 215**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	1 174 193	
Итого	**Тенге**	**130 206 409**	
Стоимость оборудования	Тенге	11 414 818	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**141 621 227**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2 604 128	
Итого	**Тенге**	**144 225 355**	
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	129 802 819	
НДС 12%	Тенге	15 576 338	
Всего	**Тенге**	**145 379 153,18**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ермембеков М.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Фараб құрылыс"

Құдайберген Ж.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.