АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «06» 12 2018 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор*
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:
Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм от площадки № 3 по ул.Толстого, ул.Аймаутова до ул.Маметова, Енбекшинского района г.Шымкент.

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «Молдир булак суы»**
(наименование организации)

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) –668,7 м3
- укладка футляров методом ГНБ: диам.530х7мм – 164 п.м., диам.325х8мм – 13 п.м., диам.114х4мм – 85 п.м. (сталь),
- укладка методом ГНБ и протаскивание через кожух в/п труб диам.315х18,7мм – 1695 п.м., диам.110х6,6мм – 13 п.м., диам.90х5,4мм – 3 п.м., диам.50х3,7мм – 102 п.м., диам.20х2мм – 10 п.м.
- укладка открытым способом в/п труб: диам.160х9,5мм – 16 п.м., диам.110х6,6мм – 34 п.м ., диам.50х3,7мм – 185 п.м., – (п/э)
- промывка и гидроиспытание водопроводных труб, врезка в существующий сеть,
- установка задвижек диам.300мм – 3шт, диам.150мм – 2шт, диам.100мм – 3шт,диам.80мм – 1шт, диам.50мм – 26 шт, пожарные гидранты Н1,25м – 5шт, Н1м – 4шт, Н 0,75м – 1шт и приварка фасонных частей,
- монтаж ЖБ колодцев диам.2000мм в к-ве –3 шт, диам.1500мм в к-ве – 7шт.
- разборка и восстановление асфальтобетонных покрытий – 130м2

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 18 » сентября 2018г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***20.10.2018г.*** окончание работ ***10.12. 2018г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт скрытия работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм от площадки № 3 по ул.Толстого, ул.Аймаутова до ул.Маметова, Енбекшинского района г.Шымкент.

на сумму – 76 811,941 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Дилдабеков Б. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. -. начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Дилдабеков Б

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ / Лесов Д.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Оспанов М.

Инженер-эксперт ИП «Адина»: _____ Аширов У.

Генподрядчик: _____ ТОО «Молдир булак суы»

Авторский надзор _____ Турсинбаев М