АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «28» 09 2018 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:

Представитель приемочной комиссии:

Сыдыков М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция водопроводной сети диам.315мм по ул.Кабанбай батыра до ул.Ерманова. Аль-Фарабийского района г.Шымкент.

(наименование объекта, расположения или адрес)

и/или с привлеченным им организацией **ТОО «Молдир булак суы»**
(наименование организации)

- земляные работы (разборка и обратная засыпка траншей) –116,8 м3
- укладка футляров методом ГНБ: диам.500х29,7мм – 20 п.м., диам.250х14,8мм – 8 п.м.(п-э),
- укладкаи протаскивание через кожух водопроводных труб: диам.315х18,7 мм – 434 п.м., диам.110х6,6мм –48 п.м.– (п/э)
- промывка и гидроиспытание водопроводных труб, врезка в существующий сеть,
- установка задвижек диам.300мм – 2шт, диам.100мм – 4шт, пожарные гидрнаты Н1м и Н0,75м – 2шт, и приварка фасонных частей,
- монтаж ЖБ колодцев диам.2000мм в к-ве –4 шт, диам.1500мм в к-ве – 1шт
- разборка и восстановление иасфальтобетонных покрытий – 25м2

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас Проект»
наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) _____
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« 28 » марта 2018г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ***25.05.2018г.*** окончание работ ***28.09. 2018г.***

6. Представлена следующая документация:

Акт выполненных работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция водопроводной сети диам.315мм по ул.Кабанбай батыра до ул.Ерманова, Аль-Фарабийского района г.Шымкент.. на сумму – 17 254,74 тыс.тенге (с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сыдыков М. – Заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводных систем ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н. -. начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. –заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сыдыков М.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Турлыбеков Б.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору: _____ Муратов Б.

Генподрядчик: _____ ТОО «Молдир булак суы»

Авторский надзор _____ Турсинбаев М.