Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы -Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Молдір бұлақ суы"
Договор № 175 от " 25 " июня 2018 г

Выполненные работы:
Реконструкция водопроводной сети диам.315мм по ул.Кабанбай батыра до ул.Ерманова, Аль-Фарабийского района г.Шымкент, инв.№900109538

АКТ
Приемки выполненных работ

от " 28 " 08 2018г.

	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоим.выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиу/И КОТЛОВАНЫ ПОД КОЛОДЦЫ/	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	м3 грунта	111,8556	1401,40	156754	112863
2	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	м3 уплотненного грунта	4,95	135,12	669	359
3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 10 СМ/	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	1,06	730,94	775	558
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМ НАД ТРУБОЙ 20 СМ/	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	2,5265	730,94	1847	1330
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	м3 грунта	73,33505	730,94	53604	38595
	ТРУБЫ /ГНБ/	*					
6	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300/315 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК	м	414	5808,28	2404628	628334
7	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100/110 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК	м	27	2404,97	64934	26003
8	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения/ФУТЛЯР/	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	м кожуха	20	30542,24	610845	245052
9	Трубы стальные диаметром 315 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	20	1532,32	30646	20288

10	Кожухи стальные диаметром 250 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения/ФУРЛЯР/	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	м кожуха	8	30414,20	243314	99120
11	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	м трубы, уложенной в футляре	8	1437,20	11498	8113
12	Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,62	футляр	2	17917,52	35835	10035
13	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,34	футляр	1	9825,74	9826	2751
14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	м	442,68	11411,00	5051421	--
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	35,7	1373,00	49016	--
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1326 2301-0501-1326 РСНБ РК 2015	м	20,2	28092,00	567458	--
17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1320 2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	м	8,08	7291,00	58911	--
18	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,013	306773,03	3988	3708
19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	м	13,13	1373,00	18027	--
20	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,003	252245,33	757	604
21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	м	3,03	79,00	239	--

22	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	434	91,63	39767	30365
23	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	м трубопровода	35	74,17	2596	2449
24	Трубопроводы диаметром 315 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0108 1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,434	195946,92	85041	29182
25	Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	км трубопровода	0,048	62638,23	3007	2305
26	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015.	км трубопровода	0,003	52059,34	156	144
27	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0107 1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	врезка	2	25027,51	50055	23244
28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	врезка	1	3893,61	3894	2260
29	Перевреза стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	врезка	4	6666,54	26666	14660
	ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	*					
30	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	2	12662,28	25325	14570
31	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	51-010101-0501 5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	шт.	2	187206,00	374 412	--
32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	задвижка или клапан	4	1802,71	7211	5667
33	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	шт.	4	20039,00	80156	--

34	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	шт.	1	455,00	455	--
35	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	шт.	2	2436,98	4 874	3525
36	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	шт.	1	54904,00	54 904	--
37	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0902 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	шт.	1	49019,00	49 019	--
38	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ТРОИНИК С ПОЖ. ПОДСТАВКОЙ,ТРОИНИКИ/	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,13672	952029,29	130 161	40913
39	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,02756	893724,56	24 631	14923
40	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	м	0,4	15387,00	6155	--
41	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0192 2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	м	0,8	2706,00	2165	--
42	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0408 1122-0601-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0004	247025,91	99	32
43	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	Е11-220601-0403 1122-0601-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	км трубопровода	0,0008	128357,58	103	48
44	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,втулки,гильзы Установка	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	20	1236,51	24730	12711
45	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-1019 2302-0302-1019 РСНБ РК 2015	шт.	3	49516,00	148548	--
46	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-2419 2302-0302-2419 РСНБ РК 2015	шт.	1	45820,00	45820	--

47	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8019 2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	шт.	12	13912,00	166944	--
48	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	шт.	4	1485,00	5940	--
49	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 450 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0024	859308,01	2062	1324
50	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1325 2301-0501-1325 РСНБ РК 2015	м	2,4	23176,00	55622	--
51	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0008	495158,41	396	277
52	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	м	0,8	5857,00	4686	--
53	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,0002	306773,03	61	46
54	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001/ГИЛЬЗЫ/	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	м	0,2	642,00	128	--
55	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	фланец	16	3966,90	63470	52553
56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0216 2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	шт.	28	9181,00	257068	--
57	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	фланец	12	939,47	11274	9587
58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	шт.	16	2156,00	34496	--
59	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	т	0,10492	404706,00	42462	--
1	**1 МОНТАЖ КОЛОДЦА Д-2000-4шт**	*					

72	СТРЕМЯНКИ	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т	0,09506	521278,00	49553	--
73	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2	2,75674	648,11	1787	813
74	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	5	23411,00	117055	--
75	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/НА УПОРЫ/	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	м3	1,14	14422,00	16441	--
76	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2	56,87	828,67	47126	12543
	Разборка и востоновление дорог	*					
77	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	2	2444,32	4889	3956
78	Покрытия и основания гравийные. Разборка	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	м3 конструкции	3	324,73	974	450
79	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	м3 материала основания в плотном теле	3	2371,03	7113	1046
80	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	25	1287,32	32183	1722
81	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	м2 покрытия	25	1299,65	32491	1722
	Итого прямые затраты по смете:						
	С накладными расходами					12 315 904	160617
	Стоимость оборудования					1608117	
	Итого:					374 412	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					13549609	
	Итого:					1083969	
	Временные здания и сооружения 1,04 %					15007989	
	Итого:					152189	
	Зимние удорожания 0,91%					15160179	
	Итого:					134550	
	Непредвиденные работы и затраты 2%					15294729	
	Итого:					298406	
						15593135	

	СК=1 (в текущих ценах 2 квартала 2018 года)						
	Итого с понижающим коэфф.К=0,988					15593135	
	НДС 12%					15406018	
	Всего к оплате:					1848722	
						17254740	

"Сдал"

Директор ТОО "Мөлдір булақ суы"

М.Рахманов

"Принял"

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

Б.Калмырзаев

Зам.ген.директора ТОО "ВРиМ":

М.Сыдыков

Начальник ПТО:

Д.Лесов

Начальник ОКС:

Б.Торлыбеков

Зам.начальника ОКС

Н.Тулебаев

Директор ТОО "Водоканал-2"

Б.Муратов

Инженер-эксперт ТОО "Адина"

Аширов У.

дата подписания от "" 2018г.