АКТ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

г. Шымкент «14» 09 2018 г.

Собственник строительства *Урманов М.А.- Генеральный директор ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»*
(фамилия, имя, отчество, должность)

С участием представителей:
Представитель приемочной комиссии:

Сыдыков М. – Заместитель генерального директора по управлению водозаборными сооружениями и перспективному развитию производства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ:

Что построенный им объект

Реконструкция внутридомовых водопроводных сетей с выносом ИВ в распределительные ящики с установкой их в подвальном помещении жилого дома по ул.Валиханова дом № 225, на 90 абонентов, 103 серий
(наименование объекта, расположение или адрес)

и/или с привлеченным им организацией ТОО «Молдир булак суы»
(наименование организации)

Выполнившими
Прокладка полипропиленовых водопроводных сетей диам.40мм, 63мм общей протяженностью-119 п.м., кожух п/п диам.50мм, 75мм - 162п.м., сверление отверстий на железобетонной стене-114 отверстий, распределительные ящики в количестве-7 шт, приварка фасонных частей
(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана
ТОО «Сым-Тас проект» (наименование организации)

4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная)
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
« 19 » апреля 2017г.

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ *03.05.2018г.* окончание работ *14.09.2018г.*

6. Представлена следующая документация:
Акт выполненных работ, акт на гидравлическое испытание, акт на промывку
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом

соблюдается

8. На основании подтверждения соответствия построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил:

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Реконструкция внутридомовых водопроводных сетей с выносом ИВ в распределительные узлы с установкой их в подвальном помещении жилого дома по ул.Валиханова дом № 225, на 90 абонентов, 103серий, на сумму 1778,59 тыс.тг.(с НДС)

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту подтверждаем

Представители:

Председатель приемочной комиссии:

Сыдыков М. – Заместитель генерального директора по управлению водозаборными сооружениями и перспективному развитию производства ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Лесов Д.А. – начальник ПТО ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Турлыбеков Б.А. – начальник ОКС ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жауылбаева Г.Н - начальник лабораторий ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Токсанбаева К.Н. – заместитель главного бухгалтера ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»

(фамилия, имя, отчество, должность)

10. Настоящий акт является основанием для оформления прав на недвижимое имущество.

Председатель комиссии: _____ Сыдыков М.

Члены комиссии: _____ Калмырзаев Б.

_____ Лесов Д.

_____ Турлыбеков Б.А.

_____ Жауылбаева Г.

_____ Токсанбаева К.

Представитель эксплуатационного участка по договору:

_____ ИП «Батырханов М.»

Генподрядчик: _____ ТОО «Молдир булак суы»

Авторский надзор _____ Турсинбаев М.