Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Теміржол Құрылыс", БИН 091240006798 Форма № КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №23 в 28 «А» микрорайоне города Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата		код	наименование		
		Договор № 3	от 02.02.2021 года					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительн	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце за	оборудование					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	66 914 034,19		66 914 034,19		0,00				8 029 684,10	74 943 718,29
в том числе за текущий месяц		66 914 034,19	66 914 034,19		0,00				8 029 684,10	74 943 718,29
Всего к оплате		66 914 034,19							8 029 684,10	74 943 718,29

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Мұнайлы Теміржол Құрылыс", БИН 091240006798
Директор:
_____ **Иманқұлов Ж.Ә.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739
Директор:
_____ **Керелбаев А.С.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мунайлы Теміржол Құрылыс", БИН 091240006798**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №23 в 28 «А» микрорайоне города Актау**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный, многоэтажный жилой дом с коммерческими помещениями №23 в 28 «А» микрорайоне города Актау**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№3** от 02.02.2021

Акт приемки выполненных работ №2

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

на 2-1-1 Архитектурно-строительную часть /каркас здания и кладка

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. ПОДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
1	1	Е11-110101-1303	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом БН-II толщ.50 мм. Устройство		835,6012	294,03	0	245691,8208	0	0	238321,0662	522734
				м2 покрытия		294,03	0	245691,8208	0		38721,03096	
2	2	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		820	1046,1	0	857802	0	0	944628,3	2118127
				шт. сборных конструкций		1046,1	0	899646	0		144194,424	
3	3	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		40,96	10659	0	436593	0	0	397299	900603
				м3		10659	0	436593	0		66711	
4	4	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,4096	19646,1	0	8047	0	0	7323	16599
				т		19646,1	0	8047	0		1230	
5	5	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство		368,64	12948	0	4773151	0	0	4343567	9846055
				м3		12948	0	4773151	0		729337	

6	6	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	4	15888,04	0	63552	0	0	57832	131095
						15888,04	0	63552	0		9711	
			Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									13535213
			Раздел: 2. НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
7	7	Е11-080301-0204 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	4159,008	4143,18	0	17231518,77	0	0	16886888,39	36847879,73
						4143,18	0	17231518,77	0		2729472,572	
8	8	Е11-070105-0333	Плиты перекрытий и покрытий межколонные шириной 1,5 м. Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям прямоугольным. Наибольшая масса монтажных элементов в здании более 8 т	шт. сборных конструкций	384	7425,43	0	2851365	0	0	3364611	6713254
						7425,43	0	2851365	0		497278	
9	9	Е11-060801-0101	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	215,04	9841,26	0	2116265	0	0	1925801	4365431
						9841,26	0	2116265	0		323365	
			Итого по разделу: 2. НАДЗЕМНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									47926564,73
			ИТОГО:					36116067	0		34381253	61461778
								36116067	0		5639785	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,1 %		676079,5541				
			Итого с временными									62137857
			Зимние удорожания			0,5575 %		346418,5539				
			Итого с зимними удорожаниями									62484276
			Итого в текущих ценах 2020 года									65601994,3
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1312039,886				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66914034,19
			НДС			12 %		8029684,102				
			Итого с НДС									74943718,29

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: *Керелбаев А.С.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)

ТОО "Мұнайлы Теміржол Құрылыс", БИН 091240006798

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: *Иманқулов Ж.Ә.*

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)