Форма КС-3

Заказчик: **Заказчик: ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Актобе Жарык"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Мажитова и Абрахманова в с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО»**

Справка о стоимости
выполненных работ и затрат за май 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 72	21.09.2022г.				
						ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	82 064 175,00									
В том числе: в текущем месяце	40 198 530,00	35 891 544,64							4 306 985,36	40 198 530,00
Выплата аванса 2023 год	28 033 836,67									
Удержание аванса										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	40 198 530,00	35 891 544,64							4 306 985,36	40 198 530,00

Поставщик:

ТОО "Актобе Жарык"

Директор_____ **Бирмагамбетов К.О.**

М.П.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Руководитель_____ **Жаналиев М.Н.**

М.П.

Заказчик : **Государственное учреждение «Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Жанибек, улица Мажитова, № 203, БИН 000240004019, телефон 8(71135)22-2-02; 22-0-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, с.Жанибек, ул. Халиулина 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Мажитова и Абрахманова в с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт автомобильных дорог по улицам Мажитова и Абрахманова в с.Жанибек, Жанибекского района, ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 72 от 21.09.2022г.

Акт №3 от 29.05.2023
выполненных работ

за май 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. ул. Мажитова											
69	69	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,43		173505,75	2058,13	451115	5351	445764	2831	458205	
							--	1008,04	--	2621		36316		
70	70	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3480		2135,79	196,88	7938475	731779	7115707	204364	8233801	
							24,48	26,43	90989	98237		651427		
71	71	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3480		1869,93	0,16	6950305	595	6885780	69045	7097761	
							17,20	--	63930	--		561548		
72	72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,69		173505,75	2058,13	128394	1523	126871	806	130108	
							--	1008,04	--	746		10336		
73	73	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3480		2608,80	208,40	9696597	774598	8831010	201755	10008923	
							24,48	25,78	90989	95821		791868		
74	74	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3480		1186,90	0,09	4411565	335	4379265	34522	4495753	
							8,60	--	31965	--		355687		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Устройство примыканий и пересечений и дорожной одежды по типу основной дороги							
78	78	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	173505,75	2058,13	45111	535	44576	283	45255	
						--	1008,04	--	262		3632		
79	79	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	354	2135,79	196,88	807542	74440	723846	20789	837576	
						24,48	26,43	9256	9993		66266		
80	80	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	354	1869,93	0,16	707021	60	700458	7024	722014	
						17,20	--	6503	--		57124		
81	81	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,71	173505,75	2058,13	131864	1564	130300	827	133879	
						--	1008,04	--	766		10615		
82	82	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	354	2608,80	208,40	986387	78796	898335	20524	1018148	
						24,48	25,78	9256	9747		80553		
83	83	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	354	1186,90	0,09	448767	34	445481	3512	457327	
						8,60	--	3252	--		36182		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49879315	4574800	44099212	2302797	33638749	
								1134497	1082294	--	4174572		
			ИТОГО:	Тенге								33638749	
			Временные здания и сооружения		3,12%	1049528,96							
			Итого с временными								34688278		
			Дополнительные затраты в зимнее время		1,44%	499511,1987							
			Итого с дополнительными затратами								35187789		
			Непредвиденные работы и затраты		2%	703755,7777							
			Итого с непредвиденными								35891545		
			НДС		12%	4306985,36							
			Итого с НДС								40198530		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Бирмагамбетов К.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Жанибекский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области", БИН 000240004019
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Жаналиев М.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "KZ СтройЭксперт"
Туманов Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "А-Расул 2006"