Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№86 от 08.12.2020**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение	**2390793**	**2390793**	**2390793**			**2390793**	**2 390 793**		
	Удержание 5% гарантия качества	**119540**	**119540**	**119540**			**119540**	**119540**		
	в том числе НДС 12%	**256 156**	**256 156**				**256 156**			
2	**Всего к оплате**	**2 271 253**	**2 271 253**	**2 271 253**			**2 271 253**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Турсуналыулы Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тилеубаев К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 08.12.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. Сети ВЛ3-10кВ												
1.		Опора ж/б угловая анкерная УА10+КР-2 /1 шт/		1	13713,44	6779,2	13713	6779	673	7596				23014
	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		6261,06	3233,6	6261	3234	--	1705				
		НР - 80%; СП - 8%												
1.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	5,98 чел-ч	5,98	1046,99		6261							
1.2.		3 Затраты труда машинистов	2 чел-ч	2										
1.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	1,6 маш.-ч	1,6		3590		5744						
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,6 чел-ч	1,6		1720,00		2752,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,4 маш.-ч	0,4		2588		1035			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,4 чел-ч	0,4		1204,00		481,60			
1.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,00003 т	0,00003	359323				11		
1.6.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,1	1373				137		
1.7.	2113-0803-1001	Ветошь	0,02 кг	0,02	90				2		
1.8.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	6 шт.	6	45				270		
1.9.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	0,4	526				210		
1.10.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,1	429				43		
2.	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	2	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	--
3.	2404-0207-1913 РСНБ РК 2015 прим.	-Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фазSH188.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	67610 -- --	-- -- --	67610 -- --	-- -- --	67610 -- --	-- -- 5409	73019
		Опора ж/б анкерная А10/0,4 для совместной подвески/2 шт/									
4.	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	16203,13 8114,25	7145,7 3405,6	32406 16229	14291 6811	1886 --	18432 4067	54905
4.1.			7,75	15,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		1047,03		16229				
4.2.			2,13	4,26							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
4.3.			1,63	3,26							
	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч			3590		11703			
			1,63	3,26							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1720,00		5607,20			
4.4.			0,5	1							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2588		2588			
			0,5	1							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1204,00		1204,00			
4.5.			0,00003	0,00006							
	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т		359323				22		
4.6.			0,1	0,2							
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг		1373				275		
4.7.			0,02	0,04							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг		90				4		
4.8.			12	24							
	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.		45				1080		
4.9.			0,4	0,8							
	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг		526				421		
4.10.			0,1	0,2							
	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг		429				86		
5.				4	--	--	--	--	--	--	--
	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	--	
6.				2	67610	--	135220	--	135220	--	146038
	2404-0207-1913 РСНБ РК 2015 прим.	-Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фазSH188.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		--	--	--	--	--	10818	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора ж/б переходная промежуточная П10/0,4 для совместной подвески/2 шт/									
7.	1133-0202 -0104 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	2	8980,57	3273,54	17961	6547	1886	10115	30323
					4763,85	1558,32	9528	3117	--	2246	
		НР - 80%; СП - 8%									
7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	4,55 чел-ч	9,1	1047,03		9528				
7.2.	3	Затраты труда машинистов	0,99 чел-ч	1,98							
7.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	0,71 маш.-ч	1,42		3590		5098			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,71 чел-ч	1,42		1720,00		2442,40			
7.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,28 маш.-ч	0,56		2588		1449			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,28 чел-ч	0,56		1204,00		674,24			
7.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,00003 т	0,00006	359323				22		
7.6.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,2	1373				275		
7.7.	2113-0803-1001	Ветошь	0,02 кг	0,04	90				4		
7.8.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	12 шт.	24	45				1080		
7.9.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	0,8	526				421		
7.10.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,2	429				86		
8.	2104-0405 -0110 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РК2387-2013									
9.	1134-0203 -0405 РСНБ РК 2015	-Опоры и подпоры высотой до8,5 м. Установка приставок деревянных одинарных	приставка	4	2673,52	695,7	10694	2783	833	6038	18071
					1769,43	216,72	7078	867	--	1339	
		НР - 76%; СП - 8%									
9.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	1,69 чел-ч	6,76	1047,04		7078				
9.2.	3	Затраты труда машинистов	0,18 чел-ч	0,72							
9.3.	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	0,18 маш.-ч	0,72		3865		2783			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,18 чел-ч	0,72		1204,00		866,88			
9.4.	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	2,29 кг	9,16	91				834		
10.	2104-0406 -0108 РСНБ РК 2015	-Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК2386-2013	шт.	4	26156	--	104624	--	104624	--	112994
					--	--	--	--	--	8370	
		СП - 8%									
11.	2404-0207 -1917 РСНБ РК 2015 прим.	-Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фазSH151.1 ГОСТ Р51177-98	шт.	2	36205	--	72410	--	72410	--	78203
					--	--	--	--	--	5793	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--	--	454639	30400	385142	42181	536567
			Тенге		--	--	39095	14028	--	39747	

РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-0,4кВ

		Опора ж/б промежуточная П-1 /107 шт/									
1.				9	6809,92	2932,92	61289	26396	6059	33136	101979
1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка	опора			3203,82	1398,36	28834	12585	--	7554	
	НР - 80%; СП - 8%										
1.1.	1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,06	27,54	1046,99		28834				
1.2.	3 Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	7,83							
1.3. 3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	6,12		3590		21971			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	6,12		1720,00		10526,40			
1.4. 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,71		2588		4425			
	в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,71		1204,00		2058,84			
1.5. 2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00027	359323				97		
1.6. 2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,9	1373				1236		
1.7. 2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,18	90				16		
1.8. 2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	54	45				2430		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.9. 2204-0201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	3,6	526				1894		
1.10. 2204-0501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,9	429				386		
2.	2104-0405 -0112 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТРК2387-2013	шт.	9	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
		Опора ж/б промежуточная двухцепная П-2 /7 шт/									
3.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	6809,92	2932,92	47669	20530	4712	25772	79317
					3203,82	1398,36	22427	9789	--	5875	
		НР - 80%; СП - 8%									
3.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	3,06 чел-ч	21,42	1047,01		22427				
3.2.		3 Затраты труда машинистов	0,87 чел-ч	6,09							
3.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	0,68 маш.-ч	4,76		3590		17088			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,68 чел-ч	4,76		1720,00		8187,20			
3.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,19 маш.-ч	1,33		2588		3442			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,19 чел-ч	1,33		1204,00		1601,32			
3.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,00003 т	0,00021	359323				75		
3.6.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,7	1373				961		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.7.	2113-0803-1001	Ветошь	0,02 кг	0,14	90				13		
3.8.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	6 шт.	42	45				1890		
3.9.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	2,8	526				1473		
3.10.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,7	429				300		
4.	2104-0405-0112 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТРК2387-2013	шт.	7	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	--
		Опора ж/б угловая анкерная УА-1 /14 шт/		14	21008,86 ---	10912,68 ---	294124 ---	152778 ---	9424 ---	163850 ---	494612
5.	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		9423	5206,44	131922	72890	--	36638	
		НР - 80%; СП - 8%									
5.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	9 чел-ч	126	1047		131922				
5.2.	3	Затраты труда машинистов	3,21 чел-ч	44,94							
5.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	2,6 маш.-ч	36,4		3590		130676			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	2,6 чел-ч	36,4		1720,00		62608,00			
5.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,61 маш.-ч	8,54		2588		22102			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,61 чел-ч	8,54		1204,00		10282,16			
5.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,00003 т	0,00042	359323				151		
5.6.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	1,4	1373				1922		
5.7.			0,02	0,28							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0803-1001	Ветошь	кг		90				25		
5.8.			6	84							
	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.		45				3780		
5.9.			0,4	5,6							
	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг		526				2946		
5.10.			0,1	1,4							
	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг		429				601		
6.				42	--	--	--	--	--	--	--
	2104-0405-0112 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	--	
		Опора ж/б угловая анкерная двухцепная УА-2 /1 шт/									
7.			1	21008,86	9423	10912,68	5206,44	21009	9423	10913	5206	673	--	11704	2617	35329
	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора								
		НР - 80%; СП - 8%									
7.1.			9	9							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч		1047			9423			
7.2.			3,21	3,21							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
7.3.			2,6	2,6							
	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч			3590		9334			
			2,6	2,6							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1720,00		4472,00			
7.4.			0,61	0,61							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			2588		1579			
			0,61	0,61							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1204,00		734,44			
7.5.			0,00003	0,00003							
	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т		359323				11		
7.6.			0,1	0,1							
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг		1373				137		
7.7.			0,02	0,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2113-0803-1001		Ветошь	кг		90				2		
7.8.			6	6							
2404-0207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.		45				270		
7.9.			0,4	0,4							
2204-0201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг		526				210		
7.10.			0,1	0,1							
2204-0501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг		429				43		
8.				3	--	--	--	--	--	--	--
	2104-0405-0112 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.		--	--	--	--	--	--	
		Опора ж/б концевая К-1 /11 шт/									
9.				11	13713,44	6779,2	150848	74571	7405	83553	253153
	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		6261,06	3233,6	68872	35570	--	18752	
		НР - 80%; СП - 8%									
9.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	5,98 чел-ч	65,78	1047,01		68872				
9.2.		3 Затраты труда машинистов	2 чел-ч	22							
9.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	1,6 маш.-ч	17,6		3590		63184			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,6 чел-ч	17,6		1720,00		30272,00			
9.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,4 маш.-ч	4,4		2588		11387			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,4 чел-ч	4,4		1204,00		5297,60			
9.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,00003 т	0,00033	359323				119		
9.6.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	1,1	1373				1510		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7.	2113-0803-1001	Ветошь	0,02 кг	0,22	90				20		
9.8.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	6 шт.	66	45				2970		
9.9.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	4,4	526				2314		
9.10.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	1,1	429				472		
10.	2104-0405 -0112 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТРК2387-2013	шт.	22	-- --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --	--
		Опора ж/б анкерная А-1 /5 шт/									
11.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Устан овка	опора	5	13713,44 --- 6261,06	6779,2 --- 3233,6	68567 --- 31305	33896 --- 16168	3366 --- --	37979 --- 8524	115070
		НР - 80%; СП - 8%									
11.1.		1 Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	5,98 чел-ч	29,9	1046,99		31305				
11.2.		3 Затраты труда машинистов	2 чел-ч	10							
11.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	1,6 маш.-ч	8		3590		28720			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,6 чел-ч	8		1720,00		13760,00			
11.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,4 маш.-ч	2		2588		5176			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,4 чел-ч	2		1204,00		2408,00			
11.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж	0,00003 т	0,00015	359323				54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1033-79									
11.6.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,5	1373				687		
11.7.	2113-0803-1001	Ветошь	0,02 кг	0,1	90				9		
11.8.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	6 шт.	30	45				1350		
11.9.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	2	526				1052		
11.10.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,5	429				215		
12.	2104-0405 -0112 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТРК2387-2013	шт.	10	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
		Опора ж/б анкерная двухцепная А-2 /2 шт/		2	13713,44	6779,2	27427	13558	1347	15191	46028
13.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		6261,06	3233,6	12522	6467	--	3409	
		НР - 80%; СП - 8%									
13.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	5,98 чел-ч	11,96	1046,99		12522				
13.2.	3	Затраты труда машинистов	2 чел-ч	4							
13.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	1,6 маш.-ч	3,2		3590		11488			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,6 чел-ч	3,2		1720,00		5504,00			
13.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,4 маш.-ч	0,8		2588		2070			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,4 чел-ч	0,8		1204,00		963,20			
13.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж	0,00003 т	0,00006	359323				22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 1033-79									
13.6.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,2	1373				275		
13.7.	2113-0803-1001	Ветошь	0,02 кг	0,04	90				4		
13.8.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	6 шт.	12	45				540		
13.9.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	0,8	526				421		
13.10.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,2	429				86		
14.	2104-0405 -0112 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	4 шт.		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
		Опора ж/б переходная анкерная ПА-1 /11 шт/	11		13713,44	6779,2	150848	74571	7405	83553	253153
15.	1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		6261,06	3233,6	68872	35570	--	18752	
		НР - 80%; СП - 8%									
15.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	5,98 чел-ч	65,78	1047,01		68872				
15.2.	3	Затраты труда машинистов	2 чел-ч	22							
15.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	1,6 маш.-ч	17,6		3590		63184			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,6 чел-ч	17,6		1720,00		30272,00			
15.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,4 маш.-ч	4,4		2588		11387			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,4 чел-ч	4,4		1204,00		5297,60			
15.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,00003 т	0,00033	359323				119		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.6.	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	1,1	1373				1510		
15.7.	2113-0803-1001	Ветошь	0,02 кг	0,22	90				20		
15.8.	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	6 шт.	66	45				2970		
15.9.	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	4,4	526				2314		
15.10.	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	1,1	429				472		
16.	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	22	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---	--
		Опора ж/б переходная промежуточная двухцепная ПП-2/2 шт/									
17.	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6809,92 --- 3203,82	2932,92 --- 1398,36	13620 --- 6408	5866 --- 2797	1346 --- --	7363 --- 1679	22662
		НР - 80%; СП - 8%									
17.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	3,06 чел-ч	6,12	1047,06		6408				
17.2.	3	Затраты труда машинистов	0,87 чел-ч	1,74							
17.3.	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	0,68 маш.-ч	1,36		3590		4882			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,68 чел-ч	1,36		1720,00		2339,20			
17.4.	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	0,19 маш.-ч	0,38		2588		983			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,19 чел-ч	0,38		1204,00		457,52			
17.5.	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	0,00003 т	0,00006	359323				22		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.6. 2113-0702-1102		Смазка защитная ЗЭС	0,1 кг	0,2	1373				275		
17.7. 2113-0803-1001		Ветошь	0,02 кг	0,04	90				4		
17.8. 2404-0207-2805		Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	6 шт.	12	45				540		
17.9. 2204-0201-0701		Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	0,8	526				421		
17.10. 2204-0501-0801		Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	0,1 кг	0,2	429				86		
18.	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015 прим.	-Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	2 шт.		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		--	--	835401	413080	41737	462101	1401303
			Тенге		--	--	380585	197041	--	103800	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1929231

Временные здания и сооружения 2,4%	46302	1975533
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	17780	1993313
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	39866	2033179
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		2134637
Итого с НДС 12 %	256156	2390793

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО "Д& К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

ТОО «Ideal ZorConst» **Директор** _____ **Сопбазаков А.Ш.**