Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется в ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№88 от 08.12.2020 г. Доп. Соглашение №88-1 от 03.02.2021 г.**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района. Электроснабжение***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района. Электроснабжение	**139 605 385,92**	**139 605 385,92**	**139 605 385,92**			**23 503 094,92**	**23 503 094,92**		
	в том числе НДС 12%	**14 957 719,92**	**14 957 719,92**	**14 957 719,92**			**2 518 189**			
	Удержания 5% (гарантия качества)	**6 980 269,30**	**6 980 269,30**	**6 980 269,30**			**6 980 269**			
2	**Всего к оплате**	**132 625 116,62**	**132 625 116,62**	**132 625 116,62**	**0,00**	**0,00**	**16 522 825,62**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Турсуналыулы Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Тилеубаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района. Электроснабжение

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству жилых массивов в селе Кызылкайнар Жамбылского района. Электроснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №88 от 08.12.2020 г. Доп. Соглашение №88-1 от 03.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за апрель месяц 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машинистов	Накладные расходы, материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Всего тенге	Всего стоимость с НР и СП, Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
НА КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 100 кВа(5 шт.)														
1.	5108-0101 -0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	624634	--	--	1249268	--	--	--	--	1249268	1249268
					--	--	--	--	--	--	1249268	--		
2.	5108-0102 -0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность	шт.	2	1111583	--	--	2223166	--	--	--	--	2223166	2223166
					--	--	--	--	--	--	2223166	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный									
3.				40	3084,08	167,48	123363	6699	84016	24686	159892
1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт		816,2	40,94	32648	1637	--	11844	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-050304-0402		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т								
(Ш2105-0304-0402)		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,324 (т)								
22-040501-0803		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг								
(Ш2204-0501-0803)		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	8 (кг)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,014 }	0,56 (маш.-ч)								
4.				500	442,45	17,82	221225	8911	119034	68635	313049
1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м		186,56	4,09	93280	2047	--	23189	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-050301-3002		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т								
(Ш2105-0301-3002)		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,46 (т)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0014 }	0,7 (маш.-ч)								
5.				15	7430	--	111450	--	--	--	111450
5108-0401 -1302		-Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ	шт.		--	--	--	--	111450	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	30011.1-2012									
6.				15	3164,84	420,06	47473	6301	5052	27487	80957
	1308-0103 -0201 РСНБ РК 2015	-Трансформатор тока, напряжение 10 кВ	шт		2408	137,12	36120	2057	--	5997	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130201-0901		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т								
(Ш2113-0201-0901)		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00585 (т)								
24-040207-3951		Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.								
(Ш2404-0207-3951)		Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	0,615 (100 шт.)								
24-040207-3960		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.								
(Ш2404-0207-3960)		Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	15 (шт.)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,04 }	0,6 (маш.-ч)								
7.				15	3373	--	50595	--	50595	--	54643
	2307-0503 -0205 РСНБ РК 2015	-Трансформаторы тока марки Т-066 150/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.		--	--	--	--	--	4048	
8.				5	1196,35	86,61	5982	433	107	4023	10806
	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт		1088,37	29,24	5442	146	--	800	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130204-0201		Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т								
(Ш2113-0204-0201)		Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	0,00015 (т)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,01 }	0,05 (маш.-ч)								
9.				5	60047	--	300235	--	300235	--	324254
	2307-0501 -1101 РСНБ РК 2015	-Счетчик электронный трехфазный универсальный для измерения и учета активной и реактивной энергии типа DZT1513	шт		--	--	--	--	--	24019	
10.				20	16826,08	--	336522	--	336522	--	363443
	2104-0405 -0505 РСНБ РК	-Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250	шт.		--	--	--	--	--	26922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	мм СТРК 937-92									
11.	1308-0103 -3603 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции разные	1000кг	0,341	657857,75	17818,34	224329	6076	196904	16621	260226
					62608	5087,76	21349	1735	--	19276	
		Формула объема = 341,0:1000									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-010401-0101		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3								
(Ш2101-0401-0101)		Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,05115 (м3)								
21-060405-1201		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т								
(Ш2106-0405-1201)		Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,341 (т)								
21-130101-0102		Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т								
(Ш2113-0101-0102)		Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	0,06138 (т)								
21-130207-1202		Дюбели распорные с гайкой	100 шт.								
(Ш2113-0207-1202)		Дюбели распорные с гайкой	0,2728 (100 шт.)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =1,74 }	0,59334 (маш.-ч)								
12.	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	м3	1	5471,58	1647,28	5472	1647	3039	1353	7371
					786,25	668,96	786	669	--	546	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-010201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3								
(Ш2101-0201-0603)		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 (м3)								
21-130703-1405		Вода техническая	м3								
(Ш2113-0703-1405)		Вода техническая	0,15 (м3)								
13.	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	5	6214,48	1647,28	31072	8236	18905	6767	40866
					786,25	668,96	3931	3345	--	3027	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-010301-0103		Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3								
(Ш2101-0301-0103)		Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	5,75 (м3)								
14.				8	27732531145221860024916013772406110833056058						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8601-0602 -0204 УСН РК 8.02-03-2 018	-Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция		74025991559220079320		--	226375			
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
15.	8601-0605 -0403 УСН РК 8.02-03-2 018	-Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	5	350115760 350115760 29955045550 427318 4980525049805250		--	31653			
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге								8682767
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
1.	1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	207	3084,08 816,2	167,48 40,94	638404 168953	34669 8474	434782 --	127748 61292	827443
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-050304-0402		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т								
(Ш2105-0304-0402)		Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1,6767 (т)								
22-040501-0803		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг								
(Ш2204-0501-0803)		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	41,4 (кг)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм.	2,898 (маш.-ч)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=0,014 }									
2.	1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	1035	442,45 186,56	17,82 4,09	457935 193090	18446 4237	246399 --	142075 48001	648011
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т								
	(Ш2105-0301-3002)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,9522 (т)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0014 }	1,449 (маш.-ч)								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1096339	53115	681181	269823	1475454
			Тенге		--	--	362043	12711	--	109293	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1096339				
	Материалы		Тенге				681181				
	Всего заработная плата		Тенге					374754			
	Накладные расходы		Тенге				269823				
	Сметная прибыль		Тенге				109293				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1475454				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								319
	Сметная заработная плата		Тенге					374754			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1475454				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								319
	Сметная заработная плата		Тенге					374754			
		РАЗДЕЛ 2. Ответвления к вводам в дома									
3.	ТПЕРЕЧЕНЬ	-Предохранитель 35А ,габарит III,SVV10.35	шт	144 --	1267,86 --	-- --	182572 --	-- 14606	182572 --	-- --	197178
4.	1133-0206 -0102 РСНБ РК 2015	-Ответвления от ВЛ-0,4 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	442	2328,74 1715,85	475,59 204,68	1029303 758406	210211 90469	60686 --	679099 136672	1845075
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1211875	210211	243258	679099	2042253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ									
1.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	2	2327,27	1319,9	4655	2640	--	2396	7615
					1007,37	490,2	2015	980	--	564	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
2.	2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	4302	--	8604	--	8604	--	9292
					--	--	--	--	--	688	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	13259	2640	8604	2396	16907
			Тенге		--	--	2015	980	--	1252	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13259				
Всего заработная плата			Тенге					2995			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8604				
Накладные расходы			Тенге				2396				
Сметная прибыль			Тенге				1252				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				16907				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					2995			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				16907				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								2
Сметная заработная плата			Тенге					2995			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-10кВ с совместным подвесом ВЛ-0,4кВ									
		Железобетонные элементы									
3.	1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ-10 кВ. Установка	шт.	27	2327,27	1319,9	62836	35637	--	32348	102799
					1007,37	490,2	27199	13235	--	7615	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
4.	2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	27	4302	--	116154	--	116154	--	125446
					--	--	--	--	--	9292	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	178990	35637	116154	32348	228245
			Тенге		--	--	27199	13235	--	16907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1.	1308-0103 -3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Демонтаж линейной ячейки Ф-8	шт	1	30264,20	3776,20	30264	3776	--	19989	54274
					26488	1274,86	26488	1275	--	4020	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т								
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =1,09 }	1,09 (маш.-ч)								
2.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Демонтаж деревянных опор №21-41	опора	20	3400,51	196,69	68010	3934	--	52725	130394
					3203,82	91,50	64076	1830	--	9659	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т								
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг								
	21-130803-1001	Ветошь	кг								
	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг								
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг								
	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.								
	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч								
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов { наед.изм. =0,19 }	3,8 (чел-ч)								
3.	1133-0204 -0206 РСНБ РК 2015	-Демонтаж провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 70 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии)	км линии	1,02	96698,89	36094,29	98633	36816	--	58386	169580
					60604,6	10946,77	61817	11166	--	12562	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т								
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг								
	21-130803-1001	Ветошь	кг								
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т								
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т								
	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	196907	44526	--	131100	354248
			Тенге		--	--	152381	14271	--	26241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Расширение ПС110/35/10 кВ "Жасуркен"									
4.				1	36812,75	9440,49	36813	9440	885	21366	62833
1308-0103 -3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с вакуумным выключателем	шт			26488	3187,16	26488	3187	--	4654	
	ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т									
(Ш2105-0106-2403)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,001 (т)									
21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т									
(Ш2113-0201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00042 (т)									
	ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:										
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =1,09 }	1,09 (маш.-ч)									
22-040803-0403	Краска органическая алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК 615-1-2011 { наед.изм. =0,3 }	0,3 (кг)									
5.				1	3161140	--	3161140	--	--	--	3161140
5108-0301 -0603 РСНБ РК 2015	-Ячейка КРУН серии К-III с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗиАМicom	шт.			--	--	--	--	3161140	--	
6.				0,275	2413,04	--	664	--	--	478	1233
1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3			2413,04	--	664	--	--	91	
7.				0,275	1119,25	--	308	--	--	222	572
1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	м3			1119,25	--	308	--	--	42	
8.				0,68	10564,06	4934,56	7184	3355	--	4030	12111
1133-0107 -0101	-Установка железобетонных	1м3			5629,5	1778,76	3828	1210	--	897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	фундаментов под ячейку									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-049999-9903		Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92		м3							
9.											
	2104-0405 -0505 РСНБ РК 2015	-Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТРК 937-92	шт.	4	16826,08	--	67304	--	67304	--	72689
					--	--	--	--	--	5384	
10.											
	1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основанияпод фундаменты	м3	0,4	5471,58	1647,28	2189	659	1215	541	2948
					786,25	668,96	315	268	--	218	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-010201-0603		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		м3							
(Ш2101-0201-0603)		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		0,46 (м3)							
21-130703-1405		Вода техническая		м3							
(Ш2113-0703-1405)		Вода техническая		0,06 (м3)							
11.											
	1108-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	1	6214,48	1647,28	6214	1647	3781	1353	8173
					786,25	668,96	786	669	--	605	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-010301-0103		Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		м3							
(Ш2101-0301-0103)		Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		1,15 (м3)							
12.											
	1308-0103 -1703 РСНБ РК 2015	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина алюминиевая, сечение 640 мм2	м	20	1185,3	185,01	23706	3700	1946	14844	41634
					903	127,81	18060	2556	--	3084	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130203-0105		Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70		т							
(Ш2113-0203-0105)		Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70		0,00006 (т)							
21-130701-0802		Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта		м3							
(Ш2113-0701-0802)		Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта		0,166 (м3)							
21-130814-1702		Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97		т							
(Ш2113-0814-17)		Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1,		0,0001 (т)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02)		круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97									
21-130814-1705		Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т								
(Ш2113-0814-1705)		Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	0,00004 (т)								
21-130816-0202		Бирки маркировочные	100 шт.								
(Ш2113-0816-0202)		Бирки маркировочные	0,0204 (100 шт.)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0069 }	0,138 (маш.-ч)								
22-040803-0403		Краска органическая алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК 615-1-2011 { наед.изм. =0,028 }	0,56 (кг)								
13. 1308-0201 -0810 РСНБ РК 2015		-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	30	425,49 180,6	176,15 49,44	12765 5418	5284 1483	2063 --	4969 1419	19152
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-050307-0210		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг								
(Ш2105-0307-0210)		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	0,03 (кг)								
21-050402-0201		Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т								
(Ш2105-0402-0201)		Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	0,00024 (т)								
21-130211-0606		Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т								
(Ш2113-0211-0606)		Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	0,000186 (т)								
21-130809-1301		Лента К226	100 м								
(Ш2113-0809-1301)		Лента К226	0,00735 (100 м)								
21-130816-2102		Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т								
(Ш2113-0816-2102)		Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	0,000075 (т)								
22-040501-0803		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг								
(Ш2204-0501-08)		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	0,216 (кг)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03)											
24-040201-0645		Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.								
(Ш2404-0201-0645)		Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	3,06 (10 шт.)								
24-040207-3932		Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.								
(Ш2404-0207-3932)		Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	0,00624 (1000 шт.)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0025 }	0,075 (маш.-ч)								
21-130816-0202		Бирки маркировочные { наед.изм. =0,0001 }	0,003 (100 шт.)								
14.	2307-0222 -0130 РСНБ РК 2015	-Шина алюминиевая АД31Т, шт. размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176		5	11824 --	-- --	59120 --	-- --	59120 --	-- 4730	63850
15.	2306-0201 -0104 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ км 4х2,5 ГОСТ 1508-78		0,01	358678 --	-- --	3587 --	-- --	3587 --	-- 287	3874
16.	2306-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Кабели контрольные КВВГ км 7х2,5 ГОСТ 1508-78		0,01	589494 --	-- --	5895 --	-- --	5895 --	-- 472	6367
17.	2306-0131 -0302 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВВГ км 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	86264 --	-- --	863 --	-- --	863 --	-- 69	932
18.	2105-0204 -0801 РСНБ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с т параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,043	295117 --	-- --	12690 --	-- --	12690 --	-- 1015	13705
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге		-- --	-- --	3400440 55866	24087 9373	159349 3161140	47803 22967	3471213
	НА Кабельная линия 0,4кВ										
1.	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	127,17	206,6 9,19	197,41 71,66	26273 1169	25104 9113	-- --	7403 2694	36370
2.	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,03	33,67 --	33,67 11,6	1651 --	1651 569	-- --	409 165	2225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.				49,03	16,63	16,63	815	815	--	202	1099
	1101-0104 -0408 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		--	5,73	--	281	--	81	
4.				49,03	147,91	71,66	7252	3514	--	3807	11944
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		76,25	31,61	3738	1550	--	885	
5.				84,78	266,29	244,02	22576	20688	6	6704	31623
	1101-0102 -0404 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		22,2	87,64	1882	7430	--	2342	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-010201-0604		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3								
(Ш2101-0201-0604)		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	0,0025434 (м3)								
6.				127,17	122	--	15515	--	--	--	16756
	4102-0102 -1005 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		--	--	--	--	--	1241	
7.				268	504,42	432,18	135186	115825	--	42094	191462
	1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015	-Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		72,24	145,91	19360	39103	--	14182	
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0499 }	13,3732 (маш.-ч)								
8.				84,78	2233	--	189314	--	189314	--	204459
	2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		--	--	--	--	--	15145	
9.				268	334,02	152,79	89517	40947	13076	34019	133419
	1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		132,44	43,86	35494	11755	--	9883	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-050106-2403		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
(Ш2105-0106-2403)		Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00268 (т)							
21-050201-0502		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		т							
(Ш2105-0201-0502)		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0268 (т)							
21-050307-0210		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74		кг							
(Ш2105-0307-0210)		Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74		0,1072 (кг)							
21-050402-0201		Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73		т							
(Ш2105-0402-0201)		Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73		0,002144 (т)							
21-130809-1301		Лента К226		100 м							
(Ш2113-0809-1301)		Лента К226		0,025728 (100 м)							
21-130816-0202		Бирки маркировочные		100 шт.							
(Ш2113-0816-0202)		Бирки маркировочные		0,10988 (100 шт.)							
22-040501-0803		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003		кг							
(Ш2204-0501-0803)		Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003		0,1608 (кг)							
24-040207-3932		Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98		1000 шт.							
(Ш2404-0207-3932)		Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98		0,0222976 (1000 шт.)							
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0039 }		1,0452 (маш.-ч)							
22-040803-0403		Краска органическая алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК 615-1-2011 { наед.изм. =0,0025 }		0,67 (кг)							
10.											
1310-0904-0101 РСНБ РК 2015		-Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,02	26540,71 8026,20	18514,51 3946,37	531 161	370 79	-- --	172 56	759
11.				20	55,36	--	1107	--	1107	--	1196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТПЕРЕЧЕНЬ -Лента сигнальная 150 мм м ЛСЭ-150				--	--	--	--	--	89	
12.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	870	310,39 120,4	144,66 41,64	270035 104748	125852 36230	39435 --	101504 29723	401262
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т								
	(Ш2113-0816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	0,00435 (т)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0039 }	3,393 (маш.-ч)								
	21-130816-0202	Бирки маркировочные { наед.изм. =0,000041 }	0,03567 (100 шт.)								
13.	1134-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,87	1207821,32 173250	-- --	1050805 150728	-- --	900077 --	114553 93229	1258586
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3								
	(Ш2102-0401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,261 (м3)								
	21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3								
	(Ш2107-0202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,0696 (м3)								
	21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2								
	(Ш2110-0402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	13,05 (м2)								
	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м								
	(Ш2301-1201-1101)	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	861,3 (м)								
	23-021104-2401	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.								
	(Ш2302-1104-2401)	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	27,84 (10 шт.)								
14.	1308-0201	-Кабель до 35 кВ, масса	м кабеля	67,5	310,39	144,66	20951	9764	3060	7875	31132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0901 РСНБ РК 2015	1 м до 1 кг. Защита уголком			120,4	41,64	8127	2811	--	2306	
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
33-010201-0102		Автомобили бортовые, до 8 т { наед.изм. =0,0039 }		0,26325 (маш.-ч)							
21-130816-0202		Бирки маркировочные { наед.изм. =0,000041 }		0,0027675 (100 шт.)							
15.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,392	257673	--	101008	--	101008	--	109088
					--	--	--	--	--	8081	
16.	ТПЕРЕЧЕНЬ	-Хомут Х20	шт	47	1008,93	--	47420	--	47420	--	51213
					--	--	--	--	--	3794	
17.	ТПЕРЕЧЕНЬ	-Хомут Х19	шт	67	973,21	--	65205	--	65205	--	70421
					--	--	--	--	--	5216	
18.	1308-0201 -2501 РСНБ РК 2015	-Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	20613,82	15722,98	288594	220122	1048	102359	422229
					4816	5338,69	67424	74742	--	31276	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130702-1202		Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т								
(Ш2113-0702-1202)		Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89		0,00014 (т)							
26-010101-0201		Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т								
(Ш2601-0101-0201)		Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72		0,0056 (т)							
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
21-130816-0202		Бирки маркировочные { наед.изм. =0,01 }		0,14 (100 шт.)							
19.	2306-1703 -2106 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые тип ЕРКТ-0031-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	12850	--	154200	--	154200	--	166536
					--	--	--	--	--	12336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	2306-1703 -1302 РСНБ РК 2015	-Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10267	--	20534	--	20534	--	22177
					--	--	--	--	--	1643	
21.	2306-1702 -0802 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,44	5722	--	2518	--	2518	--	2719
					--	--	--	--	--	201	
		Формула объема = 44,0:100									
22.	2306-1702 -0803 РСНБ РК 2015	-Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	6743	--	539	--	539	--	583
					--	--	--	--	--	43	
		Формула объема = 8,0:100									
23.	2306-0137 -0702 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,034	293952	--	9994	--	9994	--	10794
					--	--	--	--	--	800	
24.	2306-0137 -0705 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,53	575343	--	304932	--	304932	--	329326
					--	--	--	--	--	24395	
25.	2306-0137 -0706 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	831232	--	74811	--	74811	--	80796
					--	--	--	--	--	5985	
26.	2306-0137 -0203 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	256411	--	26154	--	26154	--	28246
					--	--	--	--	--	2092	
27.	2306-0137 -0202 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,451	216477	--	97631	--	97631	--	105442
					--	--	--	--	--	7810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге									19912039,2

Временные здания и сооружения 2,4%		477888,9	20389928,1
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%		183509,3	20573437,45
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		411468,720984906,2	
Итого с НДС	12 %	251818923503094,92	

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО "Д & К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

ТОО "Сапа Құрылыс Инжиниринг 2016"

Директор _____ **Жолмырзаков К.С.**