ПТО

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і **ФОРМА 3**

МЕРДІГЕР: "Казахдорстрой" ЖШС

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны

2020 ж 30 маусым №517 келісім шартқа қосымша 2022 ж 20 сәуір №13 қосымша келісім бойынша - 6 829 438 704,35 теңге

Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 27 маусым айындағы №2 анықтама

Код	Код	Шарт				Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру - құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	мердігер	Нөмірі			күні	атауы		коды	атауы
3489851		**№517**			**30.06.2020ж**				ЖШС
		Қосымша келісім №13			**20.04.2022ж**				
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін ҚҚС -мен бірге	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы онім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап есепті айға дейін тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	1-бағаннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзгеде шығындардың құны			Төленетін соммасы
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде			косымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзгеде қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нысан атауы және мекен жайы: Шымкент қаласында Д.Қонаев даңғылының жалғасын (темір жолмен қиылыс құрылысының басынан Дамбовая көшесіне дейін) салу	441 361 371,02	47 288 718,32							38 006 224,70
Үстап қалу 5%	0,00	0,00							0,00
Авансты ұстап қалу 30%		0,00							
Төленетін сомасы	441 361 371,02	47 288 718,32							38 006 224,70

Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы " ММ-і Басқарма басшысының орынбасары

Баймбетов М.

27.06.2022

Тех. қадағалаушы: «TURAN ENERGO GROUP» ЖШС-нің директоры

Сапаралиев А.А.

Мердігер: "Казахдорстрой" ЖШС-нің жоба басшысы

Молдахметов А. А.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»

Форма № 2в

Инженер: ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство продолжения проспекта Д. Кунаева (от начала сооружения пересечения с железной дорогой до улицы Дамбовой) в городе Шымкент"

АКТ №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) текущих ценах 3кв. 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда на основных полосах проезжей части									
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2651,6	4979,15	1365,38	13202703,53	3620441,60	9094855,42	1460661,65	15836434,39
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	326,24	487406,51	865057,98		1173069,21	
7	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	11503,492	248,22	190,02	2855362,27	2185893,55	2990,90	1396767,34	4592300,00
		НР - 108%; СП - 8%			57,94	54,49	666477,82	626825,28		340170,37	
8	калькуляция	**Смесь С4**	м3	2070,62856	3707,10	--	7676027,13	--	7676027,13	--	8290109,30
		СП - 8%			--	--	--	--		614082,17	
9	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	90279,40522	40,00	--	3611176,21	--		--	3900070,31
		СП - 8%			--	--	--	--		288894,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**27345269,14**	**5806335,15**	**16773873,45**	**2857429,00**	**32618913,98**
							1153884,33	**1491883,26**	--	**2416215,85**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**27345269,14**				
		Материалы	Тенге				**9097846,33**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2645767,59**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7676027,13**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3611176,21**				
		Накладные расходы	Тенге				**2857429,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2416215,85**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32618913,98**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1799,85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2645767,59**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**32618913,98**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1799,85
		Сметная заработная плата	Тенге					2645767,59			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32618914,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1153884,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5806335,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1491883,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16773873,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				3611176,00				
		- Накладные расходы	Тенге							2857429,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2416216,00	
		ИТОГО ПО АКТУ ЦЕНАХ 2021 г.				**32 618 914,0**					
		Временные здания и сооружения				424 041,9					
		Итого				**33 042 955,9**					
		Зимние удорожания				231 298,5					
		Итого				**33 274 254,4**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**661 422,1**					
		Итого				**33 935 676,5**					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2021 год с К=1				33 935 676,5					
		Итого без НДС				**33 935 676,5**					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,999954403359261				**33 934 129,2**					
		НДС 12%				4 072 095,5					
		Итого с НДС				**38 006 224,70**					

Руководитель проекта ТОО «Казахдорстрой»

_____ **Молдахметов А. А.**

Принял
Технадзор:
ТОО «TURAN ENERGO GROUP»

_____ **Турегельдиев К.Т.**

ИИН 620330300856
Аттестат №KZ93VJE00034898 от 14.02.2018г.

_____ **Тажиев А.К.**

ИИН 841219302717
Аттестат №KZ71VJE00037295 от 26.04.2018г.

Нач. участка ТОО "Казахдорстрой"

_____ **Нурабаев Н.К.**

Заместитель директора :
Проектная организация ТОО «ДӘН-Қо»

_____ **Анисимов В.**