ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030340004157-20230731-64297933
1.1. Номер учетной системы 9
2. Дата выписки 31.07.2023
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 28.07.2023
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030340004157
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Радикон"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Туркестанская обл., Шардаринский р-он, с. Казахстан, ул. СЫРБЕК КАТТЕБЕКОВ, д. 105
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 58001
9.2. Номер 0009601
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе
13. ИИК
14. БИК
15. Наименование банка

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040740004084
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. КАЗЫБЕК БИ, д. 115
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер GEC-2023/71-1
27.4. Дата 01.06.2023
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 9
32.2 Дата 28.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам жаушыкум, с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области			Одна услуга	1	16 744 222.32	16 744 222.32			16 744 222.32	12%	2 009 306.68	18 753 529.00			1	
						Всего по счету:		16 744 222.32		.00	16 744 222.32		2 009 306.68	18 753 529.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
oTFbYx1eYF6Mt9EqiVn+gD6ufB0pUSV4wkPT1epCH3WF0WWKQbIDLVPnihyMFmJIPOsgNdRlK7lvkkZTohB0Mw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
АНВАРБЕКОВА ДИНАРА НУРЛАНКЫЗЫ

Заказчик : ТОО "Gas Energy Construction"
Субподрядчик : ТОО «Радикон»
Наименование обьекта: "Строительство подводящего и рапределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум, Жаушыкум1 с/о Жаушыкум Шараринского района Туркестанской области"
Населенный пункт: Жаушыкум
Договор : Договор субподрядных работ №GEC-2023/71-1 от 01.06.2023г. , Спецификация закупаемых работ/услуг № 1

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2023г.

№ п/п	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Приложение №1 Каракум			Выполнено с начала строительства по отчетный месяц		В т.ч.в отчетном месяце июль 2023г.		Остаток по Договору	
	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)		**Кол-во**	**Цена за ед**	**Сумма**	**Кол-во**	**Сумма**	**Кол-во**	**Сумма**	**Кол-во**	**Сумма**
1	Механизированная разработка траншеи с доработкой вручную, погрузкой и перевозкой излишнего грунта	м	4 499	570	2 564 430	4 499	2 564 430	4 499	2 564 430	-	-
2	Устройство основания под трубопроводы	м	4 499	261	1 174 239	4 499	1 174 239	4 499	1 174 239	-	-
3	Обратная засыпка траншеи с уплотнением	м	4 499	721	3 243 779	4 499	3 243 779	4 499	3 243 779	-	-
4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125х11,4 мм	м	4 499	1 003	4 512 497	4 499	4 512 497	4 499	4 512 497	-	-
5	Установка ПЭ фасонных частей (отводы, тройники, переходы, заглушки, муфты)	шт	11	3 035	33 385	11	33 385	11	33 385	-	-
6	Установка полиэтиленового крана диам.125 под ковер (с учетом бетонирования ковера)	шт	1	31 118	31 118	1	31 118	1	31 118	-	-
7	Выход ПЭ газопровода из земли d125/108	шт	3	20 808	62 424	3	62 424	3	62 424	-	-
8	Устройство футляра Ø180 открытым способом, с затягиванием рабочей трубы в футляр, заделкой концов футляра, с установкой на футляре контрольной трубки с выводом под ковер (с учетом бетонирования ковера)	м	57	6 984	398 088	57	398 088	57	398 088	-	-
9	Устройство футляра Ø180 методом ГНБ, с разработкой рабочего и приемного котлована, затягиванием рабочей трубы в футляр, заделкой концов футляра, с установкой на футляре контрольной трубки с выводом под ковер и обратной засыпкой котлована	м	44	26 968	1 186 592	44	1 186 592	44	1 186 592	-	-
10	Установка контрольной трубки под ковер (с учетом бетонирования ковера)	шт	12	14 384	172 608	12	172 608	12	172 608	-	-
11	Установка узла вывода провода-спутника с ковером (с учетом бетонирования ковера)	шт	4	31 182	124 728	4	124 728	4	124 728	-	-
12	Прокладка сигнальной ленты	м	4 499	27	121 473	4 499	121 473	4 499	121 473	-	-
13	Прокладка сигнального кабеля	м	4 499	537	2 415 963	4 499	2 415 963	4 499	2 415 963	-	-
14	Установка опознавательных знаков газопровода с учетом креплния табличек	шт	22	7 057	155 254	-	-	-	-	22	155 254
15	Вскрытие и восстановление гравийного покрытия	м2	18,3	613	11 218	18	11 218	18,3	11 218	-	-
16	Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	5,8	2 307	13 381	6	13 381	5,8	13 381	-	-
17	Очистка, продувка воздухом газопровода	м	4 499	400	1 799 600	-	-	-	-	4 499	1 799 600
18	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	м	4 499	828	3 725 172	-	-	-	-	4 499	3 725 172
19	Повторное испытание на прочность и герметичность (перед подачей газа)	м	4 499	828	3 725 172	-	-	-	-	4 499	3 725 172

№ п/п	Наименование работ, услуг	Ед.изм.	Приложение №1 Каракум			Выполнено с начала строительства по отчетный месяц		В т.ч.в отчетном месяце июль 2023г.		Остаток по Договору	
	ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)		**Кол-во**	**Цена за ед**	**Сумма**	**Кол-во**	**Сумма**	**Кол-во**	**Сумма**	**Кол-во**	**Сумма**
20	Трубопровод,диаметр 125 мм,толщина стенки 11,4мм.Ультразвуковая дефектоскопия 100 % одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	380	1 785	678 300	380	678 300	380	678 300	-	-
21	**ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)**										
22	Установка ГРПШ-13-2ВУ1, с обвязкой технологическими трубопроводами, с установкой задвижек и стальных фасонных частей, бетонирование и установкой рамы ГРПШ, опоры под задвижек с огрунтовкой и покраской	шт	1	110 142	110 142	-	-	-	-	1	110 142
23	Ограждение ГРПШ	м	14	9 974	139 636	-	-	-	-	14	139 636
24	Устройство молниезащиты и заземления	компл	1	124 644	124 644	-	-	-	-	1	124 644
25	Укладка стальной трубы Ø108х4,0мм (с огрунтовкой и покраской)	м	42	2 019	84 798	-	-	-	-	42	84 798
26	Установка опоры ОП-2 (Ø76х3,0мм изготовление опор, с огрунтовкой и краской за два раза, копание ям под опоры, бетонирование опор)	шт	6	10 885	65 310	-	-	-	-	6	65 310
27	Очистка, продувка воздухом газопровода	м	42	400	16 800	-	-	-	-	42	16 800
28	Испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок	м	42	828	34 776	-	-	-	-	42	34 776
29	Повторное испытание на прочность и герметичность (перед подачей газа)	м	42	828	34 776	-	-	-	-	42	34 776
30	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108х4,0мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографии 5%	стык	2	12 706	25 412	-	-	-	-	2	25 412
	Итого без НДС				**26 785 715**		**16 744 223**		**16 744 223**		**10 041 492**
	НДС 12%				**3 214 286**		**2 009 307**		**2 009 307**		**1 204 979**
	ИТОГО С НДС				**30 000 000**		**18 753 529**		**18 753 529**		**11 246 471**
	Удержание гарантийных 5%						**937 676**		**937 676**		
	Итого к оплате								**17 815 853**		

Представитель Заказчика: ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А

Руководитель субподрядчика ТОО «Радикон»

Директор _____ Анварбекова Д.Н.

Зам.директора

Объемы и качество выполненных работ подтверждаю: _____ Ташкараев Ж.

Начальник ПТО:

Наличие исполнительной документации по Акту подтверждаю: _____ Киргизбаева К.

Начальник СДО:

Расценки на выполненные работы по Акту подтверждаю: _____ Широкорадова Н.

Инженер-сметчик:

Расценки на выполненные работы по Акту подтверждаю: _____ Хуснулина Л.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Gas Energy Construction",РК,Жамбылская область,город Тараз, улица Казыбек би, дом 115, офис 11**	**040740004084**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Радикон",РК, город Шымкент, микрорайон Нуртас, улица Жасталап, дом 187**	**030340004157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор субподрядных работ №GEC-2023/71-1 от 01.06.2023 г.

Номер документа	Дата составления
9	28.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно- монтажные работы по "Строительство подводящего и распределительного газопровода к населенным пунктам Жаушыкум, с/о Жаушыкум Шардаринского района Туркестанской области"			Услуга	1	18 753 529,00	18 753 529,00	2 009 306,68
				Итого	1	x	18 753 529,00	2 009 306,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Анварбекова Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2023

М.П.