Форма 3

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс", БИН 080140017041**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области**

Договор (контракт) № 49 от 28.06.2023 г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за август 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области	211 534 812,50	12 419 060,53	12 419 060,53	12 419 060,53	3 971 252,48	3 725 718,16	12 419 060,53	8 693 342,37	199 115 751,97
Итого к оплате	**211 534 812,50**	**12 419 060,53**	**12 419 060,53**	**12 419 060,53**	**3 971 252,48**	**3 725 718,16**	**12 419 060,53**	**8 693 342,37**	**199 115 751,97**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Аманжолов Ғ.С.**

Технический надзор ТОО "Строитехпроект KZ A и K"

Эксперт технического надзора _____ **Доспанов Б.А.**

Авторский надзор ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"

_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор _____ **Нуртай Н.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Актоган, аульного округа Досбол датка, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 49 от 28.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **август 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -245ШТ										
1	28	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	52,92		2595,60	--	137359	--	--	98899	255158
			НР - 72%; СП - 8%				2595,60	--	137359	--		18901	
2	30	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	4,28575		101104,99	6024,11	433311	25817	23614	266119	755384
			НР - 69%; СП - 8%				89571,20	419,85	383880	1799		55954	
3	31	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,1385		553067,00	--	2288868	--	2288868	--	2471977
			СП - 8%				--	--	--	--		183109	
4	32	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	147,25		537,00	--	79073	--	79073	--	85399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		6326	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -64ШТ									
5	34	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	13,824	2595,60	--	35882	--	--	25835	66654
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	35882	--		4937	
6	37	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,2784	553067,00	--	1260108	--	1260108	--	1360917
			СП - 8%			--	--	--	--		100809	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -586ШТ									
7	40	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	106,359	2595,60	--	276065	--	--	198767	512819
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	276065	--		37987	
8	43	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	5,97404	553067,00	--	3304044	--	3304044	--	3568368
			СП - 8%			--	--	--	--		264324	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -144ШТ									
9	46	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	26,136	2595,60	--	67839	--	--	48844	126017
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	67839	--		9335	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -954ШТ									
10	52	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	138,1215	2595,60	--	358508	--	--	258126	665965
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	358508	--		49331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8241057	25817	6955707	896590	9868658
								1259533	1799	--	731013	
			ИТОГО									9868658
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,9%		286191,08				
			Итого с временными									10154849,08
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2,07%		210205,38				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					543500,78				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями										**10908555,24**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**207301,09**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**11115856,33**
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				**1,050036**						**11672049,32**
			Коэффициент к договорной цене				**0,95**						**11088446,90**
			НДС				**12 %**		**1330613,63**				
			Итого по акту с НДС										**12419060,53**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор **Нуртай Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Ғ.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жаңа Құрылыс Групп" **Әлібек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Стройтехпроект KZ А и К" **Доспанов Б.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)