Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Д & К"

Договор подряда (контракт): **№85 от 08.12.2020**

Наименование строительства и его адрес: ***Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с. Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги***

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с. Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги	**2362179**	**2362179**	**2362179**			**2362179**	**2 362 179**		
	Удержание 5% гарантия качества	**118109**	**118109**	**118109**			**118109**			
	в том числе НДС 12%	**253 091**	**253 091**				**253 091**			
2	**Всего к оплате**	**2 244 070**	**2 244 070**	**2 244 070**			**2 244 070**			

Подрядчик:

ТОО "Д & К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Турсуналыулы Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тилеубаев К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2-В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Д & К"

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование, адрес)

Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов с.Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Внутрипоселковые гравийные дороги

(наименование)

Договор подряда (контракт) №85 08.12.2020

Акт приемки выполненных работ № 1 за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы									
		Снятие плодородного-растительного слоя и перевозка									
1.				14560	52,91		770305,54		--		1003297,59
						52,91		770305,54		158673,72	
	E11-01010 4-0201 1101-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами (снятие плодородного слоя) мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	15,14	--	220380,16	--	74318,34	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				2949,55	291	--	858319,05	--	--	--	926984,57
					--	--	--	--	--	68665,52	
	С341-3101 04-0101 4131-0104 -0101 РСНБ РК 2015	-Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т								
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--		1628624,59		--		1930283
	Временные здания и сооружения 1,3%						25094	1955377			
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,72%						14079	1969455			
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						39389	2008844			
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901							2109088			
	Итого с НДС				12 %		253091	2362179			

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Тилеубаев К.А.**

Поставщик:
ТОО "Д&К"

Директор _____ **Турсуналыулы Б.**

ТОО «Ideal ZorConst»

Директор _____ **Абдразаков А.Ш.**