Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к Детского саду на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе строение 7Б

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июль _2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	01.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	3 493 118		3 118 855	2 564 837	554 018				374 263	3 493 118
В том числе за отчётный месяц	3 118 855	3 118 855	3 118 855	2 564 837	554 018				374 263	3 493 118
Акт №1	3 118 855	3 118 855	3 118 855	2 564 837	554 018				374 263	3 493 118

Место печати (при наличии)

Заказчик : Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович БИН 690806301150

Кожаев А.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный , печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Жаик-Бетон ":

Таубеков А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "КарКас ТехСт"

Кобентаев Е. М.

аттестат KZ56VJE00047592 от 24.06.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП Кожаев Адилбек Изимович Актюбинская область, г. Актобе, пр.Мира, 5А, кв. 131**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АлиханОйлЗ" Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Маметовой 64 БИН 041140007085**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к Детского саду на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе строение 7Б**

(наименование, адрес)

Объект : **Подводка газопровода высокого давления 0,6 Мпа к Детского саду на 150 мест в мкр.Батыс-2 г.Актобе строение 7Б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 19** от **01.07.2019г.**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2019 года (месяц, год) на 02-6-2 Газопровод высокого давления 0,6 Мпа

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Врезка в существующий газопровод высокого давления 1,2 Мпа									
1	1	Е11-240202-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы высокого давления**		1	24020,76	2275,35	24021	2275	9891	11736	38617
				врезка		11854,58	0	11855	0		2861	
2	2	С123-020304-1626	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	30063		30063		30063		32468
				шт.							2405	
3	3	С123-020304-2616	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	8770		8770		8770		9472
				шт.							702	
4	4	С123-020304-1016	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		1	45885		45885		45885		49556
				шт.							3671	
			Итого по разделу: 1. Врезка в существующий газопровод высокого давления 1,2 Мпа									130114
			Раздел: 2. Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа									
5	5	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		1,6	1195,12	1055,9	1912	1689	10	618	2733
				м3 материала основания в плотном теле		133,2	224,63	213	359		202	
6	6	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		1,6	1472		2355		2355		2544
				м3							188	
7	7	Е11-010205-0402	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**		0,5	2447,2	0	1224	0	0	881	2273
				м3		2447,2	0	1224	0		168	
8	8	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	**Обетонирование стоек ГРПШ из бетона класса В7,5**		0,35	23274,97	1133,41	8146	397	5957	1710	10645
				м3		5120,5	249,81	1792	87		789	
9	9	Е11-090305-0301	**Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж**		0,0111	98729,19	6424,19	1096	71	88	650	1885
				т конструкций		84419,2	395,81	937	4		140	

10	10	С121-050201-0501	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**								
				т	0,0111	241146		2677		2677		2891
											214	
11	11	Е11-090302-0112	**Стойки опорные для ГРПШ. Монтаж**		0,028696	25457,15	12235,04	731	351	189	196	1001
				т конструкций		6626,76	3284,85	190	94		74	
12	12	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6,936	986		6839		6839		7386
				м							547	
13	13	Е11-190401-0101	**Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-400-01 с регулятором давления газа РДНК-400М.Установка**		1	8749,53	230,04	8750	230	3300	5164	15026
				регулятор		5219,3	49,92	5219	50		1113	
14	14	прайс-лист	**Газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01**		1	554018		554018				554018
				шт						554018		
			Отпускная цена			554018		554018				
			Сметная стоимость оборудования					*554018*				
15	15	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**		5	612,9	24,84	3065	124	2094	633	3994
				м		169,26	6,67	846	33		296	
16	16	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**		2	4453,62	197,72	8907	395	6336	1650	11402
				шт.		1088,1	57,59	2176	115		845	
17	17	Е11-330109-0120	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**		0,035705	107134,79	63639,39	3825	2272	94	1595	5854
				т		40855,5	14991,09	1459	535		434	
18	18	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**		6,5	986		6409		6409		6922
				м							513	
19	19	С123-010201-0119	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**		3	498		1494		1494		1614
				м							120	
20	20	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**		0,00158	217600		344		344		371
				т							28	
21	21	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**		11	3286,37	1050,56	36150	11556	5397	27537	68782
				м оград		1745,18	376,32	19197	4140		5095	
22	22	У86-010602-0502	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**		3	38974	7139	116922	21417	80643	19973	147846
				секция		4954	2362	14862	7086		10952	
23	23	У86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**		1	35124	7139	35124	7139	23031	6658	45124
				секция		4954	2362	4954	2362		3343	
24	24	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**		1	812,91	29,36	813	29	42	881	1829
				шт.		741,95	4,24	742	4		135	
25	25	У86-010605-0401	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**		1	70770	151	70770	151	60291	9445	86632
				шт.		10328	51	10328	51		6417	
26	26	Е11-160601-0102	**Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		2	2098,21	114,24	4196	228	596	3354	8154
				шт.		1686,09	24,96	3372	50		604	
27	27	С123-040102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**		2	27035		54070		54070		58396
				шт.							4326	

28	28	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685		6740		6740		7279
											539	
29	29	Е11-221201-0101	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм	шт	3	530,24	31,68	1591	95	63	1418	3249
						477,44	0	1432	0		241	
30	30	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471		1413		1413		1526
											113	
31	31	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,008	957037,86	438555,18	7656	3508	68	4950	13615
						510035	114939,42	4080	920		1008	
32	32	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2755,51	38,21	22044	306	16107	5626	29883
						703,97	13,6	5632	109		2214	
33	33	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1723	20,8	6892	83	5406	1405	8961
						350,69	7,74	1403	31		664	
34	34	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	142,29	200,33	190,28	28504	27074	0	5596	36829
						10,05	44,58	1430	6343		2728	
35	35	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,3	268,48	258,88	2228	2149	1	458	2901
						9,52	67,04	79	556		215	
36	36	С341-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	14,94	176		2629				2840
											210	
37	37	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,476	1864,63	0	888	0	0	639	1649
						1864,63	0	888	0		122	
38	38	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	74,25	810,65	0	60191	0	0	43337	111810
						810,65	0	60191	0		8282	
39	39	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	111,375	34,2	34,2	3809	3809	0	964	5155
						0	12,03	0	1339		382	
40	40	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	111,375	152,14	73,08	16944	8139	0	8967	27984
						79,06	32,76	8805	3649		2073	
41	41	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,5	2998,83	155,05	13495	698	8395	4552	19491
						978,18	43,68	4402	197		1444	
42	42	Е11-220901-0201	Установка крана шарового ПЭ диам.57 мм (подземный)	шт	1	1497,35	78,96	1497	79	169	1274	2993
						1249,76	37,44	1250	37		222	
43	43	С123-040909-0901	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	19478		19478		19478		21036
											1558	
44	44	С123-040105-0102	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1	44104		44104		44104		47632
											3528	

45	45	Е11-310701-0601 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство		1	8860,46	230,88	8860	231	4250	3854	13732
				колонка		4380	0	4380	0		1017	
46	46	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		1	5746		5746		5746		6206
				м							460	
47	47	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00078	231929		181		181		195
				т							14	
48	48	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00136	217344		296		296		319
				т							24	
49	49	Е11-240207-0201	Трубка контрольная.Устройство контрольной трубки на газопроводе;свободный конец под защитное устройство-"Ковер" на бетонном основании		1	6779,58	2075,75	6780	2076	1391	4005	11647
				шт.		3312,66	732,79	3313	733		863	
50	50	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,045	27011,58	18689,28	1216	841	0	402	1747
				км кабеля		8322,3	4090,78	375	184		129	
51	51	СТОО"ФИВАРУС"	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 0,2м)		45	9,51		428		428		462
				м							34	
52	52	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		45	336,67	154,14	15150	6936	2036	5921	22757
				м кабеля		137,28	45,47	6178	2046		1686	
53	53	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,045	14541		654		654		707
				км							52	
54	54	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		0,045	546824,34	191055,73	24607	8598	977	17257	45214
				км трубопровода		334048	53325,16	15032	2400		3349	
55	55	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		45	9999		449955		449955		485951
				м							35996	
56	56	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на прочность		45	521,8	0	23481	0	689	22336	49483
				м		506,49	0	22792	0		3665	
57	57	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность		45	521,8	0	23481	0	689	22336	49483
				м		506,49	0	22792	0		3665	
58	58	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/6% /		2	31391,81	28958,21	62784	57916	0	14985	83990
				стык		2433,6	5800,1	4867	11600		6222	
59	59	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка		1	1375,37	900,51	1375	901	0	705	2246
				шт.		474,86	236,82	475	237		166	
60	60	С123-020304-2030	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 180х125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	14552		14552		14552		15716
				шт.							1164	
61	61	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка		2	1375,37	900,51	2751	1801	0	1409	4493
				шт.		474,86	236,82	950	474		333	
62	62	С123-020304-2615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	7105		14210		14210		15347
				шт.							1137	
63	63	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,. Установка		4	1375,37	900,51	5501	3602	0	2818	8985
				шт.		474,86	236,82	1899	947		666	

64	64	С123-020304-1015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	30146		120584		120584		130231
											9647	
65	65	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0007	742244,5	247329,08	520	173	9	405	998
						481888	102208,06	337	72		74	
66	66	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7	2536		1775		1775		1917
											142	
67	67	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0007	1084205,21	29944,47	759	21	602	135	966
						194649	597,84	136	0		72	
68	68	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1214,43	7,34	850	5	108	731	1708
						1053,31	2,12	737	1		127	
69	69	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,125	30096,07	3258,05	3762	407	2229	1122	5275
						9004,73	62,4	1126	8		391	
70	70	Е11-240201-0102 Изм. и доп. вып. 14	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4 . Устройство	газовый ввод	1	14993,82	2519,75	14994	2520	1830	10969	28040
						10644,48	435,55	10644	436		2077	
71	71	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4	шт	1	12500		12500		12500		13500
											1000	
72	72	Е11-160601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4077
						1686,09	24,96	1686	25		302	
73	73	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035		27035		27035		29198
											2163	
74	74	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370		3640
											270	
75	75	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	316		316		316		341
											25	
76	76	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2026,79	1325,98	2027	1326	0	1039	3311
						700,82	348,84	701	349		245	
77	77	С123-020304-1624	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	29395		29395		29395		31747
											2352	
78	78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	2	1375,37	900,51	2751	1801	0	1409	4493
						474,86	236,82	950	474		333	
79	79	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3806		7612		7612		8221
											609	
80	80	Е11-221201-0101	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм	шт	3	530,24	31,68	1591	95	63	1418	3249
						477,44	0	1432	0		241	
81	81	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471		1413		1413		1526
											113	
82	82	Е11-220901-0204	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка		1	7734,74	2599,21	7735	2599	569	5277	14052

			задвижка или клапан			4566,88	763,11	4567	763		1041	
83	83	С123-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	191663		191663		191663		206996
											15333	
84	84	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7973		15946		15946		17222
											1276	
85	85	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1382736,89	694391,33	4148	2083	184	2577	7264
						627002	240826,49	1881	722		538	
86	86	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	8980		27048		27048		29212
											2164	
87	87	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,24	551,03	1	3989	7	1027	2367	6864
						408,11	0,48	2955	3		508	
88	88	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	1423133,9	1222668,36	4269	3668	27	1087	5785
						191545	206653,1	575	620		429	
89	89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0179001	1327400,27	501131,66	23761	8970	6439	10752	37273
						466548,4	140161,24	8351	2509		2761	
90	90	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	2447,81	191,76	2448	192	122	2125	4938
						2133,56	12,48	2134	12		366	
91	91	С123-020101-0261	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	13450		13450		13450		14526
											1076	
92	92	С123-020101-1106	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	5262		5262		5262		5683
											421	
93	93	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,52	2447,2	0	1273	0	0	916	2364
						2447,2	0	1273	0		175	
94	94	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,42	810,65	0	340	0	0	245	632
						810,65	0	340	0		47	
95	95	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,29	23274,97	1133,41	6750	329	4936	1417	8820
						5120,5	249,81	1485	72		653	
96	96	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,025	98729,19	6424,19	2468	161	197	1463	4246
						84419,2	395,81	2110	10		315	
97	97	С121-060802-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,003	561331		1684		1684		1819
											135	
98	98	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,7	2536		4311		4311		4656

	м						
Итого по разделу: 2. Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа						345	
							2855629
ИТОГО:		2490584	201639	1436867	315026		2985739
		295431	52848	554018	180133		
В том числе :							
Стоимость оборудования, всего							
в том числе, оборудование поставки заказчика				554018			
Временные здания и сооружения				0			
Итого с временными	1,3 %	31 612					
Зимние удорожания							3 017 351
Итого с зимними удорожаниями	2,079 %	51 213					
Непредвиденные работы и затраты							3 068 564
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %	50 291					
НДС							3 118 855
Итого с НДС	12 %	374 263					
							3 493 118

Место печати (при наличии)
Сдал (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйл3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «КарКас ТехСт»

Кебентаев Е. М.

аттестат KZ56VJE00047592 от 24.06.2019г
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)
Принял (Заказчик)

Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович БИН 690806301150
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Индивидуальный предприниматель Кожаев Адилбек Изимович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Жаик-Бетон»

Таубеков А. Н.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)