Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

«29 » декабрь 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Global-GH" БИН 131140022409, в лице директора Бейсебаев А.Т. , ГСЛ №17020663 от 06.12.2017 года, III категория, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, микрорайон Кайтпас-1, улица Жумабекова 58;**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **– Бейсебаев Алмас Тимурұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок 8 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **КГУ** «Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» » **БИН** 020340003167**, руководитель Бисембаев Н.П.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями **ТОО "АрхСтройКомпани" БИН 980140009663, СМР-1, ГСЛ № 20018185 от 04.03.2022 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Бейсебаев Сакен Муратович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО " Құрылыс Инвест групп" " БИН 030540017969, СМР-2, ГСЛ № 0000321 от 30.05.2003 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Акбаев Самат Маратович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями **ТОО "Тез-Терминалстрой" БИН 111240010574, СМР 2 №09845 от 14.09.2023 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Тузелбай Ермек Маратұлы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

г) субподрядными организациями **ТОО "Сартобе" БИН 050540003813, СМР 3 № ГСЛ № 0000088 от 03.06.2005**

в лице **директора Мырзахметов Максат Нурмаханович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

д) субподрядными организациями **ТОО «СМУ Бурводстрой», БИН 040140002373, СМР 1 № 16012774 от 10.08.2016 года**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Конарбаев Габит Кемелханович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

е) субподрядными организациями **" Премиум инжиниринг с " БИН 231040035339, СМР 3 №23025815 от 22.11.2023 г**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Директора Тузелбай Ермек Маратулы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ДиадемСтрой», БИН 221240040360, Заказ №47-2023

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ ««Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 28.12.2023г №1**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
0,03 МПа	1	100 м		100 м	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок 8 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2территории (сети газопроводов).

В проекте предусмотрено газоснабжение частного сектора от газопровода низкого давления PN=0,003 МПа. Прокладка низкого давления осуществляется подземным способом.

Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR11 ГАЗ Ø63х3,8: Ø32х3,5: Подземный газопровод проложен в среднем на глубине 1,5 м. Расчетный расход составляет 128м3/ч.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **28 декабря 2023г.**

(месяц, год)

окончание работ **29 декабря 2023 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **1** месяц
по норме или по проекту организации строительства **1** месяца;
фактически **1** день;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

"ҚЫЗЫЛОРДА ГАЗ ТАРАТУ ЖҮЙЕСІ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
СЫРДАРИЯ АУДАНДЫҚ ГАЗ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок 8 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»** готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Global-GH" Бейсебаев А.Т.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати