Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» 09 2023 года

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ , ПТ и АД акимата Шуского района81000 Жамбылская область,Шуский район Толебийский с.о.с.Толе би ул.Толе би №242 БИН050140004282 тел.8775872847

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии :договор №119 от 26.06.2023г
ТОО «Париев» № лицензии 13009540 директор Мириев Р.А.Жамбылская область Меркенский район с.Мерке ул.Исмаилова227 тел.8(7232)21411

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
ТОО «Technadzor Consruction Group»свидетельство об аккредитации №KZ71VWC00092437 Республика Казакстан Жамбылская область Шуский район Жанакогамский С.О с.Коктобе ул.М.Маметовой13 зам.директора Махамадиев М.К. эксперт Ахметов А.Б.аттестат№ KZ45VJE00080285 №KZ37VJE00081011 №KZ64VJE00081010 от20.04.2023г;01.06.2023; 01.06.2023

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 11. 2020 г.
ТОО « Bliss ltd»,Лицензия 17013947 от 04.08.2017 г г.Тараз, ул.Тынышбаева 29 тел. №87785256556,директор Сарсенбаев М.Б. эксперт Ыскаков Д

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Газоснабжение средней школы № 40 г.Шу Шуского Района Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Жамбулская область Шуский район г.Шу

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от15.08.2023г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

_____

ТОО «Bliss ltd» 2020 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

Руководителем КГУ «Отдел ЖКХ , ПТ и АД акимата Шуского района» Каликов Ж.А.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 15.08.2023г

месяц, год

окончание работ: 15.09.2023г

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____1_____;

фактически, месяц:____1 _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование газопровода	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе подземный	общая	в том числе подземный
подземный	пм	747.4	747.7	747.7	747.7
Надземный	ПМ	228	---	228	
Внутренний	шт	1	--	1	--
котельная реконс	шт	1	--	1	--
топливохранилище	шт	1	--	1	--
топливопровод	шт	1	--	1	--

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления. Точка подключения надземный газопровод в г.Шу.Газопровод запроектирован подземный из ПЭ труб Ф63.х5.8. Установлено ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 93896,397тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20518.428тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 56669.832 тысяч тенге;Прочие 16708.137 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 93896.397 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 20518.428 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 56669,832 тысяч тенге;

прочие 16708.137тысячи тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Газоснабжение средней школы им. Дулати с.Бирлик Шуского района Жамбылской области принять в эксплуатацию.

Заказчик Каликов Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

место печати (далее - М.П.)

Технический надзор Махамадиев М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Ыскаков Д

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мириев Р.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Газопровод Среднего Давления	м	747.4	
	1. Подземный: Тр. ПЭ100 SDR11Газ Ф63х5.8	м	229	
	2.Футляр ПЭ100SDR11Газ Ф110х10.0	м	186	
	3.Переход ПЭ/Ст 63х5.8–57х3.0	шт	2	
	4.Надземный Тр Ст Ф57х3.5	м	4	
	5.Кран шаровый цельно сварной Ф57	шт	2	
	6.Кабель медный 4х2.5мм^2	м	740	
	7.Лента сигнальная «Осторожно газ»	м	740	
	8.Ковера ОДК	шт	6	
	9.Предупреждающие знаки	шт	12	
	10.Разработка грунта экскаватором	м^3	2197	
	11.Обратная засыпка	м^3	2197	
	12.Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м^3	2197	
	12.контрольные трубки	шт	6	

	13. ГРПШ-07-1У1	шт	1
	14.ОграждениеГРПШ стойки Тр Ф57х3.0	М	6
	сетка	$М^2$	14
	15.Узел Выхода из земли	шт	2
	16.Пневматические испытания Рисп-0.6МПа	м	975
2	Газопровод низкого давления наружный	м	14
	1.Тр Ст2 Ф57х3.5	м	1
	2.Стойки ТрСт Ф 89х3.5	м	8
	3.Отводы Ф89х3.0	шт	3
	4.Бетон марки В12.5	$М^3$	о.32
	5.Счетчик Газовый турбинный G 160	шт	1
	6.Фланцы DN 80	шт	2
	7.ТрСт Ф 89х3.5	м	14
3	Газопровод низкого давления внутренний		
	1.Тр Ст2 Ф89х3.0	м	5
	2.Тр Ст2 Ф76х3.0	м	
	3.Тр Ст2 Ф57х3.0	м	1
	4.Тр Ст2 Ф32х3.0	м	3
	5.Тр Ст2 Ф 25х2.8	м	9
	6.Тр Ст2 Ф160	м	2
	7.Кран Шаровый муфтовый латунный Ф32	шт	2
	8.Кран Шаровый муфтовый латунный Ф25	шт	2

9.САКЗ с электроклапаном Ф57		комплект	1
10.Котел газовый стальной водогрейный тип ККС-КВА 1100 КВТ		комплект	2
11.Фильтр газовый Ф32		шт	2
12.Пульт управления котлом		комплект	2
13.Горелка газовая		комплект	1
14.Горелка комбинированная (газ+диэель)		комплект	1

4. Котельная

1.Демонтаж угольного котла		шт	1
2.Демонтаж фундаментов		$м^3$	6
3.Обвязка угольного котла		шт	1
4.Устрроство гравийнрй подготовки под фундаменты		$м^3$	2.346
5.Устройство бетонной подготовки под фундаменты		$м^3$	1.258
6.Устройство фундаментов общего назначения	арматура бетон В12.5	Т $м^3$	1.7459
7.Гидроизоляция фундаментов мастика БМ-50		кг	38.088
8.Насос сетевой		шт	2
9.Насос подпиточный		шт	1
10.Установка химически очищенной воды		комплект	1
11.Бак химически очищенной воды		шт	1
12.Комплект Безопасности Котла		комплект	2
13.Расширителбный бак Flexcon 600л		комплект	1
14.Щит электрики и автоматики		комплект	1
15.Труба Ст2 Ф 89х3.5		м	25

	16.Тр Ст2 Ф 57х3.0	м	4
	17.Кран стальной фланцевый Ф 80	шт	4
	18.Фланцы стальные PN 25 DN 80	шт	8
	19.Кран трехходовой латунный	шт	2
	20.Манометр давление до 0.6 МПа	шт	2
	21.Кран муфтовый латунный Ф 50	шт	1
	22.Грязевик	Шт	1
	23.Труба полипропиленовая Ф25	м	8
	25.Кран ПП Ф 25	шт	6
	26.		
5	Топливохранилище		
	1.Разработка котлована эксковатором	$м^3$	141
	2.Подготовка бетонная	$м^3$	2.2542
	3.Укладка бетона	$м^3$	21.0714
	4.Арматура А(111) Ф12мм	т	1.2152
	5.Емкость под резервное топливо(дизель) $10м^3$	шт	1
	6.Перекрытие ж/б	$м^3$	3.75
	7.Ограждение Труба прямоугольная 42х20	Т	0.114
	Уголок стальной 60х60х5	т	0.0442
	8.Ограждение сетка	$м^2$	27
6	Канал 300х300		
	1.лоток Ж/Б	$м^3$	0.586

2.Перекрытие Ж/Б плиты	$м^3$	0.28
3.Щебень	$М^3$	0.3078
4.Битум МГ 70х130	$М^2$	6.386
5.Тр СТ Ф32х3.0	м	28
6.Тр Ст Ф25	м	16
7.Кран муфтовый Ф32	шт	4
8.Лист стальной оцинкованный 0.8мм	$М^2$	4.416
9.Стеклопластик рулонный	$М^2$	4.416

Авторский надзор _Разработчик проекта ТОО «Bliss LTD» лицензия17013947 директор Сарсебаев МухитБатырбекович; эксперт Ыскаков Даулетжан

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

подрядчик ТОО «Париев» директор Мириев Равил Алиакбарович.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Заказчик Каликов Жадыра Абигазиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор 1) аттестованый эксперт Ахметов Алмаз Берикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П
Аккредитованная организация ТОО «Tekhnadzor Constrution Group"
зам.директора Махамадиев Марлен Кайратович.

Авторский надзор Разработчик проекта ТОО «Bliss LTD» лицензия17013947 директор Сарсебаев МухитБатырбекович; эксперт Ыскаков Даулетжан
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

подрядчик ТОО «Париев» директор Мириев Равил Алиакбарович.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Пронумеровано и
прошнуровано
9 листов
9 страниц

М.П.