Счёт-фактура №00000000837 от 11 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 11.08.2017г.

Поставщик: Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 931 040 000 184, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0060116, от 06.09.2012

ИИК поставщика: KZ759420022030000160, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №10810.20 от 06.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 931 040 000 184, Акционерное Общество "Трест Средазэнергомонтаж", Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050 940 004 456, Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети", Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина, 149

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарские тепловые сети"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050 940 004 456, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Камзина,149

ИИК получателя: KZ519420222030000097, в банке Акционерное общество "Эксимбанк Казахстан", БИК EXKAKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ IX от ТК-25Э до ТК-4Авг.Экибастузе.Общестроительные работы.	Усл.	1	22 186,61	22 186,61	12%	2 662,39	24 849,00	0	
Всего по счету:					**22 186,61**		**2 662,39**	**24 849,00**		

Руководитель: Нуртазин Е.И.

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Коробова И. В.

Уполномоченное лицо для подписи за главного бухгалтера:

Начальник МУ-12 Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Начальник МУ-12

(должность)

Чечина Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.
Уполномоченное лицо для подписи за руководителя и главного бухгалтера назначено приказом № 28-П от 13.11.2014г.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27,11,2014г, № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20,12,2012г, № 562
Форма Р-1

Заказчик **ТОО "Павлодарские тепловые сети"** ИИН/БИН **050940004456**
РК Павлодарская область г,Павлодар ул, Камзина149
KZ5194202 в Филиал АО Эксимбанк Казахстан г,Павлодар БИК EXKAKZKA

Исполнитель **Трест Средазэнергомонтаж АО** ИИН/БИН **931040000184**
РК, г. Алматы, пр. Абылай-хана, 56
KZ759420022030000160 в АО "Эксимбанк Казахстан" БИК EXKAKZKA

№ 10810.20 от 06.09.2016 г.

Номер документа	Дата составления
2а	11/08/2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

	Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с техничес-кой спецификацией заданием графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ оказания услуг)**	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях консультац, и прочих услуг (датаномерколич,страниц) (при их наличии)***	Ед, изм,	Выполнено работ(оказано услуг)		
					Количе-ство	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству тепловой магистрали ТМ-IX от ТК-25Э до ТК-4А в г. Экибастузе. Общестроительные работы.			Усл.	1	24 849,00	24 849,00
				Итого	1		24 849,00

Сведения об использовании запасов полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации в том числе отчет(ы) о маркетинговых научных исследованиях консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их)наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель): **АО "Трест Средазэнергомонтаж"**

Уполномоченное лицо для подписи за руководителя:
Начальник МУ-12 (должность)
МП Чечина Г.А. (Ф.И.О., подпись)

Принял(Заказчик): **ТОО "Павлодарские тепловые сети"**
Генеральный директор (должность)
МП Иманаев М.Ш. (Ф.И.О., подпись)

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11/08/2017

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) за исключением строительно-монтажных работ,
**Заполняется в случае если дата выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды а также в случае если даты выполнения работ (оказанных услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны,

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Зам. гл. инженера ТОО «ПТС» Кайдулов М.К.

Форма 2В

Заказчик:ТОО "Павлодарские тепловые сети", БИН- 050 940 004 456

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж ", БИН-931 040 000 184

Наименование стройки - Строительство тепловой магистрали ТМ-IX по ул.Пшембаева от ТК-25Э до ТК-4А в г.Экибастузе

Договор №10810.20 от 06.09.2016г.

АКТ №2А

приемки выполненных работ за август 2017г.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(корректировка к акту №2 за апрель месяц 2017г. по временным зданиям и сооружениям)
(Корректировка по замечаниям экспертизы от 03.07.2015г.)

(Смета №11/14.СМ-АС.001.001)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ СМЕТЫ УЧТЕН КОЭФФИЦИЕНТ НА СТЕСНЕННОСТЬ К ЗАРПЛАТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,15								
		РАЗДЕЛ 1. УЧАСТОК ОТ ТК-25Э ПО ТК-1(Черт.11/14.АС-АС.001.001)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при разработке траншей	5029	58,19	55,56	292625	279413	86026	0,02	90
		м3		2,57	15,07	12908	75778	97	0,05	259
2	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2	651	58,19	55,56	37880	36170	11136	0,02	12
		м3		2,57	15,07	1671	9809	97	0,05	34
3	Е0101-17-9 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100 м2, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	289	64,00	61,12	18496	17663	5438	0,02	6
		м3		2,82	16,58	816	4790	97	0,06	16

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	156	974,97	--	152095	--	171868	5,85	913
		м3		974,97	--	152095	--	113	--	--
5	Е0101-168-3 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений сильно налипающего на инструмент	17	1425,15	555,75	24228	9448	24075	5,12	87
		м3		869,40	383,86	14780	6526	113	1,66	28
6	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	306	395,30	395,30	120962	120962	75727	--	--
		м3		--	255,13	--	78069	97	1,17	359
7	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы,разработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	173	37,07	35,39	6413	6122	1884	0,01	2
		м3		1,63	9,60	283	1660	97	0,03	6
8	Е010333-А11-1	Перевозка грунта, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	11976,9	91,19	91,19	1092174	1092174	218435	--	--
		т		--	18,24	--	218435	100	0,38	4587
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	6142	3,77	3,24	23170	19925	9532	--	20
		м3		0,48	1,12	2948	6879	97	--	23
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1768043	1581875			1129
			Тенге			185501	401946			5312
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1768043				
	Всего заработная плата -		Тенге				587447			
	Местные материалы -		Тенге			667				
		Накладные расходы -	Тенге			604121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90618			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2514494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6743
		Сметная заработная плата -	Тенге				678065			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2514494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6743

ТОО "Павлодарские тепловые сети"
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				678065			
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			37 717				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,5%*0,8=1,2%	Тенге			-30 174				
		ИТОГО:	Тенге			7 543				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,6.1,1%	Тенге			299				
	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			30				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет 1%	Тенге			75				
		ИТОГО:	Тенге			7 948				
		Пересчет в текущие цены К=2121/775	Тенге			21 751	1 855 711			
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			435				
		ИТОГО:	Тенге			22 186				
		НДС 12%	Тенге			2 662				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**24 849**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Павлодарские тепловые сети"

_____ **М.Ш.Имашев**

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО "Трест Средазэнергомонтаж"

_____ **Тигай Н.В.**

Осуществление авторского надзора:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
Руководитель группы авторского надзора

_____ Хамицкий Б.А.

Осуществление технического надзора:
ТОО "КазСтройИнжиниринг ПВ"
Эксперт

_____ Тулеутаев К.Т.

ТОО "Павлодарские тепловые сети
Программа ЕБРР 2016-2018 г.г.

Зам. ген. директора ТОО „ПТС" Кабдолов К.