Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр.Абылай хана, д.1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Астык Казахстан»
БИН 020940005155, Акмолинская область, г.Кокшетау, О.Куанышева, д. 198

Наименование объекта - Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр.1, уч №2

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
1	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/0К-1,ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		18,8876	3743,24	176,50	70701	3334	37810	28032	106631
		НР - 90%; СП - 8%				1564,90	84,15	29557	1589		7899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	21,531864	1756,00				37810		
2	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		18,8876	25249,00	--	476893	--	476893	--	515044
		СП - 8%				--	--	--	--		38151	
3	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых	м2 проемов		59,0024	3128,45	177,30	184586	10461	95320	75455	280844
		НР - 90%; СП - 8%				1335,63	85,30	78805	5033		20803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	54,282208	1756,00				95320		
4	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99	м2		59,0024	22136,00	--	1306077	--	1306077	--	1410563
		СП - 8%				--	--	--	--		104486	
5	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створо к глухого остекления)	м2 проемов		92,4336	3692,80	179,14	341339	16558	162314	153403	534321
		НР - 90%; СП - 8%				1757,66	86,34	162467	7981		39579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	92,4336	1756,00				162313		

4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		260,9772727	4515,29	110,22	1178388	28765	677855	445309	1753592
		НР - 93%; СП - 8%				1807,70	27,05	471768	7059		129896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	6,002477	15031,00				90223		
4.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,0504	13,153255	44674,00				587608		
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,50912	269675,00	--	406972	--	406972	--	439530
		СП - 8%				--	--	--	--		32558	
6	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75	м3		44,016	16356,00	--	719926	--	719926	--	777520
		СП - 8%				--	--	--	--		57594	
		Наружные, внутренние стены, перегородки										
7	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		191,5	30262,63	2134,30	5795294	408718	3716838	1638876	8028904
		НР - 93%; СП - 8%				8719,26	483,00	1669738	92495		594734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,157	30,0655	16083,00				483543		
7.2	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,273	52,2795	46267,00				2418816		
7.3	102897 С	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,074	14,171	57220,00				810865		
8	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)	м3 кладки		7,0909091	30138,47	1592,56	213709	11293	155233	46400	280918
		НР - 93%; СП - 8%				6653,98	382,12	47183	2710		20809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.2	102642 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,701818	17955,00				30556		
8.3	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,38	2,694545	46267,00				124669		
9	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		141,0443182	29348,10	1592,56	4139382	224621	3024365	878192	5418980
		НР - 93%; СП - 8%				6312,88	382,12	890396	53896		401406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	33,850636	16083,00				544420		
9.2	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,38	53,596841	46267,00				2479765		

12	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		92,4336	23777,00	--	2197794	--	2197794	--	2373617
		СП - 8%				--	--	--	--		175823	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ										
13	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м		98,64	1087,41	6,39	107262	630	82411	22083	139693
		НР - 90%; СП - 8%				245,55	3,20	24221	316		10348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,453	44,68392	1756,00				78465		
14	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м		98,64	2569,00	--	253406	--	253406	--	273679
		СП - 8%				--	--	--	--		20272	
15	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.		216	111,00	--	23976	--	23976	--	25894
		СП - 8%				--	--	--	--		1918	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
16	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		2,064	3186,59	49,86	6577	103	1165	3693	11092
		НР - 69%; СП - 8%				2572,42	20,75	5309	43		822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	0,49536	1756,00				870		
16.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,4207	0,868325	314,00				273		
17	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		1,376	40524,00	--	55761	--	55761	--	60222
		СП - 8%				--	--	--	--		4461	
18	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бе тонных стенах	м2		5,04	2893,04	52,50	14581	265	2266	8392	24810
		НР - 69%; СП - 8%				2390,95	22,11	12050	111		1838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	0,9072	1756,00				1593		
18.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,3901	1,966104	314,00				617		
19	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		5,04	44256,00	--	223050	--	223050	--	240894
		СП - 8%				--	--	--	--		17844	
20	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		71,82	3186,59	49,86	228861	3581	40529	128507	385957
		НР - 69%; СП - 8%				2572,42	20,75	184751	1491		28589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	17,2368	1756,00				30268		
20.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,4207	30,214674	314,00				9487		

21	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверныестальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	6,72	2893,04	52,50	19441	353	3021	11189	33080
		НР - 69%; СП - 8%			2390,95	22,11	16067	149		2450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18 1,2096	1756,00				2124		
21.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3901 2,621472	314,00				823		
22	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	40,11	40524,00	--	1625418	--	1625418	--	1755451
		СП - 8%			--	--	--	--		130033	
23	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	44256,00	--	223050	--	223050	--	240894
		СП - 8%			--	--	--	--		17844	
24	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	шт.	7	9055,00	--	63385	--	63385	--	68456
		СП - 8%			--	--	--	--		5071	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Устан овка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	134,4	1828,46	78,34	245746	10529	77790	145997	423082
		НР - 90%; СП - 8%			1171,34	35,65	157427	4791		31339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 32,256	1756,00				56642		
26	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,42	4459,00	--	202528	--	202528	--	218730
		СП - 8%			--	--	--	--		16202	
27	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	104,4	6863,00	--	716497	--	716497	--	773817
		СП - 8%			--	--	--	--		57320	
28	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	60,42	5643,00	--	340950	--	340950	--	368226
		СП - 8%			--	--	--	--		27276	
29	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	288	500,00	--	144000	--	144000	--	155520
		СП - 8%			--	--	--	--		11520	
30	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	73	3306,00	--	241338	--	241338	--	260645
		СП - 8%			--	--	--	--		19307	
31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	5,88	1828,46	78,34	10751	461	3403	6387	18510
		НР - 90%; СП - 8%			1171,34	35,65	6887	210		1371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24 1,4112	1756,00				2478		

32	С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние раздвижные ДР21-14	м2	5,88		24173,00	--	142137	--	142137	--	153508
		СП - 8%				--	--	--	--		11371	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ										
33	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка двер ных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	36,916		3898,28	183,21	143909	6763	80059	54305	214071
		НР - 90%; СП - 8%				1546,41	88,07	57087	3251		15857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	45,59126	1756,00				80058		
34	С121-090202-1501 2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным зап олнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 309 70-2014	м2	36,916		30428,00	--	1123280	--	1123280	--	1213142
		СП - 8%				--	--	--	--		89862	
		Кровля рулонная										
35	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Разуклонка 20-170мм/	м3 утеплителя	21,61915		31952,22	1482,09	690780	32042	582850	77777	830041
		НР - 92%; СП - 8%				3510,21	400,20	75888	8652		61485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	22,483916	25503,00				573407		
36	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	227,57		634,66	103,40	144430	23530	67425	54802	215170
		НР - 92%; СП - 8%				234,98	26,77	53475	6093		15939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,481821	16083,00				55998		
37	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	227,57		282,04	22,92	64185	5216	55998	4033	73676
		НР - 92%; СП - 8%				13,05	6,21	2971	1413		5457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,481821	16083,00				55998		
38	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	227,57		1669,36	14,86	379896	3381	342706	32210	445074
		НР - 92%; СП - 8%				148,56	5,28	33809	1202		32968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	261,7055	521,00				136349		
38.2	135655 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	261,7055	616,00				161211		
38.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	54,6168	446,00				24359		
38.4	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	143,3691	145,00				20789		

39	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 к ровли		227,57	719,83	7,03	163812	1599	146908	14608	192694
		НР - 92%; СП - 8%				67,26	2,52	15305	573		14274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	261,7055	521,00				136349		
39.2	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	72,8224	145,00				10559		
40	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых бит умно-полимерных материалов. Устройство с одним фар туком.	м примыканий		60	2380,62	28,44	142837	1706	109268	29707	186348
		НР - 92%; СП - 8%				531,04	7,13	31863	428		13804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	135604 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	51	396,00				20196		
40.2	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	0,65	39	476,00				18564		
40.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	14,4	446,00				6422		
40.4	135870 С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-	кг	0,067	4,02	2248,00				9037		
40.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,12	336689,00				40403		
41	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/	т стальных элементов		0,012	78583,93	6770,31	943	81	100	919	2011
		НР - 118%; СП - 8%				63494,90	1421,40	762	17		149	
42	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т.		0,012	296638,00	--	3560	--	3560	--	3844
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. О грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,7668	91,67	2,43	70	2	33	25	102
		НР - 69%; СП - 8%				46,23	0,28	35	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000069	429957,00				30		
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,7668	77,63	1,72	60	1	38	14	80
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,28	21	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000069	475344,00				33		
45	С121-100102-0206 2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		60	609,00	--	36540	--	36540	--	39463
		СП - 8%				--	--	--	--		2923	

46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия	33		3085,77	14,14	101830	467	64315	34197	146910
		НР - 92%; СП - 8%				1122,66	3,73	37048	123		10882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,1881	336689,00				63331		
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ										
47	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	310		1149,00	--	356190	--	356190	--	384685
		СП - 8%				--	--	--	--		28495	
48	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20		2065,00	--	41300	--	41300	--	44604
		СП - 8%				--	--	--	--		3304	
49	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/	шт.	20		1149,00	--	22980	--	22980	--	24818
		СП - 8%				--	--	--	--		1838	
50	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	20		4383,00	--	87660	--	87660	--	94673
		СП - 8%				--	--	--	--		7013	
51	С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		6731,00	--	6731	--	6731	--	7269
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
52	С123-040905-2906 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		8992,00	--	17984	--	17984	--	19423
		СП - 8%				--	--	--	--		1439	
53	С123-040901-0507 2304-0901-0507 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		28929,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%				--	--	--	--		2314	
54	С123-040901-0508 2304-0901-0508 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые Ичббк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1		42435,00	--	42435	--	42435	--	45830
		СП - 8%				--	--	--	--		3395	
55	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	100		594,72	27,77	59472	2777	1878	55073	123709
		НР - 98%; СП - 8%				548,17	13,80	54817	1380		9164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1	482,00				482		
55.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2	538,00				1076		
56	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	100		10519,27	158,01	1051927	15801	932843	106292	1250876
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	103283	5178		92658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

56.1	257233 С	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	100	9314,00				931400		
57	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.		100	264,00	--	26400	--	26400	--	28512
		СП - 8%				--	--	--	--		2112	
58	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	Листы медные горячекатаные из меди марок М1, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители электрических по тенциалов из проволоки б-3мм- 100шт/	т		0,0052	2677687,00	--	13924	--	13924	--	15038
		СП - 8%				--	--	--	--		1114	
59	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.		400	26,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
60	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		80	70,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%				--	--	--	--		448	
61	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	lira.		10	46,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
62	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		550	66,00	--	36300	--	36300	--	39204
		СП - 8%				--	--	--	--		2904	
63	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		900	15,00	--	13500	--	13500	--	14580
		СП - 8%				--	--	--	--		1080	
64	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		800	12,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%				--	--	--	--		768	
65	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.		7,05	4092,00	--	28849	--	28849	--	31156
		СП - 8%				--	--	--	--		2308	
66	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		240	537,00	--	128880	--	128880	--	139190
		СП - 8%				--	--	--	--		10310	
67	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		775	1471,29	15,55	1140251	12049	9505	1096399	2415583
		НР - 98%; СП - 8%				1443,48	0,10	1118697	78		178932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	744	8,00				5952		
67.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	3,875	917,00				3553		
68	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м		767,25	142,00	--	108950	--	108950	--	117665
		СП - 8%				--	--	--	--		8716	

69	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	275		1734,55	22,11	477000	6080	3376	458265	1010087
		НР - 98%; СП - 8%				1700,16	0,27	467544	74		74821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,615	169,125	14,00				2368		
69.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	1,1	917,00				1009		
70	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25		376,00	--	102366	--	102366	--	110555
		СП - 8%				--	--	--	--		8189	
71	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75		1588,17	18,70	119113	1403	848	114537	252341
		НР - 98%; СП - 8%				1558,16	0,17	116862	13		18692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	57,3	10,00				573		
71.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,3	917,00				275		
72	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		221,00	--	16409	--	16409	--	17722
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
73	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18		2088,42	30,14	37592	543	410	35917	79389
		НР - 98%; СП - 8%				2035,50	0,60	36639	11		5881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	8,01	45,00				360		
74	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82		955,00	--	17018	--	17018	--	18380
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
75	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	20		2244,58	566,25	44892	11325	407	35647	86981
		НР - 98%; СП - 8%				1657,98	160,72	33160	3214		6443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,144	1230,00				177		
75.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,934	175,00				163		
76	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92		1533,00	--	29004	--	29004	--	31325
		СП - 8%				--	--	--	--		2320	
77	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26		1921,13	26,17	49949	680	418	47884	105660
		НР - 98%; СП - 8%				1878,87	0,40	48851	10		7827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	13,338	26,00				347		

78	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74		621,00	--	15985	--	15985	--	17263
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ										
79	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	100		4405,61	48,32	440561	4832	7746	421220	930724
		НР - 98%; СП - 8%				4279,83	18,34	427983	1834		68942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	1,5	5164,00				7746		
80	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003	комплект	100		48138,00	--	4813800	--		--	4813800
						--	--	--	--	4813800	--	
81	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225		26,00	--	5850	--	5850	--	6318
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
82	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	525		15,00	--	7875	--	7875	--	8505
		СП - 8%				--	--	--	--		630	
83	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	265		12,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
84	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	700		1471,29	15,55	1029904	10883	8585	990296	2181817
		НР - 98%; СП - 8%				1443,48	0,10	1010436	70		161616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	672	8,00				5376		
84.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	3,5	917,00				3210		
85	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	693		142,00	--	98406	--	98406	--	106278
		СП - 8%				--	--	--	--		7872	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
86	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	100		3004,29	90,34	300429	9034	22295	268165	614081
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	45,38	269100	4538		45487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,036	216144,00				7781		
86.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	20	357,00				7140		
86.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	3,6	917,00				3301		
87	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100		1100,00	--	110000	--	110000	--	118800
		СП - 8%				--	--	--	--		8800	

88	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	100		3735,28	179,92	373528	17992	53838	304560	732335
		НР - 98%; СП - 8%				3016,98	90,78	301698	9078		54247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	40	357,00				14280		
88.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,008	1176843,00				9415		
88.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,01	1358560,00				13586		
88.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	8	1252,00				10016		
89	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар матуры ГОСТ 30493-96	комплект	100		18809,00	--	1880900	--	1880900	--	2031372
		СП - 8%				--	--	--	--		150472	
90	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	30		397,00	--	11910	--	11910	--	12863
		СП - 8%				--	--	--	--		953	
91	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	100		2555,49	68,13	255549	6813	33456	214339	507480
		НР - 98%; СП - 8%				2152,80	34,34	215280	3434		37591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	20	357,00				7140		
91.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,014	1358560,00				19020		
91.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	3,6	917,00				3301		
92	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	100		5481,00	--	548100	--	548100	--	591948
		СП - 8%				--	--	--	--		43848	
93	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100		1100,00	--	110000	--	110000	--	118800
		СП - 8%				--	--	--	--		8800	
94	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	100		3279,13	355,92	327913	35592	23221	280650	657248
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	172,77	269100	17277		48685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,02	182306,00				3646		
94.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,007	1358560,00				9510		
94.3	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	13	537,00				6981		
		БАЧОК РАЗРЫВА СТРУИ										
95	Е11-170701-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1		18124,85	1626,05	18125	1626	111	16649	37556
		НР - 98%; СП - 8%				16388,20	600,96	16388	601		2782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	249132 С	Вода техническая	м3	2,52	2,52	29,00				73		
96	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	0,2		10023,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%				--	--	--	--		160	

97	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0245	263589,00	--	6458	--	6458	--	6975
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
98	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ВОЗДУШНАЯ ТРУБА, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	348,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
99	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	1036,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
100	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2202,00	--	440	--	440	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
101	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/СИФОН РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ ДИА М. 80, ГОСТ 10704-19/	т	0,0092	340191,00	--	3130	--	3130	--	3380
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
102	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		ОТОПЛЕНИЕ									
103	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	455,25	20462,37	162,12	9315492	73805	8843223	426638	10521501
		НР - 98%; СП - 8%			875,27	81,01	398464	36880		779370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1	261296 С	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-**	кВт	1 455,25	19252,00				8764473		
104	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/	шт.	50	19887,94	220,88	994397	11044	495813	481173	1593615
		НР - 98%; СП - 8%			9750,80	69,05	487540	3453		118046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104.1	261718 С	**Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57**	комплект	1 50	9804,00				490200		
105	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	100	594,72	27,77	59472	2777	1878	55073	123709
		НР - 98%; СП - 8%			548,17	13,80	54817	1380		9164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01 1	482,00				482		
27.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02 2	538,00				1076		
106	С123-051501-1001 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажно й длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B , установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, т ипа Danfoss	niT.	100	41087,00	--	4108700	--	4108700	--	4437396
		СП - 8%			--	--	--	--		328696	
107	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10	3259,00	--	32590	--	32590	--	35197

		СП - 8%				--	--	--	--		2607	
108	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект		300	293,57	--	88072	--	32934	54035	153476
		НР - 98%; СП - 8%				183,79	--	55138	--		11369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	300	91,00				27300		
109	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		100	1205,27	158,01	120527	15801	1443	106292	244964
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	103283	5178		18146	
110	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553 -2010	шт.		95	9314,00	--	884830	--	884830	--	955616
		СП - 8%				--	--	--	--		70786	
111	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553- 2 010	шт.		5	9314,00	--	46570	--	46570	--	50296
		СП - 8%				--	--	--	--		3726	
112	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.		100	8089,43	28,03	808943	2803	721960	83849	964215
		НР - 98%; СП - 8%				841,80	13,80	84180	1380		71423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	187914 С	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	100	7176,00				717600		
113	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны прохо дные на трубопроводах из стальных труб диаметром д о 25 мм. Установка	шт.		250	2255,48	92,17	563871	23043	74470	460411	1106225
		НР - 98%; СП - 8%				1865,43	13,80	466358	3450		81943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,275	186918,00				51402		
113.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,5	31711,00				15856		
114	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		190	11211,00	--	2130090	--	2130090	--	2300497
		СП - 8%				--	--	--	--		170407	
115	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп ускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		10	11212,00	--	112120	--	112120	--	121090
		СП - 8%				--	--	--	--		8970	
116	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		50	12362,00	--	618100	--	618100	--	667548
		СП - 8%				--	--	--	--		49448	

117	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	320		483,54	0,56	154734	178	6009	145662	324428
		НР - 98%; СП - 8%				464,21	0,28	148547	88		24032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,2	482,00				1542		
117.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	6,4	538,00				3443		
118	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	320		7854,00	--	2513280	--	2513280	--	2714342
		СП - 8%				--	--	--	--		201062	
119	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/	шт.	320		5800,00	--	1856000	--	1856000	--	2004480
		СП - 8%				--	--	--	--		148480	
120	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	100		626,58	2,27	62658	227	7085	54299	126313
		НР - 98%; СП - 8%				553,46	0,61	55346	61		9357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,09	9	537,00				4833		
120.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2	538,00				1076		
121	С123-041009-0604 2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	100		64670,00	--	6467000	--	6467000	--	6984360
		СП - 8%				--	--	--	--		517360	
122	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35		1499,12	18,45	52469	646	37478	14309	72120
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	14345	256		5342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	35	1063,00				37205		
123	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20		1322,25	18,45	26445	369	17879	8177	37391
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	8197	146		2770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	20	886,00				17720		
124	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70		1915,37	18,45	134076	1292	104094	28618	175710
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	28690	512		13016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	70	1479,00				103530		

125	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30		2047,56	18,45	61427	554	48577	12265	79587
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	12296	219		5895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	30	1611,00				48330		
126	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	118		2330,75	33,80	275029	3989	210464	61009	362920
		НР - 98%; СП - 8%				513,36	14,21	60576	1677		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	118	1771,00				208978		
127	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	76		4250,48	69,83	323037	5307	240204	77839	432945
		НР - 98%; СП - 8%				1020,08	25,02	77526	1901		32070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	76	3115,00				236740		
128	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	273		89,43	1,19	24414	324	196	23416	51657
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	23894	--		3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0546	482,00				26		
128.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	2,73	29,00				79		
128.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1365	538,00				73		
129	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76		90,24	1,19	6858	90	116	6519	14447
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	6652	--		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0152	482,00				7		
129.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,038	2,888	29,00				84		
129.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,038	538,00				20		
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
130	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1		25472,37	2945,01	25472	2945	18225	3894	31716
		НР - 72%; СП - 8%				4302,00	1106,16	4302	1106		2349	
131	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011. 1-2012	шт.	1		266268,00	--	266268	--		--	266268
						--	--	--	--	266268	--	

132	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1329,63	82,05	1330	82	--	922	2432
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	1248	34		180	
133	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1	шт.	1	54502,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
134	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4049,12	405,92	12147	1218	2649	6301	19924
		НР - 72%; СП - 8%			2760,00	157,18	8280	472		1476	
135	С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3160,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
		Щиты этажные									
136	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	25	5483,95	2486,69	137099	62167	3232	69582	223215
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	997,64	71700	24941		16534	
137	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	28390,00	--	709750	--	709750	--	766530
		СП - 8%			--	--	--	--		56780	
138	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	100	1446,68	--	144668	--	1268	103248	267749
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	143400	--		19833	
139	С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IP 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	633,00	--	63300	--	63300	--	68364
		СП - 8%			--	--	--	--		5064	
140	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	100	1329,63	82,05	132963	8205	--	92239	243218
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	124758	3352		18016	
141	С123-070501-1009 2307-0501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	100	22853,00	--	2285300	--	2285300	--	2468124
		СП - 8%			--	--	--	--		182824	
142	С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/	шт.	75	4554,00	--	341550	--	341550	--	368874
		СП - 8%			--	--	--	--		27324	
		Щит квартирный 100шт									
143	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	100	4324,03	1359,71	432403	135971	9632	245249	731864
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	538,24	286800	53824		54212	

144	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	100	3090,00	--	309000	--	309000	--	333720
		СП - 8%			--	--	--	--		24720	
145	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Выключ атель автоматический модульный. Установка	шт.	400	1446,68	--	578671	--	5071	412992	1070996
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	573600	--		79333	
146	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IP 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	519,00	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%			--	--	--	--		4152	
147	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IP 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	562,00	--	56200	--	56200	--	60696
		СП - 8%			--	--	--	--		4496	
148	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	200	3870,00	--	774000	--	774000	--	835920
		СП - 8%			--	--	--	--		61920	
149	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89/ шина силовая нулевая/	шт.	100	2433,00	--	243300	--	243300	--	262764
		СП - 8%			--	--	--	--		19464	
150	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1619,48	167,48	4858	502	54	3242	8749
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	67,04	4302	201		648	
151	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-9 3	шт.	3	12838,00	--	38514	--	38514	--	41595
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
152	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8	1917,36	624,56	15339	4997	1623	8672	25932
		НР - 72%; СП - 8%			1089,84	415,78	8719	3326		1921	
153	С123-070106-1002 2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, сте пень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	8	11536,00	--	92288	--	92288	--	99671
		СП - 8%			--	--	--	--		7383	
154	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	260	1967,30	784,41	511498	203947	27921	301543	878084
		НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,31	279630	139180		65043	
155	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	180	4131,00	--	743580	--	743580	--	803066
		СП - 8%			--	--	--	--		59486	
156	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	80	6630,00	--	530400	--	530400	--	572832

		СП - 8%			--	--	--	--		2432	
157	С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3**	**775,00**	**--**	**5325**	**--**	**325**	**--**	**5751**
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
158	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**5**	**1917,36**	**624,56**	**9587**	**3123**	**1015**	**5420**	**16208**
		НР - 72%; СП - 8%			1089,84	415,78	5449	2079		1201	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**908016**	**12066**	**1106175**	**1693293**	**8445552**
							293798	**144585**	**5080068**	**6915959**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**908016**				
Материалы			Тенге				**30559**				
Всего заработная плата			Тенге					**438383**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1371593**				
		Накладные расходы	Тенге				**315636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177892**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**2401544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
		Сметная заработная плата	Тенге					**438383**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**401544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**327**
		Сметная заработная плата	Тенге					**438383**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8445552**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2152767**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1497293**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**531510**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1106175**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**5080068**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1693293**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**915959**	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Алтын Астык Казахстан»
БИН 020940005155

Директор _____ Сагинбаев Ж. А.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САУДА"
БИН 040440004286

Директор _____ Копишев С. Е.