Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1077

Форма

Заказчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными коммерческими помещениями, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 173Д

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажного 48-ми квартирного жилого дома со встроенными

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11/21 от 26.11.2021г

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь 2022 год
на Архитектурные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Стены и перегородки БС-1											
		1.1 Стены и перегородки подвального этажа											
1	1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	8,976	28402,17	2977,45	254938	26726	164726	65606	346188	
						7072,91	786,31	63486	7058	–	25644		

2	2 1115-0106-0103											
		Стены и колонны. Облицовка наружная блоками СКЦ на цементном растворе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	17,6	8055,65	34,69	141779	611	56136	68258	226840	
					4831,4	16,47	85033	290	–	16803		
3	3 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	17,6	708,58	28,03	12471	493	–	11017	25367	
					680,55	7,34	11978	129	–	1879		
4	4 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	1,26896	28105		35664		35664	–	38517	Казахстан
					–		–		–	2853		
5	5 217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	88	14		1232		1232	–	1331	Казахстан
					–		–		–	99		
6	6 1108-0301-0102	Стены из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР=93 %	м3 кладки	84,568	25146,65	2180,15	2126602	184371	1565301	390926	2718930	
					4457,12	513,45	376930	43421	–	201402		

7	7 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	212,42	708,58	28,03	150517	5954	–	132970	306166	
					680,55	7,34	144562	1559	–	22679		
8	8 234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,030;	м3	10,93963	33855		370361		370361	–	399990	Казахстан
					–		–		–	29629		
9	9 217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1062,1	14		14869		14869	–	16059	Казахстан
					–		–		–	1190		
10	10 1115-0106-0103	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности блоками СКЦ на цементном растворе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	75	8055,65	34,69	604174	2602	239217	290872	966650	
					4831,4	16,47	362355	1235	–	71604		
11	11 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	150	708,58	28,03	106287	4205	–	93897	216199	
					680,55	7,34	102083	1101	–	16015		

12	12 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	11,5875	28105		325667		325667	–	351720	Казахстан
					–		–		–	26053		
13	13 217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	750	14		10500		10500	–	11340	Казахстан
					–		–		–	840		
14	14 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	83,02	36024,3	2977,45	2990737	247188	2186457	578805	3855105	
					6710,34	786,31	557092	65279	–	285563		
15	15 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	245,1	5147,44	273,72	1261638	67089	723746	453996	1852885	
					1920,86	70,85	470803	17365	–	137251		

1.2 Стены 1-го этажа

16	16 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	17,9985	33803,15	2180,15	608406	39239	402433	163657	833828
					9263,76	513,45	166734	9241	–	61765	
17	17 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,10001	413219,46	2396,46	41326	240	33754	6893	52077
					73320	792,18	7333	79	–	3858	
18	18 1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	45,7028	33302	2864,9	1521995	130934	1148653	256616	1920900
					5304	733,5	242408	33523	–	142289	
19	19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,24716	413219,46	2396,46	102131	592	83417	17036	128700
					73320	792,18	18122	196	–	9533	
20	20 1108-0401-0303	Облицовка (ж/б стен и колон) толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородо к (за вычетом проемов)	76,37	6410,73	273,72	489587	20904	300703	161254	702908
					2199,56	70,85	167980	5411	–	52067	

21	21 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	152,74	708,58	28,03	108229	4281	–	95612	220148	
					680,55	7,34	103947	1121	–	16307		
22	22 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	11,79917	28105		331616		331616	–	358145	Казахстан
					–		–		–	26529		
23	23 217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	764	14		10696		10696	–	11552	Казахстан
					–		–		–	856		
24	24 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	15,68	28122,32	2977,45	440958	46686	289053	109319	594299	
					6710,34	786,31	105218	12329	–	44022		
25	25 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	10,19	28346,08	2740,76	288847	27928	213459	50253	366228	
					4657,44	645,48	47459	6577	–	27128		

26	26 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,34	5549,33	273,72	201663	9947	121912	67312	290493
					1920,86	70,85	69804	2575	–	21518	
27	27 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,7	5147,44	273,72	39635	2108	22737	14263	58210
					1920,86	70,85	14791	546	–	4312	
	1.3 Стены (типовой этаж)										
28	28 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1023,6	33803,15	2180,15	34600904	2231602	22886918	9307395	47420963
					9263,76	513,45	9482385	525567	–	3512664	
29	29 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	6,90471	413219,46	2396,46	2853161	16547	2330360	475902	3595388
					73320	792,18	506253	5470	–	266325	
30	30 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	794,4	28122,32	2977,45	22340371	2365286	14644391	5538465	30109143
					6710,34	786,31	5330694	624645	–	2230307	

31	31 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	6,33731	413219,46	2396,46	2618700	15187	2138861	436795	3299935
					73320	792,18	464652	5020	–	244440	
32	32 1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	159,68	38381,88	2977,45	6128819	475439	4523977	1167113	7879607
					7072,91	786,31	1129402	125558	–	583675	
33	33 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	1,27853	413219,46	2396,46	528313	3064	431508	88122	665750
					73320	792,18	93742	1013	–	49315	
34	34 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	414,08	5828,03	273,72	2413271	113342	1389135	874323	3550602
					2199,56	70,85	910794	29338	–	263008	
35	35 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26105	340851		88979		88979	–	96097
					–		–		–	7118	
36	36 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1122	5426,14	273,72	6088129	307114	3313109	2369082	9133788

					2199,56	70,85	2467906	79494	–	676577	
37	37 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,71469	340851		243603		243603	–	263091
					–		–		–	19488	
38	38 1108-0401-0303	Перегородки двойные армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	444,32	10852,26	547,43	4821876	243234	2624025	1876351	7234085
					4399,12	141,71	1954617	62965	–	535858	
39	39 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,61268	340851		208833		208833	–	225540
					–		–		–	16707	
	1.4 Технический этаж										
40	40 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	38,18	33803,15	2180,15	1290604	83238	853676	347163	1768788

					9263,76	513,45	353690	19604	–	131021	
41	41 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,24622	413219,46	2396,46	101743	590	83100	16971	128211
					73320	792,18	18053	195	–	9497	
42	42 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	50,317	31159,81	2055,57	1567868	103430	1109387	352851	2074377
					7056,28	484,11	355051	24359	–	153658	
43	43 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,4284	413219,46	2396,46	177023	1027	144586	29527	223074
					73320	792,18	31410	339	–	16524	
44	44 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	47,75	28402,17	2977,45	1356204	142173	876299	349008	1841629
					7072,91	786,31	337731	37546	–	136417	
45	45 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,43556	413219,46	2396,46	179982	1044	147003	30020	226802
					73320	792,18	31935	345	–	16800	
46	46 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	32,2	28122,32	2977,45	905539	95874	593592	224495	1220437

					6710,34	786,31	216073	25319	–	90403	
47	47 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,29327	413219,46	2396,46	121185	703	98980	20214	152711
					73320	792,18	21503	232	–	11312	
48	48 1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,58	38381,88	2977,45	482844	37456	356411	91948	620775
					7072,91	786,31	88977	9892	–	45983	
49	49 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,11415	413219,46	2396,46	47169	274	38526	7867	59439
					73320	792,18	8369	90	–	4403	
50	50 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,7	5147,44	273,72	39635	2108	22737	14263	58210
					1920,86	70,85	14791	546	–	4312	
	1.5 Кладка парапета и стен машинного помещения										
51	51 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	21,16	33803,15	2180,15	715275	46132	473122	192404	980293
					9263,76	513,45	196021	10865	–	72614	

52	52 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,131	413219,46	2396,46	54132	314	44213	9029	68214	
					73320	792,18	9605	104	–	5053		
53	53 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	80,23	34154,09	2055,57	2740183	164918	2009139	562617	3567024	
					7056,28	484,11	566125	38840	–	264224		
54	54 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	52,98	708,58	28,03	37541	1485	–	33165	76362	
					680,55	7,34	36056	389	–	5656		
55	55 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	2,72847	28105		76684		76684	–	82819	Казахстан
					–		–		–	6135		
56	56 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,60015	413219,46	2396,46	247994	1438	202552	41365	312508	
					73320	792,18	44003	475	–	23149		

57	57 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,43	33947,69	2304,73	218284	14819	150872	52156	292075
					8179,16	542,79	52592	3490	–	21635	
58	58 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,04041	413219,46	2396,46	16698	97	13639	2785	21042
					73320	792,18	2963	32	–	1559	
	1.6 Гидроизоляция										
59	59 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 оштукатуриваемой поверхности	165,89	2522,15	68,51	418399	11365	109648	245731	717260
					1792,67	58,94	297386	9778	–	53130	
60	60 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	165,89	902,39	20,1	149697	3334	95544	47714	213204
					306,34	2,93	50819	486	–	15793	

61	61 1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР=93 %	м2 поверхности	165,89	147,05	18,05	24394	2994	–	20241	48206	
					129	2,2	21400	365	–	3571		
62	62 217-203-0103	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,25 мм К=1,100;	м2	182,479	285		52007		52007	–	56168	Казахстан
					–		–		–	4161		
	Раздел 2 Стены и перегородки БС-2											
	2.1 Стены и перегородки подвального этажа											
63	63 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	8,976	28402,17	2977,45	254938	26726	164726	65606	346188	
					7072,91	786,31	63486	7058	–	25644		
64	64 1115-0106-0103	Стены и колонны. Облицовка наружная блоками СКЦ на цементном растворе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	17,6	8055,65	34,69	141779	611	56136	68258	226840	
					4831,4	16,47	85033	290	–	16803		
65	65 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	17,6	708,58	28,03	12471	493	–	11017	25367	

					680,55	7,34	11978	129	–	1879		
66	66 234-101-0206											
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	1,26896	28105		35664		35664	–	38517	Казахстан
					–		–		–	2853		
67	67 217-109-0102											
		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	88	14		1232		1232	–	1331	Казахстан
					–		–		–	99		
68	68 1108-0301-0102											
		Стены из бетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м НР=93 %	м3 кладки	84,568	25146,65	2180,15	2126602	184371	1565301	390926	2718930	
					4457,12	513,45	376930	43421	–	201402		
69	69 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	212,42	708,58	28,03	150517	5954	–	132970	306166	
					680,55	7,34	144562	1559	–	22679		
70	70 234-101-0207											
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 К=1,030;	м3	10,93963	33855		370361		370361	–	399990	Казахстан

					–		–		–	29629		
71	71 217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1062,1	14		14869		14869	–	16059	Казахстан
					–		–		–	1190		
72	72 1115-0106-0103	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности блоками СКЦ на цементном растворе НР=80 %	м2 поверхности облицовки	75	8055,65	34,69	604174	2602	239217	290872	966650	
					4831,4	16,47	362355	1235	–	71604		
73	73 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	150	708,58	28,03	106287	4205	–	93897	216199	
					680,55	7,34	102083	1101	–	16015		
74	74 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	11,5875	28105		325667		325667	–	351720	Казахстан
					–		–		–	26053		

75	75 217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	750	14		10500		10500	–	11340	Казахстан
					–		–		–	840		
76	76 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	83,02	36024,3	2977,45	2990737	247188	2186457	578805	3855105	
					6710,34	786,31	557092	65279	–	285563		
77	77 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	245,1	5147,44	273,72	1261638	67089	723746	453996	1852885	
					1920,86	70,85	470803	17365	–	137251		
	2.2 Стены 1-го этажа											
78	78 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	17,9985	33803,15	2180,15	608406	39239	402433	163657	833828	
					9263,76	513,45	166734	9241	–	61765		
79	79 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,10001	413219,46	2396,46	41326	240	33754	6893	52077	
					73320	792,18	7333	79	–	3858		

80	80 1108-0301-0107	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	45,7028	33302	2864,9	1521995	130934	1148653	256616	1920900	
					5304	733,5	242408	33523	–	142289		
81	81 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,24716	413219,46	2396,46	102131	592	83417	17036	128700	
					73320	792,18	18122	196	–	9533		
82	82 1108-0401-0303	Облицовка (ж/б стен и колон) толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	76,37	6410,73	273,72	489587	20904	300703	161254	702908	
					2199,56	70,85	167980	5411	–	52067		
83	83 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	152,74	708,58	28,03	108229	4281	–	95612	220148	
					680,55	7,34	103947	1121	–	16307		
84	84 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	11,79917	28105		331616		331616	–	358145	Казахстан
					–		–		–	26529		

85	85 217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	764	14		10696		10696	–	11552	Казахстан
					–		–		–	856		
86	86 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	15,68	28122,32	2977,45	440958	46686	289053	109319	594299	
					6710,34	786,31	105218	12329	–	44022		
87	87 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	10,19	28346,08	2740,76	288847	27928	213459	50253	366228	
					4657,44	645,48	47459	6577	–	27128		
88	88 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,34	5549,33	273,72	201663	9947	121912	67312	290493	
					1920,86	70,85	69804	2575	–	21518		
89	89 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,7	5147,44	273,72	39635	2108	22737	14263	58210	
					1920,86	70,85	14791	546	–	4312		

2.3 Стены (типовой этаж)

90	90 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	1023,6	33803,15	2180,15	34600904	2231602	22886918	9307395	47420963
					9263,76	513,45	9482385	525567	–	3512664	
91	91 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	6,90471	413219,46	2396,46	2853161	16547	2330360	475902	3595388
					73320	792,18	506253	5470	–	266325	
92	92 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	794,4	28122,32	2977,45	22340371	2365286	14644391	5538465	30109143
					6710,34	786,31	5330694	624645	–	2230307	
93	93 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	6,33731	413219,46	2396,46	2618700	15187	2138861	436795	3299935
					73320	792,18	464652	5020	–	244440	
94	94 1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	159,68	38381,88	2977,45	6128819	475439	4523977	1167113	7879607
					7072,91	786,31	1129402	125558	–	583675	
95	95 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	1,27853	413219,46	2396,46	528313	3064	431508	88122	665750

					73320	792,18	93742	1013	–	49315	
96	96 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 керамического кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	414,08	5828,03	273,72	2413271	113342	1389135	874323	3550602
					2199,56	70,85	910794	29338	–	263008	
97	97 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26105	340851		88979		88979	–	96097
					–		–		–	7118	
98	98 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1122	5426,14	273,72	6088129	307114	3313109	2369082	9133788
					2199,56	70,85	2467906	79494	–	676577	
99	99 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,71469	340851		243603		243603	–	263091
					–		–		–	19488	

100	100	1108-0401-0303	Перегородки двойные армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	444,32	10852,26	547,43	4821876	243234	2624025	1876351	7234085
						4399,12	141,71	1954617	62965	–	535858	
101	101	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,61268	340851		208833		208833	–	225540
						–		–		–	16707	
		2.4 Технический этаж										
102	102	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	38,18	33803,15	2180,15	1290604	83238	853676	347163	1768788
						9263,76	513,45	353690	19604	–	131021	
103	103	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,24622	413219,46	2396,46	101743	590	83100	16971	128211
						73320	792,18	18053	195	–	9497	

104	104 1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	50,317	31159,81	2055,57	1567868	103430	1109387	352851	2074377
					7056,28	484,11	355051	24359	–	153658	
105	105 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,4284	413219,46	2396,46	177023	1027	144586	29527	223074
					73320	792,18	31410	339	–	16524	
106	106 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	47,75	28402,17	2977,45	1356204	142173	876299	349008	1841629
					7072,91	786,31	337731	37546	–	136417	
107	107 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,43556	413219,46	2396,46	179982	1044	147003	30020	226802
					73320	792,18	31935	345	–	16800	
108	108 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	32,2	28122,32	2977,45	905539	95874	593592	224495	1220437
					6710,34	786,31	216073	25319	–	90403	
109	109 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,29327	413219,46	2396,46	121185	703	98980	20214	152711
					73320	792,18	21503	232	–	11312	

110	110 1108-0201-0101	Стены (пилоны) наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	12,58	38381,88	2977,45	482844	37456	356411	91948	620775
					7072,91	786,31	88977	9892	–	45983	
111	111 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,11415	413219,46	2396,46	47169	274	38526	7867	59439
					73320	792,18	8369	90	–	4403	
112	112 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородо к (за вычетом проемов)	7,7	5147,44	273,72	39635	2108	22737	14263	58210
					1920,86	70,85	14791	546	–	4312	
	2.5 Кладка парапета и стен машинного помещения										
113	113 1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	21,16	33803,15	2180,15	715275	46132	473122	192404	980293
					9263,76	513,45	196021	10865	–	72614	
114	114 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,131	413219,46	2396,46	54132	314	44213	9029	68214
					73320	792,18	9605	104	–	5053	

115	115 1108-0201-1003											
		Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	80,23	34154,09	2055,57	2740183	164918	2009139	562617	3567024	
					7056,28	484,11	566125	38840	–	264224		
116	116 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР=91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	52,98	708,58	28,03	37541	1485	–	33165	76362	
					680,55	7,34	36056	389	–	5656		
117	117 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	2,72847	28105		76684		76684	–	82819	Казахстан
					–		–		–	6135		
118	118 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,60015	413219,46	2396,46	247994	1438	202552	41365	312508	
					73320	792,18	44003	475	–	23149		
119	119 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	6,43	33947,69	2304,73	218284	14819	150872	52156	292075	
					8179,16	542,79	52592	3490	–	21635		

120	120	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металличес ких изделий	0,04041	413219,46	2396,46	16698	97	13639	2785	21042
						73320	792,18	2963	32	–	1559	
		2.6 Гидроизоляция										
121	121	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 оштукатури ваемой поверхност и	165,89	2522,15	68,51	418399	11365	109648	245731	717260
						1792,67	58,94	297386	9778	–	53130	
122	122	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхност и	165,89	902,39	20,1	149697	3334	95544	47714	213204
						306,34	2,93	50819	486	–	15793	
123	123	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР=93 %	м2 поверхност и	165,89	147,05	18,05	24394	2994	–	20241	48206
						129	2,2	21400	365	–	3571	

124	124	217-203-0103	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,25 мм К=1,100;	м2	182,479	285		52007		52007	–	56168	Казахстан
						–		–		–	4161		

Раздел 3 Перемычки БС-1

3.1 Перемычки подвального этажа

125	125	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	18	598,26	248,54	10769	4474	2900	5250	17301	
						188,59	58,53	3395	1054	–	1282		
126	126	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,487	101459		49411		49411	–	53364	Казахстан
						–		–		–	3953		
127	127	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,10167	96885,54	22042,74	9850	2241	279	5505	16583	
						72094	6377,73	7330	648	–	1228		

128	128 1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,10167	53027,45	6635,89	5391	675	93	3315	9402	
					45477	1781,5	4624	181	–	696		
129	129 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08193	330422		27071		27071	–	29237	Казахстан
					–		–		–	2166		
130	130 214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,01974	383938		7579		7579	–	8185	
					–		–		–	606		
131	131 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,223	95,73	2,67	500	14	229	179	733	
					49,15	0,3	257	2	–	54		

132	132	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,223	163,34	3,79	853	20	533	209	1147	
						57,42	0,58	300	3	–	85		
		3.2 Перемычки 1 этажа											
133	133	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	21	598,26	248,54	12563	5219	3384	6123	20181	
						188,59	58,53	3960	1229	–	1495		
134	134	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,665	101459		67470		67470	–	72868	Казахстан
						–		–		–	5398		
135	135	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,49939	96885,54	22042,74	48384	11008	1373	27040	81458	
						72094	6377,73	36003	3185	–	6034		

136	136	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,49939	53027,45	6635,89	26481	3314	457	16285	46187	
						45477	1781,5	22711	890	–	3421		
137	137	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,47965	330422		158487		158487	–	171166	Казахстан
						–		–		–	12679		
138	138	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,01974	383938		7579		7579	–	8185	
						–		–		–	606		
139	139	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	18,34727	95,73	2,67	1756	49	806	627	2574	
						49,15	0,3	902	6	–	191		

140	140	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	18,34727	163,34	3,79	2997	70	1874	735	4031	
						57,42	0,58	1054	11	–	299		
		3.3 Перемычки 2-9 этажей											
141	141	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=8,000;	шт. сборных конструкций	464	598,26	248,54	277593	115323	74764	135304	445929	
						188,59	58,53	87506	27158	–	33032		
142	142	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 % К=8,000;	шт. сборных конструкций	120	2412,92	1345,46	289550	161455	3608	191763	519818	
						1037,39	316,87	124487	38024	–	38505		
143	143	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=8,000;	м3	31,776	101459		3223961		3223961	–	3481878	Казахстан
						–		–		–	257917		
144	144	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=8,000;	т конструкций	5,24872	96885,54	22042,74	508525	115696	14428	284194	856137	

					72094	6377,73	378401	33475	–	63418			
145	145	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 % К=8,000;	т конструкций	5,24872	53027,45	6635,89	278326	34830	4800	171152	485436	
						45477	1781,5	238696	9351	–	35958		
146	146	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=8,000;	т	2,93256	330422		968982		968982	–	1046501	Казахстан
						–		–		–	77519		
147	147	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм К=8,000;	т	2,31616	383938		889262		889262	–	960403	
						–		–		–	71141		
148	148	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=8,000;	м2	392,31648	95,73	2,67	37556	1047	17227	13386	55017	
						49,15	0,3	19282	118	–	4075		

149	149	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	392,31648	163,34	3,79	64081	1487	40067	15701	86165	
						57,42	0,58	22527	228	–	6383		
		3.4 Перемычки технического этажа											
150	150	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	38	598,26	248,54	22734	9445	6123	11080	36519	
						188,59	58,53	7166	2224	–	2705		
151	151	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2412,92	1345,46	9652	5382	120	6392	17328	
						1037,39	316,87	4150	1267	–	1284		
152	152	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,015	101459		204440		204440	–	220795	Казахстан
						–		–		–	16355		
153	153	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,16064	96885,54	22042,74	15564	3541	442	8698	26203	
						72094	6377,73	11581	1025	–	1941		

154	154	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,16064	53027,45	6635,89	8518	1066	147	5238	14856	
						45477	1781,5	7305	286	–	1100		
155	155	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16064	330422		53079		53079	–	57325	Казахстан
						–		–		–	4246		
156	156	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,301	95,73	2,67	507	14	233	181	743	
						49,15	0,3	261	2	–	55		
157	157	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,301	163,34	3,79	866	20	541	212	1164	
						57,42	0,58	304	3	–	86		

Раздел 4 Перемычки БС-2

4.1 Перемычки подвального этажа

158	158	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	19	598,26	248,54	11367	4722	3061	5540	18260	
						188,59	58,53	3583	1112	–	1353		
159	159	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,513	101459		52048		52048	–	56212	Казахстан
						–		–		–	4164		
160	160	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,12795	96885,54	22042,74	12397	2820	352	6928	20871	
						72094	6377,73	9224	816	–	1546		
161	161	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,12795	53027,45	6635,89	6785	849	117	4172	11834	
						45477	1781,5	5819	228	–	877		

162	162	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10821	330422		35755		35755	–	38615	Казахстан
						–		–		–	2860		
163	163	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,01974	383938		7579		7579	–	8185	
						–		–		–	606		
164	164	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	6,09	95,73	2,67	583	16	267	208	854	
						49,15	0,3	299	2	–	63		
165	165	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,09	163,34	3,79	995	23	622	244	1338	
						57,42	0,58	350	4	–	99		
		4.2 Перемычки 1 этажа											
166	166	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	21	598,26	248,54	12563	5219	3384	6123	20181	
						188,59	58,53	3960	1229	–	1495		

167	167	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,665	101459		67470		67470	–	72868	Казахстан
						–		–		–	5398		
168	168	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,49939	96885,54	22042,74	48384	11008	1373	27040	81458	
						72094	6377,73	36003	3185	–	6034		
169	169	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,49939	53027,45	6635,89	26481	3314	457	16285	46187	
						45477	1781,5	22711	890	–	3421		
170	170	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,47965	330422		158487		158487	–	171166	Казахстан
						–		–		–	12679		

171	171	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,01974	383938		7579		7579	–	8185
						–		–		–	606	
172	172	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	18,34727	95,73	2,67	1756	49	806	627	2574
						49,15	0,3	902	6	–	191	
173	173	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	18,34727	163,34	3,79	2997	70	1874	735	4031
						57,42	0,58	1054	11	–	299	
		4.3 Перемычки 2-9 этажей										
174	174	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 % К=8,000;	шт. сборных конструкций	464	598,26	248,54	277593	115323	74764	135304	445929
						188,59	58,53	87506	27158	–	33032	
175	175	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 % К=8,000;	шт. сборных конструкций	120	2412,92	1345,46	289550	161455	3608	191763	519818
						1037,39	316,87	124487	38024	–	38505	

176	176	222-102-0101											
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 К=8,000;	м3	31,776	101459		3223961		3223961	–	3481878	Казахстан	
					–		–		–	257917			
177	177	1109-0302-0301											
		Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 % К=8,000;	т конструкций	5,24872	96885,54	22042,74	508525	115696	14428	284194	856137		
					72094	6377,73	378401	33475	–	63418			
178	178	1109-0701-0126											
		Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 % К=8,000;	т конструкций	5,24872	53027,45	6635,89	278326	34830	4800	171152	485436		
					45477	1781,5	238696	9351	–	35958			
179	179	214-201-0102											
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=8,000;	т	2,93256	330422		968982		968982	–	1046501	Казахстан	

						–		–		–	77519	
180	180	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм К=8,000;	т	2,31616	361170		836528		836528	–	903450
						–		–		–	66922	
181	181	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=8,000;	м2	392,31648	95,73	2,67	37556	1047	17227	13386	55017
						49,15	0,3	19282	118	–	4075	
182	182	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	392,31648	163,34	3,79	64081	1487	40067	15701	86165
						57,42	0,58	22527	228	–	6383	
		4.4 Перемычки технического этажа										
183	183	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	38	598,26	248,54	22734	9445	6123	11080	36519
						188,59	58,53	7166	2224	–	2705	
184	184	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	2412,92	1345,46	9652	5382	120	6392	17328

						1037,39	316,87	4150	1267	–	1284		
185	185	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,015	101459		204440		204440	–	220795	Казахстан
						–		–		–	16355		
186	186	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,16064	96885,54	22042,74	15564	3541	442	8698	26203	
						72094	6377,73	11581	1025	–	1941		
187	187	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	0,16064	53027,45	6635,89	8518	1066	147	5238	14856	
						45477	1781,5	7305	286	–	1100		
188	188	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16064	330422		53079		53079	–	57325	Казахстан

						–		–		–	4246	
189	189	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,301	95,73	2,67	507	14	233	181	743
						49,15	0,3	261	2	–	55	
190	190	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,301	163,34	3,79	866	20	541	212	1164
						57,42	0,58	304	3	–	86	

Раздел 5 Окна БС-1

5.1 Подвал

191	191	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	2,336	3808,35	194,04	8896	453	4559	3684	13586
						1662,63	89,46	3884	209	–	1006	

192	192	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,336	26088		60942		60942	–	65817	Казахстан
						–		–		–	4875		
193	193	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м2	3,52	1866,34	11,01	6570	39	5607	849	8013	
						262,55	5,26	924	19	–	594		
194	194	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	3,52	2045		7198		7198	–	7774	Казахстан
						–		–		–	576		
195	195	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	3,12	1729,06	5,9	5395	18	3814	1254	7181	
						500,83	1,26	1563	4	–	532		

5.2 1 этаж (коммерческий)

196	196	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=90 %	м2	37,79	58756,15	28,28	2220395	1069	2165270	48839	2450773	
						1430,43	5,57	54056	210	–	181539		
197	197	223-103-0123	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	20,4	53205		1085382		1085382	–	1172213	Казахстан
						–		–		–	86831		

198 198 223-103-0125

Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	6,845	55488	379815	379815	–	410200	Казахстан
			–	–	–	30385		

199 199 223-103-0122

Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,545	64623	681450	681450	–	735966	Казахстан
			–	–	–	54516		

200	200 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	2,0125	3189,05	194,97	6418	392	3170	2734	9884	
					1419,04	90,68	2856	182	–	732		
201	201 223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	2,0125	25022		50357		50357	–	54386	Казахстан
					–		–		–	4029		
202	202 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	19,11	1274,82	5,62	24362	107	19282	4522	31195	
					260,21	2,69	4973	51	–	2311		
203	203 223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	19,11	2045		39080		39080	–	42206	Казахстан
					–		–		–	3126		

204	204 1115-0108-1902											
		Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	19,01	1729,06	5,9	32869	112	23236	7636	43745	
					500,83	1,26	9521	24	–	3240		
	5.3 Типовой этаж											
205	205 1110-0501-0108											
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	305,0704	2715,61	194,23	828452	59254	370819	383743	1309171	
					1305,86	91,79	398379	28002	–	96976		
206	206 223-102-0310											
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой К=8,000;	м2	145,08	23913		3469298		3469298	–	3746842	Казахстан
					–		–		–	277544		

207	207	223-102-0304											
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками К=8,000;	м2	159,9904	26083		4173030		4173030	–	4506872	Казахстан
					–		–		–	333842		
208	208	1110-0501-0105											
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	55,552	3189,05	194,97	177158	10831	87497	75481	272850	
					1419,04	90,68	78831	5037	–	20211		

209	209 223-102-0203	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка К=8,000;	м2	55,552	25022		1390022		1390022	–	1501224	Казахстан
					–		–		–	111202		
210	210 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	18,104	2414,87	191,74	43719	3471	21386	18454	67147	
					1041,85	90,68	18862	1642	–	4974		

211	211 223-102-0205	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками К=8,000;	м2	18,104	32082		580813		580813	–	627278	Казахстан
					–		–		–	46465		
212	212 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 % К=8,000;	м2	148,96	1866,34	11,01	278010	1640	237261	35904	339027	
					262,55	5,26	39109	784	–	25113		
213	213 223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм К=8,000;	м	148,96	3079		458648		458648	–	495340	Казахстан
					–		–		–	36692		
214	214 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 % К=8,000;	м	236,8	1729,06	5,9	409441	1397	289448	95116	544922	
					500,83	1,26	118597	298	–	40365		

5.4 Технический этаж

215	215	1108-0201-0703	Жалюзийные решетки металлические. Установка (8шт) НР=93 % К=8,000;	т металлических изделий	0,1704	95580,65	9894,21	16287	1686	5231	9293	27626
						54990	3652,83	9370	622	–	2046	
216	216	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (8шт) НР=69 % К=8,000;	т конструкций	0,1704	193711,2	12190,89	33008	2077	934	21053	58386
						176040	3013,78	29997	514	–	4325	
217	217	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=8,000;	т	0,0632	330422		20883		20883	–	22554 Казахстан
						–		–		–	1671	
218	218	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=8,000;	т	0,1056	353766		37358		37358	–	40347

						–		–		–	2989		
219	219	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 К=8,000;	шт.	48	30		1440		1440	–	1555	
						–		–		–	115		
220	220	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	0,523	3808,35	194,04	1992	101	1021	825	3042	
						1662,63	89,46	870	47	–	225		
221	221	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,523	26088		13644		13644	–	14736	Казахстан
						–		–		–	1092		

Раздел 6 Окна БС-2

6.1 Подвал

222	222	1110-0501-0103										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	2,336	3808,35	194,04	8896	453	4559	3684	13586	
					1662,63	89,46	3884	209	–	1006		
223	223	223-102-0102										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2,336	26088		60942		60942	–	65817	Казахстан
					–		–		–	4875		
224	224	1110-0501-0402										
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м2	3,52	1866,34	11,01	6570	39	5607	849	8013	
					262,55	5,26	924	19	–	594		
225	225	223-501-0106										
		Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	3,52	2045		7198		7198	–	7774	Казахстан
					–		–		–	576		

226	226	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	3,12	1729,06	5,9	5395	18	3814	1254	7181	
						500,83	1,26	1563	4	–	532		
		6.2 1 этаж (коммерческий)											
227	227	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР=90 %	м2	37,79	58756,15	28,28	2220395	1069	2165270	48839	2450773	
						1430,43	5,57	54056	210	–	181539		
228	228	223-103-0123	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	20,4	53205		1085382		1085382	–	1172213	Казахстан
						–		–		–	86831		

229	229	223-103-0125									
		Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	6,845	55488		379815	379815	–	410200	Казахстан
					–		–	–	30385		
230	230	223-103-0122									
		Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	10,545	64623		681450	681450	–	735966	Казахстан
					–		–	–	54516		

231	231	1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	2,0125	3189,05	194,97	6418	392	3170	2734	9884	
					1419,04	90,68	2856	182	–	732		
232	232	223-102-0203										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	2,0125	25022		50357		50357	–	54386	Казахстан
					–		–		–	4029		
233	233	1110-0501-0401										
		Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м2	19,11	1274,82	5,62	24362	107	19282	4522	31195	
					260,21	2,69	4973	51	–	2311		
234	234	223-501-0106										
		Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	19,11	2045		39080		39080	–	42206	Казахстан
					–		–		–	3126		

235	235	1115-0108-1902										
		Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	19,01	1729,06	5,9	32869	112	23236	7636	43745	
					500,83	1,26	9521	24	–	3240		
		6.3 Типовой этаж										
236	236	1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	305,0704	2715,61	194,23	828452	59254	370819	383743	1309171	
					1305,86	91,79	398379	28002	–	96976		
237	237	223-102-0310										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой К=8,000;	м2	145,08	23913		3469298		3469298	–	3746842	Казахстан
					–		–		–	277544		

238	238	223-102-0304										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками К=8,000;	м2	159,9904	26083		4173030		4173030	–	4506872	Казахстан
					–		–		–	333842		
239	239	1110-0501-0105										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	55,552	3189,05	194,97	177158	10831	87497	75481	272850	
					1419,04	90,68	78831	5037	–	20211		

240	240	223-102-0203											
			Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка К=8,000;	м2	55,552	25022		1390022		1390022	–	1501224	Казахстан
						–		–		–	111202		
241	241	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	18,104	2414,87	191,74	43719	3471	21386	18454	67147	
						1041,85	90,68	18862	1642	–	4974		

242	242	223-102-0205											
			Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками К=8,000;	м2	18,104	32082		580813		580813	–	627278	Казахстан
						–		–		–	46465		
243	243	1110-0501-0402											
			Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 % К=8,000;	м2	148,96	1866,34	11,01	278010	1640	237261	35904	339027	
						262,55	5,26	39109	784	–	25113		
244	244	223-501-0109	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 550 мм К=8,000;	м	148,96	3079		458648		458648	–	495340	Казахстан
						–		–		–	36692		
245	245	1115-0108-1902											
			Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 % К=8,000;	м	236,8	1729,06	5,9	409441	1397	289448	95116	544922	
						500,83	1,26	118597	298	–	40365		

6.4 Технический этаж

246	246	1108-0201-0703	Жалюзийные решетки металлические. Установка (8шт) НР=93 % К=8,000;	т металлических изделий	0,1704	95580,65	9894,21	16287	1686	5231	9293	27626	
						54990	3652,83	9370	622	–	2046		
247	247	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (8шт) НР=69 % К=8,000;	т конструкций	0,1704	193711,2	12190,89	33008	2077	934	21053	58386	
						176040	3013,78	29997	514	–	4325		
248	248	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=8,000;	т	0,0632	330422		20883		20883	–	22554	Казахстан
						–		–		–	1671		
249	249	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм К=8,000;	т	0,1056	353766		37358		37358	–	40347	

						–		–		–	2989		
250	250	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 К=8,000;	шт.	48	30		1440		1440	–	1555	
						–		–		–	115		
251	251	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90 %	м2 проемов	0,523	3808,35	194,04	1992	101	1021	825	3042	
						1662,63	89,46	870	47	–	225		
252	252	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	0,523	26088		13644		13644	–	14736	Казахстан
						–		–		–	1092		
		Раздел 7 Двери БС-1											
		7.1 Подвал											
253	253	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	2,1	2888,77	54,88	6066	115	936	3494	10325	

					2388,16	23,5	5015	49	–	765	
254	254	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727		85527		85527	–	92369
						–		–		–	6842	
255	255	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %	м2 проемов	10,395	2537,12	144,93	26373	1507	1262	21837	52067
						2270,76	63,29	23605	658	–	3857	
256	256	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	10,395	27695		287890		287890	–	310921
						–		–		–	23031	
257	257	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	2,94	1840,43	86,3	5411	254	1498	3393	9508
						1244,48	37,9	3659	111	–	704	

258	258	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	7622		22409		22409	–	24202
						–		–		–	1793	
259	259	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
						–		–		–	166	
260	260	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	2	3663		7326		7326	–	7912
						–		–		–	586	
		7.2 1 этаж (коммерческий этаж)										
261	261	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	1,911	3176,78	52	6071	99	1066	3414	10244
						2567,06	22,06	4906	42	–	759	
262	262	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,911	40727		77829		77829	–	84055
						–		–		–	6226	

263	263 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	3,171	2888,77	54,88	9160	174	1413	5277	15592
					2388,16	23,5	7573	75	–	1155	
264	264 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,171	53571		169874		169874	–	183464
					–		–		–	13590	
265	265 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	7,56	1840,43	86,3	13914	652	3853	8726	24451
					1244,48	37,9	9408	287	–	1811	
266	266 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	5812		43939		43939	–	47454
					–		–		–	3515	

267	267	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	3,15	1567,75	120,09	4938	378	1219	3162	8748
						1060,57	54,68	3341	172	–	648	
268	268	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	3,15	8550		26933		26933	–	29088
						–		–		–	2155	
269	269	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	520		6240		6240	–	6739
						–		–		–	499	
270	270	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	5	3663		18315		18315	–	19780
						–		–		–	1465	
		7.4 Типовые этажи										
271	271	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % К=8,000;	м2	83,16	3176,78	52	264181	4324	46380	148565	445766
						2567,06	22,06	213477	1835	–	33020	

272	272 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=8,000;	м2	83,16	40727		3386857		3386857	–	3657806
					–		–		–	270949	
273	273 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % К=8,000;	м2	1978,5024	1840,43	86,3	3641295	170745	1008344	2283473	6398749
					1244,48	37,9	2462207	74985	–	473981	
274	274 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П К=8,000;	м2	90,72	5812		527265		527265	–	569446
					–		–		–	42181	

275	275 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П К=8,000;	м2	134,4	7622		1024397		1024397	–	1106349
					–		–		–	81952	
276	276 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П К=8,000;	м2	43,68	8550		373464		373464	–	403341
					–		–		–	29877	
277	277 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % К=8,000;	м2	50,4	1567,75	120,09	79015	6053	19509	50588	139971
					1060,57	54,68	53453	2756	–	10368	

278	278	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П К=8,000;	м2	50,4	7136		359654		359654	–	388426
						–		–		–	28772	
279	279	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=8,000;	шт.	384	520		199680		199680	–	215654
						–		–		–	15974	
280	280	223-502-0902	Ручка раздельная К=8,000;	пара	160	3663		586080		586080	–	632966
						–		–		–	46886	
281	281	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	57,232	3958,64	201,34	226561	11523	121007	89451	341293
						1642,98	93,63	94031	5359	–	25281	
282	282	223-204-0107	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7 К=8,000;	м2	57,232	37725		2159077		2159077	–	2331803
						–		–		–	172726	

7.5 Тех.этаж

283	283	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	7,131	3176,78	52	22654	371	3977	12739	38224
						2567,06	22,06	18306	157	–	2831	
284	284	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	40727		171053		171053	–	184737
						–		–		–	13684	
285	285	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,121	27695		58741		58741	–	63440
						–		–		–	4699	
286	286	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	0,81	40727		32989		32989	–	35628
						–		–		–	2639	

Раздел 8 Двери БС-2

8.1 Подвал

287	287	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	2,1	2888,77	54,88	6066	115	936	3494	10325

					2388,16	23,5	5015	49	–	765	
288	288 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727		85527		85527	–	92369
					–		–		–	6842	
289	289 1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен НР=90 %	м2 проемов	10,395	2537,12	144,93	26373	1507	1262	21837	52067
					2270,76	63,29	23605	658	–	3857	
290	290 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	10,395	27695		287890		287890	–	310921
					–		–		–	23031	
291	291 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	5,46	1840,43	86,3	10049	471	2783	6302	17659
					1244,48	37,9	6795	207	–	1308	

292	292	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	7622		22409		22409	–	24202
						–		–		–	1793	
293	293	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,52	8550		21546		21546	–	23270
						–		–		–	1724	
294	294	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520		4160		4160	–	4493
						–		–		–	333	
295	295	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	3	3663		10989		10989	–	11868
						–		–		–	879	
		8.2 1 этаж (коммерческий этаж)										
296	296	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	1,911	3176,78	52	6071	99	1066	3414	10244
						2567,06	22,06	4906	42	–	759	

297	297	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,911	40727		77829		77829	–	84055
						–		–		–	6226	
298	298	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	3,171	2888,77	54,88	9160	174	1413	5277	15592
						2388,16	23,5	7573	75	–	1155	
299	299	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,171	53571		169874		169874	–	183464
						–		–		–	13590	
300	300	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	7,56	1840,43	86,3	13914	652	3853	8726	24451
						1244,48	37,9	9408	287	–	1811	

301	301 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	5812		43939		43939	–	47454
					–		–		–	3515	
302	302 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	3,15	1567,75	120,09	4938	378	1219	3162	8748
					1060,57	54,68	3341	172	–	648	
303	303 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	3,15	8550		26933		26933	–	29088
					–		–		–	2155	
304	304 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	520		6240		6240	–	6739
					–		–		–	499	
305	305 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	5	3663		18315		18315	–	19780
					–		–		–	1465	

8.4 Типовые этажи

306	306 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 % К=8,000;	м2	83,16	3176,78	52	264181	4324	46380	148565	445766
					2567,06	22,06	213477	1835	–	33020	
307	307 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=8,000;	м2	83,16	40727		3386857		3386857	–	3657806
					–		–		–	270949	
308	308 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % К=8,000;	м2	1978,5024	1840,43	86,3	3641295	170745	1008344	2283473	6398749
					1244,48	37,9	2462207	74985	–	473981	
309	309 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П К=8,000;	м2	90,72	5812		527265		527265	–	569446
					–		–		–	42181	

310	310 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П К=8,000;	м2	134,4	7622		1024397		1024397	–	1106349
					–		–		–	81952	
311	311 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П К=8,000;	м2	43,68	8550		373464		373464	–	403341
					–		–		–	29877	
312	312 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 % К=8,000;	м2	50,4	1567,75	120,09	79015	6053	19509	50588	139971
					1060,57	54,68	53453	2756	–	10368	

313	313 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П К=8,000;	м2	50,4	7136		359654		359654	–	388426
					–		–		–	28772	
314	314 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 К=8,000;	шт.	384	520		199680		199680	–	215654
					–		–		–	15974	
315	315 223-502-0902	Ручка раздельная К=8,000;	пара	160	3663		586080		586080	–	632966
					–		–		–	46886	
316	316 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР=90 % К=8,000;	м2 проемов	57,232	3958,64	201,34	226561	11523	121007	89451	341293
					1642,98	93,63	94031	5359	–	25281	
317	317 223-204-0107	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 24-7 К=8,000;	м2	57,232	37725		2159077		2159077	–	2331803
					–		–		–	172726	

8.5 Тех.этаж

318	318	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	7,131	3176,78	52	22654	371	3977	12739	38224
						2567,06	22,06	18306	157	–	2831	
319	319	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	40727		171053		171053	–	184737
						–		–		–	13684	
320	320	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,121	27695		58741		58741	–	63440
						–		–		–	4699	
321	321	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	0,81	40727		32989		32989	–	35628
						–		–		–	2639	

Раздел 9 Витражи БС-1

9.1 1 этаж (коммерческий)

322	322	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69 %	м2	36,725	8114,56	518,56	298007	19044	238	198703	536447

				7589,52	251,89	278725	9251	–	39737	
323	323 223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	13,05	80345		1048502	1048502	–	1132382
					–		–	–	83880	
324	324 223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	6,9	80323		554229	554229	–	598567
					–		–	–	44338	

325	325	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	9,875	68058		672073		672073	–	725839
						–		–		–	53766	
326	326	223-301-0203	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	6,9	67092		462935		462935	–	499970
						–		–		–	37035	
			Раздел 10 Витражи БС-2									
327	327	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=69 %	м2	36,725	8114,56	518,56	298007	19044	238	198703	536447

					7589,52	251,89	278725	9251	–	39737
328	328 223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	13,05	80345		1048502		1048502	– 1132382
					–		–		–	83880
329	329 223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м2	6,9	80323		554229		554229	– 598567
					–		–		–	44338

330	330 223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	9,875	68058		672073		672073	–	725839
					–		–		–	53766	
331	331 223-301-0203	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	6,9	67092		462935		462935	–	499970
					–		–		–	37035	

Раздел 11 Кровля БС-1

332	332 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	266	635,06	110,63	168926	29428	73052	68096	255984

					249,8	28,46	66447	7570	–	18962	
333	333	1112-0101-1702									
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=35,000;	м2 стяжки	9310	16,25	1,63	151288	15175	127454	11734	176064
						0,93	0,44	8658	4096	–	13042	
334	334	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	38	12380,68	1861,56	470466	70739	293863	114832	632122
						2785,88	498,78	105863	18954	–	46824	
335	335	1112-0101-1701										
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	266	635,06	110,63	168926	29428	73052	68096	255984
						249,8	28,46	66447	7570	–	18962	
336	336	1112-0101-1702										
			Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=55,000;	м2 стяжки	14630	16,25	1,63	237738	23847	200285	18440	276672
						0,93	0,44	13606	6437	–	20494	

337	337 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,27664	16622,7	1511,34	4599	418	9	3962	9246
					15080	658,1	4172	182	–	685	
338	338 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,27664	337503		93367		93367	–	100836
					–		–		–	7469	
339	339 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	266	2559,01	15,46	680697	4112	634599	39999	778352
					157,84	5,61	41985	1492	–	57656	
340	340 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	266	1089,12	7,3	289706	1942	268756	18143	332477
					71,46	2,68	19008	713	–	24628	
341	341 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	37	1634,49	919,86	60476	34035	6694	37303	105601
					533,71	320,69	19747	11866	–	7822	

342	342	222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм К=37,000;	м3	7,03	105908		744533		744533	–	804096	Казахстан
						–		–		–	59563		
343	343	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	143,6	3371,05	29,73	484083	4269	398766	75564	604419	
						564,4	7,57	81048	1087	–	44772		
		11.1 Машинное помещение											
344	344	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	49	785,87	26,47	38508	1297	26418	10135	52534	
						220,26	4,55	10793	223	–	3891		
345	345	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	49	989,11	53,95	48466	2644	17288	26858	81350	
						582,34	13,43	28535	658	–	6026		
346	346	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,030;	м3	10,094	37379		377304		377304	–	407488	Казахстан

						–		–		–	30184	
347	347	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	49	197,86	0,62	9695	30	7589	1965	12593
						42,37	0,29	2076	14	–	933	
348	348	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	49	635,06	110,63	31118	5421	13457	12544	47155
						249,8	28,46	12240	1395	–	3493	
349	349	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=35,000;	м2 стяжки	1715	16,25	1,63	27869	2795	23478	2162	32433
						0,93	0,44	1595	755	–	2402	
350	350	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	7	12380,68	1861,56	86665	13031	54133	21153	116443
						2785,88	498,78	19501	3491	–	8625	
351	351	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	49	635,06	110,63	31118	5421	13457	12544	47155
						249,8	28,46	12240	1395	–	3493	

352	352 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=55,000;	м2 стяжки	2695	16,25	1,63	43794	4393	36895	3397	50966
					0,93	0,44	2506	1186	–	3775	
353	353 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,05096	16622,7	1511,34	847	77	2	730	1703
					15080	658,1	768	34	–	126	
354	354 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05096	337503		17199		17199	–	18575
					–		–		–	1376	
355	355 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	49	2559,01	15,46	125391	758	116900	7368	143380
					157,84	5,61	7734	275	–	10621	

356	356	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	49	1089,12	7,3	53367	358	49508	3342	61246
						71,46	2,68	3502	131	–	4537	

Раздел 12 Кровля БС-2

12

357	357	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	271	635,06	110,63	172101	29981	74425	69376	260795
						249,8	28,46	67696	7713	–	19318	
358	358	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=35,000;	м2 стяжки	9485	16,25	1,63	154131	15461	129850	11954	179372
						0,93	0,44	8821	4173	–	13287	
359	359	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	38	12380,68	1861,56	470466	70739	293863	114832	632122
						2785,88	498,78	105863	18954	–	46824	

360	360 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	271	635,06	110,63	172101	29981	74425	69376	260795
					249,8	28,46	67696	7713	–	19318	
361	361 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=55,000;	м2 стяжки	14905	16,25	1,63	242206	24295	204049	18786	281871
					0,93	0,44	13862	6558	–	20879	
362	362 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,28184	16622,7	1511,34	4685	426	9	4036	9419
					15080	658,1	4250	185	–	698	
363	363 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28184	337503		95122		95122	–	102732
					–		–		–	7610	
364	364 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=92 %	м2 кровли	271	2559,01	15,46	693492	4190	646527	40751	792982

					157,84	5,61	42775	1520	–	58739		
365	365	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР=92 %	м2 кровли	271	1089,12	7,3	295152	1978	273808	18485	338728
						71,46	2,68	19366	726	–	25091	
366	366	1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	29	1634,49	919,86	47400	26676	5247	29238	82769
						533,71	320,69	15478	9300	–	6131	
367	367	222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм К=29,000;	м3	5,51	105908		583553		583553	–	630237 Казахстан
						–		–		–	46684	
368	368	1112-0101-0603	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР=92 %	м деформационных швов	11	4779,53	23,3	52575	256	42421	9180	66695
						899,79	7,28	9898	80	–	4940	

369	369	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,09075	485363		44047		44047	–	47571	Казахстан
						–		–		–	3524		
370	370	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (пробки) НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,017	114059	1175,59	1939	20	1465	417	2544	
						26685	528,12	454	9	–	188		
371	371	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	146,5	3371,05	29,73	493859	4355	406819	77090	616625	
						564,4	7,57	82685	1109	–	45676		
			Раздел 14 Вентиляционные каналы, зонты БС-2										
			14.1 Развертка Р1 (8шт)										
372	372	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 % К=8,000;	м3 кладки	107,2	36588,37	2242,44	3922273	240390	2938162	744312	5039912	
						6937,7	528,12	743721	56614	–	373327		
373	373	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 % К=8,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,4	2913,69	38,38	158505	2088	70585	69450	246191	
						1577,8	18,01	85832	980	–	18236		

374	374	1126-0101-1101										
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=76 % К=8,000;	м3 изоляции	4,72	24676,45	1592,39	116473	7516	11368	76851	208790	
					20675,6	748,17	97589	3531	–	15466		
375	375	234-101-0206										
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=8,000;	м3	5,8528	28105		164493		164493	–	177652	Казахстан
					–		–		–	13159		
376	376	1126-0301-0601										
		Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=76 % К=8,000;	м2 поверхност и покрытия изоляции	56	2015,58	107,43	112872	6016	1513	80723	209083	
					1881,13	15,55	105343	871	–	15488		

377	377	214-105-0102											
		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=8,000;	т	0,38944	485363		189020		189020	–	204142	Казахстан	
					–		–		–	15122			
		14.2 Зонты (8шт)											
378	378	1109-0701-0107											
		Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 % К=8,000;	т конструкций	0,1904	377585,76	138731,7	71892	26415	1918	32961	113241		
					228781	22112,1	43560	4210	–	8388			
379	379	214-101-0201											
		Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=8,000;	т	0,13936	346354		48268		48268	–	52129	Казахстан	
					–		–		–	3861			
380	380	214-105-0102											
		Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=8,000;	т	0,05104	485363		24773		24773	–	26755	Казахстан	
					–		–		–	1982			

381	381	1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм. Установка над шахтами НР=98 % К=8,000;	зонт	8	27103,14	230,14	216825	1841	183368	31493	268183
						3952	64,97	31616	520	–	19865	
382	382	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=8,000;	м2	5,6	95,73	2,67	536	15	246	191	785
						49,15	0,3	275	2	–	58	
383	383	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=8,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	5,6	163,34	3,79	915	21	572	224	1230
						57,42	0,58	322	3	–	91	

Раздел 15 Полы БС-1

15.1 Подвал

384	384	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	328	1095,71	105,2	359393	34506	198545	130993	529617
						385,19	39,67	126342	13012	–	39231	

385	385	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=14,000;	м2 покрытия	4592	106,48	4,7	488956	21582	416403	57970	590680
						11,1	2,33	50971	10699	–	43754	
		15.2 1 этаж (коммерческий, тип VI)										
386	386	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	268	169,49	0,62	45423	166	33902	10747	60664
						42,37	0,29	11355	78	–	4494	
387	387	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	16,08	14352,96	1800,54	230796	28953	133916	73179	328293
						4224,32	617,13	67927	9923	–	24318	
388	388	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	268	723,94	32,02	194016	8581	83635	99622	317129
						379,85	15,6	101800	4181	–	23491	
389	389	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	1608	87,41	5,42	140555	8715	124298	10990	163669

					4,69	2,58	7542	4149	–	12124	
390	390	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	268	3573,28	82,3	957639	22056	573097	350217	1412484
						1352,56	37,63	362486	10085	–	104628	
		15.3 1 этаж (коммерческий, тип VI)										
391	391	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	54,6	169,49	0,62	9254	34	6907	2189	12358
						42,37	0,29	2313	16	–	915	
392	392	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	3,276	14352,96	1800,54	47020	5899	27283	14909	66883
						4224,32	617,13	13839	2022	–	4954	
393	393	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	54,6	723,94	32,02	39527	1748	17039	20296	64609
						379,85	15,6	20740	852	–	4786	

394	394	1111-0101-1102									
		Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	327,6	87,41	5,42	28636	1776	25323	2238	33344
					4,69	2,58	1536	845	–	2470	
395	395	1111-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	54,6	3573,28	82,3	195101	4494	116758	71351	287768
					1352,56	37,63	73850	2055	–	21316	
		15.4 1 этаж (коммерческий, тип VII)									
396	396	1111-0101-0503									
		Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	16	169,49	0,62	2712	10	2024	642	3622
					42,37	0,29	678	5	–	268	
397	397	1111-0101-0803									
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	0,96	14352,96	1800,54	13779	1729	7995	4368	19599
					4224,32	617,13	4055	592	–	1452	
398	398	1111-0101-1101									
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	16	723,94	32,02	11583	512	4993	5948	18933

					379,85	15,6	6078	250	–	1402	
399	399	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	96	87,41	5,42	8391	520	7421	656	9771
						4,69	2,58	450	248	–	724	
400	400	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	16	3573,28	82,3	57172	1317	34215	20908	84326
						1352,56	37,63	21641	602	–	6246	
		15.5 2-9 этажи (тип I)										
401	401	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1610,4	169,49	0,62	272947	998	203716	64578	364527
						42,37	0,29	68233	467	–	27002	
402	402	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	80,52	14283,66	1800,54	1150120	144979	664999	366443	1637888
						4224,32	617,13	340142	49691	–	121325	
403	403	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1610,4	723,94	32,02	1165833	51565	502558	598622	1905611

					379,85	15,6	611710	25122	–	141156	
404	404 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	9662,4	87,41	5,42	844590	52370	746904	66031	983471
					4,69	2,58	45317	24929	–	72850	
405	405 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	1610,4	2647,39	23,97	4263357	38601	3507467	691871	5351646
					445,41	11,64	717288	18745	–	396418	
	15.6 2-9 этажи (тип II)										
406	406 1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	180,8	169,49	0,62	30644	112	22871	7249	40924
					42,37	0,29	7660	52	–	3031	
407	407 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	10,848	14283,66	1800,54	154949	19532	89591	49369	220663
					4224,32	617,13	45825	6695	–	16345	
408	408 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	180,8	723,94	32,02	130888	5789	56422	67207	213943
					379,85	15,6	68677	2820	–	15848	

409	409 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	1084,8	87,41	5,42	94822	5880	83855	7414	110415
					4,69	2,58	5088	2799	–	8179	
410	410 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	180,8	3573,28	82,3	646049	14880	386626	236266	952900
					1352,56	37,63	244543	6804	–	70585	
	15.7 2-9 этажи (тип III)										
411	411 1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	52	169,49	0,62	8813	32	6578	2085	11770
					42,37	0,29	2203	15	–	872	
412	412 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	52	723,94	32,02	37645	1665	16228	19329	61532
					379,85	15,6	19752	811	–	4558	

413	413 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	312	87,41	5,42	27272	1691	24118	2132	31756
					4,69	2,58	1463	805	–	2352	
414	414 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	52	3573,28	82,3	185811	4280	111198	67953	274065
					1352,56	37,63	70333	1957	–	20301	
	15.8 2-9 этажи (тип IV)										
415	415 1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	365	169,49	0,62	61864	226	46173	14637	82621
					42,37	0,29	15465	106	–	6120	
416	416 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	365	723,94	32,02	264238	11687	113906	135679	431910
					379,85	15,6	138645	5694	–	31993	

417	417 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	2190	87,41	5,42	191428	11870	169287	14966	222906
					4,69	2,58	10271	5650	–	16512	
418	418 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	365	4894,18	82,3	1786376	30040	1262652	476974	2444418
					1352,56	37,63	493684	13735	–	181068	
	15.9 Технический этаж										
419	419 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	246	1673,67	86,61	411723	21306	207440	175109	633779
					743,81	13,45	182977	3309	–	46947	
420	420 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	246	376,39	34,8	92592	8561	–	82825	189450
					341,59	16,59	84031	4081	–	14033	

421	421	234-101-0208											
			Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,030;	м3	50,676	37379		1894218		1894218	–	2045755	Казахстан
						–		–		–	151537		
422	422	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	246	197,86	0,62	48674	153	38098	9864	63221	
						42,37	0,29	10423	71	–	4683		
423	423	1111-0101-1101											
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	246	723,94	32,02	178089	7877	76769	91444	291096	
						379,85	15,6	93443	3838	–	21563		
424	424	1111-0101-1102											
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=10,000;	м2 стяжки	2460	87,41	5,42	215029	13333	190158	16811	250387	
						4,69	2,58	11537	6347	–	18547		
425	425	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,25584	16622,7	1511,34	4253	387	8	3664	8550	
						15080	658,1	3858	168	–	633		

426	426	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,25584	337503		86347		86347	–	93255
						–		–		–	6908	
			Раздел 16 Полы БС-2									
			16.1 Подвал									
427	427	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	329,85	1095,71	105,2	361420	34700	199665	131732	532604
						385,19	39,67	127055	13085	–	39452	
428	428	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=14,000;	м2 покрытия	4617,9	106,48	4,7	491714	21704	418751	58298	594013
						11,1	2,33	51259	10760	–	44001	
			16.2 1 этаж (коммерческий, тип VI)									
429	429	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	271	169,49	0,62	45932	168	34282	10867	61343
						42,37	0,29	11482	79	–	4544	
430	430	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	16,26	14352,96	1800,54	233379	29277	135415	73999	331968
						4224,32	617,13	68687	10035	–	24590	

431	431 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	271	723,94	32,02	196188	8677	84571	100737	320679
					379,85	15,6	102939	4228	–	23754	
432	432 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	1626	87,41	5,42	142129	8813	125690	11112	165500
					4,69	2,58	7626	4195	–	12259	
433	433 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	271	3573,28	82,3	968359	22303	579512	354137	1428296
					1352,56	37,63	366544	10198	–	105800	
	16.3 1 этаж (коммерческий, тип VI)										
434	434 1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	54,6	169,49	0,62	9254	34	6907	2189	12358
					42,37	0,29	2313	16	–	915	
435	435 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	3,276	14352,96	1800,54	47020	5899	27283	14909	66883

					4224,32	617,13	13839	2022	–	4954	
436	436	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	54,6	723,94	32,02	39527	1748	17039	20296	64609
						379,85	15,6	20740	852	–	4786	
437	437	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	327,6	87,41	5,42	28636	1776	25323	2238	33344
						4,69	2,58	1536	845	–	2470	
438	438	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	54,6	3573,28	82,3	195101	4494	116758	71351	287768
						1352,56	37,63	73850	2055	–	21316	
		16.4 1 этаж (коммерческий, тип VII)										
439	439	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	16	169,49	0,62	2712	10	2024	642	3622
						42,37	0,29	678	5	–	268	
440	440	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	0,96	14352,96	1800,54	13779	1729	7995	4368	19599

					4224,32	617,13	4055	592	–	1452	
441	441	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	16	723,94	32,02	11583	512	4993	5948	18933
						379,85	15,6	6078	250	–	1402	
442	442	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	96	87,41	5,42	8391	520	7421	656	9771
						4,69	2,58	450	248	–	724	
443	443	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	16	3573,28	82,3	57172	1317	34215	20908	84326
						1352,56	37,63	21641	602	–	6246	
	16.5 2-9 этажи (тип I)											
444	444	1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1610,4	169,49	0,62	272947	998	203716	64578	364527
						42,37	0,29	68233	467	–	27002	

445	445 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	80,52	14283,66	1800,54	1150120	144979	664999	366443	1637888
					4224,32	617,13	340142	49691	–	121325	
446	446 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1610,4	723,94	32,02	1165833	51565	502558	598622	1905611
					379,85	15,6	611710	25122	–	141156	
447	447 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	9662,4	87,41	5,42	844590	52370	746904	66031	983471
					4,69	2,58	45317	24929	–	72850	
448	448 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	1610,4	2647,39	23,97	4263357	38601	3507467	691871	5351646
					445,41	11,64	717288	18745	–	396418	
	16.6 2-9 этажи (тип II)										
449	449 1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	180,8	169,49	0,62	30644	112	22871	7249	40924
					42,37	0,29	7660	52	–	3031	

450	450 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	10,848	14283,66	1800,54	154949	19532	89591	49369	220663
					4224,32	617,13	45825	6695	–	16345	
451	451 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	180,8	723,94	32,02	130888	5789	56422	67207	213943
					379,85	15,6	68677	2820	–	15848	
452	452 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	1084,8	87,41	5,42	94822	5880	83855	7414	110415
					4,69	2,58	5088	2799	–	8179	
453	453 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	180,8	3573,28	82,3	646049	14880	386626	236266	952900
					1352,56	37,63	244543	6804	–	70585	
	16.7 2-9 этажи (тип III)										
454	454 1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	52	169,49	0,62	8813	32	6578	2085	11770

					42,37	0,29	2203	15	–	872	
455	455 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	52	723,94	32,02	37645	1665	16228	19329	61532
					379,85	15,6	19752	811	–	4558	
456	456 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	312	87,41	5,42	27272	1691	24118	2132	31756
					4,69	2,58	1463	805	–	2352	
457	457 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	52	3573,28	82,3	185811	4280	111198	67953	274065
					1352,56	37,63	70333	1957	–	20301	
	16.8 2-9 этажи (тип IV)										
458	458 1111-0101-0503	Гидроизоляция из пергамина насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	365	169,49	0,62	61864	226	46173	14637	82621
					42,37	0,29	15465	106	–	6120	
459	459 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	365	723,94	32,02	264238	11687	113906	135679	431910

					379,85	15,6	138645	5694	–	31993	
460	460	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=6,000;	м2 стяжки	2190	87,41	5,42	191428	11870	169287	14966	222906
						4,69	2,58	10271	5650	–	16512	
461	461	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	365	4894,18	82,3	1786376	30040	1262652	476974	2444418
						1352,56	37,63	493684	13735	–	181068	
		16.9 Технический этаж										
462	462	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	252	1673,67	86,61	421765	21826	212499	179379	649236
						743,81	13,45	187440	3389	–	48092	
463	463	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	252	376,39	34,8	94850	8770	–	84846	194072

					341,59	16,59	86081	4181	–	14376		
464	464	234-101-0208										
			Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 К=1,030;	м3	51,912	37379		1940419		1940419	–	2095653 Казахстан
						–		–		–	155234	
465	465	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	252	197,86	0,62	49861	156	39027	10105	64763
						42,37	0,29	10677	73	–	4797	
466	466	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	252	723,94	32,02	182433	8069	78642	93674	298196
						379,85	15,6	95722	3931	–	22089	
467	467	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=10,000;	м2 стяжки	2520	87,41	5,42	220273	13658	194796	17222	256495
						4,69	2,58	11819	6502	–	19000	
468	468	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,26208	16622,7	1511,34	4356	396	8	3753	8758
						15080	658,1	3952	172	–	649	

469	469	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26208	337503		88453		88453	–	95529
						–		–		–	7076	

Раздел 17 Внутренняя отделка БС-1

17.3 Типовой этаж

470	470	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1601,2	1308	7,89	2094370	12633	677996	1126374	3478404
						876,68	2,64	1403740	4227	–	257660	
471	471	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5597,8	1488,08	86,82	8329974	486001	1957663	5013748	14411220
						1051,54	68,04	5886311	380874	–	1067498	
472	472	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	617,9	1233,78	81,52	762353	50371	170577	465417	1325992
						876,2	65,33	541404	40367	–	98222	

473	473 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	5597,8	1178,89	7,89	6599190	44167	2328013	3393431	10792031
					755,12	2,64	4227011	14778	–	799410	
474	474 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1601,2	506,05	3,35	810287	5364	253726	442994	1353543
					344,24	1,59	551197	2546	–	100262	
475	475 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5597,8	454	3,35	2541401	18753	810617	1376746	4231599
					305,84	1,59	1712031	8901	–	313452	
476	476 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	617,9	4827,43	22,03	2982869	13612	1273739	1361694	4692128

					2744	10,68	1695518	6599	–	347565		
		Раздел 18 Внутренняя отделка БС-2										
477	477	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1902	1308	7,89	2487816	15007	805364	1337973	4131852
						876,68	2,64	1667445	5021	–	306063	
478	478	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5737,8	1488,08	86,82	8538305	498156	2006623	5139141	14771642
						1051,54	68,04	6033526	390400	–	1094196	
479	479	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	793,5	1233,78	81,52	979004	64686	219054	597683	1702822
						876,2	65,33	695265	51839	–	126135	
480	480	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	5737,8	1178,89	7,89	6764235	45271	2386236	3478301	11061939
						755,12	2,64	4332728	15148	–	819403	

481	481 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1902	506,05	3,35	962507	6372	301391	526214	1607819
					344,24	1,59	654744	3024	–	119098	
482	482 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5737,8	454	3,35	2604961	19222	830891	1411178	4337430
					305,84	1,59	1754849	9123	–	321291	
483	483 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	793,5	4827,43	22,03	3830566	17481	1635721	1748671	6025576
					2744	10,68	2177364	8475	–	446339	
	Раздел 19 Ограждение лоджий БС-1										
	19										
484	484 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=24,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	91,44	38381,88	2977,45	3509639	272258	2590634	668342	4512219

					7072,91	786,31	646747	71900	–	334238		
485	485	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=32,000;	т металлических изделий	0,13504	413219,46	2396,46	55801	324	45576	9307	70317
						73320	792,18	9901	107	–	5209	
486	486	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % К=32,000;	т стальных элементов	0,68064	801558,15	7324,77	545573	4986	494638	55433	649086
						67508,7	1511,01	45949	1028	–	48080	
487	487	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=32,000;	т	0,31264	330422		103303		103303	–	111567 Казахстан
						–		–		–	8264	
488	488	214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм К=32,000;	т	0,368	1554026		571882		571882	–	617633
						–		–		–	45751	
489	489	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка НР=91 % К=32,000;	т	0,0144	378143,08	2443,08	5445	35	–	4937	11213
						375700	1066,79	5410	15	–	831	

490	490	217-101-0301											
			Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 К=32,000;	шт.	160	30		4800		4800	–	5184	
						–		–		–	384		

Раздел 20 Ограждение лоджий БС-2

491	491	1108-0201-0101											
			Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % К=32,000; т.ч. п.3.1:	м3 кладки	121,92	38381,88	2977,45	4679519	363011	3454179	891122	6016292	
						7072,91	786,31	862329	95867	–	445651		
492	492	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 % К=32,000;	т металлических изделий	0,13504	413219,46	2396,46	55801	324	45576	9307	70317	
						73320	792,18	9901	107	–	5209		
493	493	1107-0107-0103											
			Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118 % К=32,000;	т стальных элементов	0,68064	801558,15	7324,77	545573	4986	494638	55433	649086	
						67508,7	1511,01	45949	1028	–	48080		
494	494	214-201-0102											
			Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=32,000;	т	0,31264	330422		103303		103303	–	111567	Казахстан
						–		–		–	8264		

495	495 214-103-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм К=32,000;	т	0,368	1554026 –		571882 –		571882 –	– 45751	617633
496	496 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка НР=91 % К=32,000;	т	0,0144	378143,08 375700	2443,08 1066,79	5445 5410	35 15	– –	4937 831	11213
497	497 217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 К=32,000;	шт.	160	30 –		4800 –		4800 –	– 384	5184
	Раздел 21 Подъемная платформа										
498	498 1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=61 %	подъемник	2	62091,42 55498,78	6592,64 2821,89	124183 110998	13185 5644	– –	71152 15627	210962
499	499 581-009-0001(пл)(об)	Вертикальная подъемная платфрма для моломобильных групп населения высотой подъема до 2м (электрическая)	комплект	2	495880		991760		–	–	991760

						–		–		991760	–		

Раздел 23 Лестницы МПЛ1 в приямок (2шт)

500	500	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 % К=2,000;	т конструкций	0,046	228900,7	19967,91	10529	919	163	6707	18615	
						205380	5952	9447	274	–	1379		
501	501	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;	т	0,02772	357095		9899		9899	–	10691	Казахстан
						–		–		–	792		
502	502	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,01824	325908		5945		5945	–	6421	Казахстан
						–		–		–	476		

Раздел 24 Входы

24.1 Вход №1 для БС-1

503	503	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,075	6228,42	1795,22	6696	1930	3737	1772	9145	
						957,1	815,06	1029	876	–	677		

504	504	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2157,35	1034,85	4315	2070	1223	1862	6671	
						510,9	277,94	1022	556	–	494		
505	505	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	4512,38	2312,1	13537	6936	3047	6391	21522	
						1184,45	620,99	3553	1863	–	1594		
506	506	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,244	25540		6232		6232	–	6731	Казахстан
						–		–		–	499		
507	507	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,331	25540		8454		8454	–	9130	Казахстан
						–		–		–	676		
508	508	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=3,000;	м3	2,037	25540		52025		52025	–	56187	Казахстан
						–		–		–	4162		
509	509	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	14,6	14283,66	1800,54	208541	26288	120578	66444	296984	
						4224,32	617,13	61675	9010	–	21999		
510	510	1106-0101-0115	Плиты фундаментные керамзитобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	4,3	35251,29	1746,28	151581	7509	134620	10278	174808	

					2198,12	428,36	9452	1842	–	12949		
511	511 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17	250492		42584		42584	–	45991	
					–		–		–	3407		
512	512 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	21,5	1740,34	82,3	37417	1769	6568	28096	70754	
					1352,56	37,63	29080	809	–	5241		
513	513 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	21,93	3092		67808		67808	–	73233	Казахстан
					–		–		–	5425		
514	514 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,37998	29378,27	13412,06	11163	5096	3109	3053	15353	
					7785,12	3859,8	2958	1467	–	1137		
515	515 1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,01179	80897,64	14435,53	81851	14606	2564	47592	139798	
					63927,6	4242,5	64681	4293	–	10355		

516	516 1109-0701-0127											
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	1,39177	193711,2	12190,89	269601	16967	7627	171949	476874	
					176040	3013,78	245007	4194	–	35324		
517	517 241-108-0223											
		Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	13,32	9251		123223		123223	–	133081	Казахстан
					–		–		–	9858		
518	518 214-103-0206											
		Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм	т	0,01812	1545708		28008		28008	–	30249	
					–		–		–	2241		

519	519 214-103-0208	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм	т	0,0603	1367510 –	82461 –	82461 –	– 6597	89058		
520	520 217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30 –	360 –	360 –	– 29	389		
521	521 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,60344	361889 –	218378 –	218378 –	– 17470	235848	Казахстан	
522	522 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,21897	368728 –	80740 –	80740 –	– 6459	87199	Казахстан	
523	523 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1631	369084	60198	60198	–	65014	Казахстан	

						–		–		–	4816		
524	524	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02628	330422		8683		8683	–	9378	Казахстан
						–		–		–	695		
525	525	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	43,08	95,73	2,67	4124	115	1892	1470	6042	
						49,15	0,3	2117	13	–	448		
526	526	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	43,08	163,34	3,79	7037	163	4400	1724	9462	
						57,42	0,58	2474	25	–	701		
527	527	1109-0501-0101	Козырек. Подшивка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	11	415,2	12,71	4567	140	152	2990	8162	
						388,7	5,31	4276	58	–	605		

528	528	214-204-0816											
			Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,100;	м2	12,1	3559		43064		43064	–	46509	
						–		–		–	3445		
529	529	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	25	2461,97	42,64	61549	1066	51773	8246	75379	
						348,4	18,09	8710	452	–	5584		
530	530	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	23,6	4512,06	172,2	106485	4064	92875	7469	123070	
						404,49	54,15	9546	1278	–	9116		
531	531	1112-0101-0410	Защитный фартук из оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	11	677,06	15,74	7448	173	1306	5520	14005	
						542,57	2,9	5968	32	–	1037		
532	532	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0627	485363		30432		30432	–	32867	Казахстан
						–		–		–	2435		

24.2 Вход №2 для БС-2

533	533	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,075	6228,42	1795,22	6696	1930	3737	1772	9145	
						957,1	815,06	1029	876	–	677		
534	534	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2157,35	1034,85	4315	2070	1223	1862	6671	
						510,9	277,94	1022	556	–	494		
535	535	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	4512,38	2312,1	13537	6936	3047	6391	21522	
						1184,45	620,99	3553	1863	–	1594		
536	536	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,244	25540		6232		6232	–	6731	Казахстан
						–		–		–	499		
537	537	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,331	25540		8454		8454	–	9130	Казахстан
						–		–		–	676		
538	538	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=3,000;	м3	2,037	25540		52025		52025	–	56187	Казахстан
						–		–		–	4162		
539	539	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	14,6	14283,66	1800,54	208541	26288	120578	66444	296984	
						4224,32	617,13	61675	9010	–	21999		

540	540 1106-0101-0115	Плиты фундаментные керамзитобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	4,3	35251,29	1746,28	151581	7509	134620	10278	174808	
					2198,12	428,36	9452	1842	–	12949		
541	541 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17	250492		42584		42584	–	45991	
					–		–		–	3407		
542	542 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	21,5	1740,34	82,3	37417	1769	6568	28096	70754	
					1352,56	37,63	29080	809	–	5241		
543	543 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;	м2	21,93	3092		67808		67808	–	73233	Казахстан
					–		–		–	5425		
544	544 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,37998	29378,27	13412,06	11163	5096	3109	3053	15353	
					7785,12	3859,8	2958	1467	–	1137		

545	545	1109-0302-0201										
		Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	1,01179	80897,64	14435,53	81851	14606	2564	47592	139798	
					63927,6	4242,5	64681	4293	–	10355		
546	546	1109-0701-0127										
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=69 %	т конструкций	1,39177	193711,2	12190,89	269601	16967	7627	171949	476874	
					176040	3013,78	245007	4194	–	35324		
547	547	241-108-0223										
		Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	13,32	9251		123223		123223	–	133081	Казахстан
					–		–		–	9858		
548	548	214-103-0206										
		Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм	т	0,01812	1545708		28008		28008	–	30249	

					–		–		–	2241	
549	549	214-103-0208	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм	т	0,0603	1367510	82461	82461	–	89058	
						–	–	–	6597		
550	550	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	12	30	360	360	–	389	
						–	–	–	29		
551	551	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,60344	361889	218378	218378	–	235848	Казахстан
						–	–	–	17470		
552	552	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,21897	368728	80740	80740	–	87199	Казахстан
						–	–	–	6459		
553	553	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1631	369084	60198	60198	–	65014	Казахстан

						–		–		–	4816	
554	554	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02628	330422		8683		8683	–	9378 Казахстан
						–		–		–	695	
555	555	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	43,08	95,73	2,67	4124	115	1892	1470	6042
						49,15	0,3	2117	13	–	448	
556	556	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	43,08	163,34	3,79	7037	163	4400	1724	9462
						57,42	0,58	2474	25	–	701	
557	557	1109-0501-0101	Козырек. Подшивка стальным профилированным листом НР=69 %	м2	11	415,2	12,71	4567	140	152	2990	8162
						388,7	5,31	4276	58	–	605	

558	558 214-204-0816	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,100;	м2	12,1	3559 –		43064 –		43064 –	– 3445	46509	
559	559 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %	м2 покрытия	25	2461,97 348,4	42,64 18,09	61549 8710	1066 452	51773 –	8246 5584	75379	
560	560 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	м2 покрытия	23,6	4512,06 404,49	172,2 54,15	106485 9546	4064 1278	92875 –	7469 9116	123070	
561	561 1112-0101-0410	Защитный фартук из оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	11	677,06 542,57	15,74 2,9	7448 5968	173 32	1306 –	5520 1037	14005	
562	562 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0627	485363 –		30432 –		30432 –	– 2435	32867	Казахстан
	Итого						**553 635 423**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	112 708 913
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 225 613
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 065 341
- материалы, изделия и конструкции, тенге	273 866 227
- оборудование, тенге	991 760
- накладные расходы, тенге	104 906 350
в т.ч. зарплата, тенге	9 441 571
- сметная прибыль (8 %), тенге	40 936 573
Всего	**553 635 423**
Временные здания и сооружения (1 %)	5 526 437
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	14 518 004
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 453 762**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**585 133 626**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05) - 30%	**184 317 092**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,092) - 70%	**447 276 144**
Итого	**631 593 236**
НДС (12 %)	75 791 188
Итого	**707 384 424**

Заказчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

_____ Кантарбаев Р.А

Подрядчик:

ТОО Норис и К

Директор _____ Жаржанов Е.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Арт-Лайн Групп"

_____ Кан В.Г.