ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-110940003673-20200727-56098052
1.1. Номер учетной системы 0000000014
2. Дата выписки 27.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.07.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 110940003673
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГазСтройЭнерго"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, д. 230 "В"
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия
9.2. Номер
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ188560000009763204
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140008868
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., Жуалынский р-он, с. Бауржан Момышулы, ул. Жамбыл, д. 12
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ45070103KSN2103000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі "Тоқтаев"шаруа қожалығын газ жүйесіне қосу/
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 110940003673
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "КазГазСтройЭнерго"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, д. 230 "В"

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050140008868
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Жамбылская обл., Жуалынский р-он, с. Бауржан Момышулы, ул. Жамбыл, д. 12
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 050140008868/200135/01
27.4. Дата 23.06.2020

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору по факту
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, с. Байтерек
31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 200135/01/2
32.2 Дата 27.07.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Работы по строительству (сооружению) сетей/систем/объектов/станций газоснабжения/газораспределения			Работа	1	2529954.00	2529954.00			2529954.00	Без НДС	0.00	2529954.00			1	
							Всего по счету:	2529954.00		0.00	2529954.00		0.00	2529954.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

6cg0rPI2p2EfrjLhjNO1AzPzZVj4NoOY+JhjRoPoMj/mOd

предпринимателя	
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	n3q3ZKUSU7LaUsFZu00av2KCm7YgWImb6gnaGZwA=
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	АЙТУҒАНОВ БАҚЫТЖАН ҚАЙРАТҰЛЫ

Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июля 2020 года.

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "КазГазСтройЭнерго"**
Договор **Дополнительное соглашение №1 от 2020-06-23 к договору № 104 от 2020-06-04**
Наименование объекта: **Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау / Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі «Тоқтаев» шаруа қожалығын газ жүйесіне қосу**

Наименование работы	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							Всего к оплате тенге
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе				Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	
		СМР в сметных базис.ценах	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	СМР в сметных базис.ценах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау / Жамбыл облысы Жуалы ауданы Ақтөбе ауылдық округі «Тоқтаев» шаруа қожалығын газ жүйесіне қосу	2 529954,00	2 529954,00			2 529954,00			2 529954,00
НДС 12%	--	--			--			--
Всегок оплате								2 529954,00

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО "КазГазСтройЭнерго"

Руководитель _____ Айтуганов Б.Қ.

Форма 2-В

Заказчик:**КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик:**ТОО "КазГазСтройЭнерго"**

Стройка: **Газоснабжение вновь вводимого КХ Токтаева. по адресу Жамбылская область, Жуалынский район в Актюбинском сельском округе**

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение к договору №1 от 2020-06-23 к договору №104 от 2020-06-04**

Акт приемки выполненных работ №1 з июль месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	193,9600000	299,85	58159
2.	2.	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,4800000	4765,32	78533
3.	3.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	70,1600000	1840,86	129155
4.	4.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	140,9600000	21,45	3024
5.	5.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,9600000	214,39	30221
6.	6.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	70,1600000	1995,07	139974
7.	7.	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	70,1600000	2297,16	161169
8.	8.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2500000	465664,88	116416

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	252,5000000	237,60	59994
10.	10.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0060000	490581,55	2943
11.	11.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,0600000	901,80	5465
12.	12.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,0000000	2107,56	12645
13.	13.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000000	38933,17	38933
14.	14.	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0030000	1408334,61	4225
15.	15.	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0300000	340,20	1031
16.	16.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028000	465664,88	1304
17.	17.	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0100000	237,60	240
18.	18.	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50х 4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,8180000	570,24	1037
19.	19.	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0005000	1408334,61	704
20.	20.	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5050000	340,20	172

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	21.	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0004200	1156238,26	486
22.	22.	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4216800	1315,44	555
23.	23.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000000	1949,01	3898
24.	24.	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	182,52	183
25.	25.	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	2243,16	2243
26.	26.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0018840	1858871,71	3502
27.	27.	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000000	3272,00	3272
28.	28.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000000	1473,12	1473
29.	29.	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый	м	2,0000000	17,28	35
30.	30.	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3000000	27553,83	8266
31.	31.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/крепление ШГРП/	т стальных элементов	0,0489600	797069,68	39025
32.	32.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,3100000	4521,95	1402
33.	33.	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000000	2013,75	2014
34.	34.	2304-0909-0602 РСНБ	Краны шаровые стальные для газа	шт.	2,0000000	23372,28	46745

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005				
35.	35.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250000	20296,47	2537
36.	36.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010000	43115,84	43
37.	37.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000000	1172,15	4689
38.	38.	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000000	2297,16	9189
39.	39.	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм	т	0,0063000	335816,12	2116
40.	40.	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000000	17825,40	17825
41.	41.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,0000000	3032,06	6064
42.	42.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1137500	29465,64	3352
43.	43.	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки	шт.	1,0000000	22751,74	22752
44.	44.	2304-0908-0402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 488 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000000	297240,84	297241
45.	45.	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным	комплект	1,0000000	16553,27	16553

1	2	3	4	5	6	7	8
			соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования				
46.	46.	2304-0105-0102 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1,0000000	28034,64	28035
47.	47.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000000	1949,01	3898
48.	48.	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	182,52	365
49.	49.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000000	1473,12	1473
50.	50.	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000000	38966,23	38966
51.	51.	ТПеречень	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М	к-т	1,0000000	57857,14	57857
52.	52.	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000000	5739,68	5740
53.	53.	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1,0000000	12616,56	12617
54.	54.	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	1647,00	1647
55.	55.	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000000	13351,52	13352
56.	56.	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000000	525,96	1315
57.	57.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	3,0000000	28121,84	84366
58.	58.	2104-9999-9917 РСНБ	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,1200000	29465,64	3536

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/				
59.	59.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,0314900	1109,00	1144
60.	60.	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5000000	14547,60	21821
61.	61.	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000000	528,12	1584
62.	62.	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,0000000	218,16	654
63.	63.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,0000000	1949,01	1949
64.	64.	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	5207,76	5208
65.	65.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,0000000	1949,01	9745
66.	66.	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000000	182,52	913
67.	67.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	3,0000000	7900,98	23703
68.	68.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	т	0,0240000	530863,20	12741

1	2	3	4	5	6	7	8
			профилей и круглых труб массой до 0,1 т				
69.	69.	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	1,1928000	21752,28	25946
70.	70.	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000000	46551,70	46552
71.	71.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	м	250,0000000	725,75	181437
72.	72.	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	2,5000000	1913,76	4784
73.	73.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	250,0000000	450,75	112687
74.	74.	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	0,2500000	402647,76	100662
75.	75.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,2500000	1083724,86	270931
76.	76.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,0030000	1083724,86	3251
77.	77.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,2500000	1083724,86	270931
78.	78.	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и	стык	5,0000000	221,52	1108

1	2	3	4	5	6	7	8
			измерением сварных соединений				
79.	79. 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015		Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5,0000000	918,02	4590

ИТОГО: 2696307

В том числе:

Накладные расходы			459341
Сметная прибыль			199726
Итого с временными	1,3 %	35052	2731359
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	24582	2755941
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		2811060
Итого с НДС	12 %	337327	3148387
Итого к оплате без НДС по договору № 104 от 2020-06-04			**2529954**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО "КазГазСтройЭнерго"

Руководитель _____ Айтуганов Б.К.

ТОО "ADS Company KZ"

Технический надзор ТОО «ADS COMPANY KZ» _____ Ибрагимов Е.К.