Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Курылыс"

Договор №17 от 01.04.2020 г.

Наименование: «Строительство водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменением источника водоснабжения»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код		Код
					17	01.04.2020г				
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы I			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменением источника водоснабжения»	5 686 521,00	5 077 251							609 270	5 686 521,00

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.

форма 2

Ген. Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Суб. Подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Наименование: «Строительство водопровода в с. Майконыр Иртышского района в связи с изменением источника водоснабжения»

Договор №17 от 01.04.2020 г.

АКТ выполненых работ №1 за октябрь 2021 г

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость за ед.	Стоимость
1	**Наружные сети водопровода и канализации**				
2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км	1,2	237 115	284 538
3	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1200	1 500	1 800 000
4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	2,5	179 239	448 098
5	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2500	800	2 000 000
6	Промывка с дезинфекцией, Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	км	3,7	90 910	336 367
7	Устройство бетонных и железобетонных колодцев	шт	12	7 200	86 400
8	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	12	10 154	121 848
	ВСЕГО:				**5 077 251**
	НДС:				**609 270**
	ВСЕГО с НДС				**5 686 521**

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик:

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

Айдаболов Ж. К.