Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : Индивидуальный предприниматель Идирисова Лиза Магзумовна

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : Подведение газоснабжения высокого давления 0,6 Мпа к кемпингу «Нурлы-жол» по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский С.О., с.Карабутак, уч, кв.01, участок 1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июнь _2019_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	26.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	4 575 865		4 085 594	3 605 494	480 100				490 271	4 575 865
В том числе за отчётный месяц	4 085 594	4 085 594	4 085 594	3 605 494	480 100				490 271	4 575 865
Акт №1	4 085 594	4 085 594	4 085 594	3 605 494	480 100				490 271	4 575 865

Место печати (при наличии)

Заказчик : Индивидуальный предприниматель Идирисова Лиза Магзумовна БИН 661108401020

Директор Идирисова Л. М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный , печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Жанк-Бетон"

Таубеков А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ИП « Костыров Ерболат Коспаевич»

Костыров Е.К.

аттестат KZ42VJE00016519 от 06.04.2016г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ИП «Идирисова Лиза Магзумовна», Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский С.О., с.Карабутак , БИН 661108401020**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АлиханОйлЗ" Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук, ул. Маметовой 64 БИН 041140007085**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение газоснабжения высокого давления 0,6 Мпа к кемпингу «Нурлы-жол» по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский С.О., с.Карабутак, уч, кв.01, участок 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Подведение газоснабжения высокого давления 0,6 Мпа к кемпингу «Нурлы-жол» по адресу: Актюбинская область, Айтекебийский район, Карабутакский С.О., с.Карабутак, уч, кв.01, участок 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 14 от 26.05.2019г.**

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2019 года (месяц, год) на 6-2-5 Газопровод высокого давления 0,6 Мпа

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Врезка в существующий газопровод высокого давления 0,6 Мпа									
1	1	1124-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1	8519,10 5229,12	1096,62	8519 5229	1097 0	2193	5177 1096	14792
2	2	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	4750,00		4750		4750	380	5130
3	3	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	10914,00		10914	0	10914	873	11787
4	4	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	765,00		765		765	61	826
			Итого по разделу: 1. Врезка в существующий газопровод высокого давления 0,6 Мпа									32535
			Раздел: 2. Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа									
5	5	Е11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	416,826	200,33 10,05	190,28 44,58	83503 4189	79314 18582	0	16395 7992	107890
6	6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	31,374	1864,63 1864,63	0 0	58501 58501	0 0	0	42121 8050	108671
7	7	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	106,448	810,65 810,65	0 0	86292 86292	0 0	0	62130 11874	160295

8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		319,343
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		319,343
10	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		24,9
11	11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,249	
12	12	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	249	
13	13	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на прочность	м		315
14	14	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	м		315
15	15	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/6% /	стык		15
16	16	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переход. Установка	шт.		1
17	17	2302-0304-2012 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 63х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
18	18	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.		2
19	19	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
20	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,. Установка	шт.		4
21	21	2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
22	22	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,249
23	23	СТОО"ФИВАРУС "	Лента сигнальная желтого цвета "Опасно газ!"(бухта 250м,ширина 0,2м)	м		249
24	24	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		249
25	25	С123-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,249
26	26	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,066	

34,2	34,2	10922	10922	0	964	5155
0	12,03	0	3842		382	
152,14	73,08	48585	23338	0	25710	80239
79,06	32,76	25247	10462		5944	
2998,83	155,05	74671	3861	46453	18320	100430
978,18	43,68	24357	1088		7439	
297116,43	82150,49	73982	20455	576	57915	142449
212652,00	22287,60	52950	5550		10552	
804,00		200196		200196	--	216212
					16016	
521,8	0	164367	0	0	114872	301578
506,49	0	159544	0		22339	
521,8	0	164367	0	0	114872	301578
506,49	0	159544	0		22339	
31391,81	28958,21	470877	434373	0	88924	604585
2433,6	5800,1	36504	87002		44784	
1375,37	900,51	1375	901	0	705	2246
474,86	236,82	475	237		166	
2227,00		2227		2227	--	2405
					178	
1375,37	900,51	2751	1801	0	1409	4493
474,86	236,82	950	474		333	
765,00		765		765		826
					61	
1375,37	900,51	5501	3602	0	2818	8985
474,86	236,82	1899	947		666	
4750,00		4750		4750		5130
					380	
27011,58	18689,28	6726	4654	0	2225	9667
8322,3	4090,78	2072	1019		716	
19		4731		4731		5109
					378	
336,67	154,14	83831	38381	0	32763	125922
137,28	45,47	34183	11322		9328	
14541		3621		3621		3910
					290	
676937,70	208150,12	44678	13738	581	35770	86884
459984,00	87462,32	30359	5773		6436	

27	27	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66
28	28	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,464
29	29	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Обетонирование стоек под наземный газопровод	м3	0,616
30	30	Е11-090305-0301	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0111
31	31	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0111
32	32	Е11-090302-0112	Стойки опорные для наземного газопровода. Монтаж	т конструкций	0,20328
33	33	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33
34	34	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,5
35	35	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Обетонирование стоек ГРПШ из бетона класса В7,5	м3	0,35
36	36	Е11-090305-0301	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0111
37	37	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0111
38	38	Е11-090302-0112	Стойки опорные для ГРПШ. Монтаж	т конструкций	0,028696
39	39	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,936
40	40	Е11-190401-0101	Установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-400-01 с регулятором давления газа РДНК-400М.Установка	регулятор	1
41	41	прайс-лист	Газорегуляторного пункта ГРПШ-400-01	шт	1
			Отпускная цена		
			Сметная стоимость оборудования		
42	42	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4
43	43	Е11-221201-0101	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм	шт	3
44	44	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3
45	45	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,008

1304,00		86064		86064	–	92949
					6885	
2447,2	0	6030	0	0	4342	11201
2447,2	0	6030	0		830	
23274,97	1133,41	14337	698	0	2382	18057
5120,5	249,81	3154	154		1338	
98729,19	6424,19	1096	71	88	650	1885
84419,2	395,81	937	4		140	
241146		2677		2677		2891
					214	
25457,15	12235,04	5175	2487	0	1451	7156
6626,76	3284,85	1347	668		530	
986		32538		32538		35141
					2603	
2447,2	0	1224	0	0	881	2273
2447,2	0	1224	0		168	
23274,97	1133,41	8146	397	5957	1710	10645
5120,5	249,81	1792	87		789	
98729,19	6424,19	1096	71	88	650	1885
84419,2	395,81	937	4		140	
241146		2677		2677		2891
					214	
25457,15	12235,04	731	351	189	196	1001
6626,76	3284,85	190	94		74	
986		6839		6839		7386
					547	
8749,53	230,04	8750	230	3300	5164	15026
5219,3	49,92	5219	50		1113	
480100		480100				480100
				480100		
480100		480100				
		480100				
1685		6740		6740		7279
					539	
530,24	31,68	1591	95	63	1418	3249
477,44	0	1432	0		241	
471		1413		1413		1526
					113	
957037,86	438555,18	7656	3508	68	4950	13615

				км трубопровода	
46	46	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		8
				м трубопровода	
47	47	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		4
				м трубопровода	
48	48	Е11-220901-0201	Установка крана шарового ПЭ диам.57 мм (подземный)		1
				шт	
49	49	С123-040909-0901	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока до 1000 мм, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005		1
				шт.	
50	50	С123-040105-0102	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,65 м до 1,10 м		1
				шт.	
51	51	Е11-310701-0601 Изм. и доп. вып. 3	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство		1
				колонка	
52	52	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		1
				м	
53	53	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,00078
				т	
54	54	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00136
				т	
55	55	Е11-240207-0201	Трубка контрольная.Устройство контрольной трубки на газопроводе;свободный конец под защитное устройство-"Ковер" на бетонном основании		1
				шт.	
56	56	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0007
				км трубопровода	
57	57	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		0,7
				м	
58	58	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0007
				км трубопровода	
59	59	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,7
				м трубы, уложенной в футляре	
60	60	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,125	Концы футляра диаметром 100 мм. Заделка битумом и прядью		0,125
				футляр	
61	61	Е11-240201-0102 Изм. и доп. вып. 14	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4 . Устройство		1
				газовый ввод	
62	62	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройство выхода газопровода из земли УВГЗ-0-НС-НД-У4		1
				шт	
63	63	Е11-160601-0102	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		Страниц - 6

510035	114939,42	4080	920		1008	
2755,51	38,21	22044	306	16107	5626	29883
703,97	13,6	5632	109		2214	
1723	20,8	6892	83	5406	1405	8961
350,69	7,74	1403	31		664	
1497,35	78,96	1497	79	169	1274	2993
1249,76	37,44	1250	37		222	
19478		19478		19478		21036
					1558	
44104		44104		44104		47632
					3528	
8860,46	230,88	8860	231	4250	3854	13732
4380	0	4380	0		1017	
5746		5746		5746		6206
					460	
231929		181		181		195
					14	
217344		296		296		319
					24	
6779,58	2075,75	6780	2076	1391	4005	11647
3312,66	732,79	3313	733		863	
742244,5	247329,08	520	173	9	405	998
481888	102208,06	337	72		74	
2536		1775		1775		1917
					142	
1084205,21	29944,47	759	21	602	135	966
194649	597,84	136	0		72	
1214,43	7,34	850	5	108	731	1708
1053,31	2,12	737	1		127	
30096,07	3258,05	3762	407	2229	1122	5275
9004,73	62,4	1126	8		391	
14993,82	2519,75	14994	2520	1830	10969	28040
10644,48	435,55	10644	436		2077	
12500		12500		12500		13500
					1000	
2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4077

				шт.		
64	64	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002			1
				шт.		
64	64	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80			2
				шт.		
66	66	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)			1
				шт.		
67	67	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка			1
				шт.		
68	68	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
69	69	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка			2
				шт.		
70	70	2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
71	71	Е11-221201-0101	Приварка отводов к стальным трубопроводам диам.50 мм			3
				шт		
72	72	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			3
				шт.		
73	73	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	
74	74	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	
			Итого по разделу: 2 . Подводящий газопровод высокого давления 0,6 Мпа			
			Раздел 3 : Заземление, молниезащита			
75	75	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		5
76	76	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования			2
				шт.		
77	77	Е11-330109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т		0,035705
78	78	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,5
79	79	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м		3
80	80	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00158
			Итого по разделу: 3. Заземление и молниезащита			
			Раздел 4 : Ограждение			

1686,09	24,96	1686	25		302	
27035		27035		27035		29198
					2163	
1685		3370		3370		3640
					270	
316		316		316		341
					25	
2026,79	1325,98	2027	1326	0	1039	3311
700,82	348,84	701	349		245	
10914,00		10914		10914		11787
					873	
1375,37	900,51	2751	1801	0	1409	4493
474,86	236,82	950	474		333	
765,00		765		765		826
					61	
530,24	31,68	1591	95	63	1418	3249
477,44	0	1432	0		241	
471		1413		1413		1526
					113	
2821,04	131,60	2821	132	318	2409	5649
2371,04	62,40	2371	62		418	
66193,00		66193		66193		71488
					5295	
						3435409
612,9	24,84	3065	124	2094	633	3994
169,26	6,67	846	33		296	
4453,62	197,72	8907	395	6336	1650	11402
1088,1	57,59	2176	115		845	
107134,79	63639,39	3825	2272	94	1595	5854
40855,5	14991,09	1459	535		434	
986		6409		6409		6922
					513	
498		1494		1494		1614
					120	
217600		344		344		371
					28	
						30157

81	81	Е11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**11**
82	82	У86-010602-0502	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**3**
83	83	У86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**1**
84	84	Е11-070111-0209	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**шт.**	**1**
85	85	У86-010605-0401	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**1**
87	87	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Знаки опознавательные металлические. Установка**	**шт.**	**4**
89.1	89.1	2113-0814-3501	Щитки металлические	шт.	4
88	88	С124-010202-0406#примен.	**Знаки опознавательные металлические**		**4**

Итого по разделу: 4. Ограждение

ИТОГО:

В том числе :
Стоимость оборудования, всего
в том числе, оборудование поставки заказчика
Временные здания и сооружения
Итого с временными
Зимние удорожания
Итого с зимними удорожаниями
Непредвиденные работы и затраты
Итого с непредвиденными работами и затратами
НДС
Итого с НДС

Место печати (при наличии)
Сдал (Подрядчик)

ТОО"АлиханОйлЗ" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического налзора ИП « Костыров Ерболат Коспаевич»
Костыров Е.К.
аттестат № КZ99Е00016513 от 06.04.2016г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

3286,37	1050,56	36150	11556	5397	27537	68782
1745,18	376,32	19197	4140		5095	
38974	7139	116922	21417	80643	19973	147846
4954	2362	14862	7086		10952	
35124	7139	35124	7139	23031	6658	45124
4954	2362	4954	2362		3343	
812,91	29,36	813	29	42	881	1829
741,95	4,24	742	4		135	
70770	151	70770	151	60291	9445	86632
10328	51	10328	51		6417	
4880,42	815,59	19522	3262	1859	16707	39127
3600	267,4	14400	1070		2898	
1760		7040		7040		7603
						396943
						3895044
				4801000		
1,50%		51 224				3 946 268
1,98%		68 630				4 014 898
2 %		70 696				4 085 594
12 %		490 271				4 575 865

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Индивидуальный предприниматель Идирисова Лиза Магзумовна БИН 661108401020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Идирисова Лиза Магзумовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Жаик-Бетон»

Таубеков А. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)