**ФОРМА 3**

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ за 11 октябрь 2021 года**

**ЗАКАЗЧИК:ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казойлсервис»**
**Допговор № 43 от 11.06.2021г.**

**Наименование объекта: "Строительство систем природного газа н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО"**

| | Наименование работ | Стоимость работ и затрат в тыс.тенге за 2021 год | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | | | за отчетный месяц | | |
| | | НДС | без НДС | с НДС | НДС | без НДС | с НДС |
| | Затраты ПОДРЯДЧИКА: | | | | | | |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 12 024 178 | 100 201 482 | 112 225 660 | 4 968 199 | 41 401 655,16 | 46 369 854 |
| 2 | в том числе оборудование | | | | | | |
| 3 | ИТОГО К ОПЛАТЕ: | 12 024 178 | 100 201 482 | 112 225 660 | 4 968 199 | 41 401 655,16 | **46 369 854** |
| | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"**
**Абданбеков Ж.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Казойлсервис"**
**Б.Раимбердиев**

**ИНЖЕНЕР:**
**Директор ТОО "Turan Stroy"**
**Момынов Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"Казойлсервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство систем природного газа н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект **Газопровод среднего давления**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№43 от 11.06.2021**

## Акт приемки выполненных работ за 11 ОКТЯБРЬ месяц 2021г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Подземная прокладка газопровода** | | | | | | | | |
| 1 | 146 | С123-010502-0810 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | 4505,307 | 692 | | 3117672 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 2 | 161 | Е11-070201-0201 | **(Опорная подушка ОПТ4). Установка** | 0,035 | 12195,49 | 6758,97 | 427 | 237 | 299 | 4,93 | 0 |
| | | | | м3 сборных | 5011,93 | 2233,16 | 175 | 78 | 118 | 1,68 | 0 |
| 3 | 162 | С121-049999-9917 | **Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)** | 0,035 | 31674 | | 1109 | | | | |
| | | | | м3. | | | | | | | |
| 4 | 163 | Прайс лист ТОО Асботехимпорт | **Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/** | 1,4 | 4464,29 | | 6250 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 5 | 164 | Е11-220801-0201 | **Установка полиэтиленового крана** | 1 | 1236,51 | 808,02 | 1237 | 808 | 636 | 0,41 | 0 |
| | | | | шт | 428,49 | 213,48 | 428 | 213 | 99 | 0,23 | 0 |
| 6 | 165 | Прайс лист ТОО KAzFriAlPlAsT, | **Шаровой кран из ПЭ d 110мм** | 1 | 85164,29 | | 85164 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 7 | 166 | Е11-220801-0201 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка** | 3 | 1236,51 | 808,02 | 3710 | 2424 | 1907 | 0,41 | 1 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 1285 | 640 | 99 | 0,23 | 1 |
| 8 | 167 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT, | **Муфта полиэтиленовая с ЗН d110мм** | 2 | 3892,86 | | 7786 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 9 | 168 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT, | **Штанга телескопическаяприводная ПЭ100** | 1 | 17857,14 | | 17857 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 10 | 169 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | **Устройство ковера** | 0,006713 | 893724,56 | 454333,6 | 6000 | 3050 | 3635 | 312,7 | 2 |
| | | | | т фасонных частей | 420581,5 | 126353,89 | 2823 | 848 | 99 | 94,3 | 1 |
| 11 | 170 | С123-021199-9910 прим | **Ковер /ГСН-51/** | 0,00667 | 343444 | | 2291 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 171 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,000043 | 404706 | | 17 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 172 | Е11-060201-0101 | Подушка под ковер /бетон В12,5 / | 0,014 | 20516,62 | 914,52 | 287 | 13 | 50 | 3,94 | 0 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 51 | 4 | 91 | 0,23 | 0 |
| 14 | 173 | Е11-060201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5/М150 / | 0,001 | 20516,62 | 914,52 | 21 | 1 | 4 | 3,94 | 0 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 4 | 0 | 91 | 0,23 | 0 |
| 15 | 174 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная В7,5 Устройство | 0,125 | 17804,15 | 1063,69 | 2226 | 133 | 144 | 1,35 | 0 |
| | | | | м3 | 1063,8 | 204,14 | 133 | 26 | 91 | 0,18 | 0 |
| 16 | 175 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 2,004 | 3089,43 | 150,05 | 6191 | 301 | 1827 | 1,02 | 2 |
| | | | | м3 | 881,28 | 39,41 | 1766 | 79 | 99 | 0,04 | 0 |
| 17 | 176 | Е11-070201-0201 | (Опорная подушка ОПТ4). Установка | 0,035 | 12195,49 | 6758,97 | 427 | 237 | 299 | 4,93 | 0 |
| | | | | м3 сборных железобетонных конструкций | 5011,93 | 2233,16 | 175 | 78 | 118 | 1,68 | 0 |
| 18 | 177 | С121-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) | 0,035 | 31674 | | 1109 | | | | |
| | | | | м3. | | | | | | | |
| 19 | 178 | Прайс лист ТОО Асботехимпорт | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | 1,4 | 4464,29 | | 6250 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 20 | 179 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленового крана | 1 | 1236,51 | 808,02 | 1237 | 808 | 636 | 0,41 | 0 |
| | | | | шт | 428,49 | 213,48 | 428 | 213 | 99 | 0,23 | 0 |
| 21 | 180 | Прайс лист ТОО KAzFriAlPlAsT, | Шаровой кран из ПЭ d 75мм | 1 | 65000 | | 65000 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 22 | 181 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка | 3 | 1236,51 | 808,02 | 3710 | 2424 | 1907 | 0,41 | 1 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 1285 | 640 | 99 | 0,23 | 1 |
| 23 | 182 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT, | Муфта полиэтиленовая с ЗН d75мм | 2 | 2696,43 | | 5393 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 24 | 183 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT, | Штанга телескопическаяприводная ПЭ100 | 1 | 17857,14 | | 17857 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 25 | 184 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство ковера | 0,006713 | 893724,56 | 454333,6 | 6000 | 3050 | 3635 | 312,7 | 2 |
| | | | | т фасонных частей | 420581,5 | 126353,89 | 2823 | 848 | 99 | 94,3 | 1 |
| 26 | 185 | С123-021199-9910 прим | Ковер /ГСН-51/ | 0,00667 | 343444 | | 2291 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 186 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,000043 | 404706 | | 17 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 187 | Е11-060201-0101 | Подушка под ковер /бетон В12,5 / | 0,014 | 20516,62 | 914,52 | 287 | 13 | 50 | 3,94 | 0 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 51 | 4 | 91 | 0,23 | 0 |
| 29 | 188 | Е11-060201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый М150 / | 0,001 | 20516,62 | 914,52 | 21 | 1 | 4 | 3,94 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 4 | 0 | 91 | 0,23 | 0 |
| 30 | 189 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная В7,5 Устройство | 0,125 | 17804,15 | 1063,69 | 2226 | 133 | 144 | 1,35 | 0 |
| | | | | м3 | 1063,8 | 204,14 | 133 | 26 | 91 | 0,18 | 0 |
| 31 | 190 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 2,004 | 3089,43 | 150,05 | 6191 | 301 | 1827 | 1,02 | 2 |
| | | | | м3 | 881,28 | 39,41 | 1766 | 79 | 99 | 0,04 | 0 |
| 32 | 191 | Е11-070201-0201 | (Опорная подушка ОПТ4). Установка | 0,175 | 12195,49 | 6758,97 | 2134 | 1183 | 1496 | 4,93 | 1 |
| | | | | м3 сборных железобетонных конструкций | 5011,93 | 2233,16 | 877 | 391 | 118 | 1,68 | 0 |
| 33 | 192 | С121-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4) | 0,175 | 31674 | | 5543 | | | | |
| | | | | м3. | | | | | | | |
| 34 | 193 | Прайс лист ТОО Асботехимпорт | Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/ | 7 | 3392,86 | | 23750 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 35 | 194 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленового крана | 5 | 1236,51 | 808,02 | 6183 | 4040 | 3178 | 0,41 | 2 |
| | | | | шт | 428,49 | 213,48 | 2142 | 1067 | 99 | 0,23 | 1 |
| 36 | 195 | Прайс лист ТОО KAzFriAlPlAsT, | Шаровой кран из ПЭ d 63мм | 5 | 46946,43 | | 234732 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 37 | 196 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка | 15 | 1236,51 | 808,02 | 18548 | 12120 | 9533 | 0,41 | 6 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 6427 | 3202 | 99 | 0,23 | 3 |
| 38 | 197 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT, | Муфта полиэтиленовая с ЗН d63мм | 10 | 1512,5 | | 15125 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 39 | 198 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT, | Штанга телескопическаяприводная ПЭ100 | 5 | 17857,14 | | 89286 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 40 | 199 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство ковера | 0,033565 | 893724,56 | 454333,6 | 29998 | 15250 | 18174 | 312,7 | 10 |
| | | | | т фасонных частей | 420581,5 | 126353,89 | 14117 | 4241 | 99 | 94,3 | 3 |
| 41 | 200 | С123-021199-9910 прим | Ковер /ГСН-51/ | 0,03335 | 343444 | | 11454 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 201 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,000215 | 404706 | | 87 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 202 | Е11-060201-0101 | Подушка под ковер /бетон В12,5 / | 0,07 | 20516,62 | 914,52 | 1436 | 64 | 252 | 3,94 | 0 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 255 | 21 | 91 | 0,23 | 0 |
| 44 | 203 | Е11-060201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый М150 / | 0,005 | 20516,62 | 914,52 | 103 | 5 | 18 | 3,94 | 0 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 18 | 2 | 91 | 0,23 | 0 |
| 45 | 204 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная В7,5 Устройство | 0,625 | 17804,15 | 1063,69 | 11128 | 665 | 721 | 1,35 | 1 |
| | | | | м3 | 1063,8 | 204,14 | 665 | 128 | 91 | 0,18 | 0 |
| 46 | 205 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 10,02 | 3089,43 | 150,05 | 30956 | 1503 | 9133 | 1,02 | 10 |
| | | | | м3 | 881,28 | 39,41 | 8830 | 395 | 99 | 0,04 | 0 |
| 47 | 206 | Е11-220101-0101 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | 0,056 | 307668,33 | 6516,93 | 17229 | 365 | 15933 | 270 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | км | 284310 | 3080,22 | 15921 | 172 | 99 | 2,59 | 0 |
| 48 | 207 | С123-011201-0101 | Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 | 56,448 | 693 | | 39118 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 49 | 208 | Е11-090501-0601 | Резка асбестоцементных труб | 112 | 355,36 | 9,92 | 39800 | 1111 | 26696 | 0,34 | 38 |
| | | | | м | 345,44 | 0 | 38689 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 50 | 209 | Е11-221401-0209 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | 19 | 9363,28 | 6764,85 | 177902 | 128532 | 117314 | 2,25 | 43 |
| | | | | м | 2580,75 | 3656,06 | 49034 | 69465 | 99 | 2,68 | 51 |
| 51 | 210 | Е11-221401-0202 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м | 11 | 8239,21 | 5870,97 | 90631 | 64581 | 61259 | 2,05 | 23 |
| | | | | м | 2351,35 | 3273,93 | 25865 | 36013 | 99 | 2,4 | 26 |
| 52 | 211 | С123-010501-1514 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 30,12 | 2707 | | 81535 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 53 | 212 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | 2 | 5997,72 | 1901,37 | 11995 | 3803 | 7222 | 2,74 | 5 |
| | | | | шт. | 2986,6 | 660,98 | 5973 | 1322 | 99 | 0,48 | 1 |
| 54 | 213 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 6 | 1236,51 | 808,02 | 7419 | 4848 | 3813 | 0,41 | 2 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 2571 | 1281 | 99 | 0,23 | 1 |
| 55 | 214 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Патрубок-накладка диам. 125мм | 2 | 9107,14 | | 18214 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 56 | 215 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм | 2 | 1105,36 | | 2211 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 57 | 216 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | 2 | 6006,25 | | 12013 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 58 | 217 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство ковера | 0,013426 | 893724,56 | 454333,6 | 11999 | 6100 | 7270 | 312,7 | 4 |
| | | | | т фасонных | 420581,5 | 126353,89 | 5647 | 1696 | 99 | 94,3 | 1 |
| 59 | 218 | С123-021199-9910 прим | Ковер /ГСН-51/ | 0,01334 | 343444 | | 4582 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 60 | 219 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,000086 | 404706 | | 35 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 61 | 220 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком | 2 | 3288,61 | 401,85 | 6577 | 804 | 2067 | 1,02 | 2 |
| | | | | футляр | 1036,65 | 7,19 | 2073 | 14 | 99 | 0,01 | 0 |
| 62 | 221 | Е11-060201-0101 | Подушка под ковер /бетон В12,5 / | 0,028 | 20516,62 | 914,52 | 574 | 26 | 101 | 3,94 | 0 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 102 | 9 | 91 | 0,23 | 0 |
| 63 | 222 | С121-100502-1101 прим | Уплотнитель "Вилатерм" | 5 | 123 | | 615 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 64 | 223 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,004 | 3089,43 | 150,05 | 12 | 1 | 4 | 1,02 | 0 |
| | | | | м3 | 881,28 | 39,41 | 4 | 0 | 99 | 0,04 | 0 |
| 65 | 224 | Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м | 257 | 8231,56 | 6007,01 | 2115511 | 1543801 | 1394585 | 1,93 | 496 |
| | | | | м | 2213,71 | 3267,5 | 568923 | 839748 | 99 | 2,4 | 616 |
| 66 | 225 | С123-010501-1513 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 208,028 | 2063 | | 429162 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м | | | | | | | |
| 67 | 226 | Е11-221401-0303 | Протаскивание в футляр | 207 | 1290,98 | 8,13 | 267234 | 1682 | 207699 | 0,9 | 186 |
| | | | | м трубы, | 1011,15 | 2,36 | 209308 | 489 | 99 | 0 | 0 |
| 68 | 227 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | 8 | 5997,72 | 1901,37 | 47982 | 15211 | 28889 | 2,74 | 22 |
| | | | | шт. | 2986,6 | 660,98 | 23893 | 5288 | 99 | 0,48 | 4 |
| 69 | 228 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 24 | 1236,51 | 808,02 | 29676 | 19392 | 15253 | 0,41 | 10 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 10284 | 5123 | 99 | 0,23 | 5 |
| 70 | 229 | Прайс лист ТОО АгТРІАsТ | Патрубок-накладка диам. 110мм | 8 | 8660,71 | | 69286 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 71 | 230 | Прайс лист ТОО АгТРІАsТ | Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм | 8 | 1105,36 | | 8843 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 72 | 231 | Прайс лист ТОО АгТРІАsТ | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | 20 | 6006,25 | | 120125 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 73 | 232 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Устройство ковера | 0,13426 | 893724,56 | 454333,6 | 119991 | 60999 | 72697 | 312,7 | 42 |
| | | | | т фасонных частей | 420581,5 | 126353,89 | 56467 | 16964 | 99 | 94,3 | 13 |
| 74 | 233 | С123-021199-9910 прим | Ковер /ГСН-51/ | 0,1334 | 343444 | | 45815 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 75 | 234 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,00086 | 404706 | | 348 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 76 | 235 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком | 20 | 3288,61 | 401,85 | 65772 | 8037 | 20668 | 1,02 | 20 |
| | | | | футляр | 1036,65 | 7,19 | 20733 | 144 | 99 | 0,01 | 0 |
| 77 | 236 | Е11-060201-0101 | Подушка под ковер /бетон В12,5 / | 0,28 | 20516,62 | 914,52 | 5745 | 256 | 1007 | 3,94 | 1 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 1020 | 86 | 91 | 0,23 | 0 |
| 78 | 237 | С121-100502-1101 прим | Уплотнитель "Вилатерм" | 50 | 123 | | 6150 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 79 | 238 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,04 | 3089,43 | 150,05 | 124 | 6 | 36 | 1,02 | 0 |
| | | | | м3 | 881,28 | 39,41 | 35 | 2 | 99 | 0,04 | 0 |
| 80 | 239 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка | 0,014 | 392771,58 | 132580,26 | 5499 | 1856 | 4116 | 247 | 3 |
| | | | | км трубопровода | 260091 | 36860,92 | 3641 | 516 | 99 | 38,24 | 1 |
| 81 | 240 | С123-010501-1513 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 14,14 | 2063 | | 29171 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 82 | 241 | Е11-221401-0301 | Протаскивание в футляр | 14 | 1111,54 | 7,12 | 15562 | 100 | 13198 | 0,84 | 12 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | 950,34 | 1,91 | 13305 | 27 | 99 | 0 | 0 |
| 83 | 242 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | 1 | 5997,72 | 1901,37 | 5998 | 1901 | 3611 | 2,74 | 3 |
| | | | | шт. | 2986,6 | 660,98 | 2987 | 661 | 99 | 0,48 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 243 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 3 | 1236,51 | 808,02 | 3710 | 2424 | 1907 | 0,41 | 1 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 1285 | 640 | 99 | 0,23 | 1 |
| 85 | 244 | Прайс лист ТОО CHevrOn | Патрубок-накладка диам. 160мм | 1 | 10178,57 | | 10179 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 86 | 245 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм | 1 | 1105,36 | | 1105 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 87 | 246 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | 1 | 6006,25 | | 6006 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 88 | 247 | С123-021199-9910 прим | Ковер /ГСН-51/ | 0,00667 | 343444 | | 2291 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 89 | 248 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,000043 | 404706 | | 17 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 249 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком | 1 | 3288,61 | 401,85 | 3289 | 402 | 1033 | 1,02 | 1 |
| | | | | футляр | 1036,65 | 7,19 | 1037 | 7 | 99 | 0,01 | 0 |
| 91 | 250 | С123-020103-3405 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | 1 | 280 | | 280 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 92 | 251 | Е11-060201-0101 | Подушка под ковер /бетон В12,5 / | 0,014 | 20516,62 | 914,52 | 287 | 13 | 50 | 3,94 | 0 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 51 | 4 | 91 | 0,23 | 0 |
| 93 | 252 | С121-100502-1101 прим | Уплотнитель "Вилатерм" | 2,5 | 123 | | 308 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 94 | 253 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,002 | 3089,43 | 150,05 | 6 | 0 | 2 | 1,02 | 0 |
| | | | | м3 | 881,28 | 39,41 | 2 | 0 | 99 | 0,04 | 0 |
| 95 | 254 | Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | 0,0075 | 362127,35 | 109035,03 | 2716 | 818 | 2101 | 236 | 2 |
| | | | | км трубопровода | 252992 | 29908,6 | 1897 | 224 | 99 | 31,17 | 0 |
| 96 | 255 | С123-010501-1511 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 7,575 | 961 | | 7280 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 97 | 256 | Е11-221401-0303 | Протаскивание в футляр | 7,5 | 1290,98 | 8,13 | 9682 | 61 | 7525 | 0,9 | 7 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | 1011,15 | 2,36 | 7584 | 18 | 99 | 0 | 0 |
| 98 | 257 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | 1 | 5997,72 | 1901,37 | 5998 | 1901 | 3611 | 2,74 | 3 |
| | | | | шт. | 2986,6 | 660,98 | 2987 | 661 | 99 | 0,48 | 0 |
| 99 | 258 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 3 | 1236,51 | 808,02 | 3710 | 2424 | 1907 | 0,41 | 1 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 1285 | 640 | 99 | 0,23 | 1 |
| 100 | 259 | Прайс лист ТОО CHevrOn | Патрубок-накладка диам. 125мм | 1 | 9107,14 | | 9107 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 260 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм | 1 | 1105,36 | | 1105 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 102 | 261 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | 1 | 6006,25 | | 6006 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 103 | 262 | С123-021199-9910 прим | Ковер /ГСН-51/ | 0,00667 | 343444 | | 2291 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 104 | 263 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,000043 | 404706 | | 17 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 105 | 264 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком | 1 | 3288,61 | 401,85 | 3289 | 402 | 1033 | 1,02 | 1 |
| | | | | футляр | 1036,65 | 7,19 | 1037 | 7 | 99 | 0,01 | 0 |
| 106 | 265 | С123-020103-3405 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | 1 | 280 | | 280 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 107 | 266 | Е11-060201-0101 | Подушка под ковер /бетон В12,5 / | 0,014 | 20516,62 | 914,52 | 287 | 13 | 50 | 3,94 | 0 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 51 | 4 | 91 | 0,23 | 0 |
| 108 | 267 | С121-100502-1101 прим | Уплотнитель "Вилатерм" | 2,5 | 123 | | 308 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 109 | 268 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,002 | 3089,43 | 150,05 | 6 | 0 | 2 | 1,02 | 0 |
| | | | | м3 | 881,28 | 39,41 | 2 | 0 | 99 | 0,04 | 0 |
| 110 | 269 | Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка | 0,58 | 370334,35 | 109035,03 | 214794 | 63240 | 162442 | 236 | 137 |
| | | | | км трубопровода | 252992 | 29908,6 | 146735 | 17347 | 99 | 31,17 | 18 |
| 111 | 270 | С123-010501-1513 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110 x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 590,8 | 2063 | | 1218820 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 112 | 271 | Е11-221401-0303 | Протаскивание в футляр | 1079,5 | 1290,98 | 8,13 | 1393617 | 8771 | 1083146 | 0,9 | 969 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | 1011,15 | 2,36 | 1091534 | 2553 | 99 | 0 | 2 |
| 113 | 272 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | 83 | 5997,72 | 1901,37 | 497811 | 157814 | 299722 | 2,74 | 227 |
| | | | | шт. | 2986,6 | 660,98 | 247888 | 54861 | 99 | 0,48 | 40 |
| 114 | 273 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 327 | 1236,51 | 808,02 | 404337 | 264221 | 207825 | 0,41 | 135 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 140116 | 69808 | 99 | 0,23 | 74 |
| 115 | 274 | Прайс лист ТОО CHevrOn | Патрубок-накладка диам. 110мм | 109 | 8660,71 | | 944018 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 116 | 275 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм | 109 | 1105,36 | | 120484 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 117 | 276 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32 | 109 | 6006,25 | | 654681 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 277 | С123-021199-9910 прим | Ковер /ГСН-51/ | 0,72371 | 343444 | | 248554 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 119 | 279 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка герметиком | 109 | 3288,61 | 401,85 | 358458 | 43801 | 112641 | 1,02 | 111 |
| | | | | футляр | 1036,65 | 7,19 | 112995 | 784 | 99 | 0,01 | 1 |
| 120 | 280 | С123-020103-3405 | Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) | 109 | 280 | | 30520 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 121 | 281 | Е11-060201-0101 | Подушка под ковер /бетон В12,5 / | 1,582 | 20516,62 | 914,52 | 32457 | 1447 | 5687 | 3,94 | 6 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 5766 | 484 | 91 | 0,23 | 0 |
| 122 | 282 | С121-100502-1101 прим | Уплотнитель "Вилатерм" | 282,5 | 123 | | 34748 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 123 | 283 | Е11-230101-0101 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,226 | 3089,43 | 150,05 | 698 | 34 | 206 | 1,02 | 0 |
| | | | | м3 | 881,28 | 39,41 | 199 | 9 | 99 | 0,04 | 0 |
| 124 | 284 | Е11-221401-0302 | Ложемент из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр | 7 | 1228,03 | 7,62 | 8596 | 53 | 7014 | 0,9 | 6 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | 1010,02 | 2,14 | 7070 | 15 | 99 | 0 | 0 |
| 125 | 285 | С123-010501-0905 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 125x3,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 7,07 | 1018 | | 7197 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 126 | 286 | Е11-221401-0301 | Ложемент из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр | 18 | 1111,54 | 7,12 | 20008 | 128 | 16969 | 0,84 | 15 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | 950,34 | 1,91 | 17106 | 34 | 99 | 0 | 0 |
| 127 | 287 | С123-010405-0302 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90x5,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 [illegible] СТ РК ИСО 4427-2004 | 18,18 | 2057 | | 37396 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 128 | 288 | Е11-221401-0301 | Ложемент из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр | 443 | 1111,54 | 7,12 | 492412 | 3156 | 417632 | 0,84 | 374 |
| | | | | м трубы, уложенной в футляре | 950,34 | 1,91 | 421002 | 848 | 99 | 0 | 1 |
| 129 | 289 | С123-010501-1205 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 75x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 497,93 | 657 | | 327140 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 130 | 290 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 1236,51 | 808,02 | 1237 | 808 | 636 | 0,41 | 0 |
| | | | | шт | 428,49 | 213,48 | 428 | 213 | 99 | 0,23 | 0 |
| 131 | 291 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 160 | 1 | 6915,18 | | 6915 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 132 | 292 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 1236,51 | 808,02 | 1237 | 808 | 636 | 0,41 | 0 |
| | | | | шт | 428,49 | 213,48 | 428 | 213 | 99 | 0,23 | 0 |
| 133 | 293 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 125 | 1 | 4763,39 | | 4763 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 294 | Е11-220801-0201 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 22 | 1236,51 | 808,02 | 27203 | 17776 | 13982 | 0,41 | 9 |
| | | | | шт | 428,49 | 213,48 | 9427 | 4697 | 99 | 0,23 | 5 |
| 135 | 295 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 110 | 22 | 3892,86 | | 85643 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 136 | 296 | Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | 0,0025 | 628116,14 | 198277,77 | 1570 | 496 | 1239 | 337 | 1 |
| | | | | км трубопровода | 416195 | 84539,83 | 1040 | 211 | 99 | 72,41 | 0 |
| 137 | 297 | С123-010201-0158 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 2,51 | 1308 | | 3283 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 138 | 298 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА | 0,0029 | 706660,75 | 214796,59 | 2049 | 623 | 1474 | 360 | 1 |
| | | | | км трубопровода | 444600 | 68733,91 | 1289 | 199 | 99 | 51,53 | 0 |
| 139 | 299 | С123-010201-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | 0,0029 | 4155 | | 12 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 140 | 300 | Е11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | 0,04285 | 49988 | 2569,56 | 2142 | 110 | 1310 | 46,6 | 2 |
| | | | | т конструкций | 43897,2 | 406,9 | 1881 | 17 | 69 | 0,31 | 0 |
| 141 | 301 | С121-060405-1402 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | 0,04285 | 522491 | | 22389 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 142 | 302 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 0,00575 | 265817,23 | 73879,07 | 1528 | 425 | 1207 | 179 | 1 |
| | | | | км трубопровода | 191888 | 20091,95 | 1103 | 116 | 99 | 21,05 | 0 |
| 143 | 303 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001 | 5,8075 | 692 | | 4019 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 144 | 304 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 15 | 1236,51 | 808,02 | 18548 | 12120 | 9533 | 0,41 | 6 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 6427 | 3202 | 99 | 0,23 | 3 |
| 145 | 305 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Отвод полиэтиленовый с ЗН DN 75 | 5 | 6915,18 | | 34576 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 146 | 306 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Переход DN 75/76X4 | 5 | 18298,21 | | 91491 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 147 | 307 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Муфта полиэтиленовыя с ЗН DN 75 | 5 | 2696,43 | | 13482 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 148 | 308 | С123-021101-1305 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86 | 0,005 | 87996 | | 440 | | | | |
| | | | | 1000 шт. | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 309 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 | Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком | 5 | 1841,77 | 514,5 | 9209 | 2573 | 6616 | 1,31 | 7 |
| | | | | футляр | 1327,27 | 9,21 | 6636 | 46 | 99 | 0,01 | 0 |
| 150 | 310 | С121-100501-1201 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | 6,364604 | 390 | | 2482 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 151 | 311 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,25 | 17804,15 | 1063,69 | 4451 | 266 | 288 | 1,35 | 0 |
| | | | | м3 | 1063,8 | 204,14 | 266 | 51 | 91 | 0,18 | 0 |
| 152 | 312 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | 2,5 | 2775,5 | 13,44 | 6939 | 34 | 2113 | 0,97 | 2 |
| | | | | м2 покрытия | 915,62 | 3,04 | 2289 | 8 | 92 | 0 | 0 |
| 153 | 313 | С121-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/ | 0,0157 | 287890 | | 4520 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 154 | 314 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | 0,02 | 610527,78 | 184046,88 | 12211 | 3681 | 9778 | 336 | 7 |
| | | | | км | 414960 | 78900,64 | 8299 | 1578 | 99 | 67,82 | 1 |
| 155 | 315 | С123-010201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 20 | 954 | | 19080 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 156 | 316 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА | 0,09396 | 706660,75 | 214796,59 | 66398 | 20182 | 47751 | 360 | 34 |
| | | | | км | 444600 | 68733,91 | 41775 | 6458 | 99 | 51,53 | 5 |
| 157 | 317 | С123-010201-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | 0,09396 | 4155 | | 390 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 158 | 318 | Е11-090601-0102 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины | 1,38834 | 49988 | 2569,56 | 69400 | 3567 | 42441 | 46,6 | 65 |
| | | | | т конструкций | 43897,2 | 406,9 | 60944 | 565 | 69 | 0,31 | 0 |
| 159 | 319 | С121-060405-1402 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | 1,38834 | 522491 | | 725395 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 160 | 320 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 0,1863 | 265817,23 | 73879,07 | 49522 | 13764 | 39097 | 179 | 33 |
| | | | | км трубопровода | 191888 | 20091,95 | 35749 | 3743 | 99 | 21,05 | 4 |
| 161 | 321 | С123-010502-0810 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001 | 188,163 | 692 | | 130209 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 162 | 322 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 486 | 1236,51 | 808,02 | 600942 | 392696 | 308877 | 0,41 | 201 |
| | | | | шт. | 428,49 | 213,48 | 208246 | 103751 | 99 | 0,23 | 110 |
| 163 | 328 | С121-100501-1201 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | 206,2131696 | 390 | | 80423 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 164 | 329 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | 8,1 | 17208,47 | 1063,69 | 139389 | 8616 | 9346 | 1,35 | 11 |
| | | | | м3 | 1063,8 | 204,14 | 8617 | 1654 | 91 | 0,18 | 1 |
| 165 | 330 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | 81 | 2775,5 | 13,44 | 224815 | 1089 | 68459 | 0,97 | 79 |
| | | | | м2 покрытия | 915,62 | 3,04 | 74166 | 246 | 92 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 331 | С121-050104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/КРЫШКА/ | 0,50868 | 287890 | | 146444 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 167 | 332 | Ц13-100904-0101 | Прокладка сигнальной ленты в траншее | 5,648 | 26140,04 | 18636,74 | 147639 | 105260 | 45518 | 21 | 119 |
| | | | | км кабеля | 7503,3 | 3689,95 | 42379 | 20841 | 72 | 9,04 | 51 |
| 168 | 333 | Прайс лист ТОО ArTPlAsT | Лента сигнальная | 5648 | 22,32 | | 126071 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 169 | 334 | Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | 5065 | 288,62 | 147,72 | 1461874 | 748221 | 601193 | 0,11 | 557 |
| | | | | м кабеля | 123,86 | 40,99 | 627351 | 207640 | 72 | 0,04 | 203 |
| 170 | 335 | С123-060128-0104 | Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 5,065 | 89227 | | 451935 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 171 | 336 | Е11-240207-0201 | Установка футляра для сигнального провода. Устройство | 180 | 5394,24 | 1901,37 | 970963 | 342247 | 649999 | 2,74 | 493 |
| | | | | шт. | 2986,6 | 660,98 | 537588 | 118976 | 99 | 0,48 | 86 |
| 172 | 337 | С123-021199-9910 | Футляр /для выхода сигнального провода | 2,0503 | 343444 | | 704163 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 173 | 338 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 1,123 | 491547 | | 552007 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 174 | 340 | Ц13-080201-1401 | Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор | 4,2 | 669,16 | 203,23 | 2810 | 854 | 1059 | 0,25 | 1 |
| | | | | м2 | 281,5 | 68,62 | 1182 | 288 | 72 | 0,05 | 0 |
| 175 | 341 | С121-130407-0202 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95 | 4,2 | 2064 | | 8669 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 176 | 342 | Е11-060201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / | 8,4 | 21378,52 | 914,52 | 179580 | 7682 | 30199 | 3,94 | 33 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 30614 | 2572 | 91 | 0,23 | 2 |
| 177 | 343 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 12,6 | 3089,43 | 150,05 | 38927 | 1891 | 11485 | 1,02 | 13 |
| | | | | м3 основания | 881,28 | 39,41 | 11104 | 497 | 99 | 0,04 | 0 |
| 178 | 344 | С123-010502-0803 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001 | 105 | 113 | | 11865 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 179 | 345 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство | 0,21 | 19306,61 | 1063,69 | 4054 | 223 | 242 | 1,35 | 0 |
| | | | | м3 | 1063,8 | 204,14 | 223 | 43 | 91 | 0,18 | 0 |
| 180 | 346 | Е11-270401-0101 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | 42 | 1081,94 | 960,34 | 45441 | 40334 | 14265 | 0,14 | 6 |
| | | | | м3 материала | 120,1 | 194,39 | 5044 | 8165 | 108 | 0,14 | 6 |
| 181 | 347 | Е11-270401-0104 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство | 42 | 3797,44 | 1448,53 | 159492 | 60838 | 21965 | 0,22 | 9 |
| | | | | м3 материала основания в плотном теле | 183,38 | 300,85 | 7702 | 12636 | 108 | 0,2 | 8 |
| 182 | 348 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 3,234 | 132386,93 | 1642,85 | 428139 | 5313 | 2725 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 780,1 | 0 | 2523 | 108 | 0,58 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 349 | Е11-230101-0101 | Песок для тройников. Устройство | 292 | 3089,43 | 150,05 | 902112 | 43813 | 266153 | 1,02 | 298 |
| | | | | м3 основания | 881,28 | 39,41 | 257334 | 11508 | 99 | 0,04 | 10 |
| 184 | 350 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство | 266 | 5997,94 | 1901,37 | 1595453 | 505764 | 960554 | 2,74 | 729 |
| | | | | шт. | 2986,6 | 660,98 | 794436 | 175821 | 99 | 0,48 | 128 |
| 185 | 351 | С123-021199-9910 #прим | Ковер | 1,77422 | 343444 | | 609345 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 186 | 352 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,011438 | 404706 | | 4629 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 187 | 354 | Е11-060201-0101 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 / | 3,99 | 20740 | 914,52 | 82753 | 3649 | 14344 | 3,94 | 16 |
| | | | | м3 | 3644,5 | 306,15 | 14542 | 1222 | 91 | 0,23 | 1 |
| 188 | 355 | Е11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/ | 26,6 | 19250,27 | 8,16 | 512057 | 217 | 79069 | 3,66 | 97 |
| | | | | м3 | 3162,24 | 0 | 84116 | 0 | 94 | 0 | 0 |
| 189 | 356 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 32 | 84,9 | 2,24 | 2717 | 72 | 837 | 0,03 | 1 |
| | | | | м2 | 37,7 | 0,23 | 1206 | 7 | 69 | 0 | 0 |
| 190 | 357 | Е11-130301-1421 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | 32 | 237,04 | 5,76 | 7585 | 184 | 746 | 0,03 | 1 |
| | | | | м2 | 33,12 | 0,68 | 1060 | 22 | 69 | 0 | 0 |
| 191 | 358 | Е11-270901-0301 Изм. и доп. вып. 10 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | 125 | 1596,56 | 768,37 | 199570 | 96046 | 121165 | 0,64 | 80 |
| | | | | шт. | 592 | 305,52 | 74000 | 38190 | 108 | 0,19 | 24 |
| 192 | 359 | С121-049999-0101 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | 6,5 | 64610 | | 419965 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 193 | 360 | Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | 125 | 754,72 | 0 | 94340 | 0 | 87747 | 0,69 | 86 |
| | | | | шт. | 649,98 | 0 | 81248 | 0 | 108 | 0 | 0 |
| 194 | 361 | С124-010107-0501 | Таблички и знаки эмалированные | 1,25 | 110596 | | 138245 | | | | |
| | | | | 100 шт. | | | | | | | |
| 195 | 362 | Е11-060101-0102 | Устройство Бетона тяжелого В7,5 | 8,75 | 22783,94 | 1682,5 | 199359 | 14722 | 35697 | 4,41 | 39 |
| | | | | м3 | 4154,22 | 328,89 | 36349 | 2878 | 91 | 0,29 | 3 |
| 196 | 363 | Е11-270302-0102 | Покрытия и основания щебеночные. Разборка | 162 | 324,73 | 232,53 | 52606 | 37670 | 24302 | 0,12 | 19 |
| | | | | м3 конструкции | 92,2 | 46,7 | 14936 | 7566 | 108 | 0,03 | 6 |
| 197 | 364 | Е11-270402-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12(15) см. | 540 | 308,38 | 92,08 | 166526 | 49721 | 27070 | 0,02 | 13 |
| | | | | м2 основания или покрытия | 20,59 | 25,82 | 11120 | 13945 | 108 | 0,02 | 10 |
| 198 | 365 | Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство | 540 | 310,6 | 82,27 | 167723 | 44428 | 31592 | 0,04 | 19 |
| | | | | м2 основания или покрытия | 32,13 | 22,04 | 17350 | 11901 | 108 | 0,02 | 9 |
| 199 | 366 | С341-310104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | 259,2 | 71 | | 18403 | | | | |
| | | | | тенге за 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 367 | С341-020103-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | 259,2 т | 285 | | 73872 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Подземная прокладка газопровода | | | | 28123596 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 28123599 | 5052073 | | | 6058 |
| | | | | | | | 6430659 | 1905400 | | | 1550 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 647770 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 7269941 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 70447 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 7988158 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 36111757 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 0 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 39 000 695 | | | | |
| | | | Итого с временными, 2,9 % | | | | 40 131 715 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 0,91 % | | | | 40 496 914 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 41 306 852 | | | | |
| | | | Итого с переходным коэффициентом на 2019год,К=1,0498961 | | | | 43 367 903 | | | | |
| | | | Итого спонижающим коэффициентом к договору Кп=0,8999 | | | | 39 031 112 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | 12 % | 4683733 | 43 714 845 | | | | |

Заказчик

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

(наименование организации)

Руководитель_____ Абдинбеков Ж.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Казэнергосервис"

(наименование организации)

Директор_____ Таимбетов Б.П.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

*ТОО "Turan Stroy"*

(наименование организации)

*Инспектор технадзор*_____ *Әлі Н.*

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)