Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ария-Жана Астана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уясу ЛТД**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство многофункционального комплекса "VOSTOCHKA.KZ" расположенного по адресу: город Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт д 16/6. Корректировка" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей). Пятно №1**
(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 97 - АЖА- 17** от **14.10.2017 года**

Акт приемки выполненных работ № 12
за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стены, перегородки				
1	1	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	57.000	42392.69	2416383
			Накладные расходы			*7119.08*	*405788*
			Сметная прибыль			*3140.20*	*178991*
2	2	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.386	0.00	0
3	3	11-160201-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	м	0.600	17640.85	10585
			Накладные расходы			*2017.00*	*1210*
			Сметная прибыль			*1306.73*	*784*
4	4	23-011201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	м	0.600	1491.67	895
			Накладные расходы			*56.18*	*34*
			Сметная прибыль			*110.49*	*66*
5	5	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	м3	0.500	194951.90	97476
			Накладные расходы			*47651.23*	*23826*
			Сметная прибыль			*14440.88*	*7220*
6	6	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0.400	31451.25	12580
			Накладные расходы			*3530.44*	*1412*
			Сметная прибыль			*2329.72*	*932*
7	7	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	2.399	1423.80	3415
			Накладные расходы			*280.76*	*673*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*105.47*	*253*
			Раздел: Перекрытие				
8	**8**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)**	**м3**	**100.000**	**47704.78**	**4770478**
			Накладные расходы			*6616.98*	*661698*
			Сметная прибыль			*3533.69*	*353369*
9	**9**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0.294**	**0.00**	**0**
10	**10**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**1т**	**0.047**	**308836.88**	**14546**
			Накладные расходы			*47612.69*	*2243*
			Сметная прибыль			*22876.81*	*1077*
11	**11**	**12041-132**	**Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)**	**т**	**0.047**	**108163.84**	**5095**
			Накладные расходы			*4073.71*	*192*
			Сметная прибыль			*8012.14*	*377*
12	**12**	**11-460303-0101 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)**	**м3**	**0.100**	**140882.12**	**14088**
			Накладные расходы			*34672.50*	*3467*
			Сметная прибыль			*10435.71*	*1044*
			ИТОГО:				**7345542**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1100542**
			Сметная прибыль				**544114**
			Итого с временными		**1,35 %**	**99165.00**	**7444707**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,8 %**	**134005.00**	**7578712**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**7730286**
			Итого с НДС		**12 %**	**927634.00**	**8657920**

Заказчик

ТОО "Ария-Жана Астана"

(наименование организации)

Генеральный директор Бекбосынов Г. Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "Итау ЛТД"

(наименование организации)

Директор Жуманкулов А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)