Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ТОО "ДАНЕКЕР"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "Марал Курылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство водоснабжения в н.п.Бозсу, с/о Актобе Келесского района, Туркестанская область

(наименование, адрес)

Строительство водоснабжения в н.п.Бозсу, с/о Актобе Келесского района, Туркестанская область

( наименование)

# Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2021г
## Электроснабжение и электроосвещение

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: экспл. машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ | | | | | | | | | |
| | | Площадка под трансформатор | | | | | | | | | |
| 1. | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015 | -Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 0,1 | 8491,25 | 1657,05 | 849 | 166 | 371 | 358 | 1304 |
| | | | | | 3120,12 | 689,7 | 312 | 69 | -- | 97 | |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 2. | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,64 | 19372,64 | 979,21 | 12398 | 627 | 9174 | 2562 | 16157 |
| | | | | | 4058,2 | 340,98 | 2597 | 218 | -- | 1197 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 3. | 1134-0203-0401 РСНБ РК 2015 | -Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных | приставка | 2 | 2923,49 | 701,28 | 5847 | 1403 | 451 | 3378 | 9963 |
| | | | | | 1996,53 | 225,72 | 3993 | 451 | -- | 738 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 2104-0406 -0107 РСНБ РК 2015 | -Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 | шт. | 2 | 19285 | -- | 38570 | -- | 38570 | -- | 41656 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3086 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 5. | 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 | -Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,01134 | 653219 | 1275 | 7408 | 14 | 4807 | 2359 | 10548 |
| | | | | | 228096 | 531,99 | 2587 | 6 | -- | 781 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 6. | 1106-0301 -0408 РСНБ РК 2015 | -Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,0272 | 491939 | 1275 | 13381 | 35 | 11529 | 1667 | 16252 |
| | | | | | 66816 | 531,99 | 1817 | 14 | -- | 1204 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 7. | 2113-0201 -0901 РСНБ РК 2015 | -Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00123 | 499537 | -- | 614 | -- | 614 | -- | 664 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Площадка под Диз.генератор | | | | | | | | | |
| 8. | 1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015 | -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т | шт | 2 | 1547,43 | 806,62 | 3095 | 1613 | 443 | 1924 | 5420 |
| | | | | | 519,32 | 295,87 | 1039 | 592 | -- | 401 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 9. | 2104-1201 -9907 РСНБ РК 2015 | -Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 0,796 | 22944 | -- | 18263 | -- | 18263 | -- | 19724 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1461 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Монтаж | | | | | | | | | |
| 10. | 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы | подстанция | 1 | 10820,7 | 6416,7 | 10821 | 6417 | 1131 | 5139 | 17236 |
| | | | | | 3273 | 3150,42 | 3273 | 3150 | -- | 1277 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 11. | | | | 1 | 34933,58 | 8832,14 | 34934 | 8832 | 10638 | 14806 | 53718 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы<br><br>НР - 80%; СП - 8% | подстанция | | 15463,8 | 3043,11 | 15464 | 3043 | -- | 3979 | |
| 12. | 5108-0102 -0502 РСНБ РК 2015 | -Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric<br><br>Отпускная цена - 421200,00 | шт. | 1 | 426254,4<br>-- | --<br>-- | 426254<br>-- | --<br>-- | --<br>426254 | --<br>-- | 426254 |
| 13. | 5108-0101 -0102 РСНБ РК 2015 | -Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85<br><br>Отпускная цена - 436139,00 | шт. | 1 | 441372,67<br>-- | --<br>-- | 441373<br>-- | --<br>-- | --<br>441373 | --<br>-- | 441373 |
| 14. | 1308-0301 -0108 РСНБ РК 2015 | -Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите<br><br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 66024,33<br>24738 | 39427,49<br>14310,17 | 66024<br>24738 | 39427<br>14310 | 1859<br>-- | 28115<br>7531 | 101670 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | | | | | 4128551,15 | | 4128551 | | -- | | 4128551 |
| | | | | 1 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | |
| | 5108-0103 -0102 РСНБ РК 2015 | -Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins | шт. | | -- | -- | -- | -- | 4128551 | -- | |
| | | Отпускная цена - 4079596,00 | | | | | | | | | |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП | | | | | | | | | |
| 16. | | | | 197 | 242,1 | 18,45 | 47694 | 3636 | 5793 | 28156 | 81917 |
| | 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ПРИМ. | -Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования | м | | 194,24 | 4,26 | 38265 | 840 | -- | 6068 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 17. | | | | 0,0985 | 216827 | -- | 21357 | -- | 21357 | -- | 23066 |
| | 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 1709 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 18. | | | | 27 | 1320,94 | 172,86 | 35665 | 4667 | 8053 | 17349 | 57255 |
| | 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 26 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 849,8 | 42,63 | 22945 | 1151 | -- | 4241 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 19. | | | | 0,03574 | 216827 | -- | 7749 | -- | 7749 | -- | 8369 |
| | 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 620 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 20. | | | | 4 | 1499 | 179 | 5996 | 716 | 72 | 3925 | 10715 |
| | 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015 | -Ящик с понижающим трансформатором | шт | | 1302 | 60,9 | 5208 | 244 | -- | 794 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 21. | | | | 4 | 11673 | -- | 46692 | -- | 46692 | -- | 50427 |
| | 2307-0203 -0605 РСНБ РК | -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3735 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 22. | 2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015 | -Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 4031<br>-- | --<br>-- | 16124<br>-- | --<br>-- | 16124<br>-- | --<br>1290 | 17414 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 23. | 2307-0104 -0302 РСНБ РК 2015 | -Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа КЛ SP-15 | 10 шт. | 0,4 | 795<br>-- | --<br>-- | 318<br>-- | --<br>-- | 318<br>-- | --<br>25 | 343 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Электроустановочные изделия | | | | | | | | | |
| 24. | 1308-0201 -1814 РСНБ РК 2015 | -Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1464,7<br>1254 | 87,55<br>30,45 | 5859<br>5016 | 350<br>122 | 493<br>-- | 3699<br>765 | 10323 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 25. | 2306-1703 -1601 РСНБ РК 2015 | -Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КвТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | 8670<br>-- | --<br>-- | 34680<br>-- | --<br>-- | 34680<br>-- | --<br>2774 | 37454 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Трубы | | | | | | | | | |
| 26. | 1308-0206 -1902 РСНБ РК 2015 | -Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 23 | 508,87<br>352,06 | 35,56<br>10,05 | 11704<br>8097 | 818<br>231 | 2789<br>-- | 5997<br>1416 | 19116 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 27. | | | | 23 | 91 | -- | 2093 | -- | 2093 | -- | 2260 |
| | 2301-0504 -0105 РСНБ РК 2015 | -Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 167 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 28. | | | | 6 | 621,07 | 55,55 | 3726 | 333 | 1281 | 1550 | 5698 |
| | 1308-0206 -2101 РСНБ РК 2015 | -Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | | 352,06 | 6,7 | 2112 | 40 | -- | 422 | |
| | Изм. и доп. вып. 9 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 29. | | | | 6 | 159 | -- | 954 | -- | 954 | -- | 1030 |
| | 2306-1705 -0104 РСНБ РК 2015 | -Металлорукав РЗ-ЦХ 20 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 30. | | | | 0,09 | 138494,4 | -- | 12464 | -- | 135 | 9370 | 23581 |
| | 1134-0201 -0301 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | | 136990 | -- | 12329 | -- | -- | 1747 | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 31. | | | | 90 | 771 | -- | 69390 | -- | 69390 | -- | 74941 |
| | 2301-0503 -0201 РСНБ РК 2015 | -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 5551 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | | |
| 32. | | | | 45,99 | 158,34 | 150,34 | 7282 | 6914 | -- | 1439 | 9419 |
| | 1101-0101 -0313 РСНБ РК 2015 | -Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3 | м3 грунта | | 8 | 35,46 | 368 | 1631 | -- | 698 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 33. | | | | 19,71 | 1266,25 | -- | 24958 | -- | -- | 17970 | 46362 |
| | 1101-0205 -0101 РСНБ РК 2015 | -Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, | м3 грунта | | 1266,25 | -- | 24958 | -- | -- | 3434 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | глубиной до 2 м<br><br>НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 34. | 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015 | -Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 34,02 | 29,17<br>--<br>-- | 29,17<br>10,35<br>-- | 992<br>352<br>-- | 992<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 254<br>100<br>-- | 1345 |
| 35. | 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 14,58 | 741,63<br>741,63<br>-- | --<br>--<br>-- | 10813<br>10813<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 7785<br>1488<br>-- | 20086 |
| 36. | 1308-0201 -0301 РСНБ РК 2015 | -Кабель в траншее один. Устройство постели<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 235 | 512,11<br>75,24<br>-- | 436,87<br>151,95<br>-- | 120347<br>17681<br>-- | 102666<br>35707<br>-- | --<br>--<br>-- | 38440<br>12703<br>-- | 171490 |
| 37. | 1308-0201 -0302 РСНБ РК 2015 | -Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 260 | 150,28<br>25,08<br>-- | 125,2<br>43,54<br>-- | 39072<br>6521<br>-- | 32551<br>11321<br>-- | --<br>--<br>-- | 12846<br>4153<br>-- | 56072 |
| 38. | 1308-0201 -0401 РСНБ РК 2015 | -Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 155 | 446,45<br>75,24<br>-- | 371,21<br>129,11<br>-- | 69200<br>11662<br>-- | 57538<br>20012<br>-- | --<br>--<br>-- | 22805<br>7360<br>-- | 99366 |
| 39. | 1308-0201 -0402 РСНБ РК 2015 | -Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель<br><br>НР - 72%; СП - 8%<br>Кабели | м кабеля | 260 | 260<br>37,62<br>-- | 222,38<br>77,34<br>-- | 67599<br>9781<br>-- | 57818<br>20109<br>-- | --<br>--<br>-- | 21521<br>7130<br>-- | 96250 |
| 40. | 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 345 | 311,62<br>137,94<br>-- | 155,44<br>45,65<br>-- | 107510<br>47589<br>-- | 53627<br>15750<br>-- | 6294<br>--<br>-- | 45605<br>12249<br>-- | 165364 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | -Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах<br><br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 145 | 317,77<br>125,4 | 147,15<br>43,35 | 46076<br>18183 | 21337<br>6285 | 6556<br>-- | 17617<br>5095 | 68789 |
| 42. | 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015 | -Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012<br><br>СП - 8% | 1000 шт. | 1,347 | 63104<br>-- | --<br>-- | 85001<br>-- | --<br>-- | 85001<br>-- | --<br>6800 | 91801 |
| 43. | 2306-0217-1101 РСНБ РК 2015 | -Кабели контрольные АКВВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78<br><br>СП - 8% | км | 0,067 | 209647<br>-- | --<br>-- | 14046<br>-- | --<br>-- | 14046<br>-- | --<br>1124 | 15170 |
| 44. | 2306-0137-0201 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,109 | 205768<br>-- | --<br>-- | 22429<br>-- | --<br>-- | 22429<br>-- | --<br>1794 | 24223 |
| 45. | 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,218 | 302765<br>-- | --<br>-- | 66003<br>-- | --<br>-- | 66003<br>-- | --<br>5280 | 71283 |
| 46. | 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,035 | 531578<br>-- | --<br>-- | 18605<br>-- | --<br>-- | 18605<br>-- | --<br>1488 | 20094 |
| 47. | 2306-0137-0401 РСНБ РК 2015 | -Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br><br>СП - 8% | км | 0,03 | 284696<br>-- | --<br>-- | 8541<br>-- | --<br>-- | 8541<br>-- | --<br>683 | 9224 |
| 48. | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | -Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов<br><br>НР - 80%; СП - 8% | км линии | 0,276 | 68376,64<br>40937,7 | 22672,38<br>9216,9 | 18872<br>11299 | 6258<br>2544 | 1315<br>-- | 11074<br>2396 | 32342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | | | | 0,276 | 314790 | -- | 86882 | -- | 86882 | -- | 93833 |
| | 2306-1201 -0916 РСНБ РК 2015 | -Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 6951 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 50. | | | | 277 | 242,1 | 18,45 | 67062 | 5112 | 8146 | 39589 | 115183 |
| | 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм. Монтаж оборудования | м | | 194,24 | 4,26 | 53804 | 1181 | -- | 8532 | |
| | ПРИМ. | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 51. | | | | 0,55 | 216827 | -- | 119255 | -- | 119255 | -- | 128795 |
| | 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 9540 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 52. | | | | 40 | 1320,94 | 172,86 | 52837 | 6914 | 11931 | 25702 | 84823 |
| | 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 26 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 849,8 | 42,63 | 33992 | 1705 | -- | 6283 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 53. | | | | 0,84 | 216827 | -- | 182135 | -- | 182135 | -- | 196705 |
| | 2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 14571 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Металлическая рамка РМ-1 | | | | | | | | | |
| 54. | | | | 0,46 | 20020,34 | 979,21 | 9209 | 450 | 6892 | 1841 | 11935 |
| | 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 | -Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | | 4058,2 | 340,98 | 1867 | 157 | -- | 884 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 55. | | | | 0,47874 | 104746,83 | 2625,34 | 50146 | 1257 | 1180 | 33113 | 89920 |
| | 1109-0601 -0103 РСНБ РК | -Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на | т конструкций | | 99655 | 587,52 | 47709 | 281 | -- | 6661 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | фундаментах внутри зданий. Монтаж<br><br>НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 56. | 2106-0801 -0101 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т<br><br>СП - 8% | т | 0,47874 | 463125<br>-- | --<br>-- | 221716<br>-- | --<br>-- | 221716<br>-- | --<br>17737 | 239454 |
| 57. | 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | -Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2<br><br>НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 27,76692 | 853,3<br>717,71 | 1<br>0,48 | 23694<br>19928 | 28<br>13 | 3738<br>-- | 15953<br>3172 | 42819 |
| 58. | 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015 | -Элементы каркаса из брусьев. Установка<br><br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,05 | 93980,74<br>22792,5 | 1003,38<br>451,44 | 4699<br>1140 | 50<br>23 | 3509<br>-- | 1046<br>460 | 6205 |
| 59. | 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | -Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br><br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,05 | 8188,68<br>2051,08 | 40,31<br>17,2 | 409<br>103 | 2<br>1 | 304<br>-- | 93<br>40 | 543 |
| 60. | 1112-0101 -0703 РСНБ РК 2015 | -Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам<br><br>НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | 4 | 1641,28<br>447,26 | 54,43<br>16,48 | 6565<br>1789 | 218<br>66 | 4558<br>-- | 1707<br>662 | 8933 |
| 61. | 1308-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 13 | 249,33<br>169,96 | 25,46<br>6,7 | 3241<br>2209 | 331<br>87 | 701<br>-- | 1654<br>392 | 5286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 62. | 2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015 | -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005<br><br>СП - 8% | т | 0,0163 | 223137<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3637<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 3637<br>--<br>-- | --<br>291 | 3928 |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге<br>Тенге | | --<br>-- | --<br>-- | 7089684<br>471189 | 423117<br>141708 | 1199197<br>4996178 | 448408<br>203352 | 7741441 |
| | | РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ | | | | | | | | | |
| 63. | 1133-0204 -0206 РСНБ РК 2015 | -Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов<br><br>НР - 80%; СП - 8% | км линии | 1,5106667 | 157802,09<br>63108,5 | 91116,3<br>28503,42 | 238386<br>95336 | 137646<br>43059 | 5404<br>-- | 110716<br>27928 | 377031 |
| 64. | 2306-1201 -0703 РСНБ РК 2015 | -Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005<br><br>СП - 8% | км | 4,532 | 254566<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1153693<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 1153693<br>--<br>-- | --<br>92295 | 1245989 |
| 65. | СТПРАЙС-ЛИСТ | -Индикатор КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИКЗ-3<br><br>СП - 8% | шт. | 3 | 52504,5<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 157514<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 157514<br>--<br>-- | --<br>12601 | 170115 |
| | | Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП -1шт | | | | | | | | | |
| 66. | Прайс-лист | -Траверса ТМ2<br><br>СП - 8% | шт | 1 | 8132,68<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8133<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 8133<br>--<br>-- | --<br>651 | 8783 |
| 67. | Прайс-лист | -Хомут Х1<br><br>СП - 8% | шт | 1 | 987,21<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 987<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 987<br>--<br>-- | --<br>79 | 1066 |
| 68. | Прайс-лист | -Проводник заземляющий ЗП1<br><br>СП - 8% | м | 0,6 | 901,61<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 541<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 541<br>--<br>-- | --<br>43 | 584 |
| 69. | 2404-0102 | -Изоляторы штыревые | шт. | 3 | 1780 | -- | 5340 | -- | 5340 | -- | 5767 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0225 РСНБ РК 2015 | фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 427 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 70. | 2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015 | -Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 3 | 54<br>-- | --<br>-- | 162<br>-- | --<br>-- | 162<br>-- | --<br>13 | 175 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 71. | 2404-0207 -3934 РСНБ РК 2015 | -Крепление провода | шт | 2 | 222<br>-- | --<br>-- | 444<br>-- | --<br>-- | 444<br>-- | --<br>36 | 480 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 72. | 2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015 | -Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 165<br>-- | --<br>-- | 990<br>-- | --<br>-- | 990<br>-- | --<br>79 | 1069 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Опора ж/б анкерная с РЛНД Ар10-1.2с -1шт | | | | | | | | | |
| 73. | 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 1 | 14068,87<br>6524,18 | 6876<br>3367,2 | 14069<br>6524 | 6876<br>3367 | 669<br>-- | 7913<br>1759 | 23741 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 74. | 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015 | -Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637<br>-- | --<br>-- | 65274<br>-- | --<br>-- | 65274<br>-- | --<br>5222 | 70496 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 75. | 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015 | -Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 | 2384,32<br>1048,32 | 1336<br>510,45 | 4769<br>2097 | 2672<br>1021 | --<br>-- | 2494<br>581 | 7844 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 76. | 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 3109<br>-- | --<br>-- | 6218<br>-- | --<br>-- | 6218<br>-- | --<br>497 | 6715 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 77. | Прайс-лист | -Стяжка Г-1 | шт | 2 | 4720,23<br>-- | --<br>-- | 9440<br>-- | --<br>-- | 9440<br>-- | --<br>755 | 10196 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 78. | Прайс-лист | -Траверса ТМ73 | шт | 1 | 15640,61<br>-- | --<br>-- | 15641<br>-- | --<br>-- | 15641<br>-- | --<br>1251 | 16892 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 79. | Прайс-лист | -Траверса ТМs60а | шт | 1 | 5213,84 | -- | 5214 | -- | 5214 | -- | 5631 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | т | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 417 | |
| | | СП - 8% | | 2 | 987,21 | -- | 1974 | -- | 1974 | -- | 2132 |
| 80. | Прайс-лис т | -Хомут Х1 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 158 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 5150,09 | -- | 5150 | -- | 5150 | -- | 5562 |
| 81. | Прайс-лис т | -Крепление подкоса У1 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 412 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 1251,32 | -- | 1251 | -- | 1251 | -- | 1351 |
| 82. | Прайс-лис т | -Накладка ОГ-52 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | |
| | | СП - 8% | | 2 | 1203,96 | -- | 2408 | -- | 2408 | -- | 2601 |
| 83. | Прайс-лис т | -Проводник заземляющий ЗП21 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 193 | |
| | | СП - 8% | | 0,0000714 | 517577 | -- | 37 | -- | 37 | -- | 40 |
| 84. | 2113-0201 -0904 РСНБ РК 2015 | -Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| | | СП - 8% | | 5 | 799 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| 85. | 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015 | -Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 320 | |
| | | СП - 8% | | 5 | 412 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| 86. | 2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015 | -Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 165 | |
| | | СП - 8% | | 4 | 12306 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| 87. | 2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3938 | |
| | | СП - 8% | | 4 | 19739 | -- | 78956 | -- | 78956 | -- | 85272 |
| 88. | 2404-0207 -4714 РСНБ РК 2015 | -Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 6316 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 702 | -- | 4212 | -- | 4212 | -- | 4549 |
| 89. | 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015 | -Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 337 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 14677 | -- | 88062 | -- | 88062 | -- | 95107 |
| 90. | 2404-0109 | -Изоляторы композитные | шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1308 РСНБ РК 2015 | натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 7045 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 91. | | | | 6 | 13138 | -- | 78828 | -- | 78828 | -- | 85134 |
| | 2404-0207 -3247 РСНБ РК 2015 | -Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6306 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 92. | | | | 1 | 13976,66 | 4017,28 | 13977 | 4017 | 114 | 9162 | 24990 |
| | 1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015 | -Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | комплект | | 9846,34 | 1606,65 | 9846 | 1607 | -- | 1851 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 93. | | | | 1 | 80393,28 | -- | 80393 | -- | -- | -- | 80393 |
| | 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015 | -Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | | -- | -- | -- | -- | 80393 | -- | |
| | | Отпускная цена - 79440,00 | | | | | | | | | |
| 94. | | | | 1 | 5671,87 | 200,11 | 5672 | 200 | 456 | 3656 | 10074 |
| | 1308-0103 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования | шт. | | 5016 | 61,92 | 5016 | 62 | -- | 746 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 95. | | | | 1 | 9549,75 | -- | 9550 | -- | 9550 | -- | 10314 |
| | Прайс-лист | -ПРНЗ-10 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 764 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 96. | | | | 1 | 1988,09 | -- | 1988 | -- | 1988 | -- | 2147 |
| | Прайс-лист | -Кронштейн КМ-1 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 159 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 97. | | | | 0,00088 | 517577 | -- | 455 | -- | 455 | -- | 492 |
| | 2113-0201 -0904 РСНБ РК 2015 | -Болты строительные с гайками, оцинкованные | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 98. | | | | 6 | 751 | -- | 4506 | -- | 4506 | -- | 4866 |
| | 2404-0206 -0719 РСНБ РК 2015 | -Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 360 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 99. | | | | 1 | 9223,71 | -- | 9224 | -- | 9224 | -- | 9962 |
| | Прайс-лист | -Кронштейн РА-1 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 738 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100. | Прайс-лист | -Кронштейн РА-2 | шт | 1 | 2312,3 | -- | 2312 | -- | 2312 | -- | 2497 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 185 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 101. | Прайс-лист | -Вал привода РА-3 | шт | 3 | 6815,79 | -- | 20447 | -- | 20447 | -- | 22083 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1636 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 102. | Прайс-лист | -Кронштейн РА-5 | шт | 1 | 1149,32 | -- | 1149 | -- | 1149 | -- | 1241 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 103. | Прайс-лист | -Хомут Х7 | шт | 3 | 797,79 | -- | 2393 | -- | 2393 | -- | 2585 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 191 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 104. | Прайс-лист | -Хомут Х8 | шт | 1 | 852,43 | -- | 852 | -- | 852 | -- | 921 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 105. | Прайс-лист | -Проводник заземляющий ЗП1 | м | 4,5 | 901,61 | -- | 4057 | -- | 4057 | -- | 4382 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 325 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 106. | Прайс-лист | -Траверса ТМ96И | шт | 1 | 5368,66 | -- | 5369 | -- | 5369 | -- | 5798 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 429 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 107. | 2307-0222 -0116 РСНБ РК 2015 прим. | -Шина Ши2 | шт. | 3 | 3989 | -- | 11967 | -- | 11967 | -- | 12924 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 957 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 108. | Прайс-лист | -Хомут Х62И | шт | 1 | 1563,7 | -- | 1564 | -- | 1564 | -- | 1689 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 109. | Прайс-лист | -Упор УП50 | шт | 1 | 1584,64 | -- | 1585 | -- | 1585 | -- | 1711 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 127 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 110. | 1308-0103 -1501 РСНБ РК 2015 прим. | -Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ | компл | 1 | 5036,87 | 963,05 | 5037 | 963 | 312 | 2950 | 8626 |
| | | | | | 3762 | 334,95 | 3762 | 335 | -- | 639 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 111. | 2404-0207 -4315 РСНБ РК 2015 | -Ограничители перенапряжения SGA1012.10 | шт. | 3 | 28685 | -- | 86055 | -- | 86055 | -- | 92939 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 6884 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 112. | 2404-0207 -1819 РСНБ РК 2015 | -Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 | шт. | 6 | 3634<br>-- | --<br>-- | 21804<br>-- | --<br>-- | 21804<br>-- | --<br>1744 | 23548 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 113. | 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015 | -Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 153<br>-- | --<br>-- | 918<br>-- | --<br>-- | 918<br>-- | --<br>73 | 991 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 114. | 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015 | -Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 10,2 | 410<br>-- | --<br>-- | 4182<br>-- | --<br>-- | 4182<br>-- | --<br>335 | 4517 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт | | | | | | | | | |
| 115. | 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | 1 | 14068,87<br>6524,18 | 6876<br>3367,2 | 14069<br>6524 | 6876<br>3367 | 669<br>-- | 7913<br>1759 | 23741 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 116. | 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015 | -Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 32637<br>-- | --<br>-- | 65274<br>-- | --<br>-- | 65274<br>-- | --<br>5222 | 70496 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 117. | 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015 | -Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 2 | 2384,32<br>1048,32 | 1336<br>510,45 | 4769<br>2097 | 2672<br>1021 | --<br>-- | 2494<br>581 | 7844 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 118. | 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 3109<br>-- | --<br>-- | 6218<br>-- | --<br>-- | 6218<br>-- | --<br>497 | 6715 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 119. | Прайс-лист | -Стяжка Г-1 | шт | 2 | 4720,23<br>-- | --<br>-- | 9440<br>-- | --<br>-- | 9440<br>-- | --<br>755 | 10196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 120. | Прайс-лист | -Траверса ТМ73 | шт | 1 | 15640,61 | -- | 15641 | -- | 15641 | -- | 16892 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1251 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 121. | Прайс-лист | -Траверса ТМs60а | шт | 1 | 5213,84 | -- | 5214 | -- | 5214 | -- | 5631 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 417 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 122. | Прайс-лист | -Хомут Х1 | шт | 2 | 987,21 | -- | 1974 | -- | 1974 | -- | 2132 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 158 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 123. | Прайс-лист | -Крепление подкоса У1 | шт | 1 | 5150,09 | -- | 5150 | -- | 5150 | -- | 5562 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 412 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 124. | Прайс-лист | -Накладка ОГ-52 | шт | 1 | 1251,32 | -- | 1251 | -- | 1251 | -- | 1351 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 125. | Прайс-лист | -Проводник заземляющий ЗП21 | м | 2 | 1203,96 | -- | 2408 | -- | 2408 | -- | 2601 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 193 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 126. | 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015 | -Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0000714 | 517577 | -- | 37 | -- | 37 | -- | 40 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 127. | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | -Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 799 | -- | 3995 | -- | 3995 | -- | 4315 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 320 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 128. | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | -Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 412 | -- | 2060 | -- | 2060 | -- | 2225 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 165 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 129. | 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 4 | 12306 | -- | 49224 | -- | 49224 | -- | 53162 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3938 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 130. | 2404-0207-4711 РСНБ РК 2015 | -Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 5 | 20006 | -- | 100030 | -- | 100030 | -- | 108032 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8002 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131. | 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015 | -Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 702<br>-- | --<br>-- | 2106<br>-- | --<br>-- | 2106<br>-- | --<br>168 | 2274 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 132. | 2404-0109 -1308 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 3 | 14677<br>-- | --<br>-- | 44031<br>-- | --<br>-- | 44031<br>-- | --<br>3522 | 47553 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 133. | 2404-0207 -3247 РСНБ РК 2015 | -Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 13138<br>-- | --<br>-- | 39414<br>-- | --<br>-- | 39414<br>-- | --<br>3153 | 42567 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 134. | 1133-0208 -0103 РСНБ РК 2015 | -Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | комплект | 1 | 13976,66<br>9846,34 | 4017,28<br>1606,65 | 13977<br>9846 | 4017<br>1607 | 114<br>-- | 9162<br>1851 | 24990 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 135. | 5108-0301 -1103 РСНБ РК 2015 | -Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | шт. | 1 | 80393,28<br>-- | --<br>-- | 80393<br>-- | --<br>-- | --<br>80393 | --<br>-- | 80393 |
| | | Отпускная цена - 79440,00 | | | | | | | | | |
| 136. | 1308-0103 -0601 РСНБ РК 2015 | -Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 5671,87<br>5016 | 200,11<br>61,92 | 5672<br>5016 | 200<br>62 | 456<br>-- | 3656<br>746 | 10074 |
| | Изм. и доп. вып. 9 | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 137. | Прайс-лист | -ПРНЗ-10 | шт | 1 | 9549,75<br>-- | --<br>-- | 9550<br>-- | --<br>-- | 9550<br>-- | --<br>764 | 10314 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 138. | Прайс-лист | -Кронштейн КМ-1 | шт | 1 | 1988,09<br>-- | --<br>-- | 1988<br>-- | --<br>-- | 1988<br>-- | --<br>159 | 2147 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 139. | 2113-0201 -0904 РСНБ РК 2015 | -Болты строительные с гайками, оцинкованные | т | 0,00088 | 517577<br>-- | --<br>-- | 455<br>-- | --<br>-- | 455<br>-- | --<br>36 | 492 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 140. | 2404-0206 -0719 | -Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 | шт. | 6 | 751<br>-- | --<br>-- | 4506<br>-- | --<br>-- | 4506<br>-- | --<br>360 | 4866 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | ГОСТ Р 51177-98 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | 1 | 9223,71 | -- | 9224 | -- | 9224 | -- | 9962 |
| 141. | Прайс-лист | -Кронштейн РА-1 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 738 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 2312,3 | -- | 2312 | -- | 2312 | -- | 2497 |
| 142. | Прайс-лист | -Кронштейн РА-2 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 185 | |
| | | СП - 8% | | 3 | 6815,79 | -- | 20447 | -- | 20447 | -- | 22083 |
| 143. | Прайс-лист | -Вал привода РА-3 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 1636 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 1149,32 | -- | 1149 | -- | 1149 | -- | 1241 |
| 144. | Прайс-лист | -Кронштейн РА-5 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 92 | |
| | | СП - 8% | | 3 | 797,79 | -- | 2393 | -- | 2393 | -- | 2585 |
| 145. | Прайс-лист | -Хомут Х7 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 191 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 852,43 | -- | 852 | -- | 852 | -- | 921 |
| 146. | Прайс-лист | -Хомут Х8 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 68 | |
| | | СП - 8% | | 4,5 | 901,61 | -- | 4057 | -- | 4057 | -- | 4382 |
| 147. | Прайс-лист | -Проводник заземляющий ЗП1 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 325 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 5368,66 | -- | 5369 | -- | 5369 | -- | 5798 |
| 148. | Прайс-лист | -Траверса ТМ96И | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 429 | |
| | | СП - 8% | | 3 | 3989 | -- | 11967 | -- | 11967 | -- | 12924 |
| 149. | 2307-0222 -0116 | -Шина Ши2 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 957 | |
| | РСНБ РК 2015 прим. | СП - 8% | | 1 | 1563,7 | -- | 1564 | -- | 1564 | -- | 1689 |
| 150. | Прайс-лист | -Хомут Х62И | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 1584,64 | -- | 1585 | -- | 1585 | -- | 1711 |
| 151. | Прайс-лист | -Упор УП50 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 127 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 5036,87 | 963,05 | 5037 | 963 | 312 | 2950 | 8626 |
| 152. | 1308-0103 -1501 | -Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ | компл | | 3762 | 334,95 | 3762 | 335 | -- | 639 | |
| --- | РСНБ РК | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 прим. | НР - 72%; СП - 8% | | 3 | 28685 | -- | 86055 | -- | 86055 | -- | 92939 |
| 153. | 2404-0207 -4315 РСНБ РК 2015 | -Ограничители перенапряжения SGA1012.10 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 6884 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 3634 | -- | 21804 | -- | 21804 | -- | 23548 |
| 154. | 2404-0207 -1819 РСНБ РК 2015 | -Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1744 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 153 | -- | 918 | -- | 918 | -- | 991 |
| 155. | 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015 | -Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 73 | |
| | | СП - 8% | | 10,2 | 410 | -- | 4182 | -- | 4182 | -- | 4517 |
| 156. | 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015 | -Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 335 | |
| | | Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -20шт | | 20 | 6982,05 | 2974,9 | 139641 | 59498 | 13374 | 76714 | 233663 |
| 157. | 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | | | 3338,46 | 1456,14 | 66769 | 29123 | -- | 17308 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | 20 | 32637 | -- | 652740 | -- | 652740 | -- | 704959 |
| 158. | 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015 | -Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 52219 | |
| | | СП - 8% | | 20 | 18460,18 | -- | 369204 | -- | 369204 | -- | 398740 |
| 159. | Прайс-лист | -Оголовок ОГs54 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 29536 | |
| | | СП - 8% | | 20 | 799 | -- | 15980 | -- | 15980 | -- | 17258 |
| 160. | 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015 | -Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1278 | |
| | | СП - 8% | | 20 | 412 | -- | 8240 | -- | 8240 | -- | 8899 |
| 161. | 2404-0207 | -Кожух защитный для | шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -5202 РСНБ РК 2015 | зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 659 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 162. | | | | 60 | 12306 | -- | 738360 | -- | 738360 | -- | 797429 |
| | 2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 59069 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 163. | | | | 120 | 19739 | -- | 2368680 | -- | 2368680 | -- | 2558174 |
| | 2404-0207 -4714 РСНБ РК 2015 | -Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 189494 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 164. | | | | 60 | 2936 | -- | 176160 | -- | 176160 | -- | 190253 |
| | 2404-0207 -5003 РСНБ РК 2015 | -Зажимы прокалывающие SEW20.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 14093 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 165. | | | | 60 | 3419 | -- | 205140 | -- | 205140 | -- | 221551 |
| | 2404-0207 -5004 РСНБ РК 2015 | -Зажимы прокалывающие SEW20.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 16411 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Опора ж/б угловая анкерная УА10-1.2с -6шт | | 6 | 21555,99 | 11068,3 | 129336 | 66410 | 4012 | 73155 | 218690 |
| 166. | 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | | | 9819 | 5421,54 | 58914 | 32529 | -- | 16199 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 167. | | | | 18 | 32637 | -- | 587466 | -- | 587466 | -- | 634463 |
| | 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015 | -Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 46997 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 168. | | | | 18 | 2384,32 | 1336 | 42918 | 24048 | -- | 22446 | 70593 |
| | 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015 | -Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | | 1048,32 | 510,45 | 18870 | 9188 | -- | 5229 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 169. | | | | 18 | 3109 | -- | 55962 | -- | 55962 | -- | 60439 |
| | 2104-0408 -0101 | -Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 4477 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | 18 | 4720,23 | -- | 84964 | -- | 84964 | -- | 91761 |
| 170. | Прайс-лист | -Стяжка Г-1 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 6797 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 15640,61 | -- | 93844 | -- | 93844 | -- | 101351 |
| 171. | Прайс-лист | -Траверса ТМ73 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 7507 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 5213,84 | -- | 31283 | -- | 31283 | -- | 33786 |
| 172. | Прайс-лист | -Траверса ТМs60а | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 2503 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 1251,32 | -- | 7508 | -- | 7508 | -- | 8109 |
| 173. | Прайс-лист | -Накладка ОГ-52 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 601 | |
| | | СП - 8% | | 12 | 973,55 | -- | 11683 | -- | 11683 | -- | 12617 |
| 174. | Прайс-лист | -Хомут Х51 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 935 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 4936,07 | -- | 29616 | -- | 29616 | -- | 31986 |
| 175. | Прайс-лист | -Крепление подкоса У52 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 2369 | |
| | | СП - 8% | | 6 | 2434,34 | -- | 14606 | -- | 14606 | -- | 15775 |
| 176. | Прайс-лист | -Крепление провода КИs1 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 1168 | |
| | | СП - 8% | | 24 | 1203,96 | -- | 28895 | -- | 28895 | -- | 31207 |
| 177. | Прайс-лист | -Проводник заземляющий ЗП21 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 2312 | |
| | | СП - 8% | | 0,003756 | 517577 | -- | 1944 | -- | 1944 | -- | 2100 |
| 178. | 2113-0201-0904 РСНБ РК 2015 | -Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 156 | |
| | | СП - 8% | | 36 | 799 | -- | 28764 | -- | 28764 | -- | 31065 |
| 179. | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | -Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 2301 | |
| | | СП - 8% | | 36 | 412 | -- | 14832 | -- | 14832 | -- | 16019 |
| 180. | 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015 | -Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1187 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 181. | 2404-0109 -1201 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 | шт. | 18 | 12306<br>-- | --<br>-- | 221508<br>-- | --<br>-- | 221508<br>-- | --<br>17721 | 239229 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 182. | 2404-0207 -4714 РСНБ РК 2015 | -Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | 36 | 19739<br>-- | --<br>-- | 710604<br>-- | --<br>-- | 710604<br>-- | --<br>56848 | 767452 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 183. | 2404-0201 -0602 РСНБ РК 2015 | -Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 702<br>-- | --<br>-- | 25272<br>-- | --<br>-- | 25272<br>-- | --<br>2022 | 27294 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 184. | 2404-0109 -1308 РСНБ РК 2015 | -Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 | шт. | 36 | 14677<br>-- | --<br>-- | 528372<br>-- | --<br>-- | 528372<br>-- | --<br>42270 | 570642 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 185. | 2404-0207 -3247 РСНБ РК 2015 | -Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 13138<br>-- | --<br>-- | 472968<br>-- | --<br>-- | 472968<br>-- | --<br>37837 | 510805 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 186. | 2404-0207 -5018 РСНБ РК 2015 | -Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 3787<br>-- | --<br>-- | 68166<br>-- | --<br>-- | 68166<br>-- | --<br>5453 | 73619 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 187. | 2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015 | -Устройство защиты от дуги SDI27.1 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 18 | 13294<br>-- | --<br>-- | 239292<br>-- | --<br>-- | 239292<br>-- | --<br>19143 | 258435 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Опора ж/б угловая промежуточная УП10-1.2с -1шт | | 1 | 14068,87 | 6876 | 14069 | 6876 | 669 | 7913 | 23741 |
| 188. | 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015 | -Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | | | 6524,18 | 3367,2 | 6524 | 3367 | -- | 1759 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | 2 | 32637 | -- | 65274 | -- | 65274 | -- | 70496 |
| 189. | 2104-0405 -0101 РСНБ РК 2015 | -Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 5222 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СВ105-5 СТ РК 2387-2013 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 190. | | | | 2 | 2384,32 | 1336 | 4769 | 2672 | -- | 2494 | 7844 |
| | 1133-0203 -0201 РСНБ РК 2015 | -Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | | 1048,32 | 510,45 | 2097 | 1021 | -- | 581 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 191. | | | | 2 | 3109 | -- | 6218 | -- | 6218 | -- | 6715 |
| | 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015 | -Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 497 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 192. | | | | 2 | 4720,23 | -- | 9440 | -- | 9440 | -- | 10196 |
| | Прайс-лист | -Стяжка Г-1 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 755 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 193. | | | | 1 | 1251,32 | -- | 1251 | -- | 1251 | -- | 1351 |
| | Прайс-лист | -Оголовок ОГs-58 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 194. | | | | 1 | 4936,07 | -- | 4936 | -- | 4936 | -- | 5331 |
| | Прайс-лист | -Крепление подкоса У52 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 395 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 195. | | | | 2 | 1203,96 | -- | 2408 | -- | 2408 | -- | 2601 |
| | Прайс-лист | -Проводник заземляющий ЗП21 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 193 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 196. | | | | 0,000626 | 517577 | -- | 324 | -- | 324 | -- | 350 |
| | 2113-0201 -0904 РСНБ РК 2015 | -Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 197. | | | | 3 | 799 | -- | 2397 | -- | 2397 | -- | 2589 |
| | 2404-0207 -3127 РСНБ РК 2015 | -Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 192 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 198. | | | | 3 | 412 | -- | 1236 | -- | 1236 | -- | 1335 |
| | 2404-0207 -5202 РСНБ РК 2015 | -Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 99 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 199. | | | | 3 | 12306 | -- | 36918 | -- | 36918 | -- | 39871 |
| | 2404-0109 | -Изоляторы штыревые | шт. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1201 | SDI37 ГОСТ 30531-97 | | | -- | -- | -- | -- | -- | 2953 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 200. | | | | 6 | 19739 | -- | 118434 | -- | 118434 | -- | 127909 |
| | 2404-0207 -4714 РСНБ РК 2015 | -Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | 9475 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 201. | | | | 3 | 13294 | -- | 39882 | -- | 39882 | -- | 43073 |
| | 2404-0207 -1935 РСНБ РК 2015 | -Устройство защиты от дуги SDI27.1 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 3191 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР | | | | | | | | | |
| 202. | | | | 29 | 2291,63 | 120,33 | 66457 | 3490 | 38323 | 18252 | 91486 |
| | 1308-0208 -0103 РСНБ РК 2015 | -Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | шт. | | 849,8 | 24,36 | 24644 | 706 | -- | 6777 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 203. | | | | 0,3863 | 221225 | -- | 85459 | -- | 85459 | -- | 92296 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 6837 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | -- | -- | 11529611 | 330097 | 10711083 | 364040 | 12832281 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 327644 | 131777 | 160787 | 938622 | |
| | | РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-10шт | | | | | | | | | |
| | | Тип1 (1шт) | | | | | | | | | |
| 204. | | | | 1 | 4464,86 | 3348,8 | 4465 | 3349 | -- | 2211 | 7210 |
| | 1133-0101 -0302 РСНБ РК 2015 | -Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 | котлован | | 1116,06 | 1647,72 | 1116 | 1648 | -- | 534 | |
| | Изм. и доп. вып. 6 | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 205. | | | | 0,45 | 16934 | 26,4 | 7620 | 12 | 6909 | 559 | 8834 |
| | 1133-0303 -0501 РСНБ РК 2015 | -Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой | м3 | | 1552,52 | -- | 699 | -- | -- | 654 | |
| | Изм. и доп. вып. 1 | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 206. | | | | 0,19914 | 24323,89 | 11215,9 | 4844 | 2234 | 426 | 1923 | 7308 |
| | 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Установка опоры освещения из стальных труб | т | | 10967,55 | 3023,9 | 2184 | 602 | -- | 541 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 207. | 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,19914 | 514897 | -- | 102537 | -- | 102537 | -- | 110740 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 8203 | |
| | | СП - 8% | | 0,19914 | 12728,58 | 8737,04 | 2535 | 1740 | 261 | 724 | 3520 |
| 208. | 1133-0303 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью | т | | 2683,56 | 1862,64 | 534 | 371 | -- | 261 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | 10 | 94,02 | 1,75 | 940 | 18 | 194 | 529 | 1587 |
| 209. | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 | -Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 72,84 | 0,61 | 728 | 6 | -- | 118 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 0,01 | 50138 | -- | 501 | -- | 501 | -- | 541 |
| 210. | 2306-0902 -0105 РСНБ РК 2015 | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | |
| | | СП - 8% | | 7,5 | 242,1 | 18,45 | 1816 | 138 | 221 | 1072 | 3119 |
| 211. | 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | | 194,24 | 4,26 | 1457 | 32 | -- | 231 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 0,0067 | 221225 | -- | 1482 | -- | 1482 | -- | 1601 |
| 212. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 119 | |
| | | СП - 8% | | 1 | 4994,61 | 1564,26 | 4995 | 1564 | 202 | 3095 | 8736 |
| 213. | 1308-0305 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | шт | | 3228,96 | 1069,16 | 3229 | 1069 | -- | 647 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 1 | 19401 | -- | 19401 | -- | 19401 | -- | 20953 |
| 214. | 2307-0103 -0420 | -Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1552 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РСНБ РК 2015 | 8045-82 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 215. | СТПРАЙСЛИСТ | -Лампа ДНАТ-70 | ШТ | 1 | 1621,07 | -- | 1621 | -- | 1621 | -- | 1751 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | |
| 216. | 2404-0207-4920 | -Крюк сквозной SOT29.10 | шт. | 1 | 1845 | -- | 1845 | -- | 1845 | -- | 1993 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 148 | | |
| 217. | 2404-0207-2606 | -Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 153 | -- | 459 | -- | 459 | -- | 496 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | | |
| 218. | 2404-0207-4402 | -Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3 | 410 | -- | 1230 | -- | 1230 | -- | 1328 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | | |
| 219. | 2404-0207-3213 | -Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1254 | -- | 1254 | -- | 1254 | -- | 1354 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | | |
| 220. | 2404-0207-5317 | -Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2630 | -- | 2630 | -- | 2630 | -- | 2840 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 210 | | |
| 221. | 2404-0207-3123 | -Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2182 | -- | 2182 | -- | 2182 | -- | 2357 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 175 | | |
| 222. | 2404-0207-2809 | -Колпачок концевой РКК553 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 395 | -- | 1580 | -- | 1580 | -- | 1706 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 126 | | |
| 223. | 2306-1003-0103 | -Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,000034 | 1239724 | -- | 42 | -- | 42 | -- | 46 | |
| | РСНБ РК 2015 | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | | |
| 224. | 2404-0207-5015 | -Зажимы прокалывающие SLIP22.127 | шт. | 1 | 1928 | -- | 1928 | -- | 1928 | -- | 2082 | |
| | РСНБ РК 2015 | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 154 | | |
| 225. | СТПРАЙСЛИСТ Стр. | -Корпус для предохранителя SV 29.25 | шт | 1 | 4157,41 | -- | 4157 | -- | 4157 | -- | 4490 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 333 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 226. | СТПРАЙСЛИ СТ Стр. | -Плавкая вставка SVV 10.10 | шт | 1 | 646,61<br>-- | --<br>-- | 647<br>-- | --<br>-- | 647<br>-- | --<br>52 | 698 |
| | | СП - 8%<br>Тип2 (8шт) | | | | | | | | | |
| 227. | 1133-0101 -0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 | котлован | 8 | 4464,86<br>1116,06 | 3348,8<br>1647,72 | 35719<br>8928 | 26790<br>13182 | --<br>-- | 17688<br>4273 | 57680 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 228. | 1133-0303 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой | м3 | 3,6 | 16934<br>1552,52 | 26,4<br>-- | 60962<br>5589 | 95<br>-- | 55278<br>-- | 4471<br>5235 | 70668 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 229. | 1109-0301 -0201 РСНБ РК 2015 | -Установка опоры освещения из стальных труб | т | 1,59312 | 24323,89<br>10967,55 | 11215,9<br>3023,9 | 38751<br>17473 | 17868<br>4817 | 3410<br>-- | 15380<br>4330 | 58461 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 230. | 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,59312 | 514897<br>-- | --<br>-- | 820293<br>-- | --<br>-- | 820293<br>-- | --<br>65623 | 885916 |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 231. | 1133-0303 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью | т | 1,59312 | 12728,58<br>2683,56 | 8737,04<br>1862,64 | 20278<br>4275 | 13919<br>2967 | 2084<br>-- | 5794<br>2086 | 28158 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 232. | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 | -Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в | м | 80 | 94,02<br>72,84 | 1,75<br>0,61 | 7522<br>5827 | 140<br>49 | 1555<br>-- | 4231<br>940 | 12692 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | проложенные трубы и металлические рукава | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 0,08 | 50138 | -- | 4011 | -- | 4011 | -- | 4332 |
| 233. | 2306-0902 -0105 РСНБ РК 2015 | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 321 | |
| | | СП - 8% | | 60 | 242,1 | 18,45 | 14526 | 1107 | 1765 | 8575 | 24949 |
| 234. | 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | | 194,24 | 4,26 | 11654 | 256 | -- | 1848 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 0,0536 | 221225 | -- | 11858 | -- | 11858 | -- | 12806 |
| 235. | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 949 | |
| | | СП - 8% | | 8 | 4994,61 | 1564,26 | 39957 | 12514 | 1611 | 24757 | 69891 |
| 236. | 1308-0305 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | шт | | 3228,96 | 1069,16 | 25832 | 8553 | -- | 5177 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 8 | 19401 | -- | 155208 | -- | 155208 | -- | 167625 |
| 237. | 2307-0103 -0420 РСНБ РК 2015 | -Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 12417 | |
| | | СП - 8% | | 8 | 1621,07 | -- | 12969 | -- | 12969 | -- | 14006 |
| 238. | СТПРАЙСЛИ СТ | -Лампа ДНАТ-70 | ШТ | | -- | -- | -- | -- | -- | 1037 | |
| | | СП - 8% | | 8 | 1845 | -- | 14760 | -- | 14760 | -- | 15941 |
| | | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | |
| 239. | 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015 | -Крюк сквозной SOT29.10 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1181 | |
| | | СП - 8% | | 8 | 153 | -- | 1224 | -- | 1224 | -- | 1322 |
| 240. | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | -Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | |
| | | СП - 8% | | 20,8 | 410 | -- | 8528 | -- | 8528 | -- | 9210 |
| 241. | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | -Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | | -- | -- | -- | -- | -- | 682 | |
| | | СП - 8% | | 8 | 2815 | -- | 22520 | -- | 22520 | -- | 24322 |
| 242. | 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015 | -Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1802 | |
| | | СП - 8% | | 8 | 1928 | -- | 15424 | -- | 15424 | -- | 16658 |
| 243. | 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015 | -Зажимы прокалывающие SLIP22.127 | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | 1234 | |
| | | СП - 8% | | 8 | 4157,41 | -- | 33259 | -- | 33259 | -- | 35920 |
| 244. | СТПРАЙСЛИСТ Стр. | -Корпус для предохранителя SV 29.25 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 2661 | |
| | | СП - 8% | | 8 | 646,61 | -- | 5173 | -- | 5173 | -- | 5587 |
| 245. | СТПРАЙСЛИСТ Стр. | -Плавкая вставкаSVV 10.10 | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | 414 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | Тип3(1шт) | | 1 | 4464,86 | 3348,8 | 4465 | 3349 | -- | 2211 | 7210 |
| 246. | 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 | котлован | | 1116,06 | 1647,72 | 1116 | 1648 | -- | 534 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | 0,45 | 16934 | 26,4 | 7620 | 12 | 6909 | 559 | 8834 |
| 247. | 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой | м3 | | 1552,52 | -- | 699 | -- | -- | 654 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | 0,19914 | 24323,89 | 11215,9 | 4844 | 2234 | 426 | 1923 | 7308 |
| 248. | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | -Установка опоры освещения из стальных труб | т | | 10967,55 | 3023,9 | 2184 | 602 | -- | 541 | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249. | | | | 0,19914 | 514897 | -- | 102537 | -- | 102537 | -- | 110740 |
| | 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015 | -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 8203 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 250. | | | | 0,19914 | 12728,58 | 8737,04 | 2535 | 1740 | 261 | 724 | 3520 |
| | 1133-0303 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью | т | | 2683,56 | 1862,64 | 534 | 371 | -- | 261 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 251. | | | | 10 | 94,02 | 1,75 | 940 | 18 | 194 | 529 | 1587 |
| | 1308-0206 -2202 РСНБ РК 2015 | -Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | | 72,84 | 0,61 | 728 | 6 | -- | 118 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 252. | | | | 0,01 | 50138 | -- | 501 | -- | 501 | -- | 541 |
| | 2306-0902 -0105 РСНБ РК 2015 | -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | | -- | -- | -- | -- | -- | 40 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 253. | | | | 7,5 | 242,1 | 18,45 | 1816 | 138 | 221 | 1072 | 3119 |
| | 1308-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | | 194,24 | 4,26 | 1457 | 32 | -- | 231 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 254. | | | | 0,0067 | 221225 | -- | 1482 | -- | 1482 | -- | 1601 |
| | 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 119 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255. | 1308-0305 -0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА | шт | 1 | 4994,61 | 1564,26 | 4995 | 1564 | 202 | 3095 | 8736 |
| | | | | | 3228,96 | 1069,16 | 3229 | 1069 | -- | 647 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | |
| 256. | 2307-0103 -0420 РСНБ РК 2015 | -Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82 | шт. | 1 | 19401 | -- | 19401 | -- | 19401 | -- | 20953 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1552 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 257. | СТПРАЙСЛИСТ | -Лампа ДНАТ-70 | ШТ | 1 | 1621,07 | -- | 1621 | -- | 1621 | -- | 1751 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | | |
| 258. | 2404-0207 -4920 РСНБ РК 2015 | -Крюк сквозной SOT29.10 | шт. | 1 | 1845 | -- | 1845 | -- | 1845 | -- | 1993 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 148 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 259. | 2404-0207 -2606 РСНБ РК 2015 | -Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 153 | -- | 459 | -- | 459 | -- | 496 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 37 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 260. | 2404-0207 -4402 РСНБ РК 2015 | -Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3 | 410 | -- | 1230 | -- | 1230 | -- | 1328 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 261. | 2404-0207 -3213 РСНБ РК 2015 | -Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1254 | -- | 1254 | -- | 1254 | -- | 1354 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 262. | 2404-0207 -5013 РСНБ РК 2015 | -Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1912 | -- | 7648 | -- | 7648 | -- | 8260 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 612 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 263. | 2404-0207 -5029 РСНБ РК 2015 | -Зажимы переходные прокалывающие SM6.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 4595 | -- | 18380 | -- | 18380 | -- | 19850 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | 1470 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 264. | | | | 0,000034 | 1239724 | -- | 42 | -- | 42 | -- | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2306-1003 -0103 РСНБ РК 2015 | -Провода неизолированныедля воздушных линий электропередачи алюминиевые Асечением 25 мм2 ГОСТ 839-80 | т | | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| | | СП - 8% | | | | | | | | | |
| 265. | 2404-0207 -5015 РСНБ РК 2015 | -Зажимы прокалывающие SLIP22.127 | шт. | 1 | 1928 | -- | 1928 | -- | 1928 | -- | 2082 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 154 | |
| 266. | СТПРАЙСЛИ СТ Стр. | -Корпус для предохранителя SV 29.25 | шт | 1 | 4157,41 | -- | 4157 | -- | 4157 | -- | 4490 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 333 | |
| 267. | СТПРАЙСЛИ СТ Стр. | -Плавкая вставкаSVV 10.10 | шт | 1 | 646,61 | -- | 647 | -- | 647 | -- | 698 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | -- | -- | 1683998 | 90543 | 1493984 | 101122 | 1927931 |
| | | | Тенге | | -- | -- | 99473 | 37280 | -- | 142811 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость монтажных работ | Тенге | 340865 | |
| Материалы | Тенге | 6162 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 65214 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 263359 | |
| Накладные расходы | Тенге | 46954 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 31025 | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | 418844 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 53 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 65214 |
| Стоимость общестроительных работ | Тенге | 269329 | |
| Материалы | Тенге | 71703 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 43677 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 123130 | |
| Накладные расходы | Тенге | 34942 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 24342 | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | 328613 | |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | 31 |
| Сметная заработная плата | Тенге | | 43677 |
| Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 1073804 | |
| Материалы | Тенге | 4262 | |
| Всего заработная плата | Тенге | | 27863 |
| Стоимость материалов и конструкций | Тенге | 1025366 | |
| Накладные расходы | Тенге | 19225 | |
| Сметная прибыль | Тенге | 87442 | |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | 1180472 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 27863 | | | 23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 1927929 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 107 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 136754 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | Тенге | | 22 501 653 |
| в том числе оборудование | Тенге | | - |
| в том числе СМР | Тенге | | 22 501 653 |
| Временные здания и сооружения 2,9% | Тенге | 2,9% | 652 548 |
| Итого с временными | Тенге | | 23 154 201 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91% | Тенге | 0,91% | 210 703 |
| Итого с дополнительными затратами | Тенге | | 23 364 904 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | 2% | 467 298 |
| Итого СМР | Тенге | | 23 832 202 |
| Итого СМР+оборудование | Тенге | | 23 832 201 |
| Итого в текущих ценах 2018 г. | Тенге | 1,0348515 | 24662 769 |
| НДС | Тенге | 12% | 2 959 532 |
| Итого к оплате | Тенге | | 27 622 301 |

**Ген. Подрядчик:**

**Директор ТОО "ДАНЕКЕР"**

**Искаков Б.А.**

**Суб. Подрядчик**

**ТОО "Марал Курылыс"**

**Айдаболов Ж. К.**