Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» 11 2020 г.

Заказчик: *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент», г. Шымкент, Жомарт Тыныбаев, 49.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «А.Р.Т.-Құрылыс», директор Шымырбаев Н. Б., г. Шымкент, Капал Батыра, Зона Онтустик Индустриялды,68*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:*ТОО «Жоба Құрылыс Орталығы» Омаров Султанбек №06028,№06029 от «23» сентября 2013 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Мерей Сәулет Лтд», авторский надзор Христолюбова О., № 298 от 13.12.2016 года*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта *«Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр. Самал-3 в г.Шымкент (от ПК 0+00 до ПК 30+00)*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *г.Шымкент, Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр. Самал-3*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю Акимат города Шымкент, №748 от 27.05.2015 года

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление ГАСК по ЮКО, 16.06.2016г. №KZ86REA00028421_*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Мерей Сәулет Лтд», заказ №107-10*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2016 г.*;

месяц, год

окончание работ *ноябрь 2020 г.*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *19 месяц*;

фактически *53 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технические характеристики объекта

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1	Строительная длина	км	2,971
2	Категория дороги	°	Магистральные улицы районного значения, транспортно-пешеходные
3	Ширина полосы движения	м	3,5
4	Число полос движения	шт	4

5	Ширина земляного полотна	м	25,2
6	Ширина проезжей части	м	14
7	Тип дорожной одежды		капитальный
8	Вид покрытия		Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б, марки 1, СТ РК 1225-2003

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Время непрерывной эксплуатации - 20 лет . Дорожно-климатическая зона - 5.Тип расчетной нагрузки - А2. Тип местности по увлажнению - 1.Расчет дорожной одежды - динамические нагрузки. Среднее давление колеса - 0,60 Мпа. Диаметр следа колеса - 42 см. Коэффициент прочности - 1.0. Минимальный требуемый модуль упругости- 230,0 МПа

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1 314 836,98 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 088 850,44 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 47 020,60 тыс. тенге, прочие затраты – 178 965,94 тыс. тенге ;*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 314 656,00 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 088 700,57 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - 47 014,13 тыс. тенге, прочие затраты – 178 941,31 тыс. тенге;*

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство внутригородской улицы Аргынбекова от Темирлановского шоссе до мкр. Самал-3 в г.Шымкент (от ПК 0+00 до ПК 30+00)» принять* в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Баймендиев К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор *Омаров С.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Христолюбова О.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Генеральный подрядчик *Шымырбаев Н. Б.*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.