форма 3

**Заказчик: ТОО "Almaty2021"**
**Подрядчик: ТОО "ЖВК"**

**Наименование объекта: Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4**

**Основание:**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4 (Пятно 8) | 495 786 416,89 | 495 786 416,89 | 442 666 443,65 | - | - | - | - | - | - | 53 119 973,24 | 495 786 416,89 |
| **Итого к оплате** | 495 786 416,89 | 495 786 416,89 | 442 666 443,65 | | | | | | | 53 119 973,24 | 495 786 416,89 |

**Заказчик:**
**Директор ТОО "Almaty2021"**

**Кусайынова М.М.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ЖВК"**

**Нуртазин С.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Almaty2021"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖВК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство МЖК по адресу: г.Алматы, Алатауский р-н, у-ца Северное кольцо , № 92/4**

(наименование, адрес)

Объект : **Пятно 8**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

# Акт выполненных работ №1

**за** **сентябрь 2022** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Строительство М | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Конструкции железобетонные работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Разработка грунта** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010104-0202 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | 1092,96 | 67,98 | 67,98 | 74299 | 74299 | 0 | 20082 | 101932 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 25,52 | 0 | 27892 | | 7551 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | | 32,7888 | 2223,76 | 0 | 72914 | 0 | 0 | 52498 | 135445 |
| | | | | м3 грунта | | 2223,76 | 0 | 72914 | 0 | | 10033 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-1202 | **Котлованы. Водоотлив** | | 32,7888 | 1788,4 | 1788,4 | 58639 | 58640 | 0 | 30100 | 95838 |
| | | | | м3 мокрого грунта | | 0 | 1275 | 0 | 41806 | | 7099 | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0402 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | | 1242 | 39,11 | 39,11 | 48575 | 48575 | 0 | 15390 | 69082 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 17,21 | 0 | 21375 | | 5117 | |
| 5 | 5 | Е11-010104-0408 К=2 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** | | 1117,8 | 38,62 | 38,62 | 43169 | 43169 | 0 | 13674 | 61390 |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 16,99 | 0 | 18991 | | 4547 | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | | 124,2 | 1160,57 | 0 | 144143 | 0 | 0 | 103783 | 267760 |
| | | | | м3 грунта | | 1160,57 | 0 | 144143 | 0 | | 19834 | |
| 7 | 7 | Е11-010201-0501 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | | 1117,8 | 200,6 | 87,52 | 224231 | 97830 | 0 | 128763 | 381233 |
| | | | | м3 уплотненного грунта | | 113,08 | 46,91 | 126401 | 52436 | | 28239 | |
| 8 | 8 | Е11-080101-0202 | **Основание под фундаменты из песчано-гравийной смеси. Устройство** | | 99,36 | 4708,55 | 1976 | 467842 | 196336 | 155633 | 199504 | 720734 |
| | | | | м3 основания | | 1166,2 | 992,82 | 115874 | 98647 | | 53388 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Разработка грунта** | | | | | | | | | 1833414 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Фундаменты, лист 7** | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство** | | 63 | 20692,76 | 1186,72 | 1303644 | 74764 | 1122483 | 115396 | 1532563 |
| | | | | м3 | | 1688,85 | 323,98 | 106398 | 20411 | | 113523 | |
| 10 | 10 | Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | | 491 | 24978,19 | 1833,88 | 12264291 | 900435 | 10049916 | 1428831 | 14788572 |
| | | | | м3 | | 2676,05 | 521,8 | 1313941 | 256204 | | 1095450 | |
| 11 | 11 | С1214-210-0101 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | | 2,592 | 349485 | | 905865 | | 905865 | | 978334 |
| | | | | т | | | | | | | 72469 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | 12 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 45,57533 | 334486 | | 15244310 | | 15244310 | | 16463855 |
| | | | | т | | | | | | | 1219545 | |
| 13 | 13 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,021 | 349485 | | 7339 | | 7339 | | 7926 |
| | | | | т | | | | | | | 587 | |
| 14 | 14 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 0,09848 | 334486 | | 32940 | | 32940 | | 35575 |
| | | | | т | | | | | | | 2635 | |
| 15 | 15 | С1214-101-0202 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм | | 0,032 | 465845 | | 14907 | | 14907 | | 16100 |
| | | | | т | | | | | | | 1193 | |
| 16 | 16 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,021 | 349485 | | 7339 | | 7339 | | 7926 |
| | | | | т | | | | | | | 587 | |
| 17 | 17 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 0,11804 | 334486 | | 39483 | | 39483 | | 42642 |
| | | | | т | | | | | | | 3159 | |
| 18 | 18 | С1214-101-0202 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм | | 0,032 | 465845 | | 14907 | | 14907 | | 16100 |
| | | | | т | | | | | | | 1193 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Фундаменты, лист 7 | | | | | | | | | 33889593 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Колонны | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | | 91,96 | 38182,11 | 5552,46 | 3511227 | 510604 | 2021718 | 1012549 | 4885678 |
| | | | | м3 | | 10644,9 | 1454,83 | 978905 | 133786 | | 361902 | |
| 20 | 20 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 6,0496 | 349485 | | 2114244 | | 2114244 | | 2283384 |
| | | | | т | | | | | | | 169140 | |
| 21 | 21 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 12,00306 | 334486 | | 4014856 | | 4014856 | | 4336044 |
| | | | | т | | | | | | | 321188 | |
| 22 | 22 | Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | | 31,14 | 38182,11 | 5552,46 | 1188991 | 172903 | 684605 | 342875 | 1654415 |
| | | | | м3 | | 10644,9 | 1454,83 | 331482 | 45303 | | 122549 | |
| 23 | 23 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 2,004 | 349485 | | 700368 | | 700368 | | 756397 |
| | | | | т | | | | | | | 56029 | |
| 24 | 24 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 4,96668 | 334486 | | 1661285 | | 1661285 | | 1794188 |
| | | | | т | | | | | | | 132903 | |
| 25 | 25 | Е11-060501-0109 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство | | 38,72 | 38182,11 | 5552,46 | 1478411 | 214991 | 851250 | 426336 | 2057127 |
| | | | | м3 | | 10644,9 | 1454,83 | 412171 | 56331 | | 152380 | |
| 26 | 26 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 2,5472 | 349485 | | 890208 | | 890208 | | 961425 |
| | | | | т | | | | | | | 71217 | |
| 27 | 27 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 5,35536 | 334486 | | 1791293 | | 1791293 | | 1934596 |
| | | | | т | | | | | | | 143303 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Колонны | | | | | | | | | 20663254 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 4. Монолитный ригеля | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25 | | 231 | 49055,83 | 6159,09 | 11331897 | 1422749 | 5327264 | 4532609 | 17133666 |
| | | | | м3 | | 19834,99 | 1727,3 | 4581883 | 399006 | | 1269160 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 29 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 9,471 | 349485 | | 3309972 | | 3309972 | | 3574770 |
| | | | | т | | | | | | | 264798 | |
| 30 | 30 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 11,3575 | 334486 | | 3798925 | | 3798925 | | 4102839 |
| | | | | т | | | | | | | 303914 | |
| 31 | 31 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,385 | 469545 | | 180775 | | 180775 | | 195237 |
| | | | | т | | | | | | | 14462 | |
| 32 | 32 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25 | | 140 | 49055,83 | 6159,09 | 6867816 | 862273 | 3228645 | 2747036 | 10384040 |
| | | | | м3 | | 19834,99 | 1727,3 | 2776899 | 241822 | | 769188 | |
| 33 | 33 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 6,398 | 349485 | | 2236005 | | 2236005 | | 2414885 |
| | | | | т | | | | | | | 178880 | |
| 34 | 34 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 14,0266 | 334486 | | 4691701 | | 4691701 | | 5067037 |
| | | | | т | | | | | | | 375336 | |
| 35 | 35 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,07 | 469545 | | 32868 | | 32868 | | 35497 |
| | | | | т | | | | | | | 2629 | |
| 36 | 36 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25 | | 18 | 49055,83 | 6159,09 | 883005 | 110863 | 415112 | 353190 | 1335091 |
| | | | | м3 | | 19834,99 | 1727,3 | 357030 | 31091 | | 98896 | |
| 37 | 37 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,916 | 349485 | | 320128 | | 320128 | | 345738 |
| | | | | т | | | | | | | 25610 | |
| 38 | 38 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,0512 | 346394 | | 17735 | | 17735 | | 19154 |
| | | | | т | | | | | | | 1419 | |
| 39 | 39 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,1316 | 335138 | | 44104 | | 44104 | | 47632 |
| | | | | т | | | | | | | 3528 | |
| 40 | 40 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 2,22188 | 334486 | | 743188 | | 743188 | | 802643 |
| | | | | т | | | | | | | 59455 | |
| 41 | 41 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,02 | 469545 | | 9391 | | 9391 | | 10142 |
| | | | | т | | | | | | | 751 | |
| 42 | 42 | Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий до 15 м, Бетон В25 | | 12,8 | 49055,83 | 6159,09 | 627915 | 78836 | 295190 | 251158 | 949399 |
| | | | | м3 | | 19834,99 | 1727,3 | 253888 | 22109 | | 70326 | |
| 43 | 43 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,672 | 349485 | | 234854 | | 234854 | | 253642 |
| | | | | т | | | | | | | 18788 | |
| 44 | 44 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 1,6064 | 334486 | | 537318 | | 537318 | | 580303 |
| | | | | т | | | | | | | 42985 | |
| 45 | 45 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,04 | 469545 | | 18782 | | 18782 | | 20285 |
| | | | | т | | | | | | | 1503 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Монолитный ригеля | | | | | | | | | 47272000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 5. Монолитные стены (диафрагм жесткости)/лист 37 | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 46 | Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | | 389 | 42316,68 | 2747,19 | 16461189 | 1068657 | 9958023 | 5215444 | 23410764 |
| | | | | м3 | | 13970,46 | 762,85 | 5434509 | 296749 | | 1734131 | |
| 47 | 47 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 5,037 | 349485 | | 1760356 | | 1760356 | | 1901184 |
| | | | | т | | | | | | | 140828 | |
| 48 | 48 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 85,676 | 334486 | | 28657423 | | 28657423 | | 30950017 |
| | | | | т | | | | | | | 2292594 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Монолитные стены (диафрагм жесткости)/лист 37 | | | | | | | | | 56261965 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 6. Плита перекрытия/ лист 46 | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | 120 | 64513,39 | 1987,45 | 7741607 | 238494 | 4648313 | 2659479 | 11233173 |
| | | | | м3 | | 23790 | 564,2 | 2854800 | 67704 | | 832087 | |
| 50 | 50 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,912 | 349485 | | 318730 | | 318730 | | 344228 |
| | | | | т | | | | | | | 25498 | |
| 51 | 51 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 14,3078 | 334486 | | 4785759 | | 4785759 | | 5168620 |
| | | | | т | | | | | | | 382861 | |
| 52 | 52 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | 120 | 64513,39 | 1987,45 | 7741607 | 238494 | 4648313 | 2659479 | 11233173 |
| | | | | м3 | | 23790 | 564,2 | 2854800 | 67704 | | 832087 | |
| 53 | 53 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,912 | 349485 | | 318730 | | 318730 | | 344228 |
| | | | | т | | | | | | | 25498 | |
| 54 | 54 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 14,3078 | 334486 | | 4785759 | | 4785759 | | 5168620 |
| | | | | т | | | | | | | 382861 | |
| 55 | 55 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | 120 | 64513,39 | 1987,45 | 7741607 | 238494 | 4648313 | 2659479 | 11233173 |
| | | | | м3 | | 23790 | 564,2 | 2854800 | 67704 | | 832087 | |
| 56 | 56 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,912 | 349485 | | 318730 | | 318730 | | 344228 |
| | | | | т | | | | | | | 25498 | |
| 57 | 57 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 14,3078 | 334486 | | 4785759 | | 4785759 | | 5168620 |
| | | | | т | | | | | | | 382861 | |
| 58 | 58 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | 120 | 64513,39 | 1987,45 | 7741607 | 238494 | 4648313 | 2659479 | 11233173 |
| | | | | м3 | | 23790 | 564,2 | 2854800 | 67704 | | 832087 | |
| 59 | 59 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,912 | 349485 | | 318730 | | 318730 | | 344228 |
| | | | | т | | | | | | | 25498 | |
| 60 | 60 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 14,3078 | 334486 | | 4785759 | | 4785759 | | 5168620 |
| | | | | т | | | | | | | 382861 | |
| 61 | 61 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | 120 | 64513,39 | 1987,45 | 7741607 | 238494 | 4648313 | 2659479 | 11233173 |
| | | | | м3 | | 23790 | 564,2 | 2854800 | 67704 | | 832087 | |
| 62 | 62 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,912 | 349485 | | 318730 | | 318730 | | 344228 |
| | | | | т | | | | | | | 25498 | |
| 63 | 63 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 14,3078 | 334486 | | 4785759 | | 4785759 | | 5168620 |
| | | | | т | | | | | | | 382861 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 64 | 64 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | 120 | 64513,39 | 1987,45 | 7741607 | 238494 | 4648313 | 2659479 | 11233173 |
| | | | | м3 | | 23790 | 564,2 | 2854800 | 67704 | | 832087 | |
| 65 | 65 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,912 | 349485 | | 318730 | | 318730 | | 344228 |
| | | | | т | | | | | | | 25498 | |
| 66 | 66 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 13,8207 | 334486 | | 4622831 | | 4622831 | | 4992657 |
| | | | | т | | | | | | | 369826 | |
| 67 | 67 | Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | | 120 | 64513,39 | 1987,45 | 7741607 | 238494 | 4648313 | 2659479 | 11233173 |
| | | | | м3 | | 23790 | 564,2 | 2854800 | 67704 | | 832087 | |
| 68 | 68 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,912 | 349485 | | 318730 | | 318730 | | 344228 |
| | | | | т | | | | | | | 25498 | |
| 69 | 69 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | | 11,856 | 334486 | | 3965666 | | 3965666 | | 4282919 |
| | | | | т | | | | | | | 317253 | |
| | | | Итого по разделу: 6. Плита перекрытия/ лист 46 | | | | | | | | | 116160483 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 7. Лестница монолитная ЛМ1/лист 48 | | | | | | | | | |
| 70 | 70 | Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство лестниц, Бетон В25 | | 20 | 70999,45 | 3086,97 | 1419989 | 61739 | 809250 | 513459 | 2088124 |
| | | | | м3 | | 27450 | 762,02 | 549000 | 15240 | | 154676 | |
| 71 | 71 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,089 | 349485 | | 31104 | | 31104 | | 33592 |
| | | | | т | | | | | | | 2488 | |
| 72 | 72 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 2,203 | 346394 | | 763106 | | 763106 | | 824154 |
| | | | | т | | | | | | | 61048 | |
| | | | Итого по разделу: 7. Лестница монолитная ЛМ1/лист 48 | | | | | | | | | 2945870 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 8. Монолитной балки Б1, 8 шт /лист 49 | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | | 5,6 | 65944,7 | 6716,94 | 369290 | 37615 | 208699 | 120700 | 529189 |
| | | | | м3 | | 21960 | 1725,31 | 122976 | 9662 | | 39199 | |
| 74 | 74 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,288 | 349485 | | 100652 | | 100652 | | 108704 |
| | | | | т | | | | | | | 8052 | |
| 75 | 75 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | | 0,736 | 335138 | | 246662 | | 246662 | | 266395 |
| | | | | т | | | | | | | 19733 | |
| 76 | 76 | С1214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | | 0,032 | 469545 | | 15025 | | 15025 | | 16227 |
| | | | | т | | | | | | | 1202 | |
| | | | Итого по разделу: 8. Монолитной балки Б1, 8 шт /лист 49 | | | | | | | | | 920515 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 9. Вход в подъезд/лист 50 | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | | 7 | 31293,78 | 2265,08 | 219056 | 15856 | 159859 | 43394 | 283446 |
| | | | | м3 | | 6191,64 | 620,66 | 43341 | 4345 | | 20996 | |
| 78 | 78 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,007 | 349485 | | 2446 | | 2446 | | 2642 |
| | | | | т | | | | | | | 196 | |
| 79 | 79 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | 0,4 | 346394 | | 138558 | | 138558 | | 149643 |
| | | | | т | | | | | | | 11085 | |
| | | | Итого по разделу: 9. Вход в подъезд/лист 50 | | | | | | | | | 435731 |
| | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **223330606** | **7720592** | **177904662** | **36283124** | **280382825** |
| | | | | | | | | **37705355** | **2267134** | | **20769095** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 Водопровод и Канализация работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой** | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **Е11-160401-0209 Изм. и доп. вып. 6** | **Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка** | | **5** | **3752,39** | **254,16** | **18762** | **1271** | **77** | **17447** | **39106** |
| | | | | **м трубопровода** | | **3482,82** | **77,78** | **17414** | **389** | | **2897** | |
| **2** | **2** | **С1241-102-0232** | **Футляр стальные , D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** | | **4,65** | **11010** | | **51196** | | **51196** | | **55292** |
| | | | | **м** | | | | | | | **4096** | |
| **3** | **3** | **Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11** | **Ввод.Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка** | | **9** | **3336,11** | **56,12** | **30025** | **505** | **18769** | **10737** | **44023** |
| | | | | **м трубопровода** | | **1194,58** | **22,77** | **10751** | **205** | | **3261** | |
| **4** | **4** | **Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** | | **14** | **3380,59** | **43,64** | **47328** | **611** | **35885** | **10888** | **62873** |
| | | | | **м трубопровода** | | **773,77** | **19,84** | **10833** | **278** | | **4657** | |
| **5** | **5** | **Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | | **70** | **2987,57** | **24,73** | **209130** | **1731** | **165243** | **42072** | **271298** |
| | | | | **м трубопровода** | | **602,22** | **11,08** | **42155** | **776** | | **20096** | |
| **6** | **6** | **Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | | **58** | **2480,66** | **24,73** | **143878** | **1435** | **107515** | **34860** | **193037** |
| | | | | **м трубопровода** | | **602,22** | **11,08** | **34929** | **643** | | **14299** | |
| **7** | **7** | **Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | | **70** | **2219,03** | **24,73** | **155332** | **1731** | **111446** | **42072** | **213196** |
| | | | | **м трубопровода** | | **602,22** | **11,08** | **42155** | **776** | | **15792** | |
| **8** | **8** | **Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | | **5** | **1934,67** | **24,73** | **9673** | **123** | **6539** | **3005** | **13692** |
| | | | | **м трубопровода** | | **602,22** | **11,08** | **3011** | **55** | | **1014** | |
| **9** | **9** | **Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19** | **Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье** | | **1019** | **1888,9** | **17,89** | **1924789** | **18230** | **240698** | **1635580** | **3845199** |
| | | | | **м трубопровода** | | **1634,8** | **3,04** | **1665861** | **3098** | | **284830** | |
| **10** | **10** | **С1241-205-1301** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные** | | **836,64** | **163** | | **136372** | | **136372** | | **147282** |
| | | | | **м** | | | | | | | **10910** | |
| **11** | **11** | **С1241-205-1302** | **Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные** | | **178,284** | **268** | | **47780** | | **47780** | | **51602** |
| | | | | **м** | | | | | | | **3822** | |
| **12** | **12** | **С1242-207-1906** | **Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50** | | **2** | **12211** | | **24422** | | **24422** | | **26376** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **1954** | |
| **13** | **13** | **С1242-207-1905** | **Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40** | | **4** | **8464** | | **33856** | | **33856** | | **36564** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **2708** | |
| **14** | **14** | **С1242-207-1904** | **Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32** | | **2** | **5630** | | **11260** | | **11260** | | **12161** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **901** | |
| **15** | **15** | **С1242-207-1902** | **Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20** | | **14** | **2191** | | **30674** | | **30674** | | **33128** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **2454** | |
| **16** | **16** | **С1242-207-1901** | **Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | | **14** | **1334** | | **18676** | | **18676** | | **20170** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **1494** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 17 | С1242-207-1901 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre,для унитаза и опорожнения | | 42 | 1334 | | 56028 | | 56028 | | 60510 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4482 | |
| 18 | 18 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 800 | 809,15 | 86,22 | 647320 | 68976 | 265048 | 265270 | 985597 |
| | | | | м трубопровода | | 391,62 | 44,68 | 313296 | 35744 | | 73007 | |
| 19 | 19 | С1234-303-0218 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 | | 17,6 | 567 | | 9979 | | 9979 | | 10777 |
| | | | | м | | | | | | | 798 | |
| 20 | 20 | С1234-303-0216 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | | 41,8 | 536 | | 22405 | | 22405 | | 24197 |
| | | | | м | | | | | | | 1792 | |
| 21 | 21 | С1234-303-0214 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | | 45,1 | 364 | | 16416 | | 16416 | | 17729 |
| | | | | м | | | | | | | 1313 | |
| 22 | 22 | С1234-303-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | | 36,3 | 325 | | 11797 | | 11797 | | 12741 |
| | | | | м | | | | | | | 944 | |
| 23 | 23 | С1234-303-0210 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | | 40,7 | 276 | | 11233 | | 11233 | | 12132 |
| | | | | м | | | | | | | 899 | |
| 24 | 24 | С1234-303-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | | 196,9 | 325 | | 63992 | | 63992 | | 69111 |
| | | | | м | | | | | | | 5119 | |
| 25 | 25 | С1234-303-0210 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | | 501,6 | 276 | | 138442 | | 138442 | | 149517 |
| | | | | м | | | | | | | 11075 | |
| 26 | 26 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 138 | 537 | | 74106 | | 74106 | | 80034 |
| | | | | кг | | | | | | | 5928 | |
| 27 | 27 | С1241-211-1803 | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x3/4 | | 40 | 271 | | 10840 | | 10840 | | 11707 |
| | | | | шт. | | | | | | | 867 | |
| 28 | 28 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 1 | 762,33 | 34,49 | 762 | 35 | 19 | 713 | 1593 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 709,3 | 17,87 | 709 | 18 | | 118 | |
| 29 | 29 | С1244-301-0507 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50 | | 1 | 54579 | | 54579 | | 54579 | | 58945 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4366 | |
| 30 | 30 | Е11-181001-0104 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 50 мм. Установка | | 1 | 1878,1 | 263,14 | 1878 | 263 | 21 | 1657 | 3818 |
| | | | | фильтр | | 1594,35 | 95,98 | 1594 | 96 | | 283 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 31 | 31 | С1242-404-0606 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | | 1 | 10147 | | 10147 | | 10147 | | 10959 |
| | | | | шт. | | | | | | | 812 | |
| 32 | 32 | С1242-301-1206 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | | 3 | 4231 | | 12693 | | 12693 | | 13708 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1015 | |
| 33 | 33 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | | 1 | 2618,11 | 0 | 2618 | 0 | 2198 | 412 | 3272 |
| | | | | комплект | | 420,57 | 0 | 421 | 0 | | 242 | |
| 34 | 34 | С1242-207-1903 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 1 | 3255 | | 3255 | | 3255 | | 3515 |
| | | | | шт. | | | | | | | 260 | |
| 35 | 35 | С1241-114-0107 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 362 | | 724 | | 724 | | 782 |
| | | | | шт. | | | | | | | 58 | |
| 36 | 36 | С1245-405-0608 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50 | | 2 | 21270 | | 42540 | | 42540 | | 45943 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3403 | |
| 37 | 37 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 40 | 762,33 | 34,49 | 30493 | 1380 | 742 | 28505 | 63718 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 709,3 | 17,87 | 28372 | 715 | | 4720 | |
| 38 | 38 | С1244-301-0406 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | | 40 | 3195 | | 127800 | | 127800 | | 138024 |
| | | | | шт. | | | | | | | 10224 | |
| 39 | 39 | Е11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 25 мм. Установка | | 40 | 14105,39 | 182,54 | 564216 | 7301 | 503457 | 55016 | 668771 |
| | | | | фильтр | | 1336,43 | 67,05 | 53457 | 2682 | | 49539 | |
| 40 | 40 | С1241-113-0201 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 40 | 431 | | 17240 | | 17240 | | 18619 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1379 | |
| 41 | 41 | С1242-306-0101 | Клапан обратный , PN 16, DN 25 | | 10 | 10749 | | 107490 | | 107490 | | 116089 |
| | | | | шт. | | | | | | | 8599 | |
| 42 | 42 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 58 | 2987,57 | 24,73 | 173279 | 1435 | 136916 | 34860 | 224790 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 34929 | 643 | | 16651 | |
| 43 | 43 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 200 | 2480,66 | 24,73 | 496132 | 4946 | 370742 | 120207 | 665646 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 120444 | 2216 | | 49307 | |
| 44 | 44 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 460 | 2219,03 | 24,73 | 1020754 | 11376 | 732357 | 276476 | 1401008 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 277021 | 5097 | | 103778 | |
| 45 | 45 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 148 | 1934,67 | 24,73 | 286331 | 3660 | 193543 | 88953 | 405307 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 89129 | 1640 | | 30023 | |
| 46 | 46 | Е11-160501-0301 Изм. и доп. вып. 19 | Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье | | 979 | 1888,9 | 17,89 | 1849233 | 17514 | 231250 | 1571376 | 3694258 |
| | | | | м трубопровода | | 1634,8 | 3,04 | 1600469 | 2976 | | 273649 | |
| 47 | 47 | С1241-205-1301 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | | 796,8 | 163 | | 129878 | | 129878 | | 140268 |
| | | | | м | | | | | | | 10390 | |
| 48 | 48 | С1241-205-1302 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные | | 178,284 | 268 | | 47780 | | 47780 | | 51602 |
| | | | | м | | | | | | | 3822 | |
| 49 | 49 | С1242-207-1905 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | | 4 | 8464 | | 33856 | | 33856 | | 36564 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2708 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | 50 | С1242-207-1904 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | | 2 | 5630 | | 11260 | | 11260 | | 12161 |
| | | | | шт. | | | | | | | 901 | |
| 51 | 51 | С1242-207-1903 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 20 | 3255 | | 65100 | | 65100 | | 70308 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5208 | |
| 52 | 52 | С1242-207-1902 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 94 | 2191 | | 205954 | | 205954 | | 222430 |
| | | | | шт. | | | | | | | 16476 | |
| 53 | 53 | С1242-207-1901 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | 14 | 1334 | | 18676 | | 18676 | | 20170 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1494 | |
| 54 | 54 | С1242-207-1901 | Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebreдля опорожнения | | 20 | 1334 | | 26680 | | 26680 | | 28814 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2134 | |
| 55 | 55 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 1288 | 809,15 | 86,22 | 1042185 | 111052 | 426727 | 427085 | 1586812 |
| | | | | м трубопровода | | 391,62 | 44,68 | 504407 | 57548 | | 117542 | |
| 56 | 56 | С1234-303-3810 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 | | 45,1 | 2597 | | 117125 | | 117125 | | 126495 |
| | | | | м | | | | | | | 9370 | |
| 57 | 57 | С1234-303-3808 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 | | 17,6 | 1717 | | 30219 | | 30219 | | 32637 |
| | | | | м | | | | | | | 2418 | |
| 58 | 58 | С1234-303-3807 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | | 441,1 | 1532 | | 675765 | | 675765 | | 729826 |
| | | | | м | | | | | | | 54061 | |
| 59 | 59 | С1234-303-3806 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | | 214,5 | 1259 | | 270056 | | 270056 | | 291660 |
| | | | | м | | | | | | | 21604 | |
| 60 | 60 | С1234-303-3807 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | | 196,9 | 1532 | | 301651 | | 301651 | | 325783 |
| | | | | м | | | | | | | 24132 | |
| 61 | 61 | С1234-303-3806 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | | 501,6 | 1259 | | 631514 | | 631514 | | 682035 |
| | | | | м | | | | | | | 50521 | |
| 62 | 62 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 281 | 537 | | 150897 | | 150897 | | 162969 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | кг | | | | | | | 12072 | |
| 63 | 63 | Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18 | Полотенцесушители латунные хромированные. Установка | | 40 | 12780,29 | 35,01 | 511212 | 1401 | 332541 | 174425 | 740488 |
| | | | | шт. | | 4431,76 | 17,87 | 177270 | 715 | | 54851 | |
| 64 | 64 | С1242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | 8 | 278 | | 2224 | | 2224 | | 2402 |
| | | | | шт. | | | | | | | 178 | |
| 65 | 65 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 1 | 762,33 | 34,49 | 762 | 35 | 19 | 713 | 1593 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 709,3 | 17,87 | 709 | 18 | | 118 | |
| 66 | 66 | С1244-301-0504 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25 | | 1 | 26589 | | 26589 | | 26589 | | 28716 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2127 | |
| 67 | 67 | Е11-181001-0103 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 40 мм. Установка | | 1 | 17635,76 | 257,86 | 17636 | 258 | 15784 | 1657 | 20836 |
| | | | | фильтр | | 1594,35 | 96,23 | 1594 | 96 | | 1543 | |
| 68 | 68 | С1242-301-1205 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | | 3 | 3032 | | 9096 | | 9096 | | 9824 |
| | | | | шт. | | | | | | | 728 | |
| 69 | 69 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | | 1 | 2618,11 | 0 | 2618 | 0 | 2198 | 412 | 3272 |
| | | | | комплект | | 420,57 | 0 | 421 | 0 | | 242 | |
| 70 | 70 | С1242-207-1902 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 1 | 2191 | | 2191 | | 2191 | | 2366 |
| | | | | шт. | | | | | | | 175 | |
| 71 | 71 | С1241-114-0103 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 277 | | 554 | | 554 | | 598 |
| | | | | шт. | | | | | | | 44 | |
| 72 | 72 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 1 | 762,33 | 34,49 | 762 | 35 | 19 | 713 | 1593 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 709,3 | 17,87 | 709 | 18 | | 118 | |
| 73 | 73 | С1244-301-0407 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20 | | 1 | 6217 | | 6217 | | 6217 | | 6714 |
| | | | | шт. | | | | | | | 497 | |
| 74 | 74 | Е11-181001-0102 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка | | 1 | 16938,5 | 174,59 | 16938 | 175 | 15427 | 1366 | 19768 |
| | | | | фильтр | | 1336,43 | 57,58 | 1336 | 58 | | 1464 | |
| 75 | 75 | Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | | 1 | 2618,11 | 0 | 2618 | 0 | 2198 | 412 | 3272 |
| | | | | комплект | | 420,57 | 0 | 421 | 0 | | 242 | |
| 76 | 76 | С1242-301-1204 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | | 3 | 2131 | | 6393 | | 6393 | | 6904 |
| | | | | шт. | | | | | | | 511 | |
| 77 | 77 | С1242-207-1901 | Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н ), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | 1 | 1334 | | 1334 | | 1334 | | 1441 |
| | | | | шт. | | | | | | | 107 | |
| 78 | 78 | С1241-114-0101 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | | 2 | 249 | | 498 | | 498 | | 538 |
| | | | | шт. | | | | | | | 40 | |
| 79 | 79 | Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | | 40 | 762,33 | 34,49 | 30493 | 1380 | 742 | 28505 | 63718 |
| | | | | счетчик (водомер) | | 709,3 | 17,87 | 28372 | 715 | | 4720 | |
| 80 | 80 | С1244-301-0406 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | | 40 | 3195 | | 127800 | | 127800 | | 138024 |
| | | | | шт. | | | | | | | 10224 | |
| 81 | 81 | Е11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем , диаметр 25 мм. Установка | | 40 | 14105,39 | 182,54 | 564216 | 7301 | 503457 | 55016 | 668771 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | фильтр | | 1336,43 | 67,05 | 53457 | 2682 | | 49539 | |
| 82 | 82 | С1241-113-0201 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | | 40 | 431 | | 17240 | | 17240 | | 18619 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1379 | |
| 83 | 83 | С1242-306-0101 | Клапан обратный , PN 16, DN 25 | | 10 | 10749 | | 107490 | | 107490 | | 116089 |
| | | | | шт. | | | | | | | 8599 | |
| 84 | 84 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | | 42 | 4659,13 | 220,08 | 195683 | 9243 | 22431 | 165567 | 390150 |
| | | | | комплект | | 3904,98 | 117,53 | 164009 | 4936 | | 28900 | |
| 85 | 85 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | | 42 | 3814,1 | 110,8 | 160192 | 4654 | 9183 | 145846 | 330521 |
| | | | | комплект | | 3484,65 | 58,75 | 146355 | 2468 | | 24483 | |
| 86 | 86 | Е11-170101-0101 | Ванны купальные чугунные. Установка | | 40 | 5967,11 | 538,03 | 238684 | 21521 | 9871 | 214011 | 488911 |
| | | | | комплект | | 5182,3 | 277,17 | 207292 | 11087 | | 36216 | |
| 87 | 87 | Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18 | Мойки на одно отделение. Установка | | 40 | 3198,21 | 83,2 | 127928 | 3328 | 13092 | 111021 | 258065 |
| | | | | комплект | | 2787,72 | 44,45 | 111509 | 1778 | | 19116 | |
| 88 | 88 | С1244-101-0302 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм | | 42 | 8879 | | 372918 | | 372918 | | 402751 |
| | | | | комплект | | | | | | | 29833 | |
| 89 | 89 | С1244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | | 42 | 8876 | | 372792 | | 372792 | | 402615 |
| | | | | комплект | | | | | | | 29823 | |
| 90 | 90 | С1244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | | 42 | 1372 | | 57624 | | 57624 | | 62234 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4610 | |
| 91 | 91 | С1244-101-0105 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм | | 42 | 10810 | | 454020 | | 454020 | | 490342 |
| | | | | комплект | | | | | | | 36322 | |
| 92 | 92 | С1244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | | 42 | 3977 | | 167034 | | 167034 | | 180397 |
| | | | | шт. | | | | | | | 13363 | |
| 93 | 93 | С1244-102-0103 | Ванна чугунная эмалированная | | 40 | 136384 | | 5455360 | | 5455360 | | 5891789 |
| | | | | шт. | | | | | | | 436429 | |
| 94 | 94 | С1244-102-0303 | Мойка | | 40 | 23140 | | 925600 | | 925600 | | 999648 |
| | | | | шт. | | | | | | | 74048 | |
| 95 | 95 | С1244-104-0601 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | | 80 | 785 | | 62800 | | 62800 | | 67824 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5024 | |
| 96 | 96 | С1244-104-0604 | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | | 40 | 1344 | | 53760 | | 53760 | | 58061 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4301 | |
| 97 | 97 | С1244-104-0409 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | | 42 | 7605 | | 319410 | | 319410 | | 344963 |
| | | | | шт. | | | | | | | 25553 | |
| 98 | 98 | С1244-104-0505 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | | 40 | 10011 | | 400440 | | 400440 | | 432475 |
| | | | | шт. | | | | | | | 32035 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой | | | | | | | | | 31214644 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Канализация К1,К2,К3Н | | | | | | | | | |
| 99 | 99 | Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | | 11 | 1601,28 | 57,99 | 17614 | 638 | 1840 | 15095 | 35326 |
| | | | | м трубопровода | | 1375,99 | 24,3 | 15136 | 267 | | 2617 | |
| 100 | 100 | С1241-502-0102 | Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98 | | 10,978 | 11541 | | 126697 | | 126697 | | 136833 |
| | | | | м | | | | | | | 10136 | |
| 101 | 101 | С1261-301-0221 | Хомуты для крепления труб | | 4 | 416 | | 1664 | | 1664 | | 1797 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 133 | |
| 102 | 102 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 4 | 537 | | 2148 | | 2148 | | 2320 |
| | | | | кг | | | | | | | 172 | |
| 103 | 103 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 238 | 1087,57 | 1,56 | 258842 | 371 | 502 | 252951 | 552736 |
| | | | | м трубопровода | | 1083,9 | 0,61 | 257968 | 145 | | 40943 | |
| 104 | 104 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 226 | 1048,03 | 3,78 | 236855 | 854 | 1105 | 230508 | 504752 |
| | | | | м трубопровода | | 1039,36 | 1,4 | 234895 | 316 | | 37389 | |
| 105 | 105 | С1241-203-0101 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | | 237,524 | 270 | | 64131 | | 64131 | | 69262 |
| | | | | м | | | | | | | 5131 | |
| 106 | 106 | С1241-203-0107 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 | | 225,548 | 1094 | | 246750 | | 246750 | | 266490 |
| | | | | м | | | | | | | 19740 | |
| 107 | 107 | С1241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | | 80 | 45 | | 3600 | | 3600 | | 3888 |
| | | | | шт. | | | | | | | 288 | |
| 108 | 108 | С1241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | | 70 | 145 | | 10150 | | 10150 | | 10962 |
| | | | | шт. | | | | | | | 812 | |
| 109 | 109 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 4 | 537 | | 2148 | | 2148 | | 2320 |
| | | | | кг | | | | | | | 172 | |
| 110 | 110 | Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6 | Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка | | 2 | 29474,17 | 340,31 | 58948 | 681 | 50141 | 8180 | 72498 |
| | | | | м трубопровода | | 4063,29 | 110,41 | 8127 | 221 | | 5370 | |
| 111 | 111 | Е11-060101-0101 | Бетонные столбики. Устройство | | 1 | 16792,28 | 1186,72 | 16792 | 1187 | 13917 | 1832 | 20114 |
| | | | | м3 | | 1688,85 | 323,98 | 1689 | 324 | | 1490 | |
| 112 | 112 | С1245-405-1613 | Напорная установка для отвода сточных вод | | 2 | 135007 | | 270014 | | 270014 | | 291615 |
| | | | | шт. | | | | | | | 21601 | |
| 113 | 113 | Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 15 | 1660,21 | 46,95 | 24903 | 704 | 9094 | 15089 | 43191 |
| | | | | м трубопровода | | 1007,01 | 19,48 | 15105 | 292 | | 3199 | |
| 114 | 114 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 15 | 809,15 | 86,22 | 12137 | 1293 | 4970 | 4974 | 18480 |
| | | | | м трубопровода | | 391,62 | 44,68 | 5874 | 670 | | 1369 | |
| 115 | 115 | С1234-303-3807 | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 | | 16,5 | 1532 | | 25278 | | 25278 | | 27300 |
| | | | | м | | | | | | | 2022 | |
| 116 | 116 | Е11-160801-0101 | Воронки водосточные. Установка | | 4 | 19243,41 | 392,57 | 76974 | 1570 | 56611 | 18557 | 103173 |
| | | | | воронка | | 4698,18 | 35,74 | 18793 | 143 | | 7642 | |
| 117 | 117 | Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 12 | 1077,22 | 46,95 | 12927 | 564 | 279 | 12072 | 26999 |
| | | | | м трубопровода | | 1007,01 | 19,48 | 12084 | 234 | | 2000 | |
| 118 | 118 | Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | | 95 | 1450,08 | 81,32 | 137758 | 7725 | 4611 | 125928 | 284781 |
| | | | | м трубопровода | | 1320,22 | 32,39 | 125421 | 3077 | | 21095 | |
| 119 | 119 | С1241-102-0122 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 | | 12 | 1183 | | 14196 | | 14196 | | 15332 |
| | | | | м | | | | | | | 1136 | |
| 120 | 120 | С1241-102-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 95 | 4928 | | 468160 | | 468160 | | 505613 |
| | | | | м | | | | | | | 37453 | |
| 121 | 121 | С1242-201-0204 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | | 4 | 4086 | | 16344 | | 16344 | | 17652 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1308 | |
| 122 | 122 | Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и вканалах | | 9 | 1601,28 | 57,99 | 14412 | 522 | 1506 | 12351 | 28904 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | **м трубопровода** | | **1375,99** | **24,3** | **12384** | **219** | | **2141** | |
| **123** | **123** | **С1241-502-0101** | **Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 50 ГОСТ 6942-98** | | **9** | **7522** | | **67698** | | **67698** | | **73114** |
| | | | | **м** | | | | | | | **5416** | |
| **124** | **124** | **С1261-301-0371** | **Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50** | | **4** | **888** | | **3552** | | **3552** | | **3836** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **284** | |
| **125** | **125** | **С1241-513-0302** | **Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88** | | **8** | **48609** | | **388872** | | **388872** | | **419982** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **31110** | |
| **126** | **126** | **С1261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | | **35** | **537** | | **18795** | | **18795** | | **20299** |
| | | | | **кг** | | | | | | | **1504** | |
| **127** | **127** | **С1241-220-0204** | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100** | | **20** | **642** | | **12840** | | **12840** | | **13867** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **1027** | |
| **128** | **128** | **С1241-116-0310** | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015** | | **40** | **3071** | | **122840** | | **122840** | | **132667** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **9827** | |
| **129** | **129** | **С1241-113-0117** | **Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** | | **20** | **2376** | | **47520** | | **47520** | | **51322** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **3802** | |
| **130** | **130** | **С1241-112-0147** | **Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** | | **24** | **1642** | | **39408** | | **39408** | | **42561** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **3153** | |
| **131** | **131** | **Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11** | **Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** | | **36** | **1077,22** | **46,95** | **38780** | **1690** | **837** | **36215** | **80995** |
| | | | | **м трубопровода** | | **1007,01** | **19,48** | **36252** | **701** | | **6000** | |
| **132** | **132** | **С1241-102-0116** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80** | | **36** | **1009** | | **36324** | | **36324** | | **39230** |
| | | | | **м** | | | | | | | **2906** | |
| **133** | **133** | **Е11-180501-0101** | **Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** | | **3** | **27188,74** | **494,74** | **81566** | **1484** | **11753** | **67511** | **161003** |
| | | | | **насос** | | **22776,39** | **186,65** | **68329** | **560** | | **11926** | |
| **134** | **134** | **511-401-0125 РСНБ РК 2015** | **Насосы** | | **3** | **447841** | | **1343523** | | | | **1343523** |
| | | | | **шт.** | | | | | | **1343523** | | |
| | | | Отпускная цена | | | 447841 | | 1343523 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1343523*** | | | | |
| **135** | **135** | **С1242-304-0604** | **Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015** | | **3** | **4083** | | **12249** | | **12249** | | **13229** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **980** | |
| **136** | **136** | **С1242-207-1604** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32** | | **3** | **7169** | | **21507** | | **21507** | | **23228** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **1721** | |
| **137** | **137** | **С1242-207-1601** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | | **3** | **1806** | | **5418** | | **5418** | | **5851** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **433** | |
| **138** | **138** | **С1261-301-0219** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | | **1** | **537** | | **537** | | **537** | | **580** |
| | | | | **кг** | | | | | | | **43** | |
| **139** | **139** | **Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19** | **Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** | | **20** | **1801,97** | **136,86** | **36039** | **2737** | **1136** | **32573** | **74101** |
| | | | | **кран** | | **1608,3** | **53,61** | **32166** | **1072** | | **5489** | |
| **140** | **140** | **С1244-401-0101** | **Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50** | | **60** | **880** | | **52800** | | **52800** | | **57024** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **4224** | |
| **141** | **141** | **С1261-301-0325** | **Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007** | | **20** | **733** | | **14660** | | **14660** | | **15833** |
| | | | | **м** | | | | | | | **1173** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 142 | 142 | С1244-403-0101 | Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50 | | 20 | 1110 | | 22200 | | 22200 | | 23976 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1776 | |
| 143 | 143 | С1242-303-0301 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50 | | 20 | 13223 | | 264460 | | 264460 | | 285617 |
| | | | | шт. | | | | | | | 21157 | |
| 144 | 144 | С1248-305-0106 | Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10 | | 40 | 8982 | | 359280 | | 359280 | | 388022 |
| | | | | шт. | | | | | | | 28742 | |
| 145 | 145 | Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | | 1800 | 4571,8 | 81,32 | 8229240 | 146376 | 5706468 | 2386004 | 11464464 |
| | | | | м трубопровода | | 1320,22 | 32,39 | 2376396 | 58302 | | 849220 | |
| 146 | 146 | С1242-303-0206 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 50 | | 80 | 8382 | | 670560 | | 670560 | | 724205 |
| | | | | шт. | | | | | | | 53645 | |
| 147 | 147 | С1248-307-0101 | Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ | | 400 | 10833 | | 4333200 | | 4333200 | | 4679856 |
| | | | | шт. | | | | | | | 346656 | |
| 148 | 148 | С1244-402-0101 | Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм | | 8000 | 952 | | 7616000 | | 7616000 | | 8225280 |
| | | | | м | | | | | | | 609280 | |
| 149 | 149 | С1242-105-0108 | Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 80 | | 200 | 24831 | | 4966200 | | 4966200 | | 5363496 |
| | | | | шт. | | | | | | | 397296 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Канализация К1,К2,К3Н | | | | | | | | | 36769499 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 54261108 | 471304 | 43480861 | 8786695 | 67984141 |
| | | | | | | | | 8965430 | 206709 | 1343523 | 4936339 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 1343523 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 Отопление и Вентиляция работы** | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 1. Распределительных шмаф ШКСО | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 9 | 2786,45 | 98,54 | 25078 | 887 | 2468 | 21447 | 50247 |
| | | | | шт. | | 2413,74 | 17,87 | 21724 | 161 | | 3722 | |
| 2 | 2 | С1242-207-3703 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | | 1 | 2893 | | 2893 | | 2893 | | 3124 |
| | | | | шт. | | | | | | | 231 | |
| 3 | 3 | С1242-207-3702 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 8 | 1492 | | 11936 | | 11936 | | 12891 |
| | | | | шт. | | | | | | | 955 | |
| 4 | 4 | Е11-181001-0101 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | | 5 | 1533,39 | 182,54 | 7667 | 912 | 72 | 6877 | 15708 |
| | | | | фильтр | | 1336,43 | 67,05 | 6682 | 335 | | 1164 | |
| 5 | 5 | С1242-404-0603 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | | 1 | 2497 | | 2497 | | 2497 | | 2697 |
| | | | | шт. | | | | | | | 200 | |
| 6 | 6 | С1242-404-0602 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | | 4 | 1736 | | 6944 | | 6944 | | 7500 |
| | | | | шт. | | | | | | | 556 | |
| 7 | 7 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 6 | 2786,45 | 98,54 | 16719 | 591 | 1645 | 14298 | 33498 |
| | | | | шт. | | 2413,74 | 17,87 | 14482 | 107 | | 2481 | |
| 8 | 8 | С1242-312-0102 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | | 1 | 62056 | | 62056 | | 62056 | | 67020 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4964 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 9 | С1242-312-0403 | Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 | | 1 | 71983 | | 71983 | | 71983 | | 77742 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5759 | |
| 10 | 10 | С1245-506-0101 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15 | | 4 | 14327 | | 57308 | | 57308 | | 61893 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4585 | |
| 11 | 11 | Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18 | Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка | | 4 | 645,53 | 1,42 | 2582 | 6 | 28 | 2500 | 5489 |
| | | | | шт. | | 637,01 | 0,73 | 2548 | 3 | | 407 | |
| 12 | 12 | С1245-707-0101 | Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15, | | 4 | 41093 | | 164372 | | 164372 | | 177522 |
| | | | | шт. | | | | | | | 13150 | |
| 13 | 13 | С1245-405-1502 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 | | 2 | 3259 | | 6518 | | 6518 | | 7039 |
| | | | | шт. | | | | | | | 521 | |
| 14 | 14 | С1241-210-0602 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм | | 4 | 2218 | | 8872 | | 8872 | | 9582 |
| | | | | шт. | | | | | | | 710 | |
| 15 | 15 | Е11-181101-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка подающего узла | | 2 | 8029,81 | 136,98 | 16060 | 274 | 2341 | 13320 | 31730 |
| | | | | 1 узел | | 6722,25 | 73,62 | 13445 | 147 | | 2350 | |
| 16 | 16 | С1245-509-0401 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 0,4 мм | | 2 | 32129 | | 64258 | | 64258 | | 69399 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5141 | |
| 17 | 17 | С1242-204-0702 | Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | | 2 | 5525 | | 11050 | | 11050 | | 11934 |
| | | | | шт. | | | | | | | 884 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Распределительных шмаф ШКСО | | | | | | | | | 645015 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | | 102 | 1456,8 | 81,32 | 148594 | 8295 | 5637 | 135207 | 306505 |
| | | | | м трубопровода | | 1320,22 | 32,39 | 134662 | 3304 | | 22704 | |
| 19 | 19 | С1261-305-0106 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | | 102 | 2450 | | 249900 | | 249900 | | 269892 |
| | | | | м | | | | | | | 19992 | |
| 20 | 20 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 75 | 835,59 | 43,64 | 62669 | 3273 | 1364 | 58330 | 130679 |
| | | | | м трубопровода | | 773,77 | 19,84 | 58033 | 1488 | | 9680 | |
| 21 | 21 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | | 36 | 640,57 | 24,73 | 23061 | 890 | 490 | 21637 | 48274 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 21680 | 399 | | 3576 | |
| 22 | 22 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 57 | 639,66 | 24,73 | 36461 | 1410 | 724 | 34259 | 76378 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 34327 | 632 | | 5658 | |
| 23 | 23 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 143 | 639,03 | 24,73 | 91381 | 3536 | 1727 | 85948 | 191515 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 86117 | 1584 | | 14186 | |
| 24 | 24 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 1698 | 638,67 | 24,73 | 1084462 | 41992 | 19901 | 1020556 | 2273419 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 1022570 | 18814 | | 168401 | |
| 25 | 25 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | | 358 | 638,4 | 24,73 | 228547 | 8854 | 4099 | 215170 | 479214 |
| | | | | м трубопровода | | 602,22 | 11,08 | 215595 | 3967 | | 35497 | |
| 26 | 26 | С1241-101-0406 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | | 75 | 2528 | | 189600 | | 189600 | | 204768 |
| | | | | м | | | | | | | 15168 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | 27 | С1241-101-0405 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | | 36 | 2032 | | 73152 | | 73152 | | 79004 |
| | | | | м | | | | | | | 5852 | |
| 28 | 28 | С1241-101-0404 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | | 57 | 1684 | | 95988 | | 95988 | | 103667 |
| | | | | м | | | | | | | 7679 | |
| 29 | 29 | С1241-101-0403 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | | 143 | 1353 | | 193479 | | 193479 | | 208957 |
| | | | | м | | | | | | | 15478 | |
| 30 | 30 | С1241-101-0402 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | | 1698 | 930 | | 1579140 | | 1579140 | | 1705471 |
| | | | | м | | | | | | | 126331 | |
| 31 | 31 | С1241-101-0401 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | | 358 | 715 | | 255970 | | 255970 | | 276448 |
| | | | | м | | | | | | | 20478 | |
| 32 | 32 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | | 143 | 1379,29 | 18,82 | 197238 | 2691 | 63950 | 129034 | 352374 |
| | | | | квт | | 913,27 | 7,48 | 130598 | 1069 | | 26102 | |
| 33 | 33 | С1245-103-0109 | Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 | | 142 | 2155 | | 306010 | | 306010 | | 330491 |
| | | | | секция | | | | | | | 24481 | |
| 34 | 34 | С1245-510-0206 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 | | 134 | 7635 | | 1023090 | | 1023090 | | 1104937 |
| | | | | шт. | | | | | | | 81847 | |
| 35 | 35 | С1242-207-3801 | Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | | 134 | 278 | | 37252 | | 37252 | | 40232 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2980 | |
| 36 | 36 | С1242-207-3702 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | | 134 | 1492 | | 199928 | | 199928 | | 215922 |
| | | | | шт. | | | | | | | 15994 | |
| 37 | 37 | С1242-202-0308 | Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа Seagull, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 76 ГОСТ 21345-2005 | | 2 | 14281 | | 28562 | | 28562 | | 30847 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2285 | |
| 38 | 38 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 238 | 106,47 | 2,73 | 25340 | 650 | 10451 | 9884 | 38042 |
| | | | | м2 | | 59,83 | 0,36 | 14240 | 86 | | 2818 | |
| 39 | 39 | Е11-130301-1421 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой | | 476 | 228,54 | 7,06 | 108785 | 3360 | 80415 | 17608 | 136504 |
| | | | | м2 | | 52,54 | 1,07 | 25009 | 509 | | 10111 | |
| 40 | 40 | С1261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | 150 | 537 | | 80550 | | 80550 | | 86994 |
| | | | | кг | | | | | | | 6444 | |
| 41 | 41 | С1245-106-0101 | Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | | 284 | 172 | | 48848 | | 48848 | | 52756 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3908 | |
| 42 | 42 | Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | | 2469 | 116,11 | 1,23 | 286676 | 3037 | 3950 | 274095 | 605633 |
| | | | | м трубопровода | | 113,28 | 0 | 279688 | 0 | | 44862 | |
| 43 | 43 | Е11-160601-0102 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | 12 | 2820,94 | 133,03 | 33851 | 1596 | 3290 | 28806 | 67670 |
| | | | | шт. | | 2413,74 | 35,74 | 28965 | 429 | | 5013 | |
| 44 | 44 | С1242-201-0201 | Краны сальниковые , DN 15 | | 8 | 1861 | | 14888 | | 14888 | | 16079 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1191 | |
| 45 | 45 | С1242-312-1002 | Клапан балансировочный ручной MSV-BD, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | | 2 | 93588 | | 187176 | | 187176 | | 202150 |
| | | | | шт. | | | | | | | 14974 | |
| 46 | 46 | С1242-312-1006 | Клапан балансировочный ручной MSV-BD, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | | 2 | 153780 | | 307560 | | 307560 | | 332165 |
| | | | | шт. | | | | | | | 24605 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 47 | 47 | Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Конвекторы. Установка | | 4 | 1584,41 | 94,06 | 6338 | 376 | 180 | 5860 | 13174 |
| | | | | квт | | 1445,41 | 49,51 | 5782 | 198 | | 976 | |
| 48 | 48 | С1245-201-0203 | Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором | | 2 | 17610 | | 35220 | | 35220 | | 38038 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2818 | |
| 49 | 49 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | | 192 | 809,15 | 86,22 | 155357 | 16555 | 63612 | 63665 | 236544 |
| | | | | м трубопровода | | 391,62 | 44,68 | 75191 | 8579 | | 17522 | |
| 50 | 50 | С1234-303-0307 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 | | 112,2 | 366 | | 41065 | | 41065 | | 44350 |
| | | | | м | | | | | | | 3285 | |
| 51 | 51 | С1234-303-0317 | Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 | | 99 | 848 | | 83952 | | 83952 | | 90668 |
| | | | | м | | | | | | | 6716 | |
| 52 | 52 | Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11 | Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | | 8 | 1456,8 | 81,32 | 11654 | 650 | 442 | 10604 | 24039 |
| | | | | м трубопровода | | 1320,22 | 32,39 | 10562 | 259 | | 1781 | |
| 53 | 53 | С1261-305-0106 | Гильзы из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм | | 4 | 2450 | | 9800 | | 9800 | | 10584 |
| | | | | м | | | | | | | 784 | |
| 54 | 54 | С1261-305-0101 | Гильзы из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм | | 4 | 442 | | 1768 | | 1768 | | 1909 |
| | | | | м | | | | | | | 141 | |
| 55 | 55 | Ц13-060501-0113 | Пункты тепловые. Монтаж оборудования | | 0,7 | 429732,93 | 108917,89 | 300813 | 76243 | 4412 | 149172 | 485984 |
| | | | | т | | 314512 | 34836,69 | 220158 | 24386 | | 35999 | |
| 56 | 56 | 513-201-0309 РСНБ РК 2015 | Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностьюот 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт | | 1 | 6726439 | | 6726439 | | | | 6726439 |
| | | | | комплект | | | | | | 6726439 | | |
| | | | Отпускная цена | | | 6726439 | | 6726439 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *6726439* | | | | |
| 57 | 57 | Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19 | Теплосчетчик, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях | | 1 | 8212,21 | 551,84 | 8212 | 552 | 1444 | 4876 | 14135 |
| | | | | шт. | | 6216 | 285,92 | 6216 | 286 | | 1047 | |
| 58 | 58 | С1245-710-0201 | Тепловычислитель тв7-01 | | 1 | 159991 | | 159991 | | 159991 | | 172790 |
| | | | | шт. | | | | | | | 12799 | |
| 59 | 59 | Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18 | Преобразователь . Монтаж оборудования | | 1 | 22991,49 | 2381,72 | 22991 | 2381 | 1395 | 12201 | 38007 |
| | | | | шт. | | 19215 | 786,28 | 19215 | 786 | | 2815 | |
| 60 | 60 | С1245-601-0107 | Термопреобразователь | | 1 | 19309 | | 19309 | | 19309 | | 20854 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1545 | |
| 61 | 61 | Ц13-110201-0102 | Регулятор перепада давления | | 1 | 2950,51 | 0 | 2951 | 0 | 55 | 2172 | 5533 |
| | | | | шт. | | 2895,36 | 0 | 2895 | 0 | | 410 | |
| 62 | 62 | С1247-301-0402 | GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0) | | 1 | 30056 | | 30056 | | 30056 | | 32460 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2404 | |
| 63 | 63 | С1245-501-0528 | Регулятор перепада давления, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, Tmax 150°С, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002 | | 2 | 296589 | | 593178 | | 593178 | | 640632 |
| | | | | шт. | | | | | | | 47454 | |
| | | | Итого по разделу: 2. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | 18563127 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 3. Вентиляция | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | Е11-201401-0101 | Вентиляторы. Установка | | 16 | 10347,45 | 191,45 | 165559 | 3063 | 11800 | 148396 | 339071 |
| | | | | вентилятор | | 9418,5 | 45,56 | 150696 | 729 | | 25116 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 65 | 65 | С1246-401-0102 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,025 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч | | 16 | 17347 | | 277552 | | 277552 | | 299756 |
| | | | | комплект | | | | | | | 22204 | |
| 66 | 66 | С1246-401-0106 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,178 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч | | 1 | 48114 | | 48114 | | 48114 | | 51963 |
| | | | | комплект | | | | | | | 3849 | |
| 67 | 67 | С1246-401-0102 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,007 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч | | 4 | 17347 | | 69388 | | 69388 | | 74939 |
| | | | | комплект | | | | | | | 5551 | |
| 68 | 68 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | | 5 | 2221,96 | 39,9 | 11110 | 200 | 1849 | 8972 | 21689 |
| | | | | решетка | | 1812,21 | 18,76 | 9061 | 94 | | 1607 | |
| 69 | 69 | Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка | | 81 | 462,53 | 3,43 | 37465 | 278 | 765 | 35723 | 79043 |
| | | | | решетка | | 449,64 | 0,38 | 36421 | 31 | | 5855 | |
| 70 | 70 | С1246-304-0101 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм | | 5 | 1578 | | 7890 | | 7890 | | 8521 |
| | | | | шт. | | | | | | | 631 | |
| 71 | 71 | С1246-304-0554 | Декоративные алюминиевые решетки, размерами 170 мм х 240 мм | | 81 | 3833 | | 310473 | | 310473 | | 335311 |
| | | | | шт. | | | | | | | 24838 | |
| 72 | 72 | Е11-200401-0115 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | | 2 | 7831,57 | 100,91 | 15663 | 202 | 1600 | 13621 | 31627 |
| | | | | клапан | | 6930,88 | 18,76 | 13862 | 38 | | 2343 | |
| 73 | 73 | С1246-306-0610 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм | | 2 | 57367 | | 114734 | | 114734 | | 123913 |
| | | | | шт. | | | | | | | 9179 | |
| 74 | 74 | Е11-200101-0402 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 110 | 5572,11 | 62,69 | 612932 | 6896 | 329627 | 273962 | 957846 |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2512,82 | 28,57 | 276410 | 3143 | | 70952 | |
| 75 | 75 | Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | | 156 | 7422,1 | 62,69 | 1157848 | 9779 | 756070 | 388527 | 1670085 |
| | | | | м2 поверхности воздуховодов | | 2512,82 | 28,57 | 392000 | 4457 | | 123710 | |
| 76 | 76 | С1214-102-0101 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм | | 0,785 | 480451 | | 377154 | | 377154 | | 407326 |
| | | | | т | | | | | | | 30172 | |
| 77 | 77 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 1,131 | 424901 | | 480563 | | 480563 | | 519008 |
| | | | | т | | | | | | | 38445 | |
| 78 | 78 | Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | | 5 | 27899 | 1765,79 | 139495 | 8829 | 4792 | 99127 | 257712 |
| | | | | м3 изоляции | | 25174,8 | 911,37 | 125874 | 4557 | | 19090 | |
| 79 | 79 | С1261-102-0108 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | | 0,0363 | 132012 | | 4792 | | 4792 | | 5175 |
| | | | | т | | | | | | | 383 | |
| 80 | 80 | С1234-202-0201 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 | | 5,4 | 12297 | | 66404 | | 66404 | | 71716 |
| | | | | м3 | | | | | | | 5312 | |
| 81 | 81 | С1261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 12 | 1712 | | 20544 | | 20544 | | 22188 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1644 | |
| 82 | 82 | С1234-101-0201 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 20 | | 5,15 | 13476 | | 69401 | | 69401 | | 74953 |
| | | | | м3 | | | | | | | 5552 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Вентиляция | | | | | | | | | 5351842 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **19933126** | **208258** | **9543723** | **3305854** | **24559984** |
| | | | | | | | | **3454708** | **80577** | **6726439** | **1321004** | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **6726439** | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 Электроборудование работы** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 1. Силовое электрооборудование** | | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **Ц13-080304-0206 Изм. и доп. вып. 17** | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу** | | **2** | **30378,83** | **2981,37** | **60758** | **5962** | **43659** | **9892** | **76302** |
| | | | | **шт.** | | **5568** | **1301,7** | **11136** | **2603** | | **5652** | |
| **2** | **2** | **515-301-0301 РСНБ РК 2015** | **Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012** | | **2** | **693838** | | **1387676** | | | | **1387676** |
| | | | | **шт.** | | | | | | **1387676** | | |
| | | | Отпускная цена | | | 693838 | | 1387676 | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1387676*** | | | | |
| **3** | **3** | **С1247-302-0801** | **Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015** | | **12** | **3279** | | **39348** | | **39348** | | **42496** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **3148** | |
| **4** | **4** | **С1247-301-0222** | **Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1** | | **6** | **21039** | | **126234** | | **126234** | | **136333** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **10099** | |
| **5** | **5** | **Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17** | **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка** | | **2** | **6664,85** | **2820,89** | **13330** | **5642** | **264** | **7205** | **22178** |
| | | | | **шт.** | | **3712** | **1291,6** | **7424** | **2583** | | **1643** | |
| **6** | **6** | **С1247-201-0311** | **Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31** | | **2** | **24146** | | **48292** | | **48292** | | **52155** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **3863** | |
| **7** | **7** | **Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | | **6** | **3397,15** | **24,31** | **20383** | **146** | **9683** | **7599** | **30221** |
| | | | | **шт.** | | **1759** | **0** | **10554** | **0** | | **2239** | |
| **8** | **8** | **С1247-204-5103** | **Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА** | | **2** | **3831** | | **7662** | | **7662** | | **8275** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **613** | |
| **9** | **9** | **С1247-204-5005** | **Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 25А 30мА 6 кА** | | **2** | **4450** | | **8900** | | **8900** | | **9612** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **712** | |
| **10** | **10** | **Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | | **2** | **6366,19** | **124,47** | **12732** | **249** | **5447** | **5128** | **19289** |
| | | | | **шт.** | | **3518** | **43,39** | **7036** | **87** | | **1429** | |
| **11** | **11** | **С1247-204-0182** | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С32 30 мА** | | **2** | **4828** | | **9656** | | **9656** | | **10428** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **772** | |
| **12** | **12** | **Ц13-080205-1001 Изм. и доп. вып. 17** | **Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** | | **2** | **3841,38** | **1229,28** | **7683** | **2458** | **917** | **3913** | **12524** |
| | | | | **шт.** | | **2153,52** | **564,07** | **4307** | **1128** | | **928** | |
| **13** | **13** | **С1247-201-1002** | **Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41** | | **2** | **1616** | | **3232** | | **3232** | | **3491** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **259** | |
| **14** | **14** | **Ц13-080304-0501** | **Прибор или аппарат. Установка** | | **20** | **1868,95** | **0** | **37379** | **0** | **259** | **26726** | **69233** |
| | | | | **шт.** | | **1856** | **0** | **37120** | **0** | | **5128** | |
| **15** | **15** | **С1247-204-2524** | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А** | | **2** | **2233** | | **4466** | | **4466** | | **4823** |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **357** | |
| **16** | **16** | **С1247-204-0713** | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** | | **12** | **527** | | **6324** | | **6324** | | **6830** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | шт. | | | | | | | 506 | |
| 17 | 17 | С1247-204-0554 | Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА | | 6 | 4356 | | 26136 | | 26136 | | 28227 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2091 | |
| 18 | 18 | С1247-215-0204 | Шина 3L+N+RE | | 2 | 10407 | | 20814 | | 20814 | | 22479 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1665 | |
| 19 | 19 | Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | | 2 | 6681,82 | 104,25 | 13364 | 209 | 2019 | 8080 | 23160 |
| | | | | шт. | | 5568 | 43,39 | 11136 | 87 | | 1716 | |
| 20 | 20 | С1247-201-1002 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41 | | 2 | 1616 | | 3232 | | 3232 | | 3491 |
| | | | | шт. | | | | | | | 259 | |
| 21 | 21 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 14 | 6366,19 | 124,47 | 89127 | 1742 | 38132 | 35899 | 135028 |
| | | | | шт. | | 3518 | 43,39 | 49252 | 607 | | 10002 | |
| 22 | 22 | С1247-204-2524 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А | | 2 | 2233 | | 4466 | | 4466 | | 4823 |
| | | | | шт. | | | | | | | 357 | |
| 23 | 23 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 12 | 527 | | 6324 | | 6324 | | 6830 |
| | | | | шт. | | | | | | | 506 | |
| 24 | 24 | С1247-215-0204 | Шина 3L+N+RE | | 2 | 10407 | | 20814 | | 20814 | | 22479 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1665 | |
| 25 | 25 | Ц13-080304-0209 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300х850 мм. Установка в нише | | 10 | 23374,33 | 2106,54 | 233743 | 21066 | 175558 | 33287 | 288392 |
| | | | | шт. | | 3712 | 911,19 | 37120 | 9112 | | 21362 | |
| 26 | 26 | С1247-201-1202 | Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31 | | 10 | 33647 | | 336470 | | 336470 | | 363388 |
| | | | | шт. | | | | | | | 26918 | |
| 27 | 27 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 80 | 6366,19 | 124,47 | 509295 | 9957 | 217898 | 205136 | 771586 |
| | | | | шт. | | 3518 | 43,39 | 281440 | 3471 | | 57155 | |
| 28 | 28 | С1247-204-0759 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | | 40 | 1692 | | 67680 | | 67680 | | 73094 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5414 | |
| 29 | 29 | С1247-301-0122 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | | 40 | 31239 | | 1249560 | | 1249560 | | 1349525 |
| | | | | шт. | | | | | | | 99965 | |
| 30 | 30 | С1247-215-0204 | Шина 3L+N+RE | | 10 | 10407 | | 104070 | | 104070 | | 112396 |
| | | | | шт. | | | | | | | 8326 | |
| 31 | 31 | С1247-201-1004 | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41 | | 40 | 2769 | | 110760 | | 110760 | | 119621 |
| | | | | шт. | | | | | | | 8861 | |
| 32 | 32 | Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | | 40 | 6366,19 | 124,47 | 254648 | 4979 | 108949 | 102568 | 385793 |
| | | | | шт. | | 3518 | 43,39 | 140720 | 1736 | | 28577 | |
| 33 | 33 | С1247-204-0713 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 40 | 527 | | 21080 | | 21080 | | 22766 |
| | | | | шт. | | | | | | | 1686 | |
| 34 | 34 | С1247-204-0614 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В" | | 40 | 655 | | 26200 | | 26200 | | 28296 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2096 | |
| 35 | 35 | С1247-204-5004 | Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа УЗО-03 класса АС ВДТ 2Р 16А 30мА 6 кА | | 80 | 4672 | | 373760 | | 373760 | | 403661 |
| | | | | шт. | | | | | | | 29901 | |
| 36 | 36 | С1247-215-0204 | Шина 3L+N+RE | | 40 | 10407 | | 416280 | | 416280 | | 449582 |
| | | | | шт. | | | | | | | 33302 | |
| 37 | 37 | Ц13-080304-0501 | Прибор или аппарат. Установка | | 1 | 1868,95 | 0 | 1869 | 0 | 13 | 1336 | 3461 |
| | | | | шт. | | 1856 | 0 | 1856 | 0 | | 256 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 38 | С1247-208-1102 | Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55 | | 1 | 11159 | | 11159 | | 11159 | | 12052 |
| | | | | шт. | | | | | | | 893 | |
| 39 | 39 | Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | | 67 | 2486,79 | 960 | 166615 | 64320 | 9031 | 100575 | 288565 |
| | | | | шт. | | 1392 | 692,89 | 93264 | 46424 | | 21375 | |
| 40 | 40 | С1247-102-0322 | Светодиодные светильники CD со степенью защиты IP65, мощностью 22 Вт | | 67 | 9837 | | 659079 | | 659079 | | 711805 |
| | | | | шт. | | | | | | | 52726 | |
| 41 | 41 | С1247-202-0212 | Коробка ГЗШ-21 | | 40 | 11331 | | 453240 | | 453240 | | 489499 |
| | | | | шт. | | | | | | | 36259 | |
| 42 | 42 | С1243-906-2202 | Колодка клеммная | | 110 | 1673 | | 184030 | | 184030 | | 198752 |
| | | | | шт. | | | | | | | 14722 | |
| 43 | 43 | Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 23 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования | | 44 | 1158,46 | 5,69 | 50972 | 250 | 744 | 36067 | 94002 |
| | | | | комплект | | 1135,87 | 2,6 | 49978 | 114 | | 6963 | |
| 44 | 44 | С1247-209-0103 | Звонок электрический с кнопкой | | 44 | 688 | | 30272 | | 30272 | | 32694 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2422 | |
| 45 | 45 | Ц13-080304-0501 | Прибор или аппарат. Установка | | 2 | 1868,95 | 0 | 3738 | 0 | 26 | 2673 | 6924 |
| | | | | шт. | | 1856 | 0 | 3712 | 0 | | 513 | |
| 46 | 46 | С1247-211-0111 | Фотореле с датчиком, IP54 | | 2 | 2507 | | 5014 | | 5014 | | 5415 |
| | | | | шт. | | | | | | | 401 | |
| 47 | 47 | Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | 3 | 2066,5 | 192,5 | 6200 | 577 | 54 | 4196 | 11228 |
| | | | | шт. | | 1856 | 86,78 | 5568 | 260 | | 832 | |
| 48 | 48 | С1247-203-0107 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 | | 3 | 14538 | | 43614 | | 43614 | | 47103 |
| | | | | шт. | | | | | | | 3489 | |
| 49 | 49 | С1247-102-1603 | Светильник офисный светодиодный, типа Office аварийный, мощность 58 Вт, IP 40 | | 3 | 39972 | | 119916 | | 119916 | | 129509 |
| | | | | шт. | | | | | | | 9593 | |
| 50 | 50 | Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | | 245 | 1387,73 | 17,95 | 339994 | 4397 | 26386 | 223396 | 608461 |
| | | | | шт. | | 1262,08 | 4,34 | 309210 | 1063 | | 45071 | |
| 51 | 51 | Ц13-080305-0110 Изм. и доп. вып. 17 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | | 638 | 1384,37 | 19,84 | 883228 | 12658 | 65363 | 582142 | 1582600 |
| | | | | шт. | | 1262,08 | 5,21 | 805207 | 3324 | | 117230 | |
| 52 | 52 | С1247-212-0103 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | | 67 | 401 | | 26867 | | 26867 | | 29016 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2149 | |
| 53 | 53 | С1247-212-0105 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | | 150 | 421 | | 63150 | | 63150 | | 68202 |
| | | | | шт. | | | | | | | 5052 | |
| 54 | 54 | С1247-212-0205 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | | 28 | 1004 | | 28112 | | 28112 | | 30361 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2249 | |
| 55 | 55 | С1245-704-0107 | Таймер-выключатель для скрытой проводки,реле времени,датчиком движения | | 12 | 5041 | | 60492 | | 60492 | | 65331 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4839 | |
| 56 | 56 | С1247-214-0116 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | | 406 | 476 | | 193256 | | 193256 | | 208716 |
| | | | | шт. | | | | | | | 15460 | |
| 57 | 57 | С1247-214-0119 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | | 170 | 551 | | 93670 | | 93670 | | 101164 |
| | | | | шт. | | | | | | | 7494 | |
| 58 | 58 | С1247-214-0104 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | | 8 | 341 | | 2728 | | 2728 | | 2946 |
| | | | | шт. | | | | | | | 218 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 59 | 59 | С1247-202-0408 | Коробка установочная У-92 | | 980 | 468 | | 458640 | | 458640 | | 495331 |
| | | | | шт. | | | | | | | 36691 | |
| 60 | 60 | С1247-202-1002 | Коробка распред.У-409 3-х рожковый | | 700 | 50 | | 35000 | | 35000 | | 37800 |
| | | | | шт. | | | | | | | 2800 | |
| 61 | 61 | Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | | 9900 | 359,04 | 139,57 | 3554496 | 1381743 | 403623 | 1631742 | 5601137 |
| | | | | м кабеля | | 178,7 | 50,22 | 1769130 | 497178 | | 414899 | |
| 62 | 62 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 2255 | 391,18 | 167,47 | 882111 | 377644 | 101498 | 390427 | 1374341 |
| | | | | м кабеля | | 178,7 | 61,77 | 402968 | 139291 | | 101803 | |
| 63 | 63 | С1243-106-0502 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 1,0659 | 468325 | | 499188 | | 499188 | | 539123 |
| | | | | км | | | | | | | 39935 | |
| 64 | 64 | С1243-106-0501 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,2295 | 301095 | | 69101 | | 69101 | | 74629 |
| | | | | км | | | | | | | 5528 | |
| 65 | 65 | С1243-106-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 | | 0,0102 | 1240322 | | 12651 | | 12651 | | 13663 |
| | | | | км | | | | | | | 1012 | |
| 66 | 66 | С1243-106-0904 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 | | 0,0204 | 1814564 | | 37017 | | 37017 | | 39978 |
| | | | | км | | | | | | | 2961 | |
| 67 | 67 | С1243-142-0109 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012 | | 0,918 | 158098 | | 145134 | | 145134 | | 156745 |
| | | | | км | | | | | | | 11611 | |
| 68 | 68 | С1243-142-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | | 6,6861 | 99903 | | 667961 | | 667961 | | 721398 |
| | | | | км | | | | | | | 53437 | |
| 69 | 69 | С1243-142-0105 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | | 3,468 | 61691 | | 213944 | | 213944 | | 231060 |
| | | | | км | | | | | | | 17116 | |
| 70 | 70 | Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 2300 | 429,23 | 3,51 | 987229 | 8073 | 30153 | 683464 | 1804348 |
| | | | | м | | 412,61 | 0,11 | 949003 | 253 | | 133655 | |
| 71 | 71 | С1241-207-0302 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | | 2300 | 32 | | 73600 | | 73600 | | 79488 |
| | | | | м | | | | | | | 5888 | |
| 72 | 72 | Ц13-080201-1501 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей | | 30 | 1418,6 | 0 | 42558 | 0 | 17361 | 18142 | 65556 |
| | | | | проход кабеля | | 839,89 | 0 | 25197 | 0 | | 4856 | |
| 73 | 73 | С1261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | | 30 | 1712 | | 51360 | | 51360 | | 55469 |
| | | | | шт. | | | | | | | 4109 | |
| 74 | 74 | Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования | | 8,96 | 388,2 | 2,88 | 3478 | 25 | 248 | 2308 | 6249 |
| | | | | м | | 357,6 | 0,15 | 3204 | 1 | | 463 | |
| 75 | 75 | С1243-907-0501 | Полка кабельная марки К 1160 У3 | | 16 | 314 | | 5024 | | 5024 | | 5426 |
| | | | | шт. | | | | | | | 402 | |
| 76 | 76 | С1243-907-0701 | Стойка кабельная типа К 1150 У3 | | 16 | 574 | | 9184 | | 9184 | | 9919 |
| | | | | шт. | | | | | | | 735 | |
| 77 | 77 | Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования | | 43,2 | 388,2 | 2,88 | 16770 | 124 | 1198 | 11127 | 30129 |
| | | | | м | | 357,6 | 0,15 | 15448 | 6 | | 2232 | |
| 78 | 78 | С1243-907-1201 | Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм | | 43,2 | 1041 | | 44971 | | 44971 | | 48569 |
| | | | | м | | | | | | | 3598 | |
| 79 | 79 | С1243-907-0807 | Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 10-П 1,87 У3 окрашенный, высотой 24 мм, шириной 100 мм | | 43,2 | 2599 | | 112277 | | 112277 | | 121259 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м | | | | | | | 8982 | |
| 80 | 80 | С1243-907-6104 | Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах | | 24 | 146 | | 3504 | | 3504 | | 3784 |
| | | | | шт. | | | | | | | 280 | |
| 81 | 81 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 144 | 914,92 | 26,53 | 131748 | 3820 | 93051 | 26101 | 170477 |
| | | | | м | | 242,2 | 9,55 | 34877 | 1375 | | 12628 | |
| 82 | 82 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | | 1,82 | 2223,76 | 0 | 4047 | 0 | 0 | 2914 | 7518 |
| | | | | м3 грунта | | 2223,76 | 0 | 4047 | 0 | | 557 | |
| 83 | 83 | С1214-209-0102 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм | | | 671 | | 0 | | | | 0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование | | | | | | | | | 22927685 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 17170086 | 1906042 | 8806449 | 4162043 | 22927685 |
| | | | | | | | | 5069914 | 710703 | 1387676 | 1595556 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 1387676 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5 Газоснабжение внутреннего устройства работы** | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 1. Силовое электрооборудование | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19 | Счетчики газовые поквартирные. Установка | | 40 | 19624,36 | 8,84 | 784974 | 354 | 615529 | 165710 | 1026739 |
| | | | | счетчик | | 4227,3 | 0 | 169092 | 0 | | 76055 | |
| 2 | 2 | С1245-802-0101 | Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч | | 40 | 14347 | | 573880 | | 573880 | | 619790 |
| | | | | шт. | | | | | | | 45910 | |
| 3 | 3 | Е11-190501-0103 | Клапаны предохранительные, диаметр до 100 мм. Установка | | 120 | 13211,09 | 477,35 | 1585331 | 57282 | 756065 | 771255 | 2545113 |
| | | | | клапан | | 6433,2 | 125,09 | 771984 | 15011 | | 188527 | |
| 4 | 4 | С1245-803-0420 | Блок ЭКО-М | | 40 | 52571 | | 2102840 | | 2102840 | | 2271067 |
| | | | | шт. | | | | | | | 168227 | |
| 5 | 5 | С1245-802-0102 | Сигнализатор загазованности СИКЗ-И-О-1 | | 40 | 10440 | | 417600 | | 417600 | | 451008 |
| | | | | шт. | | | | | | | 33408 | |
| 6 | 6 | С1245-802-0102 | Сигнализатор загазованности БУГ к ЭКО-М | | 40 | 10440 | | 417600 | | 417600 | | 451008 |
| | | | | шт. | | | | | | | 33408 | |
| 7 | 7 | Е11-190501-0101 | Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка | | 40 | 7552,84 | 285,48 | 302114 | 11419 | 135583 | 156212 | 494992 |
| | | | | клапан | | 3877,79 | 107,22 | 155112 | 4289 | | 36666 | |
| 8 | 8 | С1245-509-0210 | Клапан электромагнитный газовый КЭМГ | | 40 | 7214 | | 288560 | | 288560 | | 311645 |
| | | | | шт. | | | | | | | 23085 | |
| 9 | 9 | С1248-302-0205 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-87 | | 40 | 3911 | | 156440 | | 156440 | | 168955 |
| | | | | шт. | | | | | | | 12515 | |
| 10 | 10 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 80 | 2786,45 | 98,54 | 222916 | 7884 | 21934 | 190638 | 446638 |
| | | | | шт. | | 2413,74 | 17,87 | 193099 | 1430 | | 33084 | |
| 11 | 11 | С1242-207-4101 | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | | 80 | 953 | | 76240 | | 76240 | | 82339 |
| | | | | шт. | | | | | | | 6099 | |
| 12 | 12 | Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | | 40 | 4219,1 | 302,58 | 168764 | 12103 | 81129 | 80211 | 268893 |
| | | | | прибор | | 1888,3 | 157,91 | 75532 | 6316 | | 19918 | |
| 13 | 13 | С1245-801-0101 | Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом | | 40 | 50965 | | 2038600 | | 2038600 | | 2201688 |
| | | | | шт. | | | | | | | 163088 | |
| 14 | 14 | Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Гильзы из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 20 | 1080,64 | 46,95 | 21613 | 939 | 534 | 20119 | 45071 |
| | | | | м трубопровода | | 1007,01 | 19,48 | 20140 | 390 | | 3339 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 | 15 | С1241-102-0139 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | | 20,4 | 2184 | | 44554 | | 44554 | | 48118 |
| | | | | м | | | | | | | 3564 | |
| 16 | 16 | Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 14 | 544,28 | 25,51 | 7620 | 357 | 233 | 7042 | 15835 |
| | | | | м трубопровода | | 502,15 | 11,08 | 7030 | 155 | | 1173 | |
| 17 | 17 | Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | | 40 | 543,65 | 25,51 | 21746 | 1020 | 640 | 20119 | 45214 |
| | | | | м трубопровода | | 502,15 | 11,08 | 20086 | 443 | | 3349 | |
| 18 | 18 | С1241-101-0203 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | | 14 | 826 | | 11564 | | 11564 | | 12489 |
| | | | | м | | | | | | | 925 | |
| 19 | 19 | С1241-101-0201 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм | | 40 | 617 | | 24680 | | 24680 | | 26654 |
| | | | | м | | | | | | | 1974 | |
| 20 | 20 | Ц13-110801-0206 | Проводки трубные из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм. Присоединение к приборам | | 40 | 108,85 | 0 | 4354 | 0 | 0 | 3265 | 8229 |
| | | | | соединение | | 108,85 | 0 | 4354 | 0 | | 610 | |
| 21 | 21 | С1261-107-0882 | Шланги | | 40 | 451 | | 18040 | | 18040 | | 19483 |
| | | | | м | | | | | | | 1443 | |
| 22 | 22 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | | 18,5 | 212,94 | 5,45 | 3939 | 101 | 1625 | 1537 | 5914 |
| | | | | м2 | | 119,66 | 0,71 | 2214 | 13 | | 438 | |
| 23 | 23 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | | 15,8 | 175,98 | 3,91 | 2780 | 62 | 1614 | 770 | 3834 |
| | | | | м2 | | 69,94 | 0,71 | 1105 | 11 | | 284 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Силовое электрооборудование | | | | | | | | | 11570716 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 9296749 | 91521 | 7785484 | 1416878 | 11570716 |
| | | | | | | | | 1419748 | 28058 | | 857089 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту: | | | | | | | | | 407425351 |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | 3152546 | | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,9 % | | 3638455 | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 411063806 |
| | | | Зимние удорожания | | | 1 % | | 4079113 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 415142919 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 8239807 | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 423382726 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года - 9%, к = 1 | | | | | | | | | 38 104 445,37 |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года - 91%, к = 1,0500514 | | | | | | | | | 404 561 998,29 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 53 119 973,24 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 495 786 416,89 |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖВК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртазин С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Almaty2021"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусайынова М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)