Подрядчик ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574
Субподрядчик ТОО "Geotechnik" (Геотехник) БИН 070640014360
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада с заменой оконных и наружных дверных проемов, входных групп, системы вентиляции с модернизацией лифтов здания железнодорожного вокзала города Павлодара

Акт выполненных работ № 5 от 10.02.2024 год

на Вентиляция

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. В1					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**3**	**6118-0101-0311**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м2**	**27,57**	**4568**	**125 940**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	3.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	27,57	7877	217 169	Казахстан
2	**4**	**6118-0101-0310**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**15,42**	**5927**	**91 394**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	4.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	15,42	7877	121 463	Казахстан
3	**5**	**6118-0101-0303**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**3,12**	**6846**	**21 360**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	5.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,12	6319	19 715	Казахстан
4	**6**	**6118-0101-0302**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**4,56**	**7455**	**33 995**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	6.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,56	6319	28 815	Казахстан

	7	6118-0204-0501	Установка зонтов над оборудованием	м2	3,51	5646	19 817	
6	8	580-004-0001 (кпл)	Зонт островной HICOLD 3BOOK-1210 1200x1000x400	1 шт	1	774252	774 252	
7	9	580-004-0002 (кпл)	Зонт пристенный 3ВПО-14,506 1450x600x400	1 шт	1	877485,6	877 486	
8	10	580-004-0003 (кпл)	Зонт пристенный 3ВПО-0806 800x600x400	1 шт	3	516168	1 548 504	
9	11	6118-0204-0404	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1800 мм/прим/	шт.	1	32947	32 947	
10	12	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	19,62	5193	101 887	
11	13	234-304-0109 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	1 м2	21,582	12599	271 912	Казахстан
12	14	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	52,2	784	40 925	Казахстан
13	15	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	2	221	442	Казахстан
			Раздел 2. В2					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
14	18	6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	27,12	5927	160 740	
			неучтенные ресурсы					
14.1	18.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	27,12	7877	213 624	Казахстан
15	22	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	4,8	5193	24 926	
16	23	234-304-0109 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	1 м2	5,28	12599	66 523	Казахстан
17	26	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	16,95	784	13 289	Казахстан
18	27	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	2	221	442	Казахстан
			Раздел 3. П1					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
19	30	6118-0101-0311	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	8,8	4568	40 198	
			неучтенные ресурсы					
19.1	30.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	8,8	7877	69 318	Казахстан

	31	6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	26,72	5927	158 369	
			неучтенные ресурсы					
20.1	31.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	26,72	7877	210 473	Казахстан
21	32	6118-0202-0302	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	3	1572	4 716	
22	34	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	6	1248	7 488	
23	36	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	2	221	442	Казахстан
24	37	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	45,04	784	35 311	Казахстан
25	38	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	8,8	5193	45 698	
26	39	234-304-0109 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	1 м2	9,68	12599	121 958	Казахстан
			Раздел 4. П2					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
27	42	6118-0101-0311	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	10,78	4568	49 243	
			неучтенные ресурсы					
27.1	42.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	10,78	7877	84 914	Казахстан
28	43	6118-0101-0310	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	31,2	5927	184 922	
			неучтенные ресурсы					
28.1	43.1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	31,2	7877	245 762	Казахстан
29	44	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	6	1248	7 488	
30	46	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	1 шт.	2	221	442	Казахстан
31	47	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	41,8	784	32 771	Казахстан
32	48	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	16,1	5193	83 607	

33	49	234-304-0109 Коб=1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	1 м2	17,71	12599	223 128	Казахстан
34	50	246-306-0648	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 300 мм	1 шт.	1	105954	105 954	Казахстан

Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	**7 241 778**
НДС (12%)	937 665,40
Итого	**8 751 543,76**

Принял (Подрядчик)
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Киева М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Geotechnik" (Геотехник)
БИН 070640014360
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ **Гаак П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)