Утвержден
приказомМинистра
поинвестициямиразвитию
РеспубликиКазахстан
от24апреля2017года№234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22»июля 2020г.

Заказчик **КГУ «Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖуалынского района Жамбылской области», руководитель – Сейтбеков Е.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «22» июля 2020 года, ТОО «КазГазСтройЭнерго», Директор – Айтуғанов БақытжанҚайратұлы, Жамбылская область, г.Тараз, пр. Толе би 230В.**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ**от «22» июля 2020 года, ТОО «ADSCOMPANYKZ», эксперт технического надзора – Ибрагимов ЕргенбайКурмашевичаттестат № KZ82VJE00027142 от 05.06.2017.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от «22» июля 2020 года, ТОО «ТаразҚұрылысПроект», Директор Бегалиев Дербисали Даниярбекович.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Газоснабжение вновь вводимого к/х Токтаева по адресу Жамбылская область, Жуалинский район в Актюбинском сельском округе».**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Жамбылская область, Жуалинский район в Актюбинском сельском округе**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) Решение КГУ "Аппарат акима Актюбинского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области о пре доставлении соответствующего права на землю выдано от 21.08.2014 года № 31;
(наименование органа вынесшего решение)
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
_____
(наименование органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Уведомления о начале строительно-монтажных работ КГУ «Управлениегосударственного архитектурно-строительногоконтроля акиматаЖамбылской области» №KZ94REA00179597 16.06.2020.**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)
в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО «ТаразҚұрылысПроект» ГСН-2018**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) **ТОО «ТаразҚұрылысПроект». Заключение №ТКЭ-0116-19от 23.07.2019г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **15 июня2020 года**;

(месяц, год)
окончание работ: **15 августа 2020 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,0;**
фактически, месяцев: **1,25 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
250	м	250	250	250	250

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Наружный подземный подводящийгазопровод–смонтирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø32х3мм,с установкойГРПШ с регулятором давления РДГД-М 2,0-Л в комплекте счетчик газовый бытовой QK-G4.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
-Газоснабжение-

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **3 443 420 тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ: **2 811 060** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **-** тенге; прочее – **632** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 529 954**тенге, в том числе:
стоимость проектно-сметной документации: **113 500**тенге;
стоимость экспертизы проекта: **27 360** тенге;
стоимость строительно-монтажных работ: **2 811 060** тенге;
стоимость работ авторского надзора: **31 480** тенге;
стоимость инжиниринговых услуг: **91 080** тенге;
В том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: **-**тенге;
В том числе прочее **-632** тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Газоснабжение вновь вводимого к/х Токтаева по адресу Жамбылская область, Жуалинский район в Актюбинском сельском округе» принять в эксплуатацию**

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Сейтбеков Е.О.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Технический надзор: **Сарсенбаева К.К.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Авторский надзор: **Бегалиев Д.Д.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Айтуганов Б.К.**
(фамилия, имя, отчество эксперта) (подпись) М.П.