Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства».
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за сентябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№24	от 31.03 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области	15177265,49	9172021,62							1100642,59	10272664,21

Заказчик: Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Мынжасар Жасұлан Дарханұлы, БИН 100140014846
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мерке Конысбаевич, БИН 140240006727
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» БИН 100140014846
Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, посёлок Шубаркудук, улица Желтоксан, дом № 8, телефон 87134622758
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпиты, улица Маметова, дом №22, БИН 140240006727, телефон 8-777-479-6209
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Объект: Строительство многофункциональной игровой площадки (хоккейной коробки (корт), футбольное поле) в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) № 24 ОТ 31.03.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ №2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Многофункциональная игровая площадка										
		Хоккейный корт										
1	Прайс лист	**Монтаж хоккейного корта**	к-т		1	4464285,71	–	4464286	–		–	4464286
						–	–	–	–	4464286	–	
		Покрытие игровой площадки										
2	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты бетонные плоские. Устройство**	м3		5,05239	21039,60	1184,95	106300	5987	94800	6275	121581
						1091,25	273,64	5513	1383		9006	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	4,9	1124,91		5513				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,02							
2.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013641		4557,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013641		1344,00		19			
2.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,294554		38,00		11			
2.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,943786		6030,00		5691			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,943786		1344,00		1268			
2.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,024757		5011,00		124			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,024757		1920,00		48			
2.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,035872		2742,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,035872		1344,00		48			
2.8	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	5,153438	18117,00				93365		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.9	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86.	м3	0,0004	0,002021	50384,00				102		
2.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000505	24875,00				13		
2.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,151572	6931,00				1051		
2.12	249132 С	Вода техническая	м3	0,0073	0,036882	82,00				3		
2.13	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,181886	1288,00				234		
2.14	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,101048	326,00				33		
3	**У86-010703-0102 8601-0703-0102 У СН РК 8.02-03-2019 0**	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**778,54**		**5396,00**	**444,00**	**4201002**	**345672**	**3191235**	**720928**	**5315871**
		ВР - 926 Тенге; СП - 506 Тенге				**853,00**	**128,00**	**664095**	**99653**		**393941**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,82	638,4	1040,24		664095				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	70,07							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9904551**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**669608**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**351659**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**101036**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3286035**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**4464286**		
		- Накладные расходы	Тенге								**727203**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**402947**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									9904551

СТОИМОСТЬ СМР:	5440265
ОБОРУДОВАНИЕ	4464286
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	65283
ИТОГО	5505548
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,98%	109010
ИТОГО	5614558
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	112291
ИТОГО	10191135
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	9172021,62
НДС, 12%	1100642,59
ИТОГО ПО АКТУ	10272664,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3

2000

Заказчик: Руководитель ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Мынжасар Жасұлан Дарханұлы, БИН 100140014846 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Жайык Сити" Молдагалиев Мерес Конырбаевич, БИН 140240006727 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Строй max», эксперт Тасмолов Биссенбай Абильхаирович, аттестаты № KZ41VJE00034476 от 26.01.2018 №KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)