Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"
Наименование строительства:«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (6 пусковой комплекс)»
и его адрес: город Астана
Договор №94/4 от 03.08.2023 г

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		94/4	03.08.2023				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (6 пусковой комплекс)»	**1 305 600,00**	**1 165 714,29**	**1 165 714,29**						**139 885,71**	**1 305 600,00**

Субподрядчик:
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277

Директор _____ **Каркенов К.Д.**

Генподрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ **Жумагулов А. Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (6 пусковой комплекс)»**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№94/4 от 03.08.2023 г**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2023 (месяц, год) на №2-2-1 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа									
			Подземный трубопровод									
1	32	1122-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,115	5266600,20	2647047,40	605659,02	304410,45	--	418187,94	1105754,72
			НР - 99%; СП - 8%			2619552,80	1053595,55	301248,57	121163,49		81907,76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				605659,02	304410,45	--	418187,94	1105754,72
								301248,57	121163,49	--	81907,76	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				605659,02				
			Всего заработная плата	Тенге					422412,06			
			Накладные расходы	Тенге				418187,94				
			Сметная прибыль	Тенге				81907,76				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1105754,72				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,76
			Сметная заработная плата	Тенге					422412,06			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1105754,72				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195,76
			Сметная заработная плата	Тенге					422412,06			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1105755,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				301249,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					304410,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					121163,00			
			- Накладные расходы	Тенге							418188,00	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							81908,00	
			Временные здания и сооружения 1,3%			**1,3 %**						**14 374,82**
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**1 120 129,82**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%			**3,3 %**						**36 964,28**
			Затраты по снегоборьбе 0,3%			**0,3%**						**3 360,39**
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время и затратами на снегоборье									**1 160 454,49**
			Непредвиденные работы и затраты-2%			**2 %**						**23 209,09**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 183 663,58**
			Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603			**1,0973603**						**1 298 905,42**
			Итого с понижающим коэффициентом генподрядчика, К=0,95			**0,95**						**1 233 960,15**
			Итого с понижающим коэффициентом подрядчика, К=0,94469362378865			**0,9446936238**						**1 165 714,29**
			НДС			**12 %**						**139 885,71**
			Итого с НДС									**1 305 600,00**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Каркенов К.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумагулов А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)