Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

**Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

**Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction"**

**Наименование строительства:«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (9 пусковой комплекс)»**

**и его адрес:** город Астана

**Договор №94/6 от 03.08.2023 г**

# СПРАВКА № 1

## о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименован. | код | наименование | код |
| | | 94/6 | 03.08.2023 | | | | |

| Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (9 пусковой комплекс)»** | **1 500 001,00** | **1 339 286,61** | **1 339 286,61** | | | | | | **160 714,39** | **1 500 001,00** |

**Субподрядчик:**
**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**

**Директор** _____ **Каркенов К.Д.**

**Генподрядчик:**
**ТОО "Алия-Сервис"**
**БИН 050640011650**

**Директор** _____ **Жумагулов А. Е.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (9 пусковой комплекс)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№94/6 от 03.08.2023 г**

# Акт выполненных работ №1

**за декабрь 2023 (месяц, год) на №2-2-1 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Подземный трубопровод** | | | | | | | | | | | | |
| **трубопровод** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **57** | **1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | **км трубопровода** | **0,21** | **3343352,22** | **1532332,22** | **702103,97** | **321789,76** | **--** | **512563,01** | **1311840,34** |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | **1811020,00** | **654410,55** | **380314,20** | **137426,21** | | **97173,36** | |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | **Тенге** | | | | **702103,97** | **321789,76** | **--** | **512563,01** | **1311840,34** |
| | | | | | | | | **380314,20** | **137426,21** | **--** | **97173,36** | |
| Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | **702103,97** | | | | |
| Всего заработная плата | | | | Тенге | | | | | **517740,41** | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **512563,01** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **97173,36** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | | Тенге | | | | **1311840,34** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **243,99** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **517740,41** | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | | Тенге | | | | **1311840,34** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **243,99** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **517740,41** | | | |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **Тенге** | | | | | | | | **1311840,00** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **380314,00** | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **321790,00** | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **137426,00** | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **512563,00** | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **97173,00** | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Временные здания и сооружения 1,3%** | | | **1,3 %** | | | | | | **17 053,92** |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | | | | | | **1 328 893,92** |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%** | | | **3,3 %** | | | | | | **43 853,50** |
| | | | **Затраты по снегоборьбе 0,3%** | | | **0,3%** | | | | | | **3 986,68** |
| | | | **Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время и затратами на снегоборье** | | | | | | | | | **1 376 734,10** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | **2 %** | | | | | | **27 534,68** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1 404 268,78** |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,0973603** | | | **1,0973603** | | | | | | **1 540 988,81** |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом генподрядчика, К=0,95** | | | **0,95** | | | | | | **1 463 939,37** |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом подрядчика, К=0,914851143830401** | | | **0,9148511438** | | | | | | **1 339 286,61** |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | | | | | **160 714,39** |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 500 001,00** |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "Tuberia Construction"**
**БИН 051140003277**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Каркенов К.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО "Алия-Сервис"**
**БИН 050640011650**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Жумагулов А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)