ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог.№119	11.09.2021				
		доп.согл.№2	14.01.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского	253 928 941,01	99 720 993,25								
За отчетный месяц		99 720 993,25							11 966 519,19	111 687 512,44
Удержание аванса 30%		29 916 297,98							3 589 955,76	33 506 253,73
Всего к оплате		69 804 695,28							8 376 563,43	78 181 258,71

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Муттау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056, Атырауская область, г.Атырау АЙТЕКЕ БИ, 77, тел. 270918
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство визитного центра в селе Сарайчик Махамбетского района
(наименование, адрес)

Объект: ЗДАНИЕ ВИЗИТНОГО ЦЕНТРА
(наименование)

Договор подряда (контракт) №119 от 11.09.2021г., доп.соглашение №2 от 14.01.2022г.

Акт №5
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за июль 2022 год

на работы Перевод проекта в натуру, Подземная строительная часть здания (сооружения), Надземная строительная часть здания (сооружения), Отделочные работы , Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения, Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения, Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения, . Сети наружного электроосвещения , Внутриплощадочные сети водопровода и канализации,

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №01-01-1. Перевод проекта в натуру									
		РАЗБИВКА ОСЕЙ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ									
1	СЦИ РК 8.03-04-2019 СЦИ раздел 1, ч.2, гл.4, табл.1601-0204-20, п.28, стр 85	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м: I категории сложности**	км	5,27	28212,00	--	148677	--	--	--	148677
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								148677
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Прочие затраты	Тенге				148677				
		Локальная смета №02-01-1. Подземная строительная часть здания (сооружения)									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Фундаментные блоки									
29	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	10 трубопровода	2,4	8351,99	96,01	20045	231	16272	3548	25480
					1475,76	32,77	3542	79		1887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,728	96,41	2,43	167	5	79	58	243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,26	0,29	83	1		18	
31	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за ДВА раза	м2	1,728	245,69	6,27	425	10	342	52	515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,40	0,86	73	1		38	
		Приямок монолитный Пр 1									
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /Бетон сульфатост. В7,5, W6/. Устройство	м3	0,17	33924,67	1115,73	5767	189	5346	251	6580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1362,15	261,25	232	44		481	
33	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,6	45947,64	3223,08	73516	5156	53819	14971	95566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9087,96	1194,02	14541	1910		7079	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01066	237458,00	–	2531	–	2531	–	2734
					–	–	–	–		203	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1882	231184,00	–	43509	–	43509	–	46990
					–	–	–	–		3481	
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01184	918594,94	1364,94	10876	16	7754	2833	14806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			262350,00	611,46	3106	7		1097	
37	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01184	108394,00	–	1283	–	1283	–	1386
					–	–	–	–		103	
38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,592	83,22	1,73	49	1	31	12	66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	17	–		5	
39	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0315	608632,66	9345,42	19172	294	17176	1688	22528

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54017,10	3588,09	1702	113		1669	
40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,4	940,12	19,84	9777	206	6442	2937	13732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			300,83	2,88	3129	30		1017	
		Приямок монолитный Пр 2									
41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /Бетон сульфатост. В7,5, W6/. Устройство	м3	0,17	33924,67	1115,73	5767	189	5346	251	6500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1362,15	261,25	232	44		481	
42	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,2	45947,64	3223,08	101085	7091	74000	20585	131483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9087,96	1194,02	19994	2627		9734	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01365	237458,60	–	3241	–	3241	–	3500
					–	–	–	–		259	
44	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2434	231184,60	–	56270	–	56270	–	60772
					–	–	–	–		4502	
45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01184	918994,94	1364,94	10876	16	7754	2833	14806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			262350,00	611,46	3106	7		1097	
46	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01184	108394,00	–	1283	–	1283	–	1386
					–	–	–	–		103	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,592	83,22	1,73	49	1	31	12	66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	17	–		5	
48	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0315	608632,66	9345,42	19172	294	17176	1688	22528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54017,10	3588,09	1702	113		1669	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,3	940,12	19,84	12504	264	8239	3757	17561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			300,83	2,88	4001	38		1301	
		Приямок монолитный Пр 3									
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /Бетон сульфатост. В7,5, W6/. Устройство	м3	0,17	33924,67	1115,73	5767	189	5346	251	6500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1362,15	261,25	232	44		481	
51	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,8	45947,64	3223,08	36758	2578	26910	7485	47783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9887,96	1194,02	7270	955		3539	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	237458,00	–	1425	–	1425	–	1539
					–	–	–	–		114	
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0991	231184,00	–	22910	–	22910	–	24743
					–	–	–	–		1833	
54	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01184	918594,94	1364,94	10876	16	7754	2833	14806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			262350,00	611,46	3106	7		1097	
55	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01184	108394,00	–	1283	–	1283	–	1386
					–	–	–	–		103	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,592	83,22	1,73	49	1	31	12	66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	17	–		5	
57	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0315	608632,66	9345,42	19172	294	17176	1688	22528
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54017,10	3588,09	1702	113		1669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8	940,12	19,84	4513	95	2974	1356	6338
		В ТОМ ЧИСЛЕ			300,83	2,88	1444	14		469	
		Гидроизоляция фундаментов и стен (п. 4 Общие указания, лист 1,2КЖ)									
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1227	940,12	19,84	1153527	24344	760065	346567	1620101
		В ТОМ ЧИСЛЕ			300,83	2,88	369118	3534		120008	
60	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Деформационный шов. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	30,8	162,25	6,53	4997	201	3221	1979	7534
		В ТОМ ЧИСЛЕ			51,13	3,31	1575	102		558	
61	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Деформационный шов. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	129,6	324,86	11,36	42102	1472	26860	17129	63970
		В ТОМ ЧИСЛЕ			106,25	5,76	13770	746		4739	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2306362
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43153			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10529			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1203879		
		- Накладные расходы	Тенге							434776	
		- Сметная прибыль	Тенге							170844	
		Локальная смета №02-01-2 Надземная строительная часть здания (сооружения)									
		РАЗДЕЛ 1.Несущий остов (каркас) здания (сооружения)									
		КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ									
		Вертикальные связи									
134	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	3,06	85783,59	14364,40	262498	43956	7072	154714	456589
		В ТОМ ЧИСЛЕ			69107,94	4167,50	211470	12753		33377	
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (МЕТАЛЛОПРОКАТ). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	231,2	96,41	2,43	22290	562	10570	7745	32438
		В ТОМ ЧИСЛЕ			48,26	0,29	11158	67		2403	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	231,2	83,22	1,73	19240	400	12316	4548	25691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	6524	67		1903	
		Горизонтальные связи									
141	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кгр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	3,29	102394,83	21969,21	336879	72279	8190	191145	570266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			77936,10	6264,97	256410	20612		42242	
146	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (МЕТАЛЛОПРОКАТ). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	293,34	96,41	2,43	28281	713	13411	9827	41156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,26	0,29	14157	85		3049	
147	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	293,34	83,22	1,73	24412	507	15627	5771	32597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	8278	85		2415	
		Арки									
162	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кгр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,77	43608,61	13224,59	33579	10183	5391	14319	51730
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	18005	2747		3832	
169	2113-0205-0907 РСНБ РК 2015	Анкер HVU2 M12X110	шт.	48	1349,00	--	64752	--	64752	--	69932
					--	--	--	--		5180	
		Декоративные элементы									
170	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06	63215,75	2558,17	3793	153	268	2348	6633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56199,60	520,87	3372	31		491	
171	1109-0701-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	0,06	150990,74	19345,78	9059	1160	316	5588	15819

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			126375,70	8604,52	7583	516		1172	
172	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,0208	265040,00	–	5513	–	5513	–	5954
					–	–	–	–		441	
173	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0208	259976,00	–	5408	–	5408	–	5841
					–	–	–	–		433	
174	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0104	265067,00	–	2757	–	2757	–	2978
					–	–	–	–		221	
175	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0104	277474,00	–	2886	–	2886	–	3117
					–	–	–	–		231	
176	ССЦ 8.04-08-2019 Общ ч. таб.6 п.2.4.3	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0624	5772,00	–	360	–	360	–	389
					–	–	–	–		29	
177	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические (МЕТАЛЛОПРОКАТ). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	5,72	96,41	2,43	551	14	261	192	802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,26	0,29	276	2		59	
178	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,72	83,22	1,73	476	10	305	113	636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	161	2		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				822734	129937	155403	396310	1316568
							537394	36967	–	97525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176566				
		Накладные расходы	Тенге				28196				
		Сметная прибыль	Тенге				16382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221144				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				646168				
		Накладные расходы	Тенге				368114				
		Сметная прибыль	Тенге				81143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1095425				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1316569				
		РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции									
		ВИТРАЖИ (Л.28)									
		Внутренние витражи									
228	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных рубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,46	2436,17	196,17	13301	1072	6050	6033	20881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1131,60	96,07	6179	525		1547	
229	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,46	32262,00	–	176151	–	176151	–	190243
					–	–	–	–		14092	
230	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	11,04	2631,28	2,63	29049	29	16603	11175	43442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,72	–	12417	–		3218	
231	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11,04	14633,00	–	161548	–	161548	–	174472
					–	–	–	–		12924	
232	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1370,98	2,04	2742	4	–	1889	5002
					1368,94	–	2738	–		370	
233	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5731,00	–	11462	–	11462	–	12379
					–	–	–	–		917	
234	1110-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м2	2,814	826,07	32,36	2325	91	–	2037	4711
					793,71	10,52	2233	30		349	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
235	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	2,814	55036,00	–	154871	–	154871	–	167261
					–	–	–	–		12390	
236	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,686	25491,59	18,52	425353	309	410292	13360	473810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			884,07	5,58	14752	93		35097	
		Устройство цоколя (Л.56 и 57)									
247	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные виленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	155	11791,00	–	1827605	–	1827605	–	1973813
					–	–	–	–		146208	
248	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6,843726	259976,00	–	219349	–	219349	–	236897
					–	–	–	–		17548	
249	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0448	231184,00	–	10357	–	10357	–	11186
					–	–	–	–		829	
250	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07392	237458,00	–	17553	–	17553	–	18957
					–	–	–	–		1404	
		==========Слуховое окно СО-1, воздухозаборная решетка ВР-1									
251	1109-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Блоки оконные стальные слуховые. Монтаж	т конструкций	0,17132	182076,10	49671,56	31193	8510	1318	15998	50966
					124705,90	10626,80	21365	1821		3775	
252	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,17132	763124,00	–	130738	–	130738	–	141197
					–	–	–	–		10459	
253	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,566	83,22	1,73	713	14	457	169	952
					28,22	0,29	242	2		71	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
254	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
					--	--	--	--		37	
255	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01864	61120,64	2558,17	1139	48	43	730	2018
		В ТОМ ЧИСЛЕ			56199,60	520,87	1048	10		150	
256	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,01864	763124,00	--	14225	--	14225	--	15363
					--	--	--	--		1138	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,932	83,22	1,73	78	1	51	18	104
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,22	0,29	26	--		8	
258	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	29,00	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3230332	10078	3159253	51409	3544280
							61000	2481	--	262540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2883962				
		Накладные расходы	Тенге				32792				
		Сметная прибыль	Тенге				233341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3150095				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				346370				
		Накладные расходы	Тенге				18617				
		Сметная прибыль	Тенге				29199				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				394186				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3544281				

РАЗДЕЛ 3.Крыши

		КРОВЛИ (Л. 16,17 АР)									
		Кровли К-1 из профлиста- 30 м2									
259	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	30	261,85	12,72	7856	381	4864	2494	11178
		В ТОМ ЧИСЛЕ			87,03	3,34	2611	100		828	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
260	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2 утепляемого покрытия	30	686,20	53,04	20586	1591	1839	16148	39672
					571,86	13,20	17156	396		2939	
261	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	3,09	11150,00	–	34454	–	34454	–	37210
					–	–	–	–		2756	
262	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	30	494,39	51,66	14832	1550	–	12584	29609
					442,73	13,20	13281	396		2193	
263	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,236	21157,00	–	26150	–	26150	–	28242
					–	–	–	–		2092	
264	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	30	837,64	21,94	25129	658	2368	20572	49357
		В ТОМ ЧИСЛЕ			736,76	8,59	22103	258		3656	
265	2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	34,5	3725,00	–	128512	–	128512	–	138793
					–	–	–	–		10281	
		Кровля К-2 из оцинкованной стали - 387,4 м2									
266	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	387,4	261,85	12,72	101441	4928	62798	32209	144342
		В ТОМ ЧИСЛЕ			87,03	3,34	33715	1294		10692	
267	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2 утепляемого покрытия	387,4	686,20	53,04	265834	20548	23747	208520	512302
					571,86	13,20	221539	5114		37948	
268	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	39,9022	11150,00	–	444910	–	444910	–	480503
					–	–	–	–		35593	
269	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	387,4	494,39	51,66	191527	20013	–	162497	382346

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					442,73	13,20	171514	5114		28322	
270	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	15,96088	21157,00	–	337684	–	337684	–	364699
					–	–	–	–		27015	
271	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные. Устройство оснований из плит OSB	м2 кровли	387,4	143,55	0,79	55611	306	31093	22365	84214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,50	0,25	24212	97		6238	
272	2107-0509-0507 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, I, E1, толщина 10 мм	м2	399,022	1239,00	–	494388	–	494388	–	533939
					–	–	–	–		39551	
273	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	387,4	837,64	21,94	324502	8500	30581	265649	637363
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			736,76	8,59	285421	3328		47212	
274	2110-0104-1016 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	445,51	3725,00	–	1659525	–	1659525	–	1792287
					–	–	–	–		132762	
		Кровля К-3 рулонная- 31,1 м2									
275	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	31,1	261,85	12,72	8144	396	5041	2586	11588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			87,03	3,34	2707	104		858	
276	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	31,1	959,56	53,04	29842	1650	10407	16740	50308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			571,86	13,20	17785	411		3727	
277	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	4,80495	21157,00	–	101658	–	101658	–	109791
					–	–	–	–		8133	
278	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	31,1	789,87	104,39	24553	3247	13681	7815	34958
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			245,19	27,96	7625	870		2589	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
279	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	31,1	2176,30	108,12	67683	3362	62340	2688	76001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,70	30,26	1981	941		5630	
280	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,030478	16289,14	1444,58	496	44	1	429	999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14813,20	646,46	451	20		74	
281	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,030478	291480,00	–	8884	–	8884	–	9595
					–	–	–	–		711	
282	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	31,1	4387,59	69,64	136454	2166	124216	9476	157605
					323,87	7,33	10072	228		11674	
		Кровля К-4 из оцинкованной стали - 50,4 м2									
283	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,4	748,73	26,32	37736	1326	25504	10240	51814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			216,38	4,47	10906	225		3838	
284	1112-0101-0720 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные. Устройство основания из плит OSB	м2 кровли	50,4	143,55	0,79	7235	40	4045	2910	10956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,50	0,25	3150	13		812	
285	2107-0509-0507 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, I, Е1, толщина 10 мм	м2	51,912	1239,00	–	64319	–	64319	–	69465
					–	–	–	–		5146	
286	1208-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов	м2	50,4	2249,81	3,41	113390	172	82827	21946	146163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			603,00	1,78	30391	90		10827	
		Кровля К-5 из сэндвич-панелей- 377,5 м2 (Л.16 и 57)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
287	1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,03	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м2 покрытия	377,5	1425,27	469,11	538040	177089	154201	191859	788290
					547,68	188,89	206750	71306		58392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная	кг	246,4	1512,00	--	372557	--	372557	--	402362
					--	--	--	--		29805	
291	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	531,1	32,00	--	16995	--	16995	--	18355
					--	--	--	--		1360	
292	2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный	м	68,5	224,00	--	15344	--	15344	--	16572
					--	--	--	--		1228	
293	2110-0502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	126,04	1578,00	--	249307	--	249307	--	269252
					--	--	--	--		19945	
294	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
					--	--	--	--		130	
295	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,188	23909,62	1454,69	4495	273	405	3006	8101
					20305,60	734,91	3817	138		600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,23312	26398,00	--	6154	--	6154	--	6646
					--	--	--	--		492	
297	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Ктр=1,03	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03	м фасонных (доборных) элементов	381,2	1542,36	885,47	587946	337541	7297	267693	924090
					637,75	379,99	243108	144852		68451	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
298	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	109,249	2316,00 –	– –	253021 –	– –	253021	– 20242	273263
299	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	56,7	885,61 335,27	11,87 3,91	50214 19010	673 222	30531	17693 5433	73340
300	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	56,7	1513,00 –	– –	85787 –	– –	85787	– 6863	92650
301	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	18,14	1567,92 1426,80	91,87 26,97	28442 25882	1666 489	894	24262 4216	56920
302	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18,14	2005,00 –	– –	36371 –	– –	36371	– 2910	39281
				Устройство крыши (Л.11,11.1)							
320	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м желобов	47,6	885,61 335,27	11,87 3,91	42155 15959	565 186	25631	14853 4561	61569
321	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	47,6	1513,00 –	– –	72019 –	– –	72019	– 5762	77781
322	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	29,2	1567,92 1426,80	91,87 26,97	45783 41663	2683 788	1437	39054 6787	91624
323	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	29,2	2005,00 –	– –	58546 –	– –	58546	– 4684	63230
324	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м планки	47,6	1664,29 301,83	1098,87 258,90	79220 14367	52307 12324	12546	24555 8302	112078

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
325	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47,6	864,00	–	41126	–	41126	–	44416
					–	–	–	–		3290	
326	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	23,8	842,51	11,84	20052	282	11256	7903	30192
					357,75	3,19	8514	76		2236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
327	2110-0102-0113 РСНБ РК 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23,8	1364,00	–	32463	–	32463	–	35060
					–	–	–	–		2597	
328	2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	36,5	1345,00	–	49092	–	49092	–	53019
					–	–	–	–		3927	
329	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,051	526735,00	–	26863	–	26863	–	29012
					–	–	–	–		2149	
330	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами (Л.12)	м ограждения	47,5	106,25	23,93	5047	1137	331	3593	9331
					75,34	6,88	3579	327		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,25933	189575,34	11386,08	49163	2953	1367	31472	87085
					172920,00	2960,44	44843	768		6451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173414	237458,00	–	41179	–	41179	–	44473
					–	–	–	–		3294	
333	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,085916	281681,00	–	24201	–	24201	–	26137
					–	–	–	–		1936	
334	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,48325	96,41	2,43	625	16	296	217	910
					48,26	0,29	313	2		67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
335	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красками БТ-177 серебристой за ДВА раза	м2	6,48325	245,69 42,40	6,27 0,86	1593 275	41 6	1277	194 143	1929
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336	1109-0305-0481 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Снегодержатель. Ограждения защитные оборудования. Монтаж (Л.6 и 12)	т конструкций	0,177705	123798,39 110460,80	1578,01 520,87	22000 19629	281 93	2090	13608 2849	38457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	107,7	861,00 –	– –	92730 –	– –	92730	– 7418	100148
		Парапет ПТ6 (Л.11)									
351	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	324,1625	83,22 28,22	1,73 0,29	26977 9148	561 54	17268	6377 2668	36022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Водосборный лоток, водосборная воронка ВВ-1									
352	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Лотки водосборные. Устройство	м желобов	92,83	3775,47 904,50	152,37 50,73	312722 74920	12621 4202	225181	72792 30841	416355
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
353	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	1,96308	277474,00 –	– –	541929 –	– –	541929	– 43354	585283
354	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	97,654	83,22 28,22	1,73 0,29	8127 2756	169 28	5202	1921 804	10852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
355	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронка внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	4	376,74 167,16	122,76 28,82	1483 669	491 115	323	721 176	2381
356	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 2-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,034628	502193,00	–	17390	–	17390	–	18781

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1391	
357	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7314	83,22 28,22	1,73 0,29	144 49	3 1	92	34 14	192
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8592267 1611872	662230 255016	6318165 –	1539675 810556	10942498
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7377728				
		Накладные расходы	Тенге				1035043				
		Сметная прибыль	Тенге				673022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9085793				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1214539				
		Накладные расходы	Тенге				504632				
		Сметная прибыль	Тенге				137534				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1856705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10942498				

РАЗДЕЛ 4.Прочие конструкции

ЛЕСТНИЦЫ

Лестница вход в подвал в П-1 Блоке 1.1

Лестница(1шт) лист 52и53КЖ

398	1101-0101-0430 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9,215	175,65 –	175,65 71,12	1619 –	1618 655	–	472 167	2258
399	1101-0102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,462	288,30 26,58	261,56 104,87	1286 119	1167 468	–	422 137	1845
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
400	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т*км	8,05	170,00 –	– –	1368 –	– –		– 109	1477
401	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,6	17,81 2,74	14,96 6,20	82 13	69 29	–	30 9	121
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
402	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,423	1649,64 1649,64	– –	698 698	– –	–	502 96	1296
403	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (обратная засыпка под лестничный марш)	м3 грунта	0,285	852,26 852,26	– –	243 243	– –	–	175 33	451
404	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (обратная засыпка под лестничный марш)	м3 грунта	9,215	15,81 –	15,81 6,55	146 –	145 60	–	43 15	205
405	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,215	169,56 91,26	78,30 37,83	1562 841	722 349	–	856 194	2612
406	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /Бетон сульфатост. В7,5, W6/. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,8	33924,67 1362,15	1115,73 261,25	61064 2452	2008 470	56604	2659 5098	68821
407	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /Бетон сульфатост. В15, W6/. Устройство /под Стм1 и Стм2/ В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,97	40514,72 4597,20	2024,78 449,25	79814 9056	3989 885	66769	9047 7109	95970
408	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /Бетон сульфатост. В15, W6/. Устройство /монолитные стены Стм1 и Стм2/ В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,25	49488,24 11273,46	2563,88 615,17	210325 47912	10896 2614	151517	45979 20504	276809
409	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,5	2124,63 1468,91	42,17 5,76	28683 19830	570 78	8283	18116 3744	50543

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
410	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,7381	21084,81	2132,79	15563	1574	4491	8962	26487
					12868,02	475,53	9498	351		1962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
411	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке /Бетон сульфатост. В15, W6/. Бетонирование	м3	2,08	54692,76	15784,51	113761	32832	67331	18965	143344
					6537,55	3481,74	13598	7242		10618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
412	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0701	291480,00	–	20433	–	20433	–	22068
					–	–	–	–		1635	
413	2105-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64096	231184,00	–	148180	–	148180	–	160034
					–	–	–	–		11854	
414	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02704	237458,00	–	6421	–	6421	–	6935
					–	–	–	–		514	
415	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,225	940,12	19,84	54738	1155	36067	16446	76878
					300,83	2,88	17516	168		5695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦЫ, ОГРАЖДЕНИЯ									
		Лестница ЛВ-1 (Л.35)									
416	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8,8	739,56	81,41	6508	717	693	6394	13934
					579,34	36,43	5098	321		1032	
417	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09514	582071,00	–	55378	–	55378	–	59808
					–	–	–	–		4430	
418	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01285	768275,00	6600,42	9872	85	8935	1028	11772
					66313,10	1484,23	852	19		872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
419	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,3995	83,22	1,73	449	10	287	106	600
					28,22	0,29	152	2		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
420	2113-0205-0905 РСНБ РК 2015	Анкер химический HVU2 M8X80	шт.	44	1288,00	–	56672	–	56672	–	61206
					–	–	–	–		4534	
		Лестница ЛВ-2 (Л.36)									
421	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,1	739,56	81,41	5251	578	560	5159	11243
					579,34	36,43	4113	259		833	
422	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0829	582071,00	–	48254	–	48254	–	52114
					–	–	–	–		3860	
423	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01165	768275,00	6600,42	8950	77	8100	932	10673
					66313,10	1484,23	773	17		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,7275	83,22	1,73	393	8	252	93	525
					28,22	0,29	133	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
425	2113-0205-0905 РСНБ РК 2015	Анкер химический HVU2 M8X80	шт.	44	1288,00	–	56672	–	56672	–	61206
					–	–	–	–		4534	
		Лестница пожарная выход на чердак (Л.44)									
426	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05148	78864,78	26594,19	4060	1369	614	1755	6280
					40344,40	9069,37	2077	467		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
427	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05148	582071,00	–	29965	–	29965	–	32362
					–	–	–	–		2397	
428	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0014	768275,00	6600,42	1076	9	974	112	1283
					66313,10	1484,23	93	2		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
429	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,644	83,22 28,22	1,73 0,29	220 75	5 1	140	52 22	294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Люк металлический (Л44.1)									
430	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и паровпрочных камер. Монтаж	т конструкций	0,07424	105723,26 99012,60	4836,02 2060,84	7849 7351	359 153	139	5178 1042	14069
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
431	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,9025	33118,00 –	– –	29889 –	– –	29889	– 2391	32280
		Стремянка пожарная СТ-1(Л45)									
432	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,90907	78864,78 40344,40	26594,19 9069,37	71694 36676	24176 8245	10842	30995 8215	110904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
433	2106-0268-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,90907	582071,00 –	– –	529143 –	– –	529143	– 42331	571474
434	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0513	768275,00 66313,10	6600,42 1484,23	39413 3402	338 76	35673	4104 3481	46998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
435	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	48,0185	83,22 28,22	1,73 0,29	3996 1355	83 14	2558	945 395	5336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
436	2113-0201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	54	33,00 –	– –	1782 –	– –	1782	– 143	1925
		Вентиляционные шахты Вш-1(Зшт) (Л49)									
439	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	3	2394,97 2327,58	28,39 14,41	7185 6983	85 43	117	6464 1092	14741
440	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10206	281681,00	–	28748	–	28748	–	31048

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		2300	
441	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,701	83,22	1,73	142	2	92	33	189
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	48	–		14	
442	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,067824	332118,00	–	22526	–	22526	–	24328
					–	–	–	–		1802	
443	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,125541	608632,66	9345,42	76408	1173	68454	6726	89784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84017,10	3588,09	6781	450		6651	
444	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	7,2	1603,00	–	11542	–	11542	–	12465
					–	–	–	–		923	
445	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,45	1578,41	33,27	43327	913	18246	19970	68361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			880,45	28,94	24168	794		9064	
446	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	27,45	172,89	1,46	4746	40	2379	1878	7154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,79	0,72	2327	20		530	
447	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35,1	1213,01	14,26	42577	501	931	37979	87001
					1172,23	3,89	41145	137		6444	
		Вентиляционные шахты Вш-2(1шт) (Л.50)									
448	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,33	5378,85	118,72	39427	870	22714	14939	58715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2161,35	30,12	15843	221		4349	
449	2108-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003652	291480,00	–	1064	–	1064	–	1149
					–	–	–	–		85	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
450	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	1	2394,97	28,39	2395	28	39	2155	4914
					2327,58	14,41	2328	14		364	
451	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	281681,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
452	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2265	83,22	1,73	19	--	13	4	25
					28,22	0,29	6	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
453	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00778	332118,00	--	2584	--	2584	--	2791
					--	--	--	--		207	
454	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0147	608632,66	9345,42	8947	138	8015	788	10513
					54017,10	3588,09	794	53		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,95	1603,00	--	1523	--	1523	--	1645
					--	--	--	--		122	
456	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,2	1578,41	33,27	5051	107	2127	2328	7969
					880,45	28,94	2817	93		590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
457	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, полиминералкетатная	м2 окрашиваемой поверхности	3,2	172,89	1,46	553	4	278	219	834
					84,79	0,72	271	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	1213,01	14,26	4852	57	106	4328	9915
					1172,23	3,89	4689	16		734	
		Вентиляционные шахты Вш-3(2шт) (Л.50)									
461	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	2	2394,97	28,39	4790	57	78	4309	9827
					2327,58	14,41	4655	29		728	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
462	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01512	281681,00	–	4259	–	4259	–	4600
					–	–	–	–		341	
463	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,378	83,22	1,73	31	1	19	7	42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	11	–		3	
464	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,052752	332118,00	–	17520	–	17520	–	18922
					–	–	–	–		1402	
465	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,061828	608632,66	9345,42	37631	578	33713	3312	44219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54017,10	3588,09	3340	222		3275	
466	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,6	1603,00	–	5771	–	5771	–	6233
					–	–	–	–		462	
467	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,44	1578,41	33,27	21214	447	8934	9778	33471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			880,45	28,94	11833	389		2479	
468	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	13,44	172,89	1,46	2324	20	1164	919	3503
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,79	0,72	1140	10		239	
469	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, спесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,8	1213,01	14,26	20379	239	447	18178	41642
					1172,23	3,89	19693	65		3085	
		Вентиляционные шахты Вш-4(2шт) (Л.50)									
470	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,24	5378,85	118,72	87353	1928	50325	33998	130087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2161,35	30,12	35100	489		9636	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
471	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0071	291480,00	–	2070	–	2070	–	2236
					–	–	–	–		166	
472	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в дна канала	колпак	2	2394,97	28,39	4790	57	78	4309	9827
					2327,58	14,41	4655	29		728	
473	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01008	281681,00	–	2839	–	2839	–	3066
					–	–	–	–		227	
474	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,282	83,22	1,73	21	–	14	5	28
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,22	0,29	7	–		2	
475	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,030144	332118,00	–	10011	–	10011	–	10812
					–	–	–	–		801	
476	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0325728	408632,66	9345,42	19825	305	17761	1745	23296
		В ТОМ ЧИСЛЕ			54017,10	3588,09	1759	117		1726	
477	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	1603,00	–	1924	–	1924	–	2078
					–	–	–	–		154	
478	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,24	1578,41	33,27	25633	540	10794	11815	40444
		В ТОМ ЧИСЛЕ			880,45	28,94	14299	470		2996	
479	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	16,24	172,89	1,46	2808	24	1407	1111	4232
		В ТОМ ЧИСЛЕ			84,79	0,72	1377	12		313	
480	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,8	1213,01	14,26	10674	125	233	9522	21812
					1172,23	3,89	10316	34		1616	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Вентиляционные шахты Вш-5(1шт) (Л.50)									
483	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	1	2394,97	28,39	2395	28	39	2155	4914
					2327,58	14,41	2328	14		364	
484	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00315	281681,00	--	887	--	887	--	958
					--	--	--	--		71	
485	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1575	83,22	1,73	13	--	9	3	17
					28,22	0,29	4	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	332118,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
487	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приемов металлические. Установка	т металлических изделий	0,010933	608632,66	9345,42	6654	102	5961	586	7819
					54017,10	3588,09	591	39		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
488	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,5	1603,00	--	802	--	802	--	866
					--	--	--	--		64	
489	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,34	1578,41	33,27	3693	78	1555	1702	5827
					880,45	28,94	2060	68		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2,34	172,89	1,46	405	4	203	160	610
					84,79	0,72	198	2		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
491	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3	1213,01	14,26	3639	43	79	3246	7436
					1172,23	3,89	3517	12		551	
		Вентиляционные шахты Вш-6(1шт) (Л.50)									
494	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	1	2394,97	28,39	2395	28	39	2155	4914
					2327,58	14,41	2328	14		364	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
495	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003402	281681,00	–	958	–	958	–	1035
					–	–	–	–		77	
496	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями-ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1701	83,22	1,73	14	–	9	3	19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	5	–		1	
497	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,008792	332118,00	–	2920	–	2920	–	3154
					–	–	–	–		234	
498	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,012441	408632,66	9345,42	7573	117	6783	666	8898
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54017,10	3588,09	672	45		659	
499	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,65	1603,00	–	1042	–	1042	–	1125
					–	–	–	–		83	
500	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены: Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,59	1578,41	33,27	4088	86	1722	1884	6450
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			880,45	28,94	2280	75		478	
501	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2,59	172,89	1,46	448	4	224	177	675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			84,79	0,72	220	2		50	
502	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,4	1213,01	14,26	4124	48	90	3679	8427
					1172,23	3,89	3986	13		624	
		Вентиляционные шахты Вш-7(3шт) (Л.50)									
503	1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2	23,31	4060,57	1690,94	94652	39416	5774	43279	148966
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2121,92	568,93	49462	13262		11034	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
504	2106-0201-0204 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	23,31	9047,00	–	210886	–	210886	–	227757
					–	–	–	–		16871	
505	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	3	2394,97	28,39	7185	85	117	6464	14741
					2327,58	14,41	6983	43		1092	
506	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,010206	281681,00	–	2875	–	2875	–	3105
					–	–	–	–		230	
507	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1701	83,22	1,73	14	–	9	3	19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	5	–		1	
508	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,026376	332118,00	–	8760	–	8760	–	9461
					–	–	–	–		701	
509	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,037323	608632,66	9345,42	22716	349	20351	1999	26653
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			54017,10	3588,09	2016	134		1977	
510	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,95	1603,00	–	3126	–	3126	–	3376
					–	–	–	–		250	
511	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	10,2	1213,01	14,26	12373	146	270	11037	25282
					1172,23	3,89	11957	40		1873	
		Крыльцо КР-1 (Л.39)									
		Крыльцо Кр-1									
518	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	25,2	2124,63	42,17	53541	1063	15461	33817	94347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1468,91	5,76	37017	145		6989	
519	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0233	21084,81	2132,79	491	50	141	283	836

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12868,02	475,53	300	11		62	
520	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0233	291480,00	–	6791	–	6791	–	7334
					–	–	–	–		543	
521	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,12	51464,05	15784,51	109104	33463	61781	19329	138708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6537,55	3481,74	13860	7381		10275	
523	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 40мм)	м2 стяжки	7,77	1037,10	30,23	8058	235	4924	2837	11766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	2899	119		872	
524	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,77	669,74	20,49	5204	159	4902	209	5846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,44	10,13	143	79		433	
		Козырек К-6									
525	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,057586	40135,73	13224,50	2311	761	203	1071	3652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	1347	205		271	
526	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03024	285096,00	–	8621	–	8621	–	9311
					–	–	–	–		690	
527	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,027346	296557,00	–	8110	–	8110	–	8759
					–	–	–	–		649	
528	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0018	768275,00	6600,42	1383	12	1252	144	1649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46313,10	1484,23	119	3		122	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
529	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9693	83,22	1,73	247	5	158	58	330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	84	1		24	
530	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	3,8	4038,69	5,63	15347	21	12748	2067	18807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			678,46	1,44	2578	5		1393	
531	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00	--	2320	--	2320	--	2506
					--	--	--	--		186	
		ОГФ-1 (Л.39)									
538	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0696	286151,00	--	19916	--	19916	--	21569
					--	--	--	--		1593	
539	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	768275,00	6600,42	4610	40	4172	480	5497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	398	9		407	
540	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,78	83,22	1,73	315	6	202	74	420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	107	1		31	
		Крыльца КР-2 (Л.40)									
		Крыльцо Кр-2									
543	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	25,2	2124,63	42,17	53541	1063	15461	33817	94347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1468,91	5,76	37017	145		6989	
544	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0233	21084,81	2132,79	491	50	141	283	836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12868,02	475,53	300	11		62	
545	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0233	291480,00	--	6791	--	6791	--	7334

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		543	
546	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,12	51464,05	15784,51	109104	33463	61781	19329	138708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6537,55	3481,74	13860	7381		10275	
548	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 40мм)	м2 стяжки	7,77	1037,10	30,23	8058	235	4924	2837	11766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	2899	119		872	
549	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,77	669,74	20,49	5204	159	4902	209	5846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,44	10,13	143	79		433	
		Козырек К-7									
550	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали в прокате. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,057586	40135,73	13224,50	2311	761	203	1071	3652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	1347	205		271	
551	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03024	285096,00	--	8621	--	8621	--	9311
					--	--	--	--		690	
552	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,027346	296557,00	--	8110	--	8110	--	8759
					--	--	--	--		649	
553	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0018	768275,00	6600,42	1383	12	1252	144	1649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	119	3		122	
554	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9693	83,22	1,73	247	5	158	58	330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	84	1		24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
555	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Обшивка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	3,8	4038,69	5,63	15347	21	12748	2067	18807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			678,46	1,44	2578	5		1393	
556	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00	--	2320	--	2320	--	2506
					--	--	--	--		186	
		ОГФ-2 (Л.40)									
562	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Л.39,40,40.2,40.6)	т конструкций	0,0696	93461,13	21969,21	6505	1529	45	3703	11025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70851,00	6264,97	4931	436		817	
563	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0696	286151,00	--	19916	--	19916	--	21509
					--	--	--	--		1593	
564	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	768275,00	6600,42	4610	40	4172	480	5497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	398	9		407	
565	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,78	83,22	1,73	315	6	202	74	420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	107	1		31	
		Крыльцо КР-4 (Л.40.1)									
		Крыльцо Кр-4									
568	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	6,09	2124,63	42,17	12939	257	3736	8172	22800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1468,91	5,76	8946	35		1689	
569	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0233	21084,81	2132,79	491	50	141	283	836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12868,02	475,53	300	11		62	
570	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0233	291480,00	--	6791	--	6791	--	7334

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		543	
571	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,3	51464,05	15784,51	66903	20520	37884	11853	85056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6537,55	3481,74	8499	4526		6300	
573	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 40мм)	м2 стяжки	7,77	1037,10	30,23	8058	235	4924	2837	11766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	2899	119		872	
574	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,77	669,74	20,49	5204	159	4902	209	5846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,44	10,13	143	79		433	
		Козырек К-8									
575	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кгр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали в прокат. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,057586	40135,73	13224,50	2311	761	203	1071	3652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	1347	205		271	
576	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03024	285096,00	--	8621	--	8621	--	9311
					--	--	--	--		690	
577	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,027346	296557,00	--	8110	--	8110	--	8759
					--	--	--	--		649	
578	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0018	768275,00	6600,42	1383	12	1252	144	1649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	119	3		122	
579	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9693	83,22	1,73	247	5	158	58	330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	84	1		24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
580	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горки", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами * В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности козырька	3,8	4038,69 678,46	5,63 1,44	15347 2578	21 5	12748	2067 1393	18807
581	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00 –	– –	2320 –	– –	2320	– 186	2506
		Ограждение ОГ-1									
582	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02108	124943,49 82807,50	34824,75 12452,06	2634 1746	734 262	154	1386 322	4341
583	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *	т	0,02108	582071,00 –	– –	12270 –	– –	12270	– 982	13252
584	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0012	768275,00 66313,10	6600,42 1484,23	922 80	8 2	834	96 81	1099
585	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза * В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,114	83,22 28,22	1,73 0,29	93 31	2 –	60	22 9	124
586	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00 –	– –	464 –	– –	464	– 37	501
		Крыльцо КР-5 (Л.40.2)									
		Крыльцо Кр-5									
589	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,75	2124,63 1468,91	42,17 5,76	14341 9915	285 39	4141	9058 1872	25271
590	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0233	21084,81 12868,02	2132,79 475,53	491 300	50 11	141	283 62	836

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
591	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0233	291480,00	–	6791	–	6791	–	7334
					–	–	–	–		543	
592	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкция ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,88	51464,05	15784,51	96752	29675	54786	17141	123004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6537,55	3481,74	12291	6546		9111	
594	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 40мм)	м2 стяжки	7,77	1037,10	30,23	8058	235	4924	2837	11766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	2899	119		872	
595	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,77	669,74	20,49	5204	159	4902	209	5846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,44	10,13	143	79		433	
		Козырек К-9									
596	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Арки волнообразного и криволинейного очертания из листовой стали в прокате. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,057586	40135,73	13224,50	2311	761	203	1071	3652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	1347	205		271	
597	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03024	285096,00	–	8621	–	8621	–	9311
					–	–	–	–		690	
598	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,027346	296557,00	–	8110	–	8110	–	8759
					–	–	–	–		649	
599	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0012	768275,00	6600,42	922	8	834	96	1099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	80	2		81	
600	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9393	83,22	1,73	245	5	157	58	327
					28,22	0,29	83	1		24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
601	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Обшивка поликарбонатными листами *	м2 поверхности козырька	3,8	4038,69	5,63	15347	21	12748	2067	18807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			478,46	1,44	2578	5		1393	
602	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00	--	2320	--	2320	--	2506
					--	--	--	--		186	
		ОГФ-3 (Л.40.2)									
608	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для прогонов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Л.39,40,40.2,40.6)	т конструкций	0,06264	93461,13	21969,21	5854	1376	40	3333	9932
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70851,00	6264,97	4438	392		735	
609	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 20 х 30 мм до 50 х 50 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06264	286151,00	--	17924	--	17924	--	19358
					--	--	--	--		1434	
610	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0216	768275,00	6600,42	16595	143	15020	1728	19789
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	1432	32		1466	
611	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,212	83,22	1,73	351	7	225	83	469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	119	1		35	
		Крыльцо КР-6 (Л.40.3)									
		Крыльцо Кр-6									
614	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Конструкции ступеней и пандуса монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	24,84	2124,63	42,17	52776	1047	15241	33334	92999
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1468,91	5,76	36488	143		6889	
615	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Конструкции ступеней и пандуса монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,02688	21084,81	2132,79	567	58	163	326	965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12868,02	475,53	346	13		71	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
616	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02688	291480,00	–	7835	–	7835	–	8462
					–	–	–	–		627	
617	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Конструкции ступеней и пандуса монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	4,33	51464,05	15784,51	222839	68347	126184	39479	283303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6537,55	3481,74	28308	15076		20985	
619	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 40мм)	м2 стяжки	7,77	1037,10	30,23	8058	235	4924	2837	11766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	2899	119		872	
620	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	7,77	669,74	20,49	5204	159	4902	209	5846
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,44	10,13	143	79		433	
		Козырек К-10									
621	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,057586	40135,73	13224,50	2311	761	203	1071	3682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	1347	205		271	
622	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03024	285096,00	–	8621	–	8621	–	9311
					–	–	–	–		690	
623	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,027346	296557,00	–	8110	–	8110	–	8759
					–	–	–	–		649	
624	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0012	768275,00	6600,42	922	8	834	96	1099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	80	2		81	
625	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9393	83,22	1,73	245	5	157	58	327
					28,22	0,29	83	1		24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
626	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Аречный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	3,8	4038,69	5,63	15347	21	12748	2067	18807
		В ТОМ ЧИСЛЕ			678,46	1,44	2578	5		1393	
627	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00	–	2320	–	2320	–	2506
					–	–	–	–		186	
		Ограждение ОГ-2									
628	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,4798	124943,49	34824,75	59948	16708	3509	31537	98864
		В ТОМ ЧИСЛЕ			82807,50	12452,06	39731	5974		7319	
629	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4798	582071,00	–	279278	–	279278	–	301620
					–	–	–	–		22342	
630	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0282	768275,00	6600,42	21665	186	19609	2256	25835
		В ТОМ ЧИСЛЕ			66313,10	1484,23	1870	42		1914	
631	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25,4	83,22	1,73	2114	44	1353	500	2823
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,22	0,29	717	7		209	
632	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	376	29,00	–	10904	–	10904	–	11776
					–	–	–	–		872	
		Крыльцо КР-7 (Л.40.4)									
		Крыльцо Кр-7									
635	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	12,66	2124,63	42,17	26898	534	7768	16989	47398
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1468,91	5,76	18596	73		3511	
636	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0238	21084,81	2132,79	502	50	146	289	854
		В ТОМ ЧИСЛЕ			12868,02	475,53	306	11		63	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
637	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0238	291480,00 –	– –	6937 –	– –	6937	– 555	7492
638	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,11	51464,05 6537,55	15784,51 3481,74	211517 26869	64874 14310	119774	37473 19919	268909
640	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 40мм) В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	24	1037,10 373,09	30,23 15,32	24890 8954	726 368	15210	8763 2692	36345
641	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	24	669,74 18,44	20,49 10,13	16074 443	492 243	15139	645 1337	18056
		Козырек К-11									
642	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкции	0,37798	40135,73 23383,14	13224,50 3567,57	15171 8838	4998 1348	1335	7029 1776	23976
643	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27666	286151,00 –	– –	79167 –	– –	79167	– 6333	85500
644	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05292	285096,00 –	– –	15087 –	– –	15087	– 1207	16294
645	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0484	296557,00 –	– –	14353 –	– –	14353	– 1148	15501
646	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0018	768275,00 66313,10	6600,42 1484,23	1383 119	12 3	1252	144 122	1649

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
647	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,989	83,22	1,73	1580	33	1011	374	2110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	536	6		156	
648	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Обшивка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	13	4038,69	5,63	52503	73	43610	7071	64340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			678,46	1,44	8820	19		4766	
649	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	24	29,00	--	696	--	696	--	782
					--	--	--	--		56	
		Ограждение ОГ-3									
650	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,07	124943,49	34824,75	8746	2438	511	4601	14415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82807,50	12452,06	5797	872		1068	
651	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,07	582071,00	--	40745	--	40745	--	44005
					--	--	--	--		3260	
652	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0042	768275,00	6600,42	3227	27	2921	336	3848
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	279	6		285	
653	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,71	83,22	1,73	309	6	198	73	413
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	105	1		31	
654	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	56	29,00	--	1624	--	1624	--	1754
					--	--	--	--		130	
		Крыльцо КР-8 (Л.40.5)									
		Крыльцо Кр-8									
657	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	23,4	2124,63	42,17	49716	987	14357	31402	87607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1468,91	5,76	34372	135		6489	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
658	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,0233	21084,81	2132,70	491	50	141	283	836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12868,02	475,53	300	11		62	
659	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, ВрI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0233	291480,00	--	6791	--	6791	--	7334
					--	--	--	--		543	
660	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,3	51464,05	15784,51	66903	20520	37884	11853	85056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6537,55	3481,74	8499	4526		6300	
662	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 40мм)	м2 стяжки	24	1037,10	30,23	24890	726	15210	8763	36345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	8954	368		2692	
663	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24	669,74	20,49	16074	492	15139	645	18056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,44	10,13	443	243		1337	
		Козырек К-12									
664	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,057586	40135,73	13224,50	2311	761	203	1071	3652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	1347	205		271	
665	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03024	285096,00	--	8621	--	8621	--	9311
					--	--	--	--		690	
666	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,027346	296557,00	--	8110	--	8110	--	8759
					--	--	--	--		649	
667	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0018	768275,00	6600,42	1383	12	1252	144	1649
					66313,10	1484,23	119	3		122	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
668	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9693	83,22	1,73	247	5	158	58	350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	84	1		24	
669	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	3,8	4038,69	5,63	15347	21	12748	2067	18807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			678,46	1,44	2578	5		1393	
670	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00	–	2320	–	2320	–	2506
					–	–	–	–		186	
		Ограждение ОГ-4									
671	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,02108	124943,49	34824,75	2634	734	154	1386	4341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82807,50	12452,06	1746	262		322	
672	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02108	582071,00	–	12270	–	12270	–	13252
					–	–	–	–		982	
673	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0012	768275,00	6600,42	922	8	834	96	1099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	80	2		81	
674	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,114	83,22	1,73	93	2	60	22	124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	31	–		9	
675	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	29,00	–	464	–	464	–	501
					–	–	–	–		37	
		Крыльца КР-6 (Л.40.6)									
		Крыльцо Кр-9									
678	1106-1802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Конструкции ступеней и пандуса монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	м2	90	2124,63	42,17	191217	3795	55220	120775	336952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1468,91	5,76	132202	518		24959	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
679	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Конструкции ступеней и пандуса монолитные и мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,2208	21084,81	2132,79	4656	471	1344	2681	7924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12868,02	475,53	2841	105		587	
680	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2208	291480,00	–	64359	–	64359	–	69508
					–	–	–	–		5149	
681	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Конструкции ступеней и пандуса монолитные и мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	19	51464,05	15784,51	977817	299906	553698	173234	1243135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6537,55	3481,74	124213	66153		92084	
683	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 40мм)	м2 стяжки	90	1037,10	30,23	93339	2721	57040	32859	136294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	33578	1379		10096	
684	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	90	669,74	20,49	60277	1844	56773	2417	67710
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,44	10,13	1660	912		5015	
685	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10	3844,97	99,02	38450	990	29147	8268	50455
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			831,27	48,29	8313	483		3737	
		ОГФ-3 (Л.40.6)									
691	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Л.39,40,40.2,40.6)	т конструкций	0,3132	93461,13	21969,21	29272	6881	200	16665	49612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			70851,00	6264,97	22191	1962		3675	
692	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3132	286151,00	–	89622	–	89622	–	96792
					–	–	–	–		7170	
693	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изоляция монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,108	768275,00	6600,42	82974	713	75099	8640	98943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	7162	160		7329	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
694	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,06	83,22	1,73	1753	36	1123	414	2341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	594	6		173	
		Поручень ПР-1									
704	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,01306	124943,49	34824,75	1632	455	96	858	2690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82807,50	12452,06	1081	163		199	
705	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01306	582071,00	–	7602	–	7602	–	8210
					–	–	–	–		608	
706	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0015	768275,00	6600,42	1152	10	1043	120	1374
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	99	2		102	
707	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,728	83,22	1,73	61	1	39	14	81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	21	–		6	
708	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	29,00	–	580	–	580	–	626
					–	–	–	–		46	
		Козырек К-1 (7шт)									
709	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	26,18	4038,69	5,63	105733	148	87823	14240	129571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			678,46	1,44	17762	38		9598	
710	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и прокат. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,32095	40135,73	13224,50	12882	4244	1133	5968	20358
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	7505	1145		1508	
711	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,30863	286151,06	–	88315	–	88315	–	95380

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		7065	
712	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,2925	83,22	1,73	191	4	122	45	255
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,22	0,29	65	1		19	
		Козырек К-2 (1шт)									
713	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	5,1	4838,69	5,63	20597	28	17109	2774	25241
		В ТОМ ЧИСЛЕ			678,46	1,44	3460	7		1870	
714	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,19762	40135,73	13224,50	7931	2613	698	3675	12535
		В ТОМ ЧИСЛЕ			23383,14	3567,57	4621	705		929	
715	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17334	286151,00	–	49601	–	49601	–	53569
					–	–	–	–		3968	
716	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0234	259976,00	–	6083	–	6083	–	6570
					–	–	–	–		487	
717	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,881	83,22	1,73	822	17	526	194	1098
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,22	0,29	279	3		81	
		Ограждение ОГ-1 (1шт)									
718	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,02084	124943,49	34824,75	2604	726	152	1370	4292
		В ТОМ ЧИСЛЕ			82807,50	12452,06	1726	260		318	
719	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02084	582071,00	–	12130	–	12130	–	13100
					–	–	–	–		970	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
720	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0003	768275,00	4600,42	230	2	208	24	274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			66313,10	1484,23	20	--		20	
721	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,057	83,22	1,73	88	2	56	21	117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	30	--		9	
722	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	29,00	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--		9	
		Козырек К-3 (1шт)									
723	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	2,7	4038,69	5,63	10904	15	9057	1469	13362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			678,46	1,44	1832	4		990	
724	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,06307	40135,73	13224,50	2531	834	222	1173	4000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	1475	225		296	
725	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05464	286151,00	--	15635	--	15635	--	16886
					--	--	--	--		1251	
726	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00755	259976,00	--	1963	--	1963	--	2120
					--	--	--	--		157	
727	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,1535	83,22	1,73	262	6	167	62	350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	89	1		26	
		Козырек К-4 (1шт)									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
728	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	1,43	4038,69	5,63	5775	8	4797	778	7077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			678,46	1,44	970	2		524	
729	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,03275	40135,73	13224,50	1314	433	115	609	2077
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	766	117		154	
730	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,02881	286151,00	--	8244	--	8244	--	8904
					--	--	--	--		660	
731	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0035	259976,00	--	910	--	910	--	983
					--	--	--	--		73	
732	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,6375	83,22	1,73	136	2	88	32	182
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	46	--		13	
		Козырек К-5 (1шт)									
733	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	1,88	4038,69	5,63	7593	11	6306	1023	9305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			678,46	1,44	1276	3		689	
734	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,02476	40135,73	13224,50	994	327	88	460	1571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			23383,14	3567,57	579	88		116	
735	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,01942	286151,00	--	5557	--	5557	--	6002

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		445	
736	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00468	259976,00	--	1217	--	1217	--	1314
					--	--	--	--		97	
737	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,238	83,22	1,73	103	2	66	24	138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28,22	0,29	35	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7036826	775385	4956821	1301480	9005376
							1303251	188581	--	667064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5446131				
		Накладные расходы	Тенге				1130094				
		Сметная прибыль	Тенге				526095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7102320				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1590695				
		Накладные расходы	Тенге				171386				
		Сметная прибыль	Тенге				140969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1903050				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9005370				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24808722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3513517				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1577630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					483045			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14589642		
		- Перевозка грузов	Тенге				1368				
		- Накладные расходы	Тенге							3288874	
		- Сметная прибыль	Тенге							1837685	

Локальная смета №02-01-3 Отделочные работы

РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные конструкции

==========Блок 1.1==========

Гипсокартонные перегородки (Л.3.1, 4.1)

15	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	117,04	6478,31	28,82	758221	3373	599056	141466	971662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1331,10	11,90	155792	1393		71975	

==========Блок 1.2==========

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Гипсокартонные перегородки (Л.7.1 и 8.1АР)									
38	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	93,27	6478,31	28,82	604232	2688	477392	112735	774325
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1331,10	11,90	124152	1110		57357	
39	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Обрамление уголком отверстия ОВ) (лист 7.1и8.1АР)	т конструкций	0,02888	63215,75	2558,17	1320	54	93	817	2368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56199,60	520,87	1173	11		171	
40	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,02888	322523,00	–	6734	–	6734	–	7273
					–	–	–	–		539	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,522	96,41	2,43	50	1	24	17	73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,26	0,29	25	–		5	
42	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за ДВА раза	м2	0,522	245,69	6,27	128	3	103	16	155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,40	0,86	21	–		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1370685**	**6119**	**1083402**	**255051**	**1755796**
							281164	**2514**	**–**	**130059**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1369365				
		Накладные расходы	Тенге				254234				
		Сметная прибыль	Тенге				129888				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1753487				
	Стоимость металлемонтажных работ		Тенге				1320				
		Накладные расходы	Тенге				817				
		Сметная прибыль	Тенге				171				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2368				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1755796				

РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (Л.31-32.2)

Отм.-2.500
(Л.31)

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Коридор, Эл.щитовая, Тех.помещ., Тепловой узел, Вент.камера									
43	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	127,42	883,46	4,85	112570	618	37706	59565	185906
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,69	1,65	74246	210		13771	
44	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	254,84	111,63	0,80	28448	203	2292	20846	53237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,84	0,41	25953	104		3943	
		==========Блок 1.1==========									
		Отм. 0.000									
		Холл, Коридор, Лест.кл., Лаборатория, Ресторан., Тамбур									
50	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	138,96	1410,50	7,90	196003	1098	1124	155425	379542
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,51	3,60	193781	500		28114	
51	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	145,908	2973,00	–	433784	–	433784	–	468487
					–	–	–	–		34703	
52	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	9,67	2600,95	14,67	25151	142	12262	11524	39609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1318,21	5,95	12747	58		2934	
53	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	9,67	800,09	3,23	7737	31	2266	4360	13065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			562,52	1,06	5440	10		968	
56	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,32	1823,93	83,53	190272	8714	73791	91789	304626
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,04	66,81	107767	6970		22565	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Тамбур, Регистр., Магазин, Гардеробная, Помещ.для дежурных, Конф.зал, Фондохранилище, Выстав.зал, Книгохранилище, Библиотека, Кладовая, Подсобное помещение									
59	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	358,87	1410,50	7,90	506186	2835	2903	401392	980184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,51	3,60	500448	1292		72606	
60	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	376,8135	2973,00	--	1120267	--	1120267	--	1209888
					--	--	--	--		89621	
61	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	29,03	2600,95	14,67	75506	426	36812	34596	118910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1318,21	5,95	38268	173		8808	
		Сан.узлы									
75	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,64	1823,93	83,53	119723	5483	46431	57755	191677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,04	66,81	67809	4385		14198	
80	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	124,51	1032,84	9,47	128599	1179	66562	49004	191811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,78	3,19	60858	397		14208	
81	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	182,36	3580,91	35,61	653015	6494	357066	234195	958187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1587,27	18,04	289455	3290		70977	
		Отм. +3.900									
		Лестничная клетка, Фондохранилище, Кабинеты									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
87	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	164,1	2600,95	14,67	426816	2407	208091	195565	672172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1318,21	5,95	216318	976		49790	
93	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	41,84	1823,93	83,53	76313	3495	29596	36814	122177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,04	66,81	43222	2795		9050	
94	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	471,28	1032,84	9,47	486757	4463	251942	185484	726021
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,78	3,19	230352	1503		53779	
		Холл, Коридор, Приемная, Переговорная									
95	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	127,96	1410,50	7,90	180488	1011	1036	143122	349498
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,51	3,60	178441	461		25889	
104	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	134,358	2973,00	--	399446	--	399446	--	431402
					--	--	--	--		31956	
		Сан.узел									
109	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,64	1823,93	83,53	26702	1223	10355	12881	42750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,04	66,81	15124	978		3167	
116	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	29	3580,91	35,61	103846	1033	56782	37243	152376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1587,27	18,04	46031	523		11287	
		==========Блок 1.2==========									
		Отм. 0.000									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Лест.кл., Жилая комната для МГН, Помещ.охл.камеры, Кладовые, Загрузочная, Венткамера									
126	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	16,98	2600,95	14,67	44164	249	21532	20236	69552
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1318,21	5,95	22383	101		5152	
130	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	62,06	3580,91	35,61	222231	2210	121515	79700	326086
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1587,27	18,04	98506	1120		24155	
		Сан.узлы, Моечные посуды, Доготов.цех, Душевые, Кладовлинвентаря, Помещение пищевых отходов									
135	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	155,2	3580,91	35,61	555757	5527	303886	199315	815478
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1587,27	18,04	246344	2800		60406	
		Обеденный зал									
136	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	62,55	1410,50	7,90	88227	494	506	69961	170843
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1394,51	3,60	87227	225		12655	
137	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	65,6775	2973,00	--	195259	--	195259	--	210880
					--	--	--	--		15621	
138	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,56	1823,93	83,53	48444	2218	18788	23370	77559
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1033,04	66,81	27438	1774		5745	
142	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	0,75	3580,91	35,61	2686	27	1469	963	3941
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1587,27	18,04	1190	14		292	
		Отм. +3.300									
		Лестничная клетка, Жилые комнаты									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
145	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	146,57	2600,95	14,67	381221	2150	185861	174674	600367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1318,21	5,95	193210	872		44472	
146	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,68	1823,93	83,53	123444	5654	47874	59559	197634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,04	66,81	69916	4522		14640	
		Холл, Регистратура, Коридор									
152	1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм на металлическому каркасу	м2	46,49	1410,50	7,90	65574	367	376	51999	126978
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1394,51	3,60	64831	167		9406	
153	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	48,8145	2973,00	–	145126	–	145126	–	156736
					–	–	–	–		11610	
154	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,53	1823,93	83,53	53861	2467	20888	25983	86231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,04	66,81	30506	1973		6387	
		Сан.узлы, Душевая, Постирочная									
163	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,11	1823,93	83,53	131524	6024	51007	63448	210870
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1033,04	66,81	74493	4818		15598	
168	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	184,11	3580,91	35,61	659281	6556	360493	236443	967382
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1587,27	18,04	292232	3321		71658	
		ПОЛЫ (Л.33-34.1)									
		Блок 1.1									
		Тип 1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
177	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	127,4	994,08	75,73	126646	9648	523	113094	258919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			914,25	30,12	116475	3837		19179	
		Тип 3									
191	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике>Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	27,8	1682,70	85,62	46779	2380	24091	19435	71511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			730,50	13,21	20308	367		8297	
192	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	27,8	1047,67	42,48	29125	1181	15691	11715	44107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			440,76	7,53	12253	209		3267	
		Тип 4									
193	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	50,3	982,54	15,77	49422	793	28849	18809	73689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			393,25	4,55	19780	229		5458	
		Тип 5									
199	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,61	33628,90	7,20	20514	4	18039	2323	24664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4051,62	--	2471	--		1827	
203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,1	1037,10	30,23	6326	184	3866	2227	9237
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	2276	93		684	
204	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,1	669,74	20,49	4085	125	3848	164	4589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			18,44	10,13	112	62		340	
205	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0044713	16289,14	1444,58	73	7	--	63	147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14813,20	646,46	66	3		11	
206	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0044713	291480,00	--	1303	--	1303	--	1407

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
207	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	6,1	982,54	15,77	5993	96	3498	2281	8936
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			393,25	4,55	2399	28		662	
208	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Вычитается позиция: Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	6,1	-421,61	-8,20	-2572	-50	-2088	-423	-3235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-71,10	-2,71	-434	-17		-240	
		Тип 7									
225	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,6	1682,70	85,62	12789	650	6587	5313	19550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			730,50	13,21	5552	100		1448	
226	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	7,6	1047,67	42,48	7962	323	4289	3203	12058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			440,76	7,53	3350	57		893	
227	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,6	3376,72	80,24	25663	610	14268	10402	38950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1419,03	36,96	10785	281		2885	
		Тип 9									
239	2206-0301-0131 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	22,44	2991,00	--	67118	--	67118	--	72487
					--	--	--	--		5369	
		Блок 1.2									
		Тип 3									
254	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,6	1682,70	85,62	27933	1421	14386	11605	42701
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			730,50	13,21	12126	219		3163	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
255	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	16,6	1047,67	42,48	17391	705	9369	6995	26337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			440,76	7,53	7317	125		1951	
256	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,6	3376,72	80,24	56054	1332	31166	22719	85075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1419,03	36,96	23556	614		6302	
		Тип 7									
277	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	63	1682,70	85,62	106010	5394	54594	44043	162057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			730,50	13,21	46022	832		12004	
278	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	63	1047,67	42,48	66003	2676	35559	26548	99955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			440,76	7,53	27768	474		7404	
279	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63	3376,72	80,24	212733	5055	118279	86224	322873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1419,03	36,96	89399	2328		23917	
		Тип 9									
288	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,05	1037,10	30,23	16645	485	10172	5860	24305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			373,09	15,32	5988	246		1800	
289	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,05	334,86	10,24	5375	164	5063	216	6038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,22	5,07	148	81		447	
		Тип 10									
298	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	106	1682,70	85,62	178366	9075	91888	74103	272667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			730,50	13,21	77433	1400		20198	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
299	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	106	1047,67	42,48	111053	4503	59829	44668	168178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			440,76	7,53	46721	798		12458	
300	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	106	3376,72	80,24	357932	8506	199009	145075	543247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1419,03	36,96	150417	3918		40241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9571149	130065	5444260	3393864	14002211
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3996824	62616	--	1037200	
		Накладные расходы	Тенге				9571149				
		Сметная прибыль	Тенге				3393864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1037200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14002213				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14002213				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									15758007
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4277988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136184			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					65130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6527662		
		- Накладные расходы	Тенге							3648915	
		- Сметная прибыль	Тенге							1167259	

Локальная смета №02-01-4. Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

РАЗДЕЛ 1.СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В1 - водопровод хозяйственно-питьевой

1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	3235,42	37,41	275011	3180	218795	53308	354584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			623,95	16,00	53036	1360		26265	
2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2098,38	21,36	10492	107	7957	2423	13949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			485,62	8,93	2428	45		1033	
3	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1814,58	21,36	9073	107	6538	2423	12416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			485,62	8,93	2428	45		920	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2176,84	28,92	54421	723	561	52089	115031
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2125,47	0,63	53137	16		8521	
5	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	1036,00	–	25641	–	25641	–	27692
					–	–	–	–		2051	
6	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2002,79	25,11	20028	251	158	19231	42400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1961,92	6,42	19619	4		3141	
7	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9	716,00	–	7088	–	7088	–	7655
					–	–	–	–		567	
8	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1234,99	4,20	30875	105	300	29873	65607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1218,80	0,49	30470	12		4860	
9	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,75	421,00	–	10420	–	10420	–	11254
					–	–	–	–		834	
10	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	35	1269,57	2,04	44435	71	385	43111	94549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1256,55	0,32	43979	11		7004	
11	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	278,00	–	9633	–	9633	–	10404
					–	–	–	–		771	
12	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	120	1274,09	2,46	152891	295	1533	148067	325034
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1258,86	0,21	151063	25		24077	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118,8	173,00	--	20552	--	20552	--	22196
					--	--	--	--		1644	
14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	145	652,87	70,98	94666	10292	38873	38778	144120
		В ТОМ ЧИСЛЕ			315,87	36,02	45801	5223		10676	
15	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	115,5	460,00	--	53130	--	53130	--	57380
					--	--	--	--		4250	
16	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	319,00	--	3509	--	3509	--	3790
					--	--	--	--		281	
17	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	286,00	--	4719	--	4719	--	5097
					--	--	--	--		378	
18	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	242,00	--	3993	--	3993	--	4312
					--	--	--	--		319	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	310	93,79	1,12	29075	347	400	27761	61383
		В ТОМ ЧИСЛЕ			91,38	--	28328	--		4547	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,215	66062,72	--	14203	--	850	13220	29617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62109,00	--	13353	--		2194	
21	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	12	38,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
22	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,11	4092,00	--	4542	--	4542	--	4905
					--	--	--	--		363	
23	2304-0902-1909 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8598,00	--	8598	--	8598	--	9286
					--	--	--	--		688	
24	2304-0902-1907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6451,00	--	12902	--	12902	--	13934
					--	--	--	--		1032	
25	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5526,00	--	5526	--	5526	--	5968
					--	--	--	--		442	
26	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	5038,00	--	115874	--	115874	--	125144
					--	--	--	--		9270	
		Водомерный узел В1									
27	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4859,16	117,33	4859	118	3038	1697	7081
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1703,12	28,82	1703	29		525	
28	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176796,00	--	176796	--	176796	--	190940
					--	--	--	--		14144	
29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1947,75	28,82	3896	58		688	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Signetes ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29845,00	–	59690	–	59690	–	64465
					–	–	–	–		4775	
31	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1534,77	228,19	1535	228	21	1336	3101
					1285,98	77,39	1286	77		230	
32	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50653-2010	шт.	1	22189,00	–	22189	–	22189	–	23964
					–	–	–	–		1775	
33	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4559,00	–	4559	–	4559	–	4924
					–	–	–	–		365	
34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2537,69	–	2538	–	2199	332	3100
					339,22	–	339	–		230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1118-0401-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки круглые и прямоугольные. Установка	бак	1	23562,10	1520,26	23562	1520	339	21836	49030
					21702,62	578,88	21703	579		3632	
36	Перечень, поз.230	Регулирующая емкость запаса воды объемом 5,0м3, с фитингами	к-т	1	434775,00	–	434775	–	434775	–	469557
					–	–	–	–		34782	
37	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	42089,99	1517,22	42090	1517	1485	24057	71439
					39088,00	350,00	39088	350		5292	
38	Перечень, поз.231	Насосная установка повышения давления, Wilo COR-3 MHI 204/SKW-EB-R	к-т	1	1776060,00	–	1776060	–		–	1776060
					–	–	–	–	1776060	–	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	6741,50	113,56	6742	114	144	3991	11591
					6484,50	57,64	6484	58		859	
40	5101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	183738,00	--	183738	--		--	183738
					--	--	--	--	183738	--	
41	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2363,01	117,33	7089	352	894	5811	13952
					1947,75	28,82	5843	86		1032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2304-0102-1501 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Signetes ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29845,00	--	89535	--	89535	--	96698
					--	--	--	--		7163	
43	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	1369,00	--	19166	--	19166	--	20699
					--	--	--	--		1533	
44	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1534,77	228,19	1535	228	21	1336	3101
					1285,98	77,39	1286	77		230	
45	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22189,00	--	22189	--	22189	--	23964
					--	--	--	--		1775	
46	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2604,61	310,27	2605	310	73	2321	5320
					2221,59	146,31	2222	146		394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	91,00	--	91	--	91	--	98
					--	--	--	--		?	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	881,58	40,63	4408	204	142	4058	9143
					812,36	15,71	4062	79		677	
49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5966	96,41	2,43	58	1	28	20	84
		В ТОМ ЧИСЛЕ			48,26	0,29	29	--		6	
50	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,1932	83,22	1,73	99	2	63	23	132
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,22	0,29	34	--		10	
		В2 - водопровод противопожарный									
51	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	115	2933,72	40,63	337378	4673	239284	93323	465158
		В ТОМ ЧИСЛЕ			812,36	15,71	93421	1807		34456	
52	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	93,79	1,12	10786	129	148	10299	22771
		В ТОМ ЧИСЛЕ			91,38	--	10509	--		1687	
53	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	51	245,69	6,27	12530	320	10048	1522	15177
		В ТОМ ЧИСЛЕ			42,40	0,86	2162	44		1124	
54	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,5	537,00	--	8860	--	8860	--	9569
					--	--	--	--		709	
55	2304-0902-1909 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8598,00	--	8598	--	8598	--	9286
					--	--	--	--		688	
56	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	7	25766,34	120,56	180364	844	170442	9193	204722
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1296,90	43,23	9078	303		15165	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	2308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	14	10530,00	--	147420	--	147420	--	159214
					--	--	--	--		11794	
58	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	7	2009,25	29,26	14065	205	130	13542	29816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1961,38	12,68	13730	89		2209	
59	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	7	21130,00	--	147910	--	147910	--	159743
					--	--	--	--		11833	
		ТЗ - горячее водоснабжение									
60	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	100	1274,09	2,46	127409	246	1277	123389	270862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1258,86	0,21	125886	21		20064	
61	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	99	115,00	--	11385	--	11385	--	12296
					--	--	--	--		911	
62	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1269,57	2,04	12696	20	110	12317	27014
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1256,55	0,32	12566	3		2001	
63	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные	м	9,9	194,00	--	1921	--	1921	--	2075
					--	--	--	--		154	
64	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	93,79	1,12	10317	123	142	9851	21781
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			91,38	--	10052	--		1613	
65	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,11	66062,72	--	7267	--	435	6764	15153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62109,00	--	6832	--		1122	
66	2304-0802-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровый полипропиленовый диаметром 20 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	15	987,00	--	14805	--	14805	--	15989
					--	--	--	--		1184	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,57	4092,00	–	2332	–	2332	–	2519
					–	–	–	–		187	
68	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	13	4595,15	49,00	59737	637	1007	57175	126265
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4468,69	19,15	58093	249		9353	
69	5104-0106-0104 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	3	28662,00	–	85986	–		–	85986
					–	–	–	–	85986	–	
70	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	1	31871,00	–	31871	–		–	31871
					–	–	–	–	31871	–	
71	5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	5	72974,00	–	364870	–		–	364870
					–	–	–	–	364870	–	
72	5104-0106-0116 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	96677,00	–	96677	–		–	96677
					–	–	–	–	96677	–	
73	5104-0106-0135 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	3	71962,00	–	215886	–		–	215886
					–	–	–	–	215886	–	
74	1508-0305-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	5	1601,88	86,43	8009	432	92	5515	14606
					1497,00	35,00	7485	175		1082	
75	Перечень, поз.7	Полотенцесушитель электрический 50х50, 290 Вт	шт	5	27183,00	–	135915	–	135915	–	146788
					–	–	–	–		10873	
		Санитарно-техническое оборудование									
76	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	23	3122,64	92,25	71821	2122	5070	64404	147123

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2809,95	47,38	64629	1090		10898	
77	2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	23	6495,00	–	149385	–	149385	–	161336
					–	–	–	–		11951	
78	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	23	4470,00	–	102810	–	102810	–	111035
					–	–	–	–		8225	
79	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	23	1100,00	–	25300	–	25300	–	27324
					–	–	–	–		2024	
80	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	23	1043,00	0,12	23989	3	786	22736	50463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1008,70	–	23200	–		3738	
81	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	23	6758,00	–	155434	–	155434	–	167869
					–	–	–	–		12435	
82	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17	3869,75	183,70	65786	3122	9111	54061	129435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3150,18	94,79	53553	1611		9588	
83	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	17	18796,00	–	319532	–	319532	–	345095
					–	–	–	–		25563	
84	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	11	2728,01	234,17	30008	2576	2863	25318	59752
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2233,55	115,09	24569	1266		4426	
85	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	11	28910,00	–	318010	–	318010	–	343451
					–	–	–	–		25441	
86	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	11	1578,00	–	17358	–	17358	–	18747

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				33563				
		Сметная прибыль	Тенге				30860				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				416594				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				194174				
		Накладные расходы	Тенге				60327				
		Сметная прибыль	Тенге				20360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274861				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4104479				
		Накладные расходы	Тенге				932594				
		Сметная прибыль	Тенге				402971				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5440044				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8886587				
		РАЗДЕЛ 2.СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ									
		К1 - канализация хозяйственно-бытовая									
96	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	128	1767,26	3,43	226209	439	118465	105301	358030
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			838,32	1,13	107305	145		26521	
97	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1184,64	1,41	92402	110	24100	66865	172008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			874,25	0,49	68192	38		12741	
98	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	50	14789,65	50,49	739482	2524	681480	55329	858396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1109,57	19,60	55478	980		63585	
99	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	69	122,00	–	8418	–	8418	–	9091
					–	–	–	–		673	
100	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	34	38,00	–	1292	–	1292	–	1395
					–	–	–	–		103	
101	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Траны диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	8738,67	35,21	34955	141	32163	2669	40634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			662,86	18,03	2651	72		3010	
102	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальник. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5677,86	–	5678	–	2551	3064	9442

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3127,00	--	3127	--		699	
103	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	7635,00	--	38175	--	38175	--	41229
					--	--	--	--		3054	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,4383	96,41	2,43	331	8	157	115	482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,26	0,29	166	1		36	
105	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за ДВА раза	м2	3,4383	245,69	6,27	845	22	677	103	1023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,40	0,86	146	3		76	
		К3 - канализация бытовая									
106	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1767,26	3,43	53018	103	27765	24680	83914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			838,32	1,13	25150	34		6216	
107	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1184,64	1,41	17770	21	4635	12859	33079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			874,25	0,49	13114	7		2450	
108	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	30	122,00	--	3660	--	3660	--	3953
					--	--	--	--		293	
109	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15	38,00	--	570	--	570	--	616
					--	--	--	--		46	
110	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром до 100 мм. Установка	комплект	2	17883,48	76,67	35167	153	32737	2309	40474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1138,39	39,44	2277	79		2998	
		К2 - канализация бытовая									
111	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	90	14789,65	50,49	1331068	4544	1226663	99593	1545114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1109,57	19,60	99861	1764		114453	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2361,77	21,36	49597	449	38950	10178	64557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			485,62	8,93	10198	188		4782	
113	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537,00	--	5907	--	5907	--	6380
					--	--	--	--		473	
114	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за ДВА раза	м2	72,3	245,69	6,27	17763	453	14244	2158	21515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,40	0,86	3066	62		1594	
115	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	871,00	--	5226	--	5226	--	5644
					--	--	--	--		418	
116	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	10	18188,47	366,57	181885	3665	140320	37425	236854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3790,02	28,82	37900	288		17545	
117	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1662,00	--	26592	--	26592	--	28719
					--	--	--	--		2127	
118	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	7	3910,00	--	27370	--	27370	--	29560
					--	--	--	--		2190	
119	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	13,4	16398,14	122,08	219735	1636	206063	9778	247874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			898,20	61,96	12036	830		18361	
120	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1947,75	28,82	3896	58		688	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	21	2361,77	21,36	49597	449	38950	10178	64557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			485,62	8,93	10198	188		4782	
113	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537,00	--	5907	--	5907	--	6380
					--	--	--	--		473	
114	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за ДВА раза	м2	72,3	245,69	6,27	17763	453	14244	2158	21515
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,40	0,86	3066	62		1594	
115	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	6	871,00	--	5226	--	5226	--	5644
					--	--	--	--		418	
116	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	10	18188,47	366,57	181885	3665	140320	37425	236854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3790,02	28,82	37900	288		17545	
117	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	16	1662,00	--	26592	--	26592	--	28719
					--	--	--	--		2127	
118	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	7	3910,00	--	27370	--	27370	--	29560
					--	--	--	--		2190	
119	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	13,4	16398,14	122,08	219735	1636	206063	9778	247874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			898,20	61,96	12036	830		18361	
120	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2363,01	117,33	4726	235	595	3874	9288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1947,75	28,82	3896	58		688	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
121	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	13063,00	--	26126	--	26126	--	28216
					--	--	--	--		2090	
122	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2981,00	--	5962	--	5962	--	6439
					--	--	--	--		477	
		К4(К4н) - Канализация производственная (напорная)									
123	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	32136,24	3152,24	64272	6304	18	36588	108929
					28975,00	1015,00	57950	2030		8069	
124	5102-0406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2	41127,00	--	82254	--		--	82254
					--	--	--	--	82254	--	
125	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1429,58	40,63	35740	1016	14415	20288	60510
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			812,36	15,71	20309	393		4482	
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,512	96,41	2,43	242	6	115	84	352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,26	0,29	121	1		26	
127	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за ДВА раза	м2	2,512	245,69	6,27	617	16	494	75	747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,40	0,86	107	2		55	
128	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром до 100 мм. Установка	комплект	2	17583,48	76,67	35167	153	32737	2309	40474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1138,39	39,44	2277	79		2998	
129	2304-1001-2806 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16ы для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	5019,00	--	10038	--	10038	--	10841
					--	--	--	--		803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3388259	21998	2758680	495644	4188033
							525327	7054	82254	304132	
	Стоимость оборудования		Тенге				82254				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования		Тенге				82254				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64272				
		Накладные расходы	Тенге				36588				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8069				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				108929				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239533				
		Накладные расходы	Тенге				12313				
		Сметная прибыль	Тенге				20148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				271994				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3002200				
		Накладные расходы	Тенге				446743				
		Сметная прибыль	Тенге				275915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3724858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4188035				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13074617
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1588922				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58187			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6309720		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2837342		
		- Накладные расходы	Тенге							1522128	
		- Сметная прибыль	Тенге							758323	

Локальная смета №02-01-5. Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения

РАЗДЕЛ 1.ВЕНТИЛЯЦИЯ

		П1									
1	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**камера**	1	65649,77	3214,23	65650	3214	5678	56578	132086
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56757,54	974,94	56758	975		9778	
2	Перечень, поз.8	**Приточная установка AHU-500R (4130 м3/час, P=400Па), с автоматикой**	**к-т**	1	1961237,02	--	1961237	--		--	1961237
					--	--	--	--	1961237	--	
3	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 /от 100 до 900/ мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	57	5912,64	45,77	337020	2609	228588	104555	476901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	15,19	105823	866		35326	
4	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 /от 1050 до 1400/мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	47	5632,03	43,43	264706	2041	187165	74823	366691
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	75500	850		27162	
5	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 /от 2600 до 3150/ мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	64	4967,57	36,30	317925	2323	253074	62065	410389

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			976,99	12,56	62528	804		30399	
6	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	23	1650,21	55,01	37955	1265	3072	33287	76942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	33618	348		5699	
7	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	2343,00	--	9372	--	9372	--	10122
					--	--	--	--		750	
8	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	10	3360,00	--	33600	--	33600	--	36288
					--	--	--	--		2688	
9	2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	9	4579,00	--	41211	--	41211	--	44508
					--	--	--	--		3297	
10	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	2	9005,93	223,21	18012	446	3188	14222	34813
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7189,18	67,01	14378	134		2579	
11	2305-0308-0907 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЕЖ-1 ОГ, размерами 450 мм х 700 мм, с приводом Vilmas 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	80601,00	--	80601	--	80601	--	87049
					--	--	--	--		6448	
12	2305-0308-0875 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЕЖ-1 ОГ, размерами 350 мм х 900 мм, с приводом Vilmas 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	81615,00	--	81615	--	81615	--	88144
					--	--	--	--		6529	
13	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	4	2835,99	51,57	11344	207	3105	7931	20817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2008,09	15,13	8032	61		1542	
14	2305-0302-2062 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	4983,00	--	4983	--	4983	--	5382
					--	--	--	--		399	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	2305-0302-2064 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	5474,00	–	10948	–	10948	–	11824
					–	–	–	–		876	
16	2305-0302-2130 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 600 мм х 400 мм	шт.	1	7413,00	–	7413	–	7413	–	8006
					–	–	–	–		593	
17	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклосетки или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	8,4	40213,67	1527,42	337795	12830	145870	141039	517140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	179095	6482		38307	
18	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	33	655,00	–	21615	–	21615	–	23344
					–	–	–	–		1729	
		П2									
19	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	65649,77	3214,23	65650	3214	5678	56578	132006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56757,54	974,94	56758	975		9778	
20	Перечень, поз.9	Приточная установка AHU-160R (1840 м3/час, P=150Па), с автоматикой	к-т	1	1982460,11	–	1982460	–		–	1982460
					–	–	–	–	1982460	–	
21	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 / от 100 до 400/мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5514,84	54,73	22059	219	13729	8039	32506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	8111	92		2408	
22	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 /от 100 до 900/ мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5912,64	45,77	70952	549	48124	22012	100401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	15,19	22279	182		7437	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 /от 1050 до 1400/мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	5632,03	43,43	112641	869	79645	31840	156039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	32127	362		11558	
24	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1650,21	55,01	6601	221	533	5789	13381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	5847	61		991	
25	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	4	2343,00	–	9372	–	9372	–	10122
					–	–	–	–		750	
26	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	4	2835,99	51,57	11344	207	3105	7931	20817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2008,09	15,13	8032	61		1542	
27	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3568,00	–	3568	–	3568	–	3853
					–	–	–	–		285	
28	2305-0302-2060 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	4357,00	–	8714	–	8714	–	9411
					–	–	–	–		697	
29	2305-0302-2062 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	4983,00	–	4983	–	4983	–	5382
					–	–	–	–		399	
30	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	6346,21	89,20	12692	178	1328	10992	25578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5592,83	15,13	11186	30		1895	
31	2305-0308-0838 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 250 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	64608,00	–	129216	–	129216	–	139553
					–	–	–	–		10337	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,8	40213,67	1527,42	72385	2749	31258	30223	110816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	38378	1389		8209	
33	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655,00	--	6550	--	6550	--	7074
					--	--	--	--		524	
		В1									
34	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	7598	37		1279	
35	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qнал 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143,00	--	57143	--	57143	--	61714
					--	--	--	--		4571	
36	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 / от 100 до 400/мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	5514,84	54,73	77208	766	48054	28137	113772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	28388	323		8428	
37	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19	5332,30	43,43	101314	825	65215	34906	147117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	18,09	35274	344		10898	
38	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 / от 500 до 875/мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5912,64	45,77	17738	138	12030	5503	25100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	15,19	5570	46		1859	
39	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5632,03	43,43	73216	564	51769	20696	101425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	20883	235		7513	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	11	1650,21	55,01	18152	605	1469	15920	36798
					1461,67	15,13	16078	166		2726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	6	2343,00	–	14058	–	14058	–	15183
					–	–	–	–		1125	
42	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	5	3360,00	–	16800	–	16800	–	18144
					–	–	–	–		1344	
43	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	2	2835,99	51,57	5672	103	1553	3966	10409
					2008,09	15,13	4016	30		771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3568,00	–	3568	–	3568	–	3853
					–	–	–	–		285	
45	2305-0302-2022 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	3761,00	–	3761	–	3761	–	4062
					–	–	–	–		301	
46	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотекстиля или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	40213,67	1527,42	20107	764	8683	8395	30782
					21320,88	771,66	10660	386		2280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	26	655,00	–	17030	–	17030	–	18392
					–	–	–	–		1362	
		В2									
48	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
					7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143,00	–	57143	–	57143	–	61714
					–	–	–	–		4571	
50	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5912,64	45,77	17738	138	12030	5503	25100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	15,19	5570	46		1859	
51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5632,03	43,43	45056	348	31857	12736	62415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	12851	145		4623	
52	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1650,21	55,01	8251	275	668	7236	16726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	7308	76		1239	
53	2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	5	4579,00	–	22895	–	22895	–	24727
					–	–	–	–		1832	
54	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошиваными безобкладочными и в обкладках из стеклотекстиля или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	40213,67	1527,42	10053	382	4341	4198	15391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	5330	193		1140	
55	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	655,00	–	1965	–	1965	–	2122
					–	–	–	–		157	
		В3									
56	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	7598	37		1279	
57	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	46873,00	–	46873	–	46873	–	50623

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		3750	
58	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5912,64	45,77	17738	138	12030	5503	25100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	15,19	5570	46		1859	
59	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5632,03	43,43	45056	348	31857	12736	62415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	12851	145		4623	
60	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1650,21	55,01	8251	275	668	7236	16726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	7308	76		1239	
61	2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	5	4579,00	–	22895	–	22895	–	24727
					–	–	–	–		1832	
62	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	40213,67	1527,42	10053	382	4341	4198	15391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	5330	193		1140	
63	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	655,00	–	1965	–	1965	–	2122
					–	–	–	–		157	
		В4									
64	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	7598	37		1279	
65	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143,00	–	57143	–	57143	–	61714
					–	–	–	–		4571	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5632,03	43,43	67584	521	47787	19104	93623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	19276	217		6935	
67	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	40213,67	1527,42	8043	305	3474	3358	12313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	4264	154		912	
68	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	655,00	–	1965	–	1965	–	2122
					–	–	–	–		157	
		В5, В5-1, В5-2									
69	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	3	8507,05	171,82	25521	515	2213	22446	51804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	22793	110		3837	
70	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	26241,00	–	78723	–	78723	–	85021
					–	–	–	–		6298	
71	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	5514,84	54,73	82723	821	51486	30146	121899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	30416	346		9030	
72	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1650,21	55,01	4951	165	401	4342	10036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	4385	45		743	
73	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	2343,00	–	7029	–	7029	–	7591
					–	–	–	–		562	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	40213,67	1527,42	4021	153	1736	1679	6156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	2132	77		456	
75	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	655,00	–	5895	–	5895	–	6367
					–	–	–	–		472	
		В5-3, В5-4, В5-5									
76	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	3	11629,27	432,20	34888	1297	2212	31164	71337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			10459,64	140,51	31379	422		5284	
77	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	26241,00	–	78723	–	78723	–	85021
					–	–	–	–		6298	
78	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5514,84	54,73	27574	273	17162	10049	40633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	10139	115		3010	
79	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1650,21	55,01	3300	110	267	2895	6690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	2923	30		496	
80	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343,00	–	4686	–	4686	–	5061
					–	–	–	–		375	
81	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	40213,67	1527,42	4021	153	1736	1679	6156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	2132	77		456	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
82	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	655,00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
		В6, В6-1, В6-2									
83	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	3	8507,05	171,82	25521	515	2213	22446	51804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	22793	110		3837	
84	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	26241,00	--	78723	--	78723	--	85021
					--	--	--	--		6298	
85	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5514,84	54,73	66178	657	41188	24117	97519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	24333	277		7224	
86	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1650,21	55,01	4951	165	401	4342	10036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	4388	45		743	
87	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	2343,00	--	7029	--	7029	--	7591
					--	--	--	--		562	
88	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	40213,67	1527,42	4021	153	1736	1679	6156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	2132	77		456	
89	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--		367	
		В6-3									
90	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	7598	37		1279	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
91	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241,00	–	26241	–	26241	–	28340
					–	–	–	–		2099	
92	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5514,84	54,73	66178	657	41188	24117	97519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	24333	277		7224	
93	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1650,21	55,01	1650	55	133	1447	3345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	1462	15		248	
94	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2343,00	–	2343	–	2343	–	2530
					–	–	–	–		187	
95	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	40213,67	1527,42	4021	153	1736	1679	6156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	2132	77		456	
96	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	–	2620	–	2620	–	2830
					–	–	–	–		210	
		В6-4									
97	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	7598	37		1279	
98	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241,00	–	26241	–	26241	–	28340
					–	–	–	–		2099	
99	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5514,84	54,73	16545	164	10298	6029	24380
					2027,72	23,05	6083	69		1806	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1650,21	55,01	1650	55	133	1447	3345
					1461,67	15,13	1462	15		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2343,00	--	2343	--	2343	--	2530
					--	--	--	--		187	
102	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканя или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	40213,67	1527,42	4021	153	1736	1679	6156
					21320,88	771,66	2132	77		456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	655,00	--	655	--	655	--	707
					--	--	--	--		52	
		В6-5									
104	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
					7597,80	36,75	7598	37		1279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
105	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241,00	--	26241	--	26241	--	28340
					--	--	--	--		2099	
106	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды классе Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5514,84	54,73	16545	164	10298	6029	24380
					2027,72	23,05	6083	69		1806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1650,21	55,01	1650	55	133	1447	3345
					1461,67	15,13	1462	15		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	2343,00	--	2343	--	2343	--	2530

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		187	
109	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	40213,67	1527,42	4021	153	1736	1679	6156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	2132	77		456	
110	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	655,00	–	655	–	655	–	707
					–	–	–	–		52	
		В7, В7-1									
111	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	8507,05	171,82	17014	344	1474	14964	34536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	15196	74		2558	
112	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qмах 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	26241,00	–	52482	–	52482	–	56681
					–	–	–	–		4199	
113	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10	5514,84	54,73	55148	547	34324	20098	81265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	20277	230		6020	
114	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1650,21	55,01	3300	110	267	2895	6690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	2923	30		496	
115	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343,00	–	4686	–	4686	–	5061
					–	–	–	–		375	
116	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	40213,67	1527,42	6032	229	2605	2519	9235
					21320,88	771,66	3198	116		684	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00 –	– –	4585 –	– –	4585	– 367	4952
		В8, В8-1									
118	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	8507,05 7597,80	171,82 36,75	17014 15196	344 74	1474	14964 2558	34536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	26241,00 –	– –	52482 –	– –	52482	– 4199	56681
120	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	5514,84 2027,72	54,73 23,05	44119 16222	437 184	27460	16078 4816	65013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1650,21 1461,67	55,01 15,13	3300 2923	110 30	267	2895 496	6690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343,00 –	– –	4686 –	– –	4686	– 375	5061
123	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	40213,67 21320,88	1527,42 771,66	6032 3198	229 116	2605	2519 684	9235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	655,00 –	– –	3275 –	– –	3275	– 262	3537
		В8-2, В8-3									
125	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	8507,05 7597,80	171,82 36,75	17014 15196	344 74	1474	14964 2558	34536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
126	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	26241,00 –	– –	52482 –	– –	52482	– 4199	56681
127	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5514,84 2027,72	54,73 23,05	27574 10139	273 115	17162	10049 3010	40633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1650,21 1461,67	55,01 15,13	3300 2923	110 30	267	2895 496	6690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	2305-0306-1849 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2343,00 –	– –	4686 –	– –	4686	– 375	5061
130	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	40213,67 21320,88	1527,42 771,66	6032 3198	229 116	2605	2519 684	9235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	655,00 –	– –	1965 –	– –	1965	– 157	2122
		В9									
132	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05 7597,80	171,82 36,75	8507 7598	172 37	737	7482 1279	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143,00 –	– –	57143 –	– –	57143	– 4571	61714
134	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5332,30 1856,55	43,43 18,09	21329 7426	173 72	13730	7349 2294	30972

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5912,64	45,77	11825	91	8021	3669	16763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	15,19	3713	30		1240	
136	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	5632,03	43,43	67584	521	47787	19104	93623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	19276	217		6935	
137	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1650,21	55,01	6601	221	533	5789	13381
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	5847	61		991	
138	2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	4	4579,00	–	18316	–	18316	–	19781
					–	–	–	–		1465	
139	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	40213,67	1527,42	8043	305	3474	3358	12313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	4264	154		912	
140	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	655,00	–	2620	–	2620	–	2830
					–	–	–	–		210	
		В10									
141	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	7598	37		1279	
142	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	26241,00	–	26241	–	26241	–	28340
					–	–	–	–		2099	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
143	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5332,30	43,43	31994	261	20994	11023	46458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	18,09	11139	109		3441	
144	1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка	кг отсосов	85	64,26	2,98	5462	254	262	4973	11270
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,19	1,51	4946	129		835	
145	Перечень, поз.12	Местный отсос МО-3	шт	1	55388,93	–	55389	–		–	55389
					–	–	–	–	55389	–	
146	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	40213,67	1527,42	8043	305	3474	3358	12313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	4264	154		912	
147	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	655,00	–	1965	–	1965	–	2122
					–	–	–	–		157	
		В11									
148	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	7598	37		1279	
149	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143,00	–	57143	–	57143	–	61714
					–	–	–	–		4571	
150	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21	5632,03	43,43	118273	912	83627	33431	163841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	33734	380		12136	
151	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5098,08	40,48	66275	526	44866	20680	93911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	16,84	20883	219		6956	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
152	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	40213,67	1527,42	8043	305	3474	3358	12313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	4264	154		912	
153	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	655,00	–	3930	–	3930	–	4244
					–	–	–	–		314	
		ВЕ1									
154	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5332,30	43,43	26661	217	17161	9186	38715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	18,09	9283	90		2868	
155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	40213,67	1527,42	6032	229	2605	2519	9235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	3198	116		684	
156	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	655,00	–	1965	–	1965	–	2122
					–	–	–	–		157	
157	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1650,21	55,01	1650	55	133	1447	3345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	1462	15		248	
158	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	3748,00	–	3748	–	3748	–	4048
					–	–	–	–		300	
		ВЕ2, ВЕ3									
159	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5514,84	54,73	16545	164	10298	6029	24380

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	6083	69		1806	
160	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	40213,67	1527,42	6032	229	2605	2519	9235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	3198	116		684	
161	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
					--	--	--	--		105	
162	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1650,21	55,01	3300	110	267	2895	6690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	2923	30		496	
163	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	3748,00	--	7496	--	7496	--	8096
					--	--	--	--		600	
		ВЕ4									
164	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5514,84	54,73	22059	219	13729	8039	32506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	8111	92		2408	
165	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	40213,67	1527,42	6032	229	2605	2519	9235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	3198	116		684	
166	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
					--	--	--	--		105	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
167	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1650,21	55,01	1650	55	133	1447	3345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	1462	15		248	
168	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	3748,00	--	3748	--	3748	--	4048
					--	--	--	--		300	
		ВЕ5									
169	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5514,84	54,73	22059	219	13729	8039	32506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	8111	92		2408	
170	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,15	40213,67	1527,42	6032	229	2605	2519	9235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	3198	116		684	
171	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655,00	--	1310	--	1310	--	1415
					--	--	--	--		105	
172	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1650,21	55,01	1650	55	133	1447	3345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	1462	15		248	
173	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	3748,00	--	3748	--	3748	--	4048
					--	--	--	--		300	
		ВЕ6, ВЕ7									
174	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5514,84	54,73	27574	273	17162	10049	40633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,72	23,05	10139	115		3010	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
175	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	40213,67	1527,42	8043	305	3474	3358	12313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	4264	154		912	
176	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	655,00	–	1310	–	1310	–	1415
					–	–	–	–		105	
177	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1650,21	55,01	3300	110	267	2895	6690
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	2923	30		496	
178	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	3748,00	–	7496	–	7496	–	8096
					–	–	–	–		600	
		ПЗ									
179	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	65649,77	3214,23	65650	3214	5678	56578	132006
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56757,54	974,94	56758	975		9778	
180	Перечень, поз.10	Приточная установка AHU 160R (720 м3/час, P=150Па), с автоматикой	к-т	1	1492609,64	–	1492610	–		–	1492610
					–	–	–	–	1492610	–	
181	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 /от 300 до 900/ мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5912,64	45,77	11825	91	8021	3669	16733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	15,19	3713	30		1140	
182	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	5632,03	43,43	146433	1129	103538	41391	202850
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1606,37	18,09	41766	470		15026	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
183	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1650,21	55,01	4951	165	401	4342	10036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1461,67	15,13	4385	45		743	
184	2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	3	4579,00	--	13737	--	13737	--	14836
					--	--	--	--		1099	
185	1120-0501-0108 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	2835,99	51,57	2836	51	777	1983	5204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2008,09	15,13	2008	15		385	
186	2305-0302-2081 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	5235,00	--	5235	--	5235	--	5654
					--	--	--	--		419	
187	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,4	40213,67	1527,42	56299	2138	24312	23506	86190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21320,88	771,66	29849	1080		6384	
188	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	655,00	--	4585	--	4585	--	4952
					--	--	--	--		367	
		В12									
189	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8507,05	171,82	8507	172	737	7482	17268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7597,80	36,75	7598	37		1279	
190	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	57143,00	--	57143	--	57143	--	61714
					--	--	--	--		4571	
191	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 /от 300 до 900/ мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5912,64	45,77	11825	91	8021	3669	16733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1856,55	15,19	3713	30		1240	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
192	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23	5632,03	43,43	129537	999	91591	36615	179445
					1606,37	18,09	36947	416		13292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканя или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	40213,67	1527,42	16085	611	6946	6716	24625
					21320,88	771,66	8528	309		1824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	655,00	–	3930	–	3930	–	4244
					–	–	–	–		314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11071359	66863	3809995	1618901	13266132
							1702805	26741	5491696	575882	
	Стоимость оборудования		Тенге				5491696				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5491696				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				629342				
		Накладные расходы	Тенге				262771				
		Сметная прибыль	Тенге				71368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				963482				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4950321				
		Накладные расходы	Тенге				1356129				
		Сметная прибыль	Тенге				504514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6810964				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13266142				
		РАЗДЕЛ 2.Система теплоснабжения прочных установок									
195	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80	1958,33	19,68	156666	1574	119142	35860	207928
					449,38	8,02	35950	642		15402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1666,75	19,68	33335	393	23954	8965	45684
					449,38	8,02	8988	160		3384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
197	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2969,99	42,66	59400	853	41487	17042	82557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			852,98	16,50	17060	330		6115	
198	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3547,19	51,15	70944	1023	49684	20210	98446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1011,84	19,28	20237	386		7292	
199	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	140	672,21	74,53	94110	10434	37243	39313	144097
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			331,66	37,82	46433	5295		10674	
200	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	88	370,00	–	32560	–	32560	–	35165
					–	–	–	–		2605	
201	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	255,00	–	5610	–	5610	–	6059
					–	–	–	–		449	
202	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	22	640,00	–	14080	–	14080	–	15206
					–	–	–	–		1126	
203	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019	м	22	958,00	–	21076	–	21076	–	22762
					–	–	–	–		1686	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
204	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	98,94	2,55	989	25	457	352	1448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,67	0,30	507	3		107	
205	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10	169,42	3,62	1694	36	1065	413	2276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			59,26	0,61	593	6		169	
206	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15	1014,31	1,13	15215	17	2205	10401	27665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			866,19	0,58	12993	9		2049	
207	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33	537,00	–	17721	–	17721	–	19139
					–	–	–	–		1418	
208	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	140	98,42	1,18	13778	165	180	13164	29098
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			95,95	–	13433	–		2155	
209	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1259,00	–	1259	–	1259	–	1360
					–	–	–	–		101	
210	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2280,00	–	2280	–	2280	–	2462
					–	–	–	–		182	
211	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8403,00	–	8403	–	8403	–	9075
					–	–	–	–		672	
212	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	680,44	2,40	1361	4	143	1191	2756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			606,93	0,66	1214	1		204	
213	2304-1009-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	58431,00	–	58431	–	58431	–	63105
					–	–	–	–		4674	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
214	2302-0103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	393,00	–	786	–	786	–	849
					–	–	–	–		63	
215	2304-1009-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	69965,00	–	69965	–	69965	–	75562
					–	–	–	–		5597	
216	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	680,00	–	1360	–	1360	–	1469
					–	–	–	–		109	
217	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	797,85	2,40	798	3	112	670	1585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			683,08	0,66	683	1		117	
218	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	105444,00	–	105444	–	105444	–	113880
					–	–	–	–		8436	
219	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1561,00	–	3122	–	3122	–	3372
					–	–	–	–		250	
220	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	3	22858,73	1074,33	68576	3223	23052	42820	120308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14100,19	464,40	42301	1393		8912	
221	Перечень, поз.234	Узел регулирования WPG-25	шт	3	212966,00	–	638898	–		–	638898
					–	–	–	–	638898	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1497861	17750	640521	190401	1772211
							200392	8226	638898	83948	
	Стоимость оборудования		Тенге				638898				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				638898				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				185334				
		Накладные расходы	Тенге				50479				
		Сметная прибыль	Тенге				18865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				254678				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				673629				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				139922				
		Сметная прибыль	Тенге				65083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				878634				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1772210				
		РАЗДЕЛ 3.ОТОПЛЕНИЕ									
		Блок 1.1									
224	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	784,80	2,36	785	3	112	657	1558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			670,87	0,65	670	1		115	
225	2304-1009-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	86590,00	–	86590	–	86590	–	93517
					–	–	–	–		6927	
226	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	862,66	2,36	862	3	112	733	1723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			747,33	0,65	747	1		128	
227	2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	41112,00	–	41112	–	41112	–	44401
					–	–	–	–		3289	
228	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	1259,00	–	7554	–	7554	–	8158
					–	–	–	–		604	
229	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	2280,00	–	4560	–	4560	–	4925
					–	–	–	–		365	
230	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	5822,00	–	46576	–	46576	–	50302
					–	–	–	–		3726	
231	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	8403,00	–	16806	–	16806	–	18150
					–	–	–	–		1344	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
244	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44,5	1744,33	23,54	77623	1047	891	74199	163968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1700,78	0,65	75685	29		12146	
245	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные	м	44,055	607,00	–	26741	–	26741	–	28880
					–	–	–	–		2139	
246	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1657,81	19,30	54708	637	39524	14511	74756
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			440,82	7,87	14547	260		5537	
247	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1949,39	19,30	15595	154	11914	3518	20642
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			440,82	7,87	3527	63		1529	
248	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	43,6	2080,93	19,30	90729	841	70668	19172	118693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			440,82	7,87	19220	343		8792	
249	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,7	2373,34	35,43	4035	60	3036	945	5379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			552,13	15,29	939	26		398	
250	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	16	4337,19	73,00	69395	1167	50676	17622	93979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1096,97	26,90	17552	430		6961	
251	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	875,4	664,48	73,11	581682	64000	232874	241137	888648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,35	37,10	284908	32478		65826	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
252	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	267,3	255,00	–	68162	–	68162	–	73615
					–	–	–	–		5453	
253	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	183,92	317,00	–	58303	–	58303	–	62967
					–	–	–	–		4664	
254	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	192,72	370,00	–	71306	–	71306	–	77011
					–	–	–	–		5705	
255	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	250,58	421,00	–	105494	–	105494	–	113934
					–	–	–	–		8440	
256	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	50,82	597,00	–	30340	–	30340	–	32767
					–	–	–	–		2427	
257	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	17,6	1439,00	–	25326	–	25326	–	27352
					–	–	–	–		2026	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
258	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46	97,93	2,50	4505	115	2103	1587	6580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,71	0,30	2287	14		487	
259	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	30	168,23	3,55	5047	107	3196	1216	6764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,13	0,60	1744	18		501	
260	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	16	247,15	6,46	3954	103	3152	492	4802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,67	0,89	699	14		356	
261	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	915,4	96,57	1,15	88396	1056	1181	84436	186658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,12	--	86159	--		13826	
262	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	98,95	1,15	1583	18	59	1476	3304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,12	--	1506	--		245	
263	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	218	537,00	--	117066	--	117066	--	126431
					--	--	--	--		9365	
		==========Блок 1.2==========									
283	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2952,93	41,85	73823	1047	51858	20896	102297
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			836,73	16,18	20918	405		7578	
284	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	648	664,48	73,11	430580	47375	172381	178498	657804
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,35	37,10	210824	24041		48726	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
285	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	336,6	255,00	–	85833	–	85833	–	92700
					–	–	–	–		6867	
286	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	317,00	–	10461	–	10461	–	11298
					–	–	–	–		837	
287	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	66	370,00	–	24420	–	24420	–	26374
					–	–	–	–		1954	
288	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	139,7	421,00	–	58814	–	58814	–	63519
					–	–	–	–		4705	
289	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	137,5	640,00	–	88000	–	88000	–	95040
					–	–	–	–		7040	
290	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	97,93	2,50	1175	30	549	414	1716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,71	0,30	596	4		127	
291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	105	168,23	3,55	17664	373	11187	4255	23673
					58,13	0,60	6104	63		1754	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	152	537,00	--	81624	--	81624	--	88154
					--	--	--	--		6530	
293	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	655	96,57	1,15	63250	756	844	60417	133560
					94,12	--	61650	--		9893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тепловой пункт лист 23									
294	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	64645,93	413,52	129292	827	118347	10057	150497
					5059,11	72,10	10118	144		11148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	2304-0501-0121 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч86р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	1620,00	--	9720	--	9720	--	10498
					--	--	--	--		778	
296	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4356,78	286,75	8714	573	1044	7084	17061
					3548,35	65,73	7097	131		1264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	2304-0902-1501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12781,00	--	25562	--	25562	--	27607
					--	--	--	--		2045	
298	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	2021,00	--	32336	--	32336	--	34923
					--	--	--	--		2587	
299	2304-0902-1908 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	7369,00	--	36845	--	36845	--	39793
					--	--	--	--		2948	
300	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5526,00	--	16578	--	16578	--	17904
					--	--	--	--		1326	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
301	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	1929,09	41,85	16397	356	8929	7105	25382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			836,73	16,18	7112	138		1880	
302	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,5	96,57	1,15	821	10	11	784	1733
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,12	–	800	–		128	
303	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,04	97,93	2,50	200	5	94	70	292
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,71	0,30	101	1		22	
304	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,04	168,23	3,55	343	7	217	83	460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,13	0,60	119	1		34	
305	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	620,77	32,07	1242	64	43	1124	2555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			567,57	–	1135	–		189	
306	2302-0103-2807 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65	шт.	2	1675,00	–	3350	–	3350	–	3618
					–	–	–	–		268	
307	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	862,06	2,36	862	3	112	733	1723
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			747,33	0,65	747	1		128	
308	2304-1010-1008 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	1328779,00	–	1328779	–	1328779	–	1435081
					–	–	–	–		106302	
309	2304-1010-2302 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	26575,00	–	26575	–	26575	–	28701
					–	–	–	–		2126	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
310	2302-0103-0405 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1397,00	--	2794	--	2794	--	3018
					--	--	--	--		224	
311	2302-0101-1606 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
					--	--	--	--		63	
312	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2537,69	--	30452	--	26381	3989	37197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,22	--	4071	--		2755	
313	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	511,54	--	5115	--	658	4368	10242
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			445,74	--	4457	--		759	
314	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1715,00	--	17150	--	17150	--	18522
					--	--	--	--		1372	
315	2401-0106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки	шт.	10	202,00	--	2020	--	2020	--	2182
					--	--	--	--		162	
316	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3526,94	50,17	21162	301	14906	5948	29278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			992,57	18,91	5955	113		2169	
317	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	98,95	1,15	594	7	22	553	1239
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,12	--	565	--		92	
318	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,22	97,93	2,50	217	6	101	77	317
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,71	0,30	110	1		24	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
319	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,22	168,23	3,55	373	8	236	90	500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,13	0,60	129	1		37	
320	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	784,80	2,36	3139	10	449	2629	6230
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			670,07	0,65	2680	3		461	
321	2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	92653,00	–	370612	–	370612	–	400261
					–	–	–	–		29649	
322	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	668,83	2,36	2006	7	213	1752	4059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			595,37	0,65	1786	2		301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4734513	121076	3756273	772627	5947716
							857164	58726	–	440573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1675461				
		Накладные расходы	Тенге				429043				
		Сметная прибыль	Тенге				168363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2272867				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3059052				
		Накладные расходы	Тенге				343584				
		Сметная прибыль	Тенге				272210				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3674846				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5947713				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20986059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2760361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					205689			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					93693			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8207089		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6130594		
		- Накладные расходы	Тенге							2581929	
		- Сметная прибыль	Тенге							1100403	

Локальная смета №02-01-6. Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

Вводно-распределительное устройство ВРУ-1

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19317,00	673,03	19317	673	10195	6291	27657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8449,01	288,75	8449	289		2049	
2	Перечень, поз.14	Шкаф напольный для ВРУ-1 вид сборки размером 1800х400х800	шт	1	86772,86	–	86773	–	86773	–	93715
					–	–	–	–		6942	
3	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	5531,97	97,37	5532	97	527	3559	9818
					4908,00	35,00	4908	35		727	
4	2307-0205-0108 РСНБ РК 2015	Рубильник (переключатель) ВР-32-35 Ф-А30220-250А	шт.	1	12442,00	–	12442	–	12442	–	13437
					–	–	–	–		995	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2785,93	22,97	2786	23	1344	1022	4112
					1419,00	–	1419	–		305	
6	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479,00	–	479	–	479	–	517
					–	–	–	–		38	
7	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых кнопок до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1774,24	333,24	1774	333	–	1138	3145
					1441,00	140,00	1441	140		233	
8	Перечень, поз.15	Лампа индикационная,сигнальная, зеленая AD-22DS	шт	1	440,79	–	441	–	441	–	476
					–	–	–	–		35	
9	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4176,80	411,58	12530	1234	2650	6580	20638
					2882,00	164,12	8646	492		1529	
10	2307-0503-0126 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТН-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	3	3285,00	–	9855	–	9855	–	10643
					–	–	–	–		788	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1411,32	83,31	1411	83	26	963	2504
					1302,39	35,00	1302	35		190	
12	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502,00	–	54502	–	54502	–	58862
					–	–	–	–		4360	
13	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6090,09	112,03	6090	112	2816	2302	9063
					3162,00	35,00	3162	35		671	
14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5129,33	111,28	30776	668	13080	12411	46642
					2858,00	35,00	17028	210		3455	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2785,93	22,97	27859	230	13439	10217	41122
					1419,00	–	14190	–		3046	
16	2307-0204-3326 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 35кА	шт.	1	23830,00	–	23830	–	23830	–	25736
					–	–	–	–		1906	
17	2307-0204-3309 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА	шт.	1	12940,00	–	12940	–	12940	–	13975
					–	–	–	–		1035	
18	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1943,00	–	5829	–	5829	–	6295
					–	–	–	–		466	
19	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1943,00	–	3886	–	3886	–	4197
					–	–	–	–		311	
20	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	1540,00	–	10780	–	10780	–	11642
					–	–	–	–		862	
21	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479,00	–	479	–	479	–	517
					–	–	–	–		38	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж терморегулятора . Установка	шт.	1	3188,13	–	3188	–	104	2313	5941
					3083,82	–	3084	–		440	
23	Перечень, поз.16	Термостат Devireg 316	шт	1	63756,00	–	63756	–		–	63756
					–	–	–	–	63756	–	
24	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка.	шт.	2	7066,43	106,28	14133	213	5688	5977	21719
					4116,00	35,00	8232	70		1609	
25	2307-0209-0203 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный 25А 380V, IP 55	шт.	2	9473,00	–	18946	–	18946	–	20462
					–	–	–	–		1516	
26	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	6765,00	–	13530	–	13530	–	14612
					–	–	–	–		1082	
27	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00	–	1597	–	1597	–	1725
					–	–	–	–		128	
		Вводно-распределительное устройство ЩГП-1									
28	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	19317,00	673,03	19317	673	10195	6291	27657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8449,01	288,75	8449	289		2049	
29	Перечень, поз.14	Шкаф навольный для ШГП-1 инд. сборки размером 1800х400х800	шт	1	86772,86	–	86773	–	86773	–	93715
					–	–	–	–		6942	
30	1308-0303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7794,58	111,28	15589	223	7134	5977	23292
					4116,00	35,00	8232	70		1725	
31	2307-0209-0206 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный, 50А 220/380V, IP 55	шт.	2	27300,00	–	54600	–	54600	–	58968
					–	–	–	–		4368	
32	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопки и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2412,00	–	2412	–	–	1471	4194
					2412,00	–	2412	–		311	
33	2307-0216-0902 РСНБ РК 2015	Реле контроля СМ-РВЕ	шт.	1	23480,00	–	23480	–	23480	–	25358
					–	–	–	–		1878	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5129,33	111,28	10259	223	4360	4137	15548
					2838,00	35,00	5676	70		1152	
35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2785,93	22,97	19502	161	9408	7162	28786
					1419,00	–	9933	–		2132	
36	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602,00	–	1602	–	1602	–	1730
					–	–	–	–		128	
37	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591,00	–	1591	–	1591	–	1718
					–	–	–	–		127	
38	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1540,00	–	4620	–	4620	–	4990
					–	–	–	–		370	
39	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	491,00	–	491	–	491	–	530
					–	–	–	–		39	
40	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473,00	–	473	–	473	–	511
					–	–	–	–		38	
41	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	479,00	–	958	–	958	–	1035
					–	–	–	–		77	
42	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка.	шт.	1	7066,43	106,28	7066	106	2844	2989	10859
					4116,00	35,00	4116	35		804	
43	2307-0209-0202 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный, 2Р 20А 220V, IP 55	шт.	1	9100,00	–	9100	–	9100	–	9828
					–	–	–	–		728	
44	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00	–	1597	–	1597	–	1725
					–	–	–	–		128	
		Щит силовой ЩСВ-1									
45	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3776,82	57,16	3777	57	1003	1973	6210

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2717,03	23,80	2717	24		460	
46	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2785,93	22,97	33431	276	16127	12260	49346
					1419,00	–	17028	–		3655	
48	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00	–	1545	–	1545	–	1669
					–	–	–	–		124	
49	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1509,00	–	9054	–	9054	–	9778
					–	–	–	–		724	
50	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	473,00	–	2365	–	2365	–	2554
					–	–	–	–		189	
51	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка.	шт.	5	7066,43	106,28	35332	531	14221	14944	54298
					4116,00	35,00	20580	175		4022	
52	2307-0209-0203 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный, 4Р 20А 380V, IP 55	шт.	4	9473,00	–	37892	–	37892	–	40923
					–	–	–	–		3031	
53	2307-0209-0202 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный, 2Р 20А 220V, IP 55	шт.	1	9100,00	–	9100	–	9100	–	9828
					–	–	–	–		728	
54	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00	–	1597	–	1597	–	1725
					–	–	–	–		128	
		Щит силовой ЩСВ-2									
55	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3776,82	57,16	3777	57	1003	1973	6210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2717,03	23,80	2717	24		460	
56	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2785,93 1419,00	22,97 –	27859 14190	230 –	13439	10217 3046	41122
58	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00 –	– –	1545 –	– –	1545	– 124	1669
59	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1509,00 –	– –	4527 –	– –	4527	– 362	4889
60	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	473,00 –	– –	2838 –	– –	2838	– 227	3065
61	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка.	шт.	3	7066,43 4116,60	106,28 35,00	21199 12348	319 105	8532	8966 2413	32578
62	2307-0209-0202 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный,2Р 20А 220V, IP 55	шт.	1	9100,00 –	– –	9100 –	– –	9100	– 728	9828
63	2307-0209-0203 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный,4Р 20А 380V, IP 55	шт.	2	9473,00 –	– –	18946 –	– –	18946	– 1516	20462
64	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00 –	– –	1597 –	– –	1597	– 128	1725
		Щит силовой ЩСтх									
65	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	3776,82 2717,03	57,16 23,80	3777 2717	57 24	1003	1973 460	6210
66	2307-0201-0268 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00 –	– –	8383 –	– –	8383	– 671	9054
67	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5129,33 2838,00	111,28 35,00	10259 5676	223 70	4360	4137 1152	15548

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2785,93 1419,00	22,97 –	25073 12771	207 –	12095	9195 2741	37010
69	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7372,00 –	– –	7372 –	– –	7372	– 590	7962
70	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1591,00 –	– –	1591 –	– –	1591	– 127	1718
71	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1540,00 –	– –	7700 –	– –	7700	– 614	8316
72	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3570,00 –	– –	14280 –	– –	14280	– 1142	15422
73	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00 –	– –	1597 –	– –	1597	– 128	1725
		Щит силовой ЩС1.1									
74	1121-0502-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене В ТОМ ЧИСЛЕ	шкаф	1	4450,57 3279,34	165,47 71,40	4451 3279	165 71	1007	2413 549	7413
75	2307-0201-0210 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16969,00 –	– –	16969 –	– –	16969	– 1358	18327
76	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5129,33 2838,00	111,28 35,00	5129 2838	111 35	2180	2069 576	7773
77	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2785,93 1419,00	22,97 –	58505 29799	482 –	28224	21455 6397	86357
78	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1602,00 –	– –	1602 –	– –	1602	– 128	1730

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
79	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
80	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	491,00	--	2946	--	2946	--	3182
					--	--	--	--		236	
81	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
					--	--	--	--		38	
82	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	13	3570,00	--	46410	--	46410	--	50123
					--	--	--	--		3713	
83	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00	--	1597	--	1597	--	1725
					--	--	--	--		128	
		Щит силовой ЩС1.2									
84	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3776,82	57,16	3777	57	1603	1973	6210
					2717,03	23,80	2717	24		460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	--	8383	--	8383	--	9054
					--	--	--	--		671	
86	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5129,33	111,28	5129	111	2180	2069	7773
					2838,00	35,00	2838	35		576	
87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2785,93	22,97	33431	276	16127	12260	49346
					1419,00	--	17028	--		3655	
88	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943,00	--	1943	--	1943	--	2098
					--	--	--	--		155	
89	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	491,00	--	1964	--	1964	--	2121
					--	--	--	--		157	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3570,00 –	– –	28560 –	– –	28560	– 2288	30845
91	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00 –	– –	1597 –	– –	1597	– 128	1725
		Щит силовой ЩС-2									
92	1121-0502-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	4450,57 3279,34	165,47 71,40	4451 3279	165 71	1007	2413 549	7413
93	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	12726,00 –	– –	12726 –	– –	12726	– 1018	13744
94	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5129,33 2838,00	111,28 35,00	5129 2838	111 35	2180	2069 576	7773
95	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	27	2785,93 1419,00	22,97 –	75228 38313	620 –	36287	27585 8224	111030
96	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1943,00 –	– –	1943 –	– –	1943	– 155	2098
97	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	15	473,00 –	– –	7095 –	– –	7095	– 568	7663
98	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479,00 –	– –	479 –	– –	479	– 38	517
99	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	3570,00 –	– –	39270 –	– –	39270	– 3142	42412
100	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00 –	– –	1597 –	– –	1597	– 128	1725
		Щит силовой ЩО-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
101	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3365,56	57,16	3366	57	1003	1677	5447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2305,77	23,80	2306	24		403	
102	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	–	5018	–	5018	–	5419
					–	–	–	–		401	
103	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2785,93	22,97	16716	138	8064	6130	24674
					1419,00	–	8514	–		1828	
104	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00	–	1545	–	1545	–	1669
					–	–	–	–		124	
105	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	479,00	–	2395	–	2395	–	2587
					–	–	–	–		192	
106	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00	–	1597	–	1597	–	1725
					–	–	–	–		128	
		Щит силовой ЩО-2									
107	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3365,56	57,16	3366	57	1003	1677	5447
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2305,77	23,80	2306	24		403	
108	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00	–	5018	–	5018	–	5419
					–	–	–	–		401	
109	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2785,93	22,97	13930	115	6720	5108	20561
					1419,00	–	7095	–		1523	
110	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00	–	1545	–	1545	–	1669
					–	–	–	–		124	
111	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479,00	–	1916	–	1916	–	2069
					–	–	–	–		153	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00 –	– –	1597 –	– –	1597	– 128	1725
		Щит силовой ЩАО-1									
113	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3365,56 2305,77	57,16 23,80	3366 2306	57 24	1003	1677 403	5447
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
114	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00 –	– –	5018 –	– –	5018	– 401	5419
115	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2785,93 1419,00	22,97 –	16716 8514	138 –	8064	6130 1828	24674
116	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00 –	– –	1545 –	– –	1545	– 124	1669
117	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	479,00 –	– –	2395 –	– –	2395	– 192	2587
118	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00 –	– –	1597 –	– –	1597	– 128	1725
		Щит силовой ЩАО-2									
119	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3365,56 2305,77	57,16 23,80	3366 2306	57 24	1003	1677 403	5447
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00 –	– –	5018 –	– –	5018	– 401	5419
121	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2785,93 1419,00	22,97 –	13930 7095	115 –	6720	5188 1523	20561
122	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00 –	– –	1545 –	– –	1545	– 124	1669

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	479,00 --	-- --	1916 --	-- --	1916	-- 153	2069
124	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00 --	-- --	1597 --	-- --	1597	-- 128	1725
		Щит силовой ЩС-Хоз.насос									
125	1121-0502-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	4450,57 3279,34	165,47 71,40	4451 3279	165 71	1007	2413 549	7413
126	2307-0201-0904 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	19137,00 --	-- --	19137 --	-- --	19137	-- 1531	20668
127	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2785,93 1419,00	22,97 --	19502 9933	161 --	9408	7152 2132	28786
128	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1540,00 --	-- --	1540 --	-- --	1540	-- 123	1663
129	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1545,00 --	-- --	1545 --	-- --	1545	-- 124	1669
130	2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1510,00 --	-- --	1510 --	-- --	1510	-- 121	1631
131	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	473,00 --	-- --	473 --	-- --	473	-- 38	511
132	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	479,00 --	-- --	479 --	-- --	479	-- 38	517
133	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3597,00 --	-- --	7194 --	-- --	7194	-- 576	7770
134	2307-0204-2432 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА 47-60 3Р 32А 6 кА характеристика С	шт.	2	4403,00	--	8806	--	8806	--	9510

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		704	
135	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установки.	шт.	2	7066,43	106,28	14133	213	5688	5977	21719
					4116,00	35,00	8232	70		1609	
136	2307-0208-0108 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМН-10911, В/АС-3, 1НЗ	шт.	2	2590,00	–	5180	–	5180	–	5594
					–	–	–	–		414	
137	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	11	2412,00	–	26532	–	–	16185	46134
					2412,00	–	26532	–		3417	
138	2307-0216-0111 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТН-1304, от 0,4 до 0,63 А	шт.	2	2598,00	–	5196	–	5196	–	5612
					–	–	–	–		416	
139	2307-0216-0201 РСНБ РК 2015	Реле компактное 2 переходных контакта с максимальным током 8А управление 220В	шт.	5	1277,00	–	6385	–	6385	–	6896
					–	–	–	–		511	
140	2307-0216-0206 РСНБ РК 2015	Реле компактное 2 переходных контакта с максимальным током 16А управление 220В	шт.	2	1386,00	–	2772	–	2772	–	2994
					–	–	–	–		222	
141	2307-0216-0401 РСНБ РК 2015	Реле компактное с выдержкой времени на отключение, 1 переходной контакт с максимальным током 5А управление 220В	шт.	1	732,00	–	732	–	732	–	791
					–	–	–	–		59	
142	Перечень, поз.17	Грибовидная кнопка (красная)АЕА-22	шт	1	1077,38	–	1077	–	1077	–	1163
					–	–	–	–		86	
143	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1774,24	333,24	5323	1000	–	3415	9437
					1441,00	140,00	4323	420		699	
144	Перечень, поз.18	Сигнальная лампа (зеленая)220В	шт	1	535,50	–	536	–	536	–	579
					–	–	–	–		43	
145	Перечень, поз.19	Сигнальная лампа (желтая)220В	шт	1	535,50	–	536	–	536	–	579
					–	–	–	–		43	
146	Перечень, поз.20	Сигнальная лампа (красная)220В	шт	1	535,50	–	536	–	536	–	579
					–	–	–	–		43	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
147	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	47	1061,00 --	-- --	49867 --	-- --	49867	-- 3989	53856
148	2306-1702-0309 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные медные луженые марки НВИ 2-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2	1191,00 --	-- --	2382 --	-- --	2382	-- 191	2573
149	Перечень, поз.21	DIN-рейка 1000мм	шт	1	397,07 --	-- --	397 --	-- --	397	-- 32	429
150	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1597,00 --	-- --	1597 --	-- --	1597	-- 128	1725
		Щит силовой ЩУ-насосы									
151	1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1	3365,56 2305,77	57,16 23,80	3366 2306	57 24	1003	1677 403	5447
152	2307-0201-1013 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
153	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	8	1774,24 1441,00	333,24 140,00	14194 11528	2666 1120	--	9107 1864	25165
154	Перечень, поз.18	Сигнальная лампа (зеленая)220В	шт	3	535,50 --	-- --	1606 --	-- --	1606	-- 129	1735
155	Перечень, поз.19	Сигнальная лампа (желтая)220В	шт	1	535,50 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	579
156	Перечень, поз.20	Сигнальная лампа (красная)220В	шт	4	535,50 --	-- --	2142 --	-- --	2142	-- 171	2313
		Светильники									
157	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	329	593,39 520,73	3,98 1,75	195225 171320	1310 576	22595	123765 25519	344509

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
158	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	17	746,51	16,65	12691	283	112	8939	23160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,31	7,00	12296	119		1730	
159	Перечень, поз.22	Светильник встраиваемый-потолочный, светодиодный, мощностью 28Вт., OPTIMA.OPL ECO LED, IP20	шт	244	19379,20	–	4728525	–	4728525	–	5106807
					–	–	–	–		378282	
160	Перечень, поз.23	Светильник встраиваемый-потолочный, светодиодный, мощностью 35Вт., OWP OPTIMA LED, IP20	шт	19	31839,48	–	604950	–	604950	–	653346
					–	–	–	–		48396	
161	Перечень, поз.24	Светильник встраиваемый-потолочный, светодиодный, мощностью 1х50Вт., ARCTIC.OPL ECO LED, IP65	шт	29	30618,21	–	887928	–	887928	–	958962
					–	–	–	–		71034	
162	Перечень, поз.25	Светильник настенный, светодиодный, мощностью 32Вт., STAR NET LED 32, IP65	шт	13	28256,73	–	367337	–	367337	–	396724
					–	–	–	–		29387	
163	Перечень, поз.26	Светильник потолочный, накладной, светодиодный, мощностью 17Вт., K LED, IP54	шт	11	17737,21	–	195109	–	195109	–	210718
					–	–	–	–		15609	
164	Перечень, поз.27	Светильник потолочный, накладной, настенный, светодиодный, мощностью 14Вт., RKL LED 13, IP40	шт	13	14703,48	–	191145	–	191145	–	206437
					–	–	–	–		15292	
165	Перечень, поз.28	Светильник потолочный, настенный, накладной, светодиодный мощностью 3,6Вт., с аккумуляторной батареей и надписью "ПЫГУ"	шт	17	25930,77	–	440823	–	440823	–	476089
					–	–	–	–		35266	
		Электроустановочные материалы									
166	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	245	241,45	0,20	59155	48	8345	36566	103379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			207,19	0,10	50762	24		7658	
167	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9	195,95	0,19	1764	2	87	1206	3208
					186,09	0,09	1675	1		238	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
168	1308-0305-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	12	456,67 434,13	3,33 1,40	5408 5210	40 17	156	3763 734	9905
169	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	10	1133,74 1017,96	18,02 4,20	11337 10180	180 42	977	7360 1496	20192
170	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	122	340,00 –	– –	41480 –	– –	41480	– 3318	44798
171	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная, для скрытой установки номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	4	1377,00 –	– –	5508 –	– –	5508	– 441	5949
172	2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная, для открытой установки номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	6	1459,00 –	– –	8754 –	– –	8754	– 700	9454
173	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем открытой установки четырехполюсный с пятым заземляющим контактом, 380В, 32А	шт.	3	642,00 –	– –	1926 –	– –	1926	– 154	2080
174	2307-0220-1806 РСНБ РК 2015	Вилка силовая типа ТН-025, 380-415V 32A 3P+N+E, IP44	шт.	3	1257,00 –	– –	3771 –	– –	3771	– 302	4073
175	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	73	285,00 –	– –	20805 –	– –	20805	– 1664	22469
176	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	35	303,00 –	– –	10605 –	– –	10605	– 848	11453
177	2307-0206-0105 РСНБ РК 2015	Переключатели на два направления, 16 А,220В IP20	шт.	12	3230,00	–	38760	–	38760	–	41861

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		310)	
178	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	330,00	–	3630	–	3630	–	3920
					–	–	–	–		290	
179	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	827,00	–	4135	–	4135	–	4466
					–	–	–	–		331	
180	2307-0218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	964,00	–	964	–	964	–	1041
					–	–	–	–		77	
181	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Рамка установочная на 2 места IP20	шт.	62	26,00	–	1612	–	1612	–	1741
					–	–	–	–		129	
182	2307-0202-0711 РСНБ РК 2015	Рамка установочная на 2 места IP44	шт.	1	27,00	–	27	–	27	–	29
					–	–	–	–		2	
183	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	268	69,00	–	18492	–	18492	–	19971
					–	–	–	–		1479	
184	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки распределительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	320	342,00	–	109440	–	109440	–	118195
					–	–	–	–		8755	
185	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный	шт.	134	1061,00	–	142174	–	142174	–	153548
					–	–	–	–		11374	
186	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4857,89	22,97	34005	161	13978	14304	52173
					2838,00	–	19866	–		3865	
187	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	7	1028,00	–	7196	–	7196	–	7772
					–	–	–	–		576	
188	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с номинальной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	5	1933,65	81,68	9668	408	633	6338	17286
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1725,46	35,00	8627	175		1280	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
189	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5	11464,00	–	57320	–	57320	–	61906
					–	–	–	–		4586	
		Выключатель безопасности									
190	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	3	3776,82	57,16	11330	171	3008	5920	18630
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2717,03	23,80	8151	71		1380	
191	2307-0201-0941 РСНБ РК 2015	Щиты навесные модели ЩМПн-5 IP65, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	7969,00	–	23907	–	23907	–	25820
					–	–	–	–		1913	
192	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2785,93	22,97	8359	69	4032	3065	12337
					1419,00	–	4257	–		914	
193	2307-0204-1534 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки ВН-32 4Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	2339,00	–	7017	–	7017	–	7578
					–	–	–	–		561	
		Система помощи маломобильным группам									
194	1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка на панелях	шт.	2	1107,00	–	2214	–	–	1351	3850
					1107,00	–	2214	–		285	
195	Перечень, поз.29	Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова со шнуром, IP65, 12В	шт	2	13708,80	–	27418	–	27418	–	29611
					–	–	–	–		2193	
196	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	746,51	16,65	1493	33	13	1052	2748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			723,31	7,00	1447	14		204	
197	Перечень, поз.30	Табличка тактильная с пиктограммой "Вызов персонала"	шт	2	4523,70	–	9047	–	9047	–	9771
					–	–	–	–		724	
198	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых кнопок до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1774,24	333,24	3548	666	–	2277	6291
					1441,00	140,00	2882	280		466	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
199	Перечень, поз.31	Сигнальная лампа помощи инвалиду 12В"	шт	2	7635,72	–	15271	–	15271	–	16493
					–	–	–	–		1222	
200	1308-0303-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контроллер	шт	4	12243,07	110,29	48972	441	26195	16183	70367
					5584,00	35,00	22336	140		5212	
201	Перечень, поз.32	Контроллер с кнопкой сброса"	шт	2	18436,62	–	36873	–		–	36873
					–	–	–	–	36873	–	
202	Перечень, поз.33	Адаптер блок защиты"	шт	2	4496,16	–	8992	–	8992	–	9711
					–	–	–	–		719	
203	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	18930,13	2047,76	37860	4095	2769	19681	62144
					15498,00	634,04	30996	1268		4603	
204	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания	шт.	2	19116,00	–	38232	–	38232	–	41291
					–	–	–	–		3059	
		Кабельная продукция									
205	1308-0206-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 185 мм2. Прокладка в лотках	м	90	123,28	27,49	11095	2475	1082	6176	18653
					83,76	11,55	7538	1040		1382	
206	1308-0206-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка в лотках	м	138	84,43	18,33	11651	2530	1415	6313	19402
					55,84	7,70	7706	1063		1437	
207	1308-0206-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка в лотках	м	37	60,76	9,16	2248	338	360	1218	3744
					41,88	3,85	1550	142		277	
208	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	304	172,94	6,66	52574	2024	8112	31169	90442
					139,60	2,80	42438	851		6699	
209	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2956	123,20	3,33	364179	9843	65476	210959	621149
					97,72	1,40	288860	4138		46011	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
210	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4093	105,04	1,67	429929	6835	80264	248900	735136
					83,76	0,70	342830	2865		54306	
223	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка	м	405	295,06	0,28	119499	114	44419	54016	187396
					185,10	0,14	74966	57		13881	
224	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2ТЮ-21ROO	м	405	4315,00	–	1747575	–	1747575	–	1887381
					–	–	–	–		139806	
		Вспомогательные материалы									
270	2306-1709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	2	2410,00	–	4820	–	4820	–	5206
					–	–	–	–		386	
271	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	3	2742,00	–	8226	–	8226	–	8884
					–	–	–	–		658	
272	2113-0816-3015 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, "Термоград ТТ-3"	м	14	932,00	–	13048	–	13048	–	14092
					–	–	–	–		1044	
273	2113-0814-3201 РСНБ РК 2015	Цепь-звено общее 25 мм	т	0,042	519325,00	–	21812	–	21812	–	23557
					–	–	–	–		1745	
274	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	20	4092,00	–	81840	–	81840	–	88387
					–	–	–	–		6547	
275	2113-0816-3417 РСНБ РК 2015	Клинья пластиковые монтажные	шт.	1500	10,00	–	15000	–	15000	–	16200
					–	–	–	–		1200	
276	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03	633893,00	–	19017	–	19017	–	20538
					–	–	–	–		1521	
277	2306-1702-1006 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	18361,00	–	1836	–	1836	–	1983
					–	–	–	–		147	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
278	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	138	672,89 251,28	26,64 8,75	92859 34677	3677 1208	54505	25837 9496	128191
279	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	498,66 223,36	21,64 6,65	39893 17869	1731 532	20293	13249 4251	57393
280	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром до 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	38	3358,98 977,20	160,58 49,00	127641 37134	6102 1862	84405	28077 12457	168175
281	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40	519,74 251,28	21,64 6,65	20790 10051	866 266	9873	7428 2257	30476
282	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром до 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	550	383,53 237,32	14,98 3,85	210941 130526	8240 2118	72175	95503 24516	330960
283	2404-0207-1304 РСНБ РК 2015	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017	м	40	350,00 –	– –	14000 –	– –	14000	– 1120	15120
		Датчики									
284	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1609,40 1541,91	– –	8047 7710	– –	337	5782 1106	14935
285	Перечень, поз.34	Датчик уровня воды на полу,однопоплавковый, 1н/о,1/з контактами и выходным кабелем 3м. ПДУ-2.1/3	шт	1	11839,29 –	– –	11839 –	– –	11839	– 947	12786
286	Перечень, поз.35	Датчик уровня воды на полу,однопоплавковый, 1н/о,1/з контактами и выходным кабелем 5м. ПДУ-1.5	шт	4	22380,80 –	– –	89523 –	– –	89523	– 7162	96685
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16226656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1767001				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66785			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23133			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11815478		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						100629		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1282241	
		- Сметная прибыль	Тенге							1194519	
		Локальная смета №04-02-1. Сети наружного электроосвещения									
		Электромонтажные и строительные работы									
10	2113-0809-1612 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25	м	1310	78,00	–	102180	–	102180	–	110354
					–	–	–	–		8174	
11	2113-0809-1613 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3	м	300	94,00	–	28200	–	28200	–	30456
					–	–	–	–		2256	
12	2113-0809-1615 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,6	м	50	180,00	–	9000	–	9000	–	9720
					–	–	–	–		720	
17	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,40516	362106,00	–	870923	–	870923	–	940597
					–	–	–	–		69674	
18	2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	91882,00	–	42174	–	42174	–	45548
					–	–	–	–		3374	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1136675
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1052477		
		- Сметная прибыль	Тенге							84198	
		Локальная смета №06-01-1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.═══В1 Водопровод хозяйственно-питьевой═══									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	821,59	154,22	154,22	126706	126706	–	24431	163228
					–	41,30	–	33932		12991	
2	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	52,38	217,72	217,72	11404	11404	–	2199	14691
					–	58,31	–	3054		1088	
3	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т·км	82,62	170,00	–	14045	–		–	15169
					–	–	–	–		1124	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54	17,81	14,96	962	808	6	348	1414
					2,74	6,20	148	335		105	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на уширение колодцев)	м3 грунта	9	1649,64	–	14847	–	–	10690	27580
					1649,64	–	14847	–		2043	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на пересечениях)	м3 грунта	29	1649,64	–	47840	–	–	34444	88867
					1649,64	–	47840	–		6583	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (Разработка грунта вручную на пересечениях)	м3 грунта	29	852,26	–	24716	–	–	17795	45912
					852,26	–	24716	–		3401	
8	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,22	1649,64	–	3662	–	–	2637	6803
					1649,64	–	3662	–		504	
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,13	15,81	15,81	445	444	–	133	624
					–	6,55	–	184		46	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,87	852,26	–	741	–	–	534	1377
					852,26	–	741	–		102	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 уплот. К=1,05	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,5365	169,56	78,30	5008	2312	–	2745	8374
					91,26	37,83	2696	1117		620	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10	1292,03	162,89	12920	1628	–	11678	26566
					1129,14	50,44	11291	504		1968	
13	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	18	6077,80	1229,40	109400	22130	61872	33032	153827
					1411,02	442,64	25398	7968		11395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Трубопроводы									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,105	380298,14	108324,70	39931	11374	609	31095	76709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			266168,00	32970,95	27948	3462		5682	
16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,105	77856,86	–	8175	–	1654	6456	15802
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62109,00	–	6521	–		1170	
17	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	333705,24	85531,52	15017	3848	118	12087	29272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			245588,00	25722,20	11051	1157		2168	
19	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	77856,86	–	3504	–	709	2767	6773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62109,00	–	2795	–		502	
20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	481656,57	71656,65	2890	430	60	2537	5861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399993,00	27130,05	2400	163		434	
21	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6,024	1244,00	–	7494	–	7494	–	8094
					–	–	–	–		600	
22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	66062,72	–	396	–	23	369	826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			62109,00	–	373	–		61	
23	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	558999,25	114188,73	1677	342	54	1401	3324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			426870,00	44786,22	1281	134		246	
24	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3326,00	–	10018	–	10018	–	10819
					–	–	–	–		801	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1551765,97	38585,98	4655	116	5680	851	5946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			286180,00	259,38	859	1		440	
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	481656,57	71656,65	963	143	20	846	1953
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399993,00	27130,05	800	54		145	
27	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	1040,00	–	2088	–	2088	–	2255
					–	–	–	–		167	
28	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	967340,79	36556,06	1935	73	1295	561	2696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			283388,00	144,10	567	–		200	
29	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1325,27	28,39	1325	28	173	1127	2648
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1123,76	14,41	1124	14		196	
30	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmefex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29845,00	–	29845	–	29845	–	32233
					–	–	–	–		2388	
31	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369,00	–	2738	–	2738	–	2957
					–	–	–	–		219	
		Колодцы водопроводные круглые В1 /Д1500 -3шт/									
32	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,61	26101,63	9532,68	146430	53478	30622	84263	249148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11110,44	4061,34	62330	22784		18455	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20432,00	–	40864	–	40864	–	44133
					–	–	–	–		3269	
41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21723,00	–	21723	–	21723	–	23461
					–	–	–	–		1738	
42	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0483	615088,00	–	29709	–	29709	–	32086
					–	–	–	–		2377	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,415	83,22	1,73	201	4	129	48	268
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,22	0,29	68	1		20	
44	1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	Подзоры и отливы мощеные. Устройство	м2 подзоров и отливов	17,1	2014,37	251,27	34446	4297	16267	17029	55593
		В ТОМ ЧИСЛЕ			811,82	110,24	13882	1885		4118	
45	2304-0501-0125 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	7532,00	–	7532	–	7532	–	8135
					–	–	–	–		603	
46	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4	5677,86	–	22711	–	10203	12258	37766
		В ТОМ ЧИСЛЕ			3127,00	–	12508	–		2798	
47	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Гильзы. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	5722,00	–	6866	–	6866	–	7415
					–	–	–	–		549	
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,75064	96,41	2,43	265	7	125	92	386
		В ТОМ ЧИСЛЕ			48,26	0,29	133	1		29	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,75064	166,43	3,45	458	10	293	108	612
		В ТОМ ЧИСЛЕ			56,44	0,58	155	2		45	
50	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7723,17	–	15446	–	7470	7817	25124

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3988,25	–	7976	–		1861	
51	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Гильзы. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	12493,00	–	7496	–	7496	–	8096
					–	–	–	–		600	
52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,041	96,41	2,43	197	5	94	68	287
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			48,26	0,29	98	1		21	
53	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,041	166,43	3,45	340	7	218	80	454
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			56,44	0,58	115	1		34	
54	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	751,00	–	1502	–	1502	–	1622
					–	–	–	–		120	
55	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1379,58	7,70	6898	38	779	6032	13965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1216,20	2,45	6081	12		1034	
56	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1579801,79	714709,07	7899	3574	341	5163	14107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			796824,00	246126,94	3984	1231		1045	
57	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	10026,00	–	50331	–	50331	–	54357
					–	–	–	–		4026	
58	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	4455758,46	309694,34	22279	1548	18239	2754	27036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			498372,00	58036,88	2492	290		2003	
59	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13122,39	1301,64	13122	1301	7601	4207	18715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4220,37	29,25	4220	29		1386	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1379,58	7,70	11037	62	1245	9652	22344
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1216,20	2,45	9730	20		1655	
61	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	1579801,79	714709,07	12638	5718	545	8260	22570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			796824,00	246126,94	6375	1969		1672	
62	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	10026,00	–	80529	–	80529	–	86971
					–	–	–	–		6442	
63	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	4455758,46	309694,34	35646	2477	29182	4407	43257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			498372,00	58036,88	3987	464		3204	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,406	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	13122,39	1301,64	26245	2603	15201	8414	37432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4220,37	29,25	8441	58		2773	
65	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,15	29338,98	19731,48	4401	2960	–	1311	6169
					9607,50	4723,75	1441	709		457	
66	2113-0809-1618 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2	м	150	92,00	–	13800	–	13800	–	14904
					–	–	–	–		1104	
67	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный. Устройство	м3	0,15	36721,49	1173,43	5508	176	4446	846	6862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5909,40	288,45	886	43		508	
68	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1156,74	62,28	2313	125	122	2046	4707
					1033,20	–	2066	–		349	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2854,00	–	11416	–	11416	–	12329
					–	–	–	–		913	
70	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1444,00	–	2888	–	2888	–	3119
					–	–	–	–		231	
71	2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	2	194,00	–	388	–	388	–	419
					–	–	–	–		31	
72	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы с стальным трубопроводом диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	603,30	31,14	1207	62	43	1091	2482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			551,04	–	1102	–		184	
73	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1561,00	–	6244	–	6244	–	6744
					–	–	–	–		500	
74	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	682,00	–	1364	–	1364	–	1473
					–	–	–	–		109	
75	2302-1103-0701 РСНБ РК 2015	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	2	66,00	–	132	–	132	–	143
					–	–	–	–		11	
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	10	652,87	70,98	6529	710	2660	2674	9940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			315,87	36,02	3159	360		736	
77	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	11	597,00	–	6567	–	6567	–	7092
					–	–	–	–		525	
78	2304-0902-3210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6137,00	–	6137	–	6137	–	6628

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		491	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1680951**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**338287**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**260948**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**81939**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**563769**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**14045**				
		- Накладные расходы	Тенге							**379383**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**124515**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по АКТУ									96126726
		в т.ч. оборудование									9068565
		в т.ч. СМР									86909484
		прочие затраты									148677
		Временные здания и сооружения 2,9%	2,9%								2520375
		Итого									89429859
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	1,35%								1207303
		Итого									90637162
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	0,0431								3854095
		Итого									94491257
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1812743
		Итого									105521243
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								110801104
		Итого выполнение подрядчика	0,9								99720993,25
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								11966519,19
		Итого с НДС									111687512,44
		Удержание аванса 30%									33506253,73
		Итого к оплате									78181258,71

Сдал (Подрядчик)
ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Атырауской области" БИН 050140003056

Заместитель руководителя _____ **Кусайнов Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Муттау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Руководитель отдела строительства

_____ **Сакиаров Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)