ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«24» 12 2019 ж.
№00218825321З
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығымен бекітілген

ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ АКТІСІ

2019 жылғы «____» _____

Тапсырыс беруші **«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі, Шымкент қаласы, Әл-фараби ауданы, Байтурсынов көшесі, 17 ғимарат** болып табылатын
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **қараша 2017 жыл «СМУ-АСТАНА LTD» ЖШС директоры Каримоллаев С.К., Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Иманбаева көшесі, 8 үй, оф. 2**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***желтоқсан 2019 жыл ,***

«Конструктор Сапа» ЖШС-нің директоры Т.Б.Базарбаев , Б.Байтореев № KZ87VJE00013278 - 25.09.2015 ж., № KZ60VJE00014734 - 28.12.2015 ж.,
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***желтоқсан 2019 жыл ,***
«НПТЦ«САМИ» ЖШС -нің директоры А.Джанаев, Авторлық қадағалау сарапшысы А.Джанаев, аттестат № KZ73VJE00019544 берілген күні 2016 жылы, 15 тамыз атынан Е.А.Айтөре № KZ84VJE00016630 - 07.04.2016 ж.
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Шымкент қаласы, Тұран шағын ауданы мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Шымкент қаласының Тұран ықшам ауданында көпқабатты тұрғын үйлер салу, сыртқы инженерлік желілерсіз (8 үйге арналған жобаға қайталап қолдану) .№18 тұрғын үй;»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:
   а) **2018 жылғы «08» қараша №62**
2. Шымкент қаласының әкімдігі
   (шешім шығарған органның атауы) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағығимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін)реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайта жабдықтау) туралы)

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы

хабарламаны қабылдау туралы талоны

«ОҚО Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ, №KZ17REA00115508
06 желтоқсан 2018 жылы.
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) **«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» ММ, , 05.01.2018 жылғы, № 12-Ө**
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
«НПТЦ«САМИ» ЖШС, №17-2017 жоба
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
Қосалқы мердігер ұйымдар:

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **қараша айы, 2018 жыл**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **желтоқсан айы, 2019 жыл**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **9** ай; нақты **14** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғанд арды екере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Пәтерлер	дана	63	63	63	63

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада
Көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____
_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Құрылыс ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**5930,98**	**5930,98**
Қабаттар саны	**қабат**	**9**	**9**
Тұрғын үйдің жалпы ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**5930,98**	**5930,98**
Пәтерлердің жалпы ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**3494,08**	**3494,08**
Сауда алаңының жалпы ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**-**	**-**
Ғимараттың құрылыс көлемі	**текше метр (бұдан әрі – м3)**	**17875,09**	**17875,09**
Оның ішінде жер асты бөлігі	**м3**	**1266,03**	**1266,03**

Жапсарлас салынған,	**м2**	**-**	**-**
Құрылыс ауданы	**шаршы метр (бұдан әрі – м2)**	**5930,98**	**5930,98**

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		Пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер,	63	3494,08	1803,11	63	3494,08	1803,11
оның ішінде:						
бір бөлмелі	18	700,64	268,3	18	700,64	268,3
екі бөлмелі	18	994,34	494,74	18	994,34	494,74
үш бөлмелі	27	1799,1	1040,07	27	1799,1	1040,07

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Ғимараттардың қабаттылығы – 9 қабат. Ірге тас - монолитті темірбетон. Ғимараттың құрылымы (колонны, ригели, плиты перекрытия, лестница) - монолитті темірбетон. Сыртқы қабырғасы газоблоктар және ішкі қабырғалары газоблоктар. Шатыр жабдығы – орама жұмсақ шатыры. Сыртқы есіктер - оқшауланған темір есіктер, ішкі есіктер – ағаш есіктер. Терезе блоктары – ПВХ профильдерінен жасалған. Едендер – керамикалық, керамогранитты және линолеум. Ішкі әрлеу - су эмульсиясы, майлы бояулар және тұсқағаз. Сыртқы әрлеу – линеарная панель. Отмостка – бетон. Жүк көтерімділігі 630 кг жолаушылар лифтімен жабдықталған - 1 дана.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **679193,00** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **594971,28** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **11451,04** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **674237,74** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары : **583090,054** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **17516,582** мың теңге;
оның ішінде:

а) Тұрғын үйдің пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **674237,74** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **583090,054** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **17516,582** мың теңге

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Шымкент қаласының Тұран ықшам ауданында көпқабатты тұрғын үйлер салу, сыртқы инженерлік желілерсіз (8 үйге арналған жобаға қайталап қолдану) .№18 тұрғын үй;»

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының құрылыс басқармасы» М.М-нің басшысы **Е. Ахметов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау:
«Конструктор сапа "» ЖШС-нің директоры **Т. Базарбаев**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау:
«НПТЦ«САМИ» ЖШС -нің директоры **А. Джанаев**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер):
«СМУ-АСТАНА LTD» ЖШС-нің директоры **Каримоллаев С.К.**

басшының тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолы М.О.